Форма 3

Генеральный подрядчик: **ТОО " Exclusive Stroy Corporation"**
Субподрядчик : **ТОО "Kaz Remont Kapital"**
Стройка : **«Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Курбан ата, сельского округа Казыбек би, Жетысайского района, Туркестанской области»**
Договор: **№1/4 18.08.2023 г**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за декабрь 2023 года

№	Наименование	Стоимость выполненных работ			
		С начало года по отчетный месяц		За отчетный приод	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительный работы	3571429	4000000	3571429	4000000
	Всего к оплате:	3571429	4000000	3571429	4000000

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: ТОО "Exclusive Stroy Corporation"

Директор _____ **Г.М.Оразова**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Kaz Remont Kapital"

Директор _____ **Тұрысбек Н.Н.**

Форма 2-В

Генеральный **ТОО " Exclusive Stroy Corporation"**
Субподрядчик : **ТОО "Kaz Remont Kapital"**
Стройка : **«Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Курбан ата, сельского округа Казыбек би, Жетысайского района, Туркестанской**
Договор: **№1/4 от 18.08.2023 г**

Акт № 1
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах на 2 КВ. 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ТРУБОПРОВОДЫ										
1	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,4104		553258,68	259613,52	227057	106545	--	150799	408084
		НР - 99%; СП - 8%				293645,16	77509,51	120512	31810		30228	
2	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	414,504		2542,00	--	1053669	--	1053669	--	1137963
		СП - 8%				--	--	--	--		84294	
3	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0347		431717,78	110221,16	14981	3825	52	12145	29296
		НР - 99%; СП - 8%				320009,04	33537,97	11104	1164		2170	
4	241-201-0610 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	35,047		857,00	--	30035	--	30035	--	32438
		СП - 8%				--	--	--	--		2403	
5	1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,4355		407712,44	97493,72	177559	42459	407	146159	349615
		НР - 99%; СП - 8%				309282,48	29718,76	134693	12943		25897	
6	241-201-0402 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	м	439,855		215,00	--	94569	--	94569	--	102135
		СП - 8%				--	--	--	--		7566	
7	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	9,8		1809,92	11,13	17737	109	2093	15411	35800
		НР - 99%; СП - 8%				1585,23	3,19	15535	31		2652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	2,2148	819,00				1814		
8	241-201-1213 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм**	м	9,898		7920,00	--	78392	--	78392	--	84663
		СП - 8%				--	--	--	--		6271	
9	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	24,45		1809,92	11,13	44253	272	5222	38449	89318
		НР - 99%; СП - 8%				1585,23	3,19	38759	78		6616	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	5,5257	819,00				4526		
10	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,02445		1622255,31	1191148,72	39664	29123	--	17357	61582
		НР - 99%; СП - 8%				431106,59	285944,88	10541	6991		4562	
11	241-201-1211 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм	м	24,6945		5086,00	--	125596	--	125596	--	135644
		СП - 8%				--	--	--	--		10048	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1903512	182333	1390035	380320	2466538
		РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕМЕНТЫ СЕТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ										
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Отмостка колодца. Устройство	м3	0,81		39061,32	1646,46	31640	1334	28867	1560	35856
		НР - 91%; СП - 8%				1776,06	340,52	1439	276		2656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,8262	34940,00				28867		
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Отмостка колодца. Устройство	м3	13,23		39061,32	1646,46	516781	21783	471501	25482	585644
		НР - 91%; СП - 8%				1776,06	340,52	23497	4505		43381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	13,4946	34940,00				471501		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					548421	23117	500368	27042	621500
		РАЗДЕЛ 3.Наружные сети водоснабжения и канализации Сеть В1										
14	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1		553258,68	259613,52	55326	25961	--	36744	99436
		НР - 99%; СП - 8%				293645,16	77509,51	29365	7751		7366	
15	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	139,8555		2542,00	--	355513	--	355513	--	383954
		СП - 8%				--	--	--	--		28441	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					410839	25961	355513	36744	483390
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									3571429
		НДС	12%									428571
		Итого к оплату										4000000

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: ТОО "Exclusive Stroy Corporation"

Директор _____ Г.М.Оразова

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Kaz Remont Kapital"

Директор _____ Тұрысбек Н.Н.