Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

«15» августа 2024 года

Подрядчик (Генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Exclusive Stroy Corporation», РК, город Шымкент, район Каратау, Микрорайон Нуртас, дом 1585.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Оразова Г.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Курбан ата, сельского округа Казыбек би, Жетысайского района, Туркестанской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района», Руководитель Мамбетов Б.У.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «АХМАДИ ко лтд («Ahmadi co ltd»)» ГСЛ №0017148 от 13.08.2012г., ТОО «BAS BUILDING» ГСЛ №001009 от 22.12.2017г., ТОО «ГорСтройДизайн» ГСЛ №000637 от 17.06.2009г., ТОО «Alem Energo Stroy» №0011650 от 22.01.2018г., ТОО «Нур-2» ГСЛ №001483 от 18.08.2009г., ТОО «Kaz Remont Kapital» №24015731 от 10.04.2024г.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

Товарищество с ограниченной ответственностью «AlyStroyProekt», №02-2021, №02-2022, лицензия ГСЛ №001005, выданная 12.03.2018 г.;

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

Товарищество с ограниченной ответственностью «ESN Expertise» № EE-0026/22 от 18.05.2022 г.;

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту **«Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Курбан ата, сельского округа Казыбек би, Жетысайского района, Туркестанской области»** характеризуется Следующими данными:

5.1. Устройство оснований: Площадь водопроводных сооружений – 1 340 м2, Площадь застройки – 211,46 м2, Площадь покрытий – 690 м2;

5.2. Общая протяженность водопроводных проектируемых сетей из полиэтиленовых труб по, ГОСТ 18599-2001, марки ПЭ100 SDR 17 составляет 23,171 км в том числе: диаметром 110х6,6 мм составляет-8,426 км, диаметром 63х3,8 мм составляет-0,87 км, диаметром 32х2,8 мм составляет-0,475 км, диаметром 25х2,3 мм составляет-13,4 км;

5.3. Насосные станции над скважинами - 2шт, (в том числе 1 рабочая, 1 резервная): Насосы марки ЭЦВ 6-16-75, Q=16м3/час, Н=140 м n=2900об/мин, электродвигатель марки МП204 N=5,5 кВт -2 шт (в том числе 1 рабочий, 1 резервный);

5.4. Резервуар чистой воды емкостью 300 м³ - 2шт: Резервуар емкостью 300м3 монолитное железобетонное сооружение, размерами-15х6м, высотой-4,1м, заглубленное в грунт на 3,40м с обваловкой грунтом на высоту 200 мм от покрытия. Днище резервуара – монолитное железобетонное толщиной 400 мм. Покрытие резервуара - плиты покрытий железобетонные ребристые;

5.5. Насосная станция II подъема – 1шт: Количество этажей – 1 этаж, Площадь застройки – 38,35м2, Общая площадь помещений – 20,91м3, Строительный объем – 214,25м3. Фундаменты под стены - монолитные железобетонные. Наружные стены выполнены из кирпича толщиной 380мм. Перекрытие – многопустотные плиты перекрытия;

5.6. Контрольно-пропускной пункт – 1шт: Количество этажей – 1 этаж, Площадь застройки – 13,54м2, Общая площадь помещений – 8,52м3, Строительный объем – 51м3. Фундаменты монолитные ленточные. Наружные стены выполнены из кирпича. Кровля из профнастила по деревянной обрешетке и наслонным стропилам;

5.7. Выгребная уборная – 1шт: Стены уборной выполнены из кирпича. Стены и днище выгреба выполнены из бетона;

5.8. Водонапорная башня емкостью 50 м³, высотой 18м из металлоконструкции - 1шт;

5.9.Электроснабжение: На территории предусмотрена КТПН-160/10/0,4 кВ с силовым трансформатором 160 кВА. Провод самонесущий, СИП-3 1х50-20 ВЛ 10кВ-0,8км. Прокладка КЛ-0,4кВ в траншее Т-2-0,028км. Прокладка КЛ-0,4кВ в траншее Т-1-0,362км. Количество опор ВЛ-10кВ -10шт;

5.10. Бурение скважины – 2шт (в том числе 1 рабочая, 1 резервная): Проектируемая глубина скважины – 285,0 м. Водоснабжение будет осуществляется за счет подземных вод Голодно-степского артезианского бассейна;

5.11. Наружное электроосвещение: Кабель ВВГнг 5х4 – 0,05км, ВВГнг 3х1,5 – 0,01км, ВВГнг 3х2,5 – 0,01км, ВВГнг 5х2,5 – 0,03км, КВВГ 4х2,5-0,66 – 0,025км, ВВГнг 5х16 – 0,003км. Шкаф АВР 16-32А на контакторах – 1шт. Опора высотой 7м консольного типа – 10шт. Кабель АВбБШв-1кВ 4х16 - 0,49 км;

5.12. Оборудования: Дизель-генератор с АВР в заводском кожухе 100кВа – 1компл, Установка обеззараживания воды УОВ-40 – 2компл, Насос SPERONI, Q=40м3 /час, Н=50м, N=11 кВт – 2компл, Насос SPERONI, Q=36м3 /час, Н=50м, N=11,0 кВт – 2компл, Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, Н 8,4 м – 2компл, Насосы марки ЭЦВ 6-16-75, Q=16м3/час, Н=140 м n=2900об/мин, электродвигатель марки МП204 N=5,5 кВт -2 компл;

5.13. Монтаж металлических конструкций: Металлическая ограждения площадки водопроводных сооружений–258м, Ворота метал-я ВМС-4,5х1,8м с калиткой КМС-0,85х1,8м, Ограды из колючей проволоки ЕГОЗА – 258м, мусорные контейнеры – 2шт, навес над мусорными баками на 2шт;

5.14. Устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: Водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов ф2000мм, ф1500мм,

ф1000мм. Вокруг люков колодцев, устраиваемых вне проезжей части предусмотрено отмостку шириной 1м с уклоном от люков, железобетонная ограда Панель 1ПБ40.20 – 258м;

5.15. Благоустройство и озеленение: Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ и мелкозернистых АБВ – 475м2, щит пожарный укомплектованный тип ЩП-А – 1шт, скамья прямолинейная без спинки – 1шт, урна – 1шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2022г.;**

месяц, год

окончание работ **август 2024 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8**;

фактически, месяц: **8**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 90% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Мактарал ЭС Нармухамедов Ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Жетісай су мек

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **проектом не предусмотрен**;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (Генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью «Exclusive Stroy Corporation»** считает объект: **«Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Курбан ата, сельского округа Казыбек би, Жетысайского района, Туркестанской области»,** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (Генеральный подрядчик):
Директор ТОО «Exclusive Stroy Corporation»

Оразова Г.М. _____ «15» август 2024 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)