Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог ижилищной**

Тех.надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью"Ремстрой"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"Ремстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство газопровода в н/п Алимбетов с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За Ноябрь 2024 **2** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		36	26.04.2024				-
	доп.согл.	36/02	29.10.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство газопровода в н/п Алимбетов с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области	**333 500 000,00**	**208 482 142,86**	**212 736 880,46**	**212 736 880,46**		**0,00**	**115 261 570,04**		**25 017 857,14**	**233 500 000,00**
	ИТОГО по справке	**333 500 000,00**	**208 482 142,86**	**212 736 880,46**	**212 736 880,46**					**25 017 857,14**	**233 500 000,00**

М.П.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог ижилищной инспекции Жетысайского района", Исполнитель, Мамбетов Б.У
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью"Ремстрой", Директор Миркамалов Б.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaqstan Expert", Директор: Әбдіқайыр Қ.Ә.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопровода в н/п Алимбетов с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газопровода в н/п Алимбетов с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36** от **26.04.2024 доп.соглашение № 36/02 от 29.10.2024г.**

Акт выполненных работ 2

за НОЯБРЬ 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС.30	02-01-01. Газопроводы высокого давления									
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		791,75	217,12	217,12	171904,76	171904,76		34385,70	222790,53
				м^3		0,00	60,32	0,00	47758,36		16500,07	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		10,5	3524,80	0,00	37010,40	0,00		26647,53	68750,53
				м^3		3524,80	0,00	37010,40	0,00		5092,60	
3	3	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		60,056931	10804,16	264,05	648864,69	15858,03	522026,85	114779,00	824735,40
				м^3		1847,91	82,56	110979,80	4958,30		61091,71	
4	4	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		306,95	1395,33	0,00	428296,54	0,00		308374,25	795605,19
				м^3		1395,33	0,00	428296,54	0,00		58934,40	
5	5	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		735,7	47,90	47,90	35240,03	35240,03		8637,12	47386,44
				м^3		0,00	16,30	0,00	11991,91		3509,29	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		735,7	272,05	122,66	200147,18	90240,96		111929,40	337046,24
				$м^3$		149,39	61,92	109906,22	45554,54		24969,66	
7	7	1101-0104-0701 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) (согласно Том-4 ПОС с.25 разравнивание излишка грунта и формирование валика просадки над трубопроводом)		1291,5	2,43	2,43	3138,34	3138,34		774,90	4223,20
				$м^2$		0,00	0,83	0,00	1071,94		309,96	
			Контрольные трубки на врезке, на футляре, на углах поворота									
8	18	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство		42	11230,89	3450,29	471697,38	144912,18	63960,96	317780,40	852636,12
				шт.		6257,72	1384,91	262824,24	58166,22		63158,34	
9	19	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП		42	2197,00		92274,00		92274,00		99655,92
				шт.							7381,92	
10	20	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм (контрольная трубка L=1,5м)		42	350,00		14700,00		14700,00		15876,00
				м							1176,00	
11	21	241-213-0203 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		42	674,00		28308,00		28308,00		30572,64
				шт.							2264,64	
12	22	241-201-0617 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм (ложемент контрольной трубки сегмент L=0,5м Альбом ГСН стр 86 спецификация поз 2)		21	6536,00		137256,00		137256,00		148236,48
				м							10980,48	
			Разборка и восстановление гравийного покрытия t=15 см, S =24,0 м2									
13	23	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Разборка		3,6	547,00	355,51	1969,20	1279,84		747,54	2934,07
				$м^3$		191,49	96,91	689,36	348,88		217,33	
14	24	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС. Устройство		3,6	9454,25	1570,32	34035,30	5653,15	27475,88	2629,37	39597,84
				$м^3$		251,74	424,54	906,26	1528,34		2933,17	
			Опоры консольные из труб 325х4,0 Н=5,0м под газопровод (альбом АС стр 13) - 5 ш									
15	25	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		7,9	4627,17	0,00	36554,64	0,00		26319,32	67903,89
				$м^3$		4627,17	0,00	36554,64	0,00		5029,93	
16	26	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		3,25	17090,15	1770,14	55542,99	5752,96	18338,81	30017,00	92404,78
				$м^3$		9677,30	472,15	31451,23	1534,49		6844,79	
17	27	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок		3,315	27483,00		91106,15		91106,15		98394,64
				$м^3$							7288,49	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	28	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		4,65	1532,49	0,00	7126,08	0,00		5130,76	13237,39
				$м^3$		1532,49	0,00	7126,08	0,00		980,55	
19	29	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (примечание п.2)		19,2	4066,40	27,44	78074,88	526,84	68091,07	8879,23	93910,46
				$м^2$		492,55	4,72	9456,96	90,62		6956,35	
20	30	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж		1,315845	41041,37	15925,37	54004,08	20955,32	5897,18	23901,34	84137,85
				т		20634,33	5690,67	27151,58	7488,04		6232,43	
21	31	241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм		31	15564,00		482484,00		482484,00		521082,72
				м							38598,72	
22	32	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 16П		0,1484	535344,00		79445,05		79445,05		85800,65
				т							6355,60	
23	33	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 14П		0,1199	535344,00		64187,75		64187,75		69322,77
				т							5135,02	
24	34	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм		0,05655	494281,00		27951,59		27951,59		30187,72
				т							2236,13	
25	35	214-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм		0,01565	412853,00		6461,15		6461,15		6978,04
				т							516,89	
26	36	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		1,5	708,00		1062,00		1062,00		1146,96
				кг							84,96	
27	37	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87		1,2	1720,00		2064,00		2064,00		2229,12
				кг							165,12	
28	38	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		31,65	143,04	3,26	4527,22	103,18	1971,79	1702,14	6727,85
				$м^2$		77,48	0,46	2452,24	14,56		498,49	
29	39	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		31,65	250,95	4,79	7942,57	151,60	4923,47	1999,01	10736,94
				$м^2$		90,60	0,93	2867,49	29,43		795,36	
			Опознавательные знаки (пересечения связи) - 3 шт									
30	40	1125-0129-0501 *РСНБ РК 2022*	Установка опознавательного знака		3	4085,48	0,00	12256,44	0,00	2968,32	8452,20	22365,33
				знак		3096,04	0,00	9288,12	0,00		1656,69	
31	41	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65		0,03	152037,00		4561,11		4561,11		4926,00
				100 шт.							364,89	
			Узел защиты подземного кабеля при пересечении с газопроводом									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	42	1101-0205-0202 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 2 м		45	4444,15	0,00	199986,75	0,00		143990,55	371495,70
				м^3		4444,15	0,00	199986,75	0,00		27518,40	
33	43	1308-0206-1710 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по основанию пола		9	1385,73	192,65	12471,57	1733,85	1373,58	7297,29	21350,34
				м		1040,46	85,67	9364,14	771,03		1581,48	
34	44	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 10П		0,15462	510794,00		78978,97		78978,97		85297,29
				т							6318,32	
35	45	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм		0,00408	529519,00		2160,44		2160,44		2333,28
				т							172,84	
36	46	217-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8		0,004378	1341810,00		5873,91		5873,91		6343,82
				т							469,91	
37	47	234-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30		0,006	25286,00		151,72		151,72		163,86
				м^3							12,14	
38	48	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,256	4034,35	27,44	21204,54	144,23	18471,48	2430,69	25526,02
				м^2		492,55	4,72	2588,84	24,81		1890,79	
39	49	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV		0,15	174612,00		26191,80		26191,80		28287,14
				т							2095,34	
40	50	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		27	1395,33	0,00	37673,91	0,00		27125,28	69983,19
				м^3		1395,33	0,00	37673,91	0,00		5184,00	
41	51	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		27	272,05	122,66	7345,35	3311,82		4107,78	12369,51
				м^3		149,39	61,92	4033,53	1671,84		916,38	
			Установка электронны маркеров на трассе газопровода при пересечении кабеля связи (маркер 1401-XR - 3 шт)									
42	52	1124-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м		3	1075,13	494,18	3225,39	1482,54		2563,26	6251,73
				маркер		580,95	282,10	1742,85	846,30		463,08	
43	53	248-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный маркер 1401-XR)		3	10655,00		31965,00		31965,00		34522,20
				шт.							2557,20	
			Трубопроводы ПЭ									
44	66	1122-0501-0410 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею		1,782	2424318,95	1834210,05	4320136,37	3268562,31		2140197,59	6977160,68
				км		590108,90	623031,25	1051574,06	1110241,69		516826,72	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	67	241-202-0223 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм		1799,82	31729,00		57106488,78		57106488,78		61675007,88
				м							4568519,10	
			Переход газопровода через автодорогу в футляре методом ГНБ (футляр поз 6,7,8 ГСН,СО лист 1									
46	76	1122-1401-1105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 450 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		30	63275,63	19481,11	1898268,90	584433,30	1197766,20	250062,00	2320197,30
				м		3868,98	4550,62	116069,40	136518,60		171866,40	
47	77	241-201-0625 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х26,7 мм		30,3	40446,00		1225513,80		1225513,80		1323554,90
				м							98041,10	
			Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 63 мм из земли - 3 шт									
48	78	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,3	10804,16	264,05	3241,25	79,22	2607,66	573,35	4119,77
				$м^3$		1847,91	82,56	554,37	24,77		305,17	
49	79	1122-0801-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-100 мм. Установка		0,075584	461008,85	4917,28	34844,94	371,67	28188,77	6406,98	44552,07
				т		83145,82	2476,66	6284,50	187,20		3300,15	
50	80	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,000888	1528659,00		1357,45		1357,45		1466,05
				т							108,60	
51	90	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		3	1957,00		5871,00		5871,00		6340,68
				шт.							469,68	
52	91	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза (ГСН страница 69 примечание поз 1)		1,32	286,08	6,52	377,63	8,61	164,47	141,98	561,18
				$м^2$		154,96	0,93	204,55	1,23		41,57	
53	92	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(ГСН страница 69 примечание поз 1)		1,32	250,95	4,79	331,25	6,33	205,34	83,37	447,79
				$м^2$		90,60	0,93	119,59	1,23		33,17	
			Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 315 мм из земли - 2 шт									
54	93	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка		0,376884	1185857,34	640186,05	446930,89	241276,01	48708,51	236410,44	738008,64
			т фасонных частей			416431,29	217180,90	156946,37	81852,05		54667,31	
55	94	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,03848	379729,00		14611,97		14611,97		15780,93
				т							1168,96	
56	95	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,023208	488365,00		11334,07		11334,07		12240,80
				т							906,73	
57	96	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,000592	1528659,00		904,97		904,97		977,37
				т							72,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	97	241-102-0246 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм		2,6	36964,00		96106,40		96106,40		103794,91
				м							7688,51	
59	98	1122-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0026	12987256,46	804571,36	33766,87	2091,89	30075,39	2278,32	38928,80
				км		615228,64	269899,45	1599,59	701,74		2883,61	
60	99	241-202-0223 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм		2,727	31729,00		86524,98		86524,98		93446,98
				м							6922,00	
61	100	241-202-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х32,2 мм		0,75	40248,00		30186,00		30186,00		32600,88
				м							2414,88	
62	101	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении		4	7215,16	2314,36	28860,64	9257,44		25712,04	58938,48
				шт.		4900,80	1592,14	19603,20	6368,56		4365,80	
63	102	241-208-1415 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 315 мм		2	53298,00		106596,00		106596,00		115123,68
				шт.							8527,68	
64	103	241-210-0642 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х273 мм		2	56545,00		113090,00		113090,00		122137,20
				шт.							9047,20	
65	104	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,06	10804,16	264,05	648,25	15,84	521,53	114,67	823,95
				$м^3$ основания		1847,91	82,56	110,87	4,95		61,03	
66	105	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		2	1957,00		3914,00		3914,00		4227,12
				шт.							313,12	
67	106	261-107-0495 *РСНБ РК 2022*	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86		0,14	1019,00		142,66		142,66		154,07
				$м^2$							11,41	
68	107	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза (ГСН страница 69 примечание поз 1)		3,08	286,08	6,52	881,13	20,08	383,77	331,28	1309,40
				$м^2$		154,96	0,93	477,28	2,86		96,99	
69	108	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(ГСН страница 69 примечание поз 1)		3,08	250,95	4,79	772,93	14,75	479,12	194,53	1044,86
				$м^2$		90,60	0,93	279,05	2,86		77,40	
			Полиэтиленовые фасонные детали									
70	150	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		27	1880,43	161,54	50771,61	4361,58		45958,59	104468,67
				шт.		1718,89	0,47	46410,03	12,69		7738,47	
71	151	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		12	3250,00		39000,00		39000,00		42120,00
				шт.							3120,00	
72	152	241-208-1704 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		1	3808,00		3808,00		3808,00		4112,64

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							304,64	
73	153	241-209-1506 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		3	3919,00		11757,00		11757,00		12697,56
				шт.							940,56	
74	154	241-213-0306 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		2	2787,00		5574,00		5574,00		6019,92
				шт.							445,92	
75	155	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		9	1314,00		11826,00		11826,00		12772,08
				шт.							946,08	
76	156	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении		12	2063,48	268,48	24761,76	3221,76		21344,16	49794,36
				шт.		1795,00	1,65	21540,00	19,80		3688,44	
77	157	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм		5	7185,00		35925,00		35925,00		38799,00
				шт.							2874,00	
78	158	241-209-1508 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		1	8706,00		8706,00		8706,00		9402,48
				шт.							696,48	
79	159	241-210-0522 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм		1	7997,00		7997,00		7997,00		8636,76
				шт.							639,76	
80	160	241-210-0518 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм		2	4752,00		9504,00		9504,00		10264,32
				шт.							760,32	
81	161	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		3	2674,00		8022,00		8022,00		8663,76
				шт.							641,76	
82	162	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении		1	4272,49	526,15	4272,49	526,15		3721,95	8634,00
				шт.		3746,34	13,21	3746,34	13,21		639,56	
83	163	241-210-0147 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х110 мм		1	13200,00		13200,00		13200,00		14256,00
				шт.							1056,00	
84	164	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении		11	7215,16	2314,36	79366,76	25457,96		70708,11	162080,82
				шт.		4900,80	1592,14	53908,80	17513,54		12005,95	
85	165	241-208-1415 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 315 мм		2	53298,00		106596,00		106596,00		115123,68
				шт.							8527,68	
86	166	241-208-0811 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 315 мм		1	33470,00		33470,00		33470,00		36147,60
				шт.							2677,60	
87	167	241-209-0915 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм		1	63581,00		63581,00		63581,00		68667,48
				шт.							5086,48	
88	168	241-213-0218 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм		1	48084,00		48084,00		48084,00		51930,72
				шт.							3846,72	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	169	241-210-0166 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х225 мм		1	27443,00		27443,00		27443,00		29638,44
				шт.							2195,44	
90	170	241-211-0618 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм		5	43130,00		215650,00		215650,00		232902,00
				шт.							17252,00	
91	171	1339-0201-0517 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		321	5764,31	119,48	1850343,51	38353,08	80150,49	1056423,84	3139309,38
				стык		5395,14	0,00	1731839,94	0,00		232542,03	
92	172	1339-0201-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы, диаметр до 377 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		330	837,70	0,00	276441,00	0,00		168630,00	480678,00
				стык		837,70	0,00	276441,00	0,00		35607,00	
			ИТОГО по акту 30:					72255226,13	4680447,61	62754718,36	5249894,26	83705529,83
								4820060,12	1537316,59	0,00	6200409,44	
		ЛС.70	02-03-01 Газопровод низкого давления									
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		3592	217,12	217,12	779895,04	779895,04		156000,56	1010752,88
				м^3		0,00	60,32	0,00	216669,44		74857,28	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		85	3524,80	0,00	299608,00	0,00		215718,10	556551,95
				м^3		3524,80	0,00	299608,00	0,00		41225,85	
3	3	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		262,5	10804,16	264,05	2836092,00	69313,12	2281702,50	501682,12	3604797,00
				м^3		1847,91	82,56	485076,38	21672,00		267022,88	
4	4	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		788	1395,33	0,00	1099520,04	0,00		791656,32	2042472,36
				м^3		1395,33	0,00	1099520,04	0,00		151296,00	
5	5	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		2627	47,90	47,90	125833,30	125833,30		30840,98	169205,07
				м^3		0,00	16,30	0,00	42820,10		12530,79	
6	6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2077,174453	272,05	122,66	565095,31	254786,22		316021,32	951615,93
				м^3		149,39	61,92	310309,09	128618,64		70499,30	
			Опознавательные знаки - 30 шт									
7	10	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		3,36	17090,15	1770,14	57422,90	5947,67	18959,51	31032,96	95532,32
				м^3		9677,30	472,15	32515,73	1586,42		7076,46	
8	11	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6		3,4272	28222,00		96722,44		96722,44		104460,24

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³							7737,80	
9	12	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65		0,3	152037,00		45611,10		45611,10		49259,99
				100 шт.							3648,89	
10	13	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 х 6 мм (стойка высотой 2м)		1,0332	439419,00		454007,71		454007,71		490328,33
				т							36320,62	
			Сигнальная лента и контрольный кабель									
11	14	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Сигнальная лента. Прокладка в траншее		4377	9,24	0,93	40443,48	4070,61		27662,64	73533,60
				м		8,31	0,47	36372,87	2057,19		5427,48	
12	15	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м		4377	17,00		74409,00		74409,00		80361,72
				м							5952,72	
			Разборка и восстановление гравийного покрытия t=15 см, S =76,0 м2									
13	16	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Разборка		5,7	547,00	355,51	3117,90	2026,40		1183,60	4645,61
				м³		191,49	96,91	1091,49	552,38		344,11	
14	17	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС. Устройство		5,7	9454,25	1570,32	53889,22	8950,82	43503,48	4163,16	62696,57
				м³		251,74	424,54	1434,92	2419,88		4644,19	
			Контрольные трубки на врезке, на футляре, на углах поворота									
15	18	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство		51,5	11230,89	3450,29	578390,83	177689,93	78428,32	389659,30	1045494,28
				шт.		6257,72	1384,91	322272,58	71322,86		77444,15	
16	19	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП		103	2197,00		226291,00		226291,00		244394,28
				шт.							18103,28	
17	20	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм (контрольная трубка L=1,5м)		103	350,00		36050,00		36050,00		38934,00
				м							2884,00	
18	21	241-213-0203 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		103	674,00		69422,00		69422,00		74975,76
				шт.							5553,76	
19	22	241-201-0617 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм (ложемент контрольной трубки сегмент L=0,5м Альбом ГСН стр 86 спецификация поз 2)		51,5	6536,00		336604,00		336604,00		363532,32
				м							26928,32	
			Защита от падения ВЛ									
20	23	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод полиэтиленовый, диаметр труб до 110 мм. Прокладка (футляр)		28	228,30	17,49	6392,40	489,72	106,12	4184,88	11423,44
				м		207,02	0,57	5796,56	15,96		846,16	
21	24	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		28	3880,00		108640,00		108640,00		117331,20
				м							8691,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	25	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм		0,001	360582,00		360,58		360,58		389,43
				т							28,85	
23	26	261-107-0495 *РСНБ РК 2022*	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86		8,385714	1019,00		8545,04		8545,04		9228,64
				$м^2$							683,60	
24	27	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		2	1957,00		3914,00		3914,00		4227,12
				шт.							313,12	
			Опоры из труб 57х3 Н=2,2м под газопровод - 218 шт									
25	28	1101-0203-0502 *РСНБ РК 2022*	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		218	1574,60	1250,70	343262,80	272652,60		145100,80	527433,56
				яма		323,90	600,54	70610,20	130917,72		39069,96	
26	29	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		36,7875	10408,33	2738,55	382896,44	100744,40	225501,86	97522,56	518852,37
				$м^3$		1539,93	1310,57	56650,17	48212,59		38433,37	
27	30	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (опоры для газопроводов альбом АС стр 9 специф на фундаменты)		39,458	17090,15	1770,14	674343,14	69846,18	222650,05	364434,09	1121879,33
				$м^3$		9677,30	472,15	381846,90	18630,09		83102,10	
28	31	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок		40,24716	27483,00		1106112,70		1106112,70		1194601,72
				$м^3$							88489,02	
29	32	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж		2,7141	41041,37	15925,37	111390,38	43223,05	12163,70	49299,59	173545,17
				т		20634,33	5690,67	56003,64	15445,05		12855,20	
30	33	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		566,8	1711,00		969794,80		969794,80		1047378,38
				м							77583,58	
31	34	214-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм		0,40984	412853,00		169203,67		169203,67		182739,96
				т							13536,29	
32	35	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		26,16	708,00		18521,28		18521,28		20002,98
				кг							1481,70	
33	36	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87		10,9	1720,00		18748,00		18748,00		20247,84
				кг							1499,84	
34	37	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		148,24	143,04	3,26	21204,25	483,26	9235,35	7972,35	31511,38
				$м^2$		77,48	0,46	11485,64	68,19		2334,78	
35	38	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		148,24	250,95	4,79	37200,83	710,07	23060,21	9362,84	50288,94
				$м^2$		90,60	0,93	13430,54	137,86		3725,27	
			Опоры из труб 76х3 Н=2,2м под газопровод - 346 шт									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	39	1101-0203-0502 *РСНБ РК 2022*	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		346	1574,60	1250,70	544811,60	432742,20		230297,60	837119,32
				яма		323,90	600,54	112069,40	207786,84		62010,12	
37	40	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		66,432	10408,33	2738,55	691446,18	181927,36	407218,20	176109,24	936959,59
				$м^3$		1539,93	1310,57	102300,63	87063,79		69404,17	
38	41	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство(опоры для газопроводов альбом АС стр 9 специф на фундаменты)		74,736	17090,15	1770,14	1277249,45	132293,18	421713,57	690261,70	2124911,89
				$м^3$		9677,30	472,15	723242,69	35286,60		157400,74	
39	42	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок		76,23072	27483,00		2095048,88		2095048,88		2262652,79
				$м^3$							167603,91	
40	43	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж		5,8128	41041,37	15925,37	238565,28	92570,99	26051,05	105585,15	371682,47
				т		20634,33	5690,67	119943,23	33078,73		27532,04	
41	44	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм		899,6	2302,00		2070879,20		2070879,20		2236549,54
				м							165670,34	
42	45	214-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм		0,8477	412853,00		349975,49		349975,49		377973,53
				т							27998,04	
43	46	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		86,5	708,00		61242,00		61242,00		66141,36
				кг							4899,36	
44	47	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87		20,76	1720,00		35707,20		35707,20		38563,78
				кг							2856,58	
45	48	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		280,26	143,04	3,26	40088,39	913,65	17460,20	15072,38	59574,87
				$м^2$		77,48	0,46	21714,54	128,92		4414,10	
46	49	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		280,26	250,95	4,79	70331,25	1342,44	43597,25	17701,22	95075,40
				$м^2$		90,60	0,93	25391,56	260,64		7042,93	
			Опоры из труб 108х4 Н=2,2м под газопровод - 39 шт									
47	50	1101-0203-0502 *РСНБ РК 2022*	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		39	1574,60	1250,70	61409,40	48777,30		25958,40	94357,38
				яма		323,90	600,54	12632,10	23421,06		6989,58	
48	51	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		7,488	10408,33	2738,55	77937,58	20506,26	45900,32	19850,46	105611,05
				$м^3$		1539,93	1310,57	11531,00	9813,55		7823,01	
49	52	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		9,828	17090,15	1770,14	167961,99	17396,94	55456,55	90771,41	279432,05
				$м^3$		9677,30	472,15	95108,50	4640,29		20698,65	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	53	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок		10,02456	27483,00		275504,98		275504,98		297545,38
				м^3							22040,40	
51	54	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж		1,169454	41041,37	15925,37	47995,99	18623,99	5241,11	21242,25	74777,30
				т		20634,33	5690,67	24130,90	6654,98		5539,06	
52	55	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		101,4	4372,00		443320,80		443320,80		478786,46
				м							35465,66	
53	56	214-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм		0,117	412853,00		48303,80		48303,80		52168,10
				т							3864,30	
54	57	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		9,75	708,00		6903,00		6903,00		7455,24
				кг							552,24	
55	58	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87		2,34	1720,00		4024,80		4024,80		4346,78
				кг							321,98	
56	59	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		46,8	143,04	3,26	6694,27	152,57	2915,64	2516,90	9948,27
				м^2		77,48	0,46	3626,06	21,53		737,10	
57	60	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		46,8	250,95	4,79	11744,46	224,17	7280,21	2955,89	15876,43
				м^2		90,60	0,93	4240,08	43,52		1176,08	
			Опоры из труб 76х3 Н=5,0 м под газопровод - 22 шт									
58	61	1101-0203-0502 *РСНБ РК 2022*	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		22	1574,60	1250,70	34641,20	27515,40		14643,20	53227,24
				яма		323,90	600,54	7125,80	13211,88		3942,84	
59	62	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		4,224	10408,33	2738,55	43964,79	11567,64	25892,49	11197,70	59575,47
				м^3		1539,93	1310,57	6504,66	5535,85		4412,98	
60	63	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство(опоры для газопроводов альбом АС стр 9 специф на фундаменты)		5,544	17090,15	1770,14	94747,79	9813,66	31283,18	51204,38	157628,33
				м^3		9677,30	472,15	53650,95	2617,60		11676,16	
61	64	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок		5,65488	27483,00		155413,07		155413,07		167846,12
				м^3							12433,05	
62	65	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж		0,69916	41041,37	15925,37	28694,48	11134,38	3133,40	12699,72	44705,74
				т		20634,33	5690,67	14426,70	3978,69		3311,54	
63	66	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм		118,8	2302,00		273477,60		273477,60		295355,81
				м							21878,21	
64	67	214-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм		0,0539	412853,00		22252,78		22252,78		24033,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							1780,22	
65	68	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		2,64	708,00		1869,12		1869,12		2018,65
				кг							149,53	
66	69	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87		1,1	1720,00		1892,00		1892,00		2043,36
				кг							151,36	
67	70	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		36,74	143,04	3,26	5255,29	119,77	2288,90	1975,88	7809,83
				$м^2$		77,48	0,46	2846,62	16,90		578,66	
68	71	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		36,74	250,95	4,79	9219,90	175,99	5715,27	2320,50	12463,68
				$м^2$		90,60	0,93	3328,64	34,17		923,28	
			Опоры из труб 89х3,5 Н=5,0 м под газопровод - 118 шт (опоры для газопроводов альбом АС стр 9 специф к схемам пункт 3)									
69	72	1101-0203-0502 *РСНБ РК 2022*	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		118	1574,60	1250,70	185802,80	147582,60		78540,80	285491,56
				яма		323,90	600,54	38220,20	70863,72		21147,96	
70	73	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		22,656	10408,33	2738,55	235811,12	62044,58	138877,88	60060,38	319541,13
				$м^3$		1539,93	1310,57	34888,65	29692,27		23669,63	
71	74	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство(опоры для газопроводов альбом АС стр 9 специф на фундаменты)		29,736	17090,15	1770,14	508192,70	52636,88	167791,62	274641,70	845461,09
				$м^3$		9677,30	472,15	287764,19	14039,85		62626,69	
72	75	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок		30,33072	27483,00		833579,18		833579,18		900265,51
				$м^3$							66686,33	
73	76	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж		4,3778	41041,37	15925,37	179670,91	69718,09	19619,85	79519,45	279925,59
				т		20634,33	5690,67	90332,97	24912,62		20735,23	
74	77	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм		637,2	3181,00		2026933,20		2026933,20		2189087,86
				м							162154,66	
75	78	214-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм		0,2891	412853,00		119355,80		119355,80		128904,26
				т							9548,46	
76	79	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		29,5	708,00		20886,00		20886,00		22556,88
				кг							1670,88	
77	80	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87		7,08	1720,00		12177,60		12177,60		13151,81
				кг							974,21	
78	81	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		228,92	143,04	3,26	32744,72	746,28	14261,72	12311,32	48661,53
				$м^2$		77,48	0,46	17736,72	105,30		3605,49	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	82	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**		228,92	250,95	4,79	57447,47	1096,53	35610,80	14458,59	77658,82
				$м^2$		90,60	0,93	20740,15	212,90		5752,76	
			Опоры из труб 159х4 Н=5,0 м под газопровод - 16 шт									
80	83	1101-0203-0502 *РСНБ РК 2022*	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**		16	1574,60	1250,70	25193,60	20011,20		10649,60	38710,72
				яма		323,90	600,54	5182,40	9608,64		2867,52	
81	84	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		3,072	10408,33	2738,55	31974,39	8412,82	18830,90	8143,78	43327,61
				$м^3$		1539,93	1310,57	4730,66	4026,07		3209,44	
82	85	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		4,608	17090,15	1770,14	78751,41	8156,81	26001,61	42559,49	131015,76
				$м^3$		9677,30	472,15	44593,00	2175,67		9704,86	
83	86	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**		4,70016	27483,00		129174,50		129174,50		139508,46
				$м^3$							10333,96	
84	87	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**		1,54752	41041,37	15925,37	63512,34	24644,83	6935,47	28109,54	98951,63
				т		20634,33	5690,67	31932,04	8806,43		7329,75	
85	88	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**		86,4	6541,00		565142,40		565142,40		610353,79
				м							45211,39	
86	89	214-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм**		0,04416	412853,00		18231,59		18231,59		19690,12
				т							1458,53	
87	90	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		19,52	708,00		13820,16		13820,16		14925,77
				кг							1105,61	
88	91	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87**		2,08	1720,00		3577,60		3577,60		3863,81
				кг							286,21	
89	92	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**		64	143,04	3,26	9154,56	208,64	3987,20	3441,92	13604,48
				$м^2$		77,48	0,46	4958,72	29,44		1008,00	
90	93	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**		64	250,95	4,79	16060,80	306,56	9955,84	4042,24	21711,36
				$м^2$		90,60	0,93	5798,40	59,52		1608,32	
			Опоры консольные из труб 159х4,0 Н=5,0м под газопровод - 28 шт									
91	94	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**		44,24	4627,17	0,00	204706,00	0,00		147388,21	380261,82
				$м^3$		4627,17	0,00	204706,00	0,00		28167,61	
92	95	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		18,2	16558,10	1770,14	301357,42	32216,55	93014,01	168095,20	507008,87

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		9677,30	472,15	176126,86	8593,13		37556,25	
93	96	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок		18,564	27483,00		510194,41		510194,41		551009,96
				$м^3$							40815,55	
94	97	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		13,44	1532,49	0,00	20596,67	0,00		14829,56	38260,32
				$м^3$		1532,49	0,00	20596,67	0,00		2834,09	
95	98	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж		3,920224	41041,37	15925,37	160891,36	62431,02	17569,15	71207,93	250667,23
				т		20634,33	5690,67	80891,20	22308,70		18567,94	
96	99	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		173,6	6541,00		1135517,60		1135517,60		1226359,01
				м							90841,41	
97	100	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 16П		0,83104	535344,00		444892,28		444892,28		480483,66
				т							35591,38	
98	101	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 14П		0,67144	535344,00		359451,38		359451,38		388207,49
				т							28756,11	
99	102	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм		0,31668	494281,00		156528,91		156528,91		169051,22
				т							12522,31	
100	103	214-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм		0,08764	412853,00		36182,44		36182,44		39077,03
				т							2894,59	
101	104	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		8,4	708,00		5947,20		5947,20		6422,98
				кг							475,78	
102	105	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87		1,68	1720,00		2889,60		2889,60		3120,77
				кг							231,17	
103	106	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		162,68	143,04	3,26	23269,75	530,33	10134,96	8748,93	34580,89
				$м^2$		77,48	0,46	12604,45	74,83		2562,21	
104	107	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		162,68	250,95	4,79	40824,55	779,23	25306,50	10274,87	55187,57
				$м^2$		90,60	0,93	14738,81	151,29		4088,15	
			Трубопроводы сталь									
105	108	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 25 мм.Укладка с пневматическим испытанием		0,23	1293998,08	344251,78	297619,56	79177,91	18478,10	235602,56	575879,89
				км		869406,72	165299,31	199963,55	38018,84		42657,77	
106	109	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		230	585,00		134550,00		134550,00		145314,00
				м							10764,00	
107	110	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		1,224	1293998,08	344251,78	1583853,65	421364,18	98335,65	1253815,38	3064682,55

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км		869406,72	165299,31	1064153,83	202326,36		227013,52	
108	111	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		1224	1711,00		2094264,00		2094264,00		2261805,12
				м							167541,12	
109	112	1122-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с пневматическим испытанием		1,849	1346960,78	369336,96	2490530,48	682904,04	195309,09	1920407,47	4763812,98
				км		871994,24	177116,38	1612317,35	327488,19		352875,03	
110	113	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм		1849	2302,00		4256398,00		4256398,00		4596909,84
				м							340511,84	
111	114	1122-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием		1,122	1346960,78	369336,96	1511290,00	414396,07	118516,39	1165331,09	2890750,77
				км		871994,24	177116,38	978377,54	198724,58		214129,68	
112	115	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм		1122	3181,00		3569082,00		3569082,00		3854608,56
				м							285526,56	
113	116	1122-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 108 мм.Укладка с пневматическим испытанием		0,014	1448513,11	406786,49	20279,18	5695,01	1832,87	15301,07	38426,67
				км		910807,04	193166,26	12751,30	2704,33		2846,42	
114	117	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		14	4372,00		61208,00		61208,00		66104,64
				м							4896,64	
115	118	1122-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 133 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,479	1704642,53	463882,23	816523,77	222199,59	84921,71	608851,92	1539405,75
				км		1063470,72	220458,18	509402,47	105599,47		114030,06	
116	119	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм		479	5478,00		2623962,00		2623962,00		2833878,96
				м							209916,96	
117	120	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм		55	405,00		22275,00		22275,00		24057,00
				шт.							1782,00	
118	121	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм		182	753,00		137046,00		137046,00		148009,68
				шт.							10963,68	
119	122	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм		58	1431,00		82998,00		82998,00		89637,84
				шт.							6639,84	
120	123	241-112-0206 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм		22	4285,00		94270,00		94270,00		101811,60
				шт.							7541,60	
121	124	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм		3	931,00		2793,00		2793,00		3016,44
				шт.							223,44	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	125	241-113-0110 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм		1	1826,00		1826,00		1826,00		1972,08
				шт.							146,08	
123	126	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм		2	2004,00		4008,00		4008,00		4328,64
				шт.							320,64	
124	127	241-113-0214 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм		3	4445,00		13335,00		13335,00		14401,80
				шт.							1066,80	
125	128	241-113-0217 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм		1	4740,00		4740,00		4740,00		5119,20
				шт.							379,20	
126	129	241-113-0219 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм		1	4740,00		4740,00		4740,00		5119,20
				шт.							379,20	
127	130	241-113-0221 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм		1	6233,00		6233,00		6233,00		6731,64
				шт.							498,64	
128	131	241-113-0222 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0-76х3,5 мм		2	7899,00		15798,00		15798,00		17061,84
				шт.							1263,84	
129	132	241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм		3	585,00		1755,00		1755,00		1895,40
				шт.							140,40	
130	133	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм		1	770,00		770,00		770,00		831,60
				шт.							61,60	
131	134	241-114-0119 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм		5	889,00		4445,00		4445,00		4800,60
				шт.							355,60	
132	135	241-114-0126 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм		1	1079,00		1079,00		1079,00		1165,32
				шт.							86,32	
133	136	241-114-0132 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-89х4,0 мм		1	2521,00		2521,00		2521,00		2722,68
				шт.							201,68	
134	137	241-114-0133 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-108х4,0 мм		1	2349,00		2349,00		2349,00		2536,92
				шт.							187,92	
135	138	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм		10	502,00		5020,00		5020,00		5421,60
				шт.							401,60	
136	139	241-117-0410 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 76х3,0 мм		5	690,00		3450,00		3450,00		3726,00
				шт.							276,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
137	142	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм.Установка**		230	4861,73	150,53	1118197,90	34621,90	364538,50	709869,70	1974313,10
				шт.		3126,25	23,13	719037,50	5319,90		146245,50	
138	143	242-209-0703 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной для газа,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 (КШ.Ц.П.025.040.03)**		230	15136,00		3481280,00		3481280,00		3759782,40
				шт.							278502,40	
139	144	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		1	4907,66	196,46	4907,66	196,46	1584,95	3109,07	8658,07
				шт.		3126,25	46,27	3126,25	46,27		641,34	
140	145	242-209-3006 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50(КШ.Ц.П.050.040.03)**		1	28987,00		28987,00		28987,00		31305,96
				шт.							2318,96	
141	146	241-116-0807 *РСНБ РК 2022*	**Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**		2	4670,00		9340,00		9340,00		10087,20
				шт.							747,20	
142	147	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**		10	9105,99	444,35	91059,90	4443,50	31322,20	55192,30	157952,40
				шт.		5529,42	102,45	55294,20	1024,50		11700,20	
143	148	242-209-2507 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65**		5	599402,00		2997010,00		2997010,00		3236770,80
				шт.							239760,80	
144	149	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**		10	3246,00		32460,00		32460,00		35056,80
				шт.							2596,80	
145	150	242-209-2508 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80**		5	963424,00		4817120,00		4817120,00		5202489,60
				шт.							385369,60	
146	151	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**		10	4006,00		40060,00		40060,00		43264,80
				шт.							3204,80	
147	152	1116-0601-0104 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка**		2	20719,21	815,09	41438,42	1630,18	14075,16	25665,36	72472,08
				шт.		12866,54	228,03	25733,08	456,06		5368,30	
148	153	242-209-2510 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125**		2	1267648,00		2535296,00		2535296,00		2738119,68
				шт.							202823,68	
149	154	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм**		4	7284,00		29136,00		29136,00		31466,88
				шт.							2330,88	
			Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 90 мм из земли - 2 шт									
150	300	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П**		0,013607	510794,00		6950,17		6950,17		7506,18

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							556,01	
151	301	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм		0,001178	484006,00		570,16		570,16		615,77
				т							45,61	
152	302	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,02662	379729,00		10108,39		10108,39		10917,06
				т							808,67	
153	303	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,014348	488365,00		7007,16		7007,16		7567,73
				т							560,57	
154	304	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,000592	1528659,00		904,97		904,97		977,37
				т							72,40	
155	305	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм		2,64	2565,00		6771,60		6771,60		7313,33
				м							541,73	
156	306	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм		0,4	8198,00		3279,20		3279,20		3541,54
				м							262,34	
157	307	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм		2,5	9950,00		24875,00		24875,00		26865,00
				м							1990,00	
158	308	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении		4	2063,48	268,48	8253,92	1073,92		7114,72	16598,12
				шт.		1795,00	1,65	7180,00	6,60		1229,48	
159	309	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм		2	7185,00		14370,00		14370,00		15519,60
				шт.							1149,60	
160	310	241-210-0618 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х80 мм		2	7363,00		14726,00		14726,00		15904,08
				шт.							1178,08	
161	311	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,06	10804,16	264,05	648,25	15,84	521,53	114,67	823,95
				$м^3$		1847,91	82,56	110,87	4,95		61,03	
162	312	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0025	9511005,74	309980,65	23777,51	774,95	21415,29	1753,52	27573,51
				км трубопровода		634907,52	73585,32	1587,27	183,96		2042,48	
163	313	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		2	1957,00		3914,00		3914,00		4227,12
				шт.							313,12	
164	314	261-107-0495 *РСНБ РК 2022*	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86		0,14	1019,00		142,66		142,66		154,07
				$м^2$							11,41	
165	315	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза		1,2	286,08	6,52	343,30	7,83	149,52	129,07	510,16

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
166	316	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м^2	1,2	154,96 250,95	0,93 4,79	185,95 301,14	1,12 5,75	186,67	37,79 75,79	407,09
			Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 110 мм из земли - 2 шт	м^2		90,60	0,93	108,72	1,12		30,16	
167	317	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,108168	1829598,44	754099,55	197903,27	81569,14	20969,37	122774,35	346331,83
168	318	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,013607	881638,89 510794,00	264864,22	95364,76 6950,17	28649,73	6950,17	25654,21	7506,18
169	319	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,001178	484006,00		570,16		570,16	556,01	615,77
170	320	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02662	379729,00		10108,39		10108,39	45,61	10917,06
171	321	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,014348	488365,00		7007,16		7007,16	808,67	7567,73
172	322	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000592	1528659,00		904,97		904,97	560,57	977,37
173	323	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	2,64	3880,00		10243,20		10243,20	72,40	11062,66
174	324	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	0,4	8198,00		3279,20		3279,20	819,46	3541,54
175	325	241-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	2,5	4953,00		12382,50		12382,50	262,34	13373,10
176	326	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	м	4	2063,48	268,48	8253,92	1073,92		990,60 7114,72	16598,12
177	327	241-210-0622 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	2	1795,00 8935,00	1,65	7180,00 17870,00	6,60	17870,00	1229,48	19299,60
178	328	241-208-1406 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	6213,00		12426,00		12426,00	1429,60	13420,08
179	329	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3	0,06	10804,16 1847,91	264,05 82,56	648,25 110,87	15,84 4,95	521,53	994,08 114,67 61,03	823,95

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180	330	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0025	9511005,74	309980,65	23777,51	774,95	21415,29	1753,52	27573,51
				км трубопровода		634907,52	73585,32	1587,27	183,96		2042,48	
181	331	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		2	1957,00		3914,00		3914,00		4227,12
				шт.							313,12	
182	332	261-107-0495 *РСНБ РК 2022*	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86		0,14	1019,00		142,66		142,66		154,07
				$м^2$							11,41	
183	333	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,2	143,04	3,26	171,65	3,91	74,76	64,54	255,09
				$м^2$		77,48	0,46	92,98	0,55		18,90	
184	334	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		1,2	250,95	4,79	301,14	5,75	186,67	75,79	407,09
				$м^2$		90,60	0,93	108,72	1,12		30,16	
			Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 160 мм из земли - 3 шт									
185	335	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,208631	1829598,44	754099,55	381711,68	157328,84	40445,28	236804,58	667997,56
				т		881638,89	264864,22	183937,56	55258,99		49481,30	
186	336	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,0021	379729,00		797,43		797,43		861,22
				т							63,79	
187	337	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,024119	488365,00		11779,07		11779,07		12721,40
				т							942,33	
188	338	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,000888	1528659,00		1357,45		1357,45		1466,05
				т							108,60	
189	339	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм		4,05	8198,00		33201,90		33201,90		35858,05
				м							2656,15	
190	340	241-202-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм		0,9	16235,00		14611,50		14611,50		15780,42
				м							1168,92	
191	341	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм		3,9	18250,00		71175,00		71175,00		76869,00
				м							5694,00	
192	342	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		6	3371,48	394,27	20228,88	2365,62		17719,68	40984,44
				шт.		2977,21	5,90	17863,26	35,40		3035,88	
193	343	241-208-1812 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм		3	35113,00		105339,00		105339,00		113766,12
				шт.							8427,12	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
194	344	241-210-0628 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х100 мм		3	16112,00		48336,00		48336,00		52202,88
				шт.							3866,88	
195	345	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,9	10804,16	264,05	9723,74	237,64	7822,98	1720,05	12359,30
				$м^3$ основания		1847,91	82,56	1663,12	74,30		915,51	
196	346	1122-0601-0308 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,003	13956395,57	397817,66	41869,19	1193,46	38229,74	2703,62	48138,63
				км трубопровода		815330,88	94978,92	2445,99	284,94		3565,82	
197	347	1122-0601-0807 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,003	2427887,83	648640,98	7283,66	1945,92	4982,81	1219,14	9183,02
				км трубопровода		118310,40	292174,50	354,93	876,52		680,22	
198	348	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		3	1957,00		5871,00		5871,00		6340,68
				шт.							469,68	
199	349	261-107-0495 *РСНБ РК 2022*	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86		0,21	1019,00		213,99		213,99		231,11
				$м^2$							17,12	
200	350	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,8	143,04	3,26	257,47	5,87	112,14	96,80	382,62
				$м^2$		77,48	0,46	139,46	0,83		28,35	
201	351	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		1,8	250,95	4,79	451,71	8,62	280,01	113,69	610,63
				$м^2$		90,60	0,93	163,08	1,67		45,23	
202	352	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 200 мм из земли - 1 шт Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,069544	1829598,44	754099,55	127237,23	52442,94	13481,76	78934,86	222665,86
				т		881638,89	264864,22	61312,52	18419,66		16493,77	
203	353	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,0007	379729,00		265,81		265,81		287,07
				т							21,26	
204	354	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,00804	488365,00		3926,36		3926,36		4240,47
				т							314,11	
205	355	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,000296	1528659,00		452,48		452,48		488,68
				т							36,20	
206	356	241-202-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм		1,35	12831,00		17321,85		17321,85		18707,60
				м							1385,75	
207	357	241-202-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм		0,3	16235,00		4870,50		4870,50		5260,14
				м							389,64	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	358	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм		1,3	17692,00		22999,60		22999,60		24839,57
				м							1839,97	
209	359	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении		2	3850,70	480,57	7701,40	961,14		6695,28	15548,42
				шт.		3370,13	11,32	6740,26	22,64		1151,74	
210	360	241-208-1606 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм		1	25637,00		25637,00		25637,00		27687,96
				шт.							2050,96	
211	361	241-210-0633 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х219 мм		1	21010,00		21010,00		21010,00		22690,80
				шт.							1680,80	
212	362	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,3	10804,16	264,05	3241,25	79,22	2607,66	573,35	4119,77
				$м^3$ основания		1847,91	82,56	554,37	24,77		305,17	
213	363	1122-0601-0308 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,001	13956395,57	397817,66	13956,40	397,82	12743,25	901,21	16046,22
				км трубопровода		815330,88	94978,92	815,33	94,98		1188,61	
214	364	1122-0601-0807 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,001	2427887,83	648640,98	2427,89	648,64	1660,94	406,38	3061,01
				км трубопровода		118310,40	292174,50	118,31	292,17		226,74	
215	365	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		1	1957,00		1957,00		1957,00		2113,56
				шт.							156,56	
216	366	261-107-0495 *РСНБ РК 2022*	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86		0,07	1019,00		71,33		71,33		77,04
				$м^2$							5,71	
217	367	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,6	143,04	3,26	85,82	1,96	37,38	32,27	127,54
				$м^2$		77,48	0,46	46,49	0,28		9,45	
218	368	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		0,6	250,95	4,79	150,57	2,88	93,34	37,90	203,55
				$м^2$		90,60	0,93	54,36	0,56		15,08	
			Переход газопровода через автодорогу в футляре открытым способом									
219	369	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею		0,125	651790,39	283004,97	81473,80	35375,62		57682,60	150288,91
				км		368785,42	97336,56	46098,18	12167,07		11132,51	
220	370	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм		126,25	522,00		65902,50		65902,50		71174,70
				м							5272,20	
221	371	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,104	651790,39	283004,97	67786,20	29432,51		47991,92	125040,37

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км		368785,42	97336,56	38353,68	10123,00		9262,25	
222	372	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		105,04	2466,00		259028,64		259028,64		279750,93
				м							20722,29	
223	373	1122-0501-0403 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею		0,1	762334,76	353618,76	76233,48	35361,88		51607,51	138068,27
				км		408716,00	112571,95	40871,60	11257,20		10227,28	
224	374	241-201-0615 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм		101	3946,00		398546,00		398546,00		430429,68
				м							31883,68	
225	375	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею		0,052	779519,93	360992,27	40535,04	18771,60		27406,44	73376,80
				км		418527,66	113843,02	21763,44	5919,84		5435,32	
226	376	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм		52,52	5158,00		270898,16		270898,16		292570,01
				м							21671,85	
227	377	1122-0501-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею		0,033	1639917,56	1163107,45	54117,28	38382,54		26215,83	86759,76
				км		476810,11	325633,39	15734,73	10745,90		6426,65	
228	378	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм		33,33	10215,00		340465,95		340465,95		367703,23
				м							27237,28	
229	379	1122-0501-0409 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм. Укладка в траншею		0,0085	1957787,07	1377621,94	16641,19	11709,79		8064,23	26681,85
				км		580165,13	378150,40	4931,40	3214,28		1976,43	
230	380	241-201-0621 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм		8,585	15724,00		134990,54		134990,54		145789,78
				м							10799,24	
231	381	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	Переход газопровода через автодорогу в футляре методом горизонтального направленного бурени Трубопроводы из полимерных труб диаметром 50 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		8	9858,24	4601,07	78865,92	36808,56	30884,88	20592,24	107414,80
				м		1396,56	1203,47	11172,48	9627,76		7956,64	
232	382	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм		8,08	522,00		4217,76		4217,76		4555,18
				м							337,42	
233	383	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		36	9858,24	4601,07	354896,64	165638,52	138981,96	92665,08	483366,60
				м		1396,56	1203,47	50276,16	43324,92		35804,88	
234	384	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		36,36	2466,00		89663,76		89663,76		96836,86
				м							7173,10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
235	385	1122-1401-1102 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 140 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**		18	20550,96	7831,04	369917,28	140958,72	199281,96	61164,18	465568,02
				м		1648,70	1783,63	29676,60	32105,34		34486,56	
236	386	241-201-0615 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм**		18,18	3946,00		71738,28		71738,28		77477,34
				м							5739,06	
237	387	1122-1401-1102 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**		45	20550,96	7831,04	924793,20	352396,80	498204,90	152910,45	1163920,05
				м		1648,70	1783,63	74191,50	80263,35		86216,40	
238	388	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**		45,45	5158,00		234431,10		234431,10		253185,59
				м							18754,49	
239	389	1122-1401-1102 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 180 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**		9	20550,96	7831,04	184958,64	70479,36	99640,98	30582,09	232784,01
				м		1648,70	1783,63	14838,30	16052,67		17243,28	
240	390	241-201-0617 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм**		9,09	6536,00		59412,24		59412,24		64165,22
				м							4752,98	
241	391	1122-1401-1102 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**		10	20550,96	7831,04	205509,60	78310,40	110712,20	33980,10	258648,90
				м		1648,70	1783,63	16487,00	17836,30		19159,20	
242	392	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм**		10,1	10215,00		103171,50		103171,50		111425,22
				м							8253,72	
			ИТОГО по акту 70:					70664791,97	6599180,74	52506851,68	12765938,42	90105170,85
								11558759,49	2569180,79	0,00	6674440,46	
			ИТОГО по акту 70:					142920018,10	11279628,35	115261570,04	18015832,68	173810700,68
								16378819,61	4106497,38	0,00	12874849,90	0,00
			Временные здания и сооружения	%	2,90			5040510,32				
			Итого с временными									178851211,00
			Зимние удорожания	%	0,27			482898,27				
			Итого с зимними удорожаниями									179334109,27
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			3586682,19				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									182920791,46
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163		2024,00			2024,00				212 736 880,46
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,98									*208 482 142,86*
			НДС	%	12,00			2485225,52				25 017 857,14
			Итого с НДС									233 500 000,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью"Ремстрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Миркамалов Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог ижилищной инспекции Жетысайского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель: **Мамбетов Б.У**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaqstan Expert"** **Жаксыбай У.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)