Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог ижилищной**

Тех.надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Royal Company"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство газопровода в н/п Алимбетов с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За АПРЕЛЬ 2025 3

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		36	26.04.2024				
	доп.согл.	36/03	11.02.2025				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство газопровода в н/п Алимбетов с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области	378 510 206,45	40 187 684,33	41 007 841,15	41 007 841,15		0,00	12 451 117,96		4 822 522,12	45 010 206,45
	ИТОГО по справке	378 510 206,45	40 187 684,33	41 007 841,15	41 007 841,15					4 822 522,12	45 010 206,45

М.П.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог ижилищной инспекции Жетысайского района", Врио руководителя: Ж.Әмре
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью"Ремстрой", Директор Миркамалов Б.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Экспертиза технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью"Royal-Company", Директор: Ахмедов А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог ижилищной**

Тех.надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Royal Company"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство газопровода в н/п Алимбетов с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За АПРЕЛЬ 2025 3

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		36	26.04.2024				
	доп.согл.	36/03	11.02.2025				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство газопровода в н/п Алимбетов с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области	378 510 206,45	40 187 684,33	41 007 841,15	41 007 841,15		0,00	12 451 117,96		4 822 522,12	45 010 206,45
	ИТОГО по справке	378 510 206,45	40 187 684,33	41 007 841,15	41 007 841,15					4 822 522,12	45 010 206,45

М.П.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог ижилищной инспекции Жетысайского района", Вр.и.о. руководителя
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) Ж.Әмре

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью"Ремстрой", Директор
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) Миркамалов Б.Б.

Эксперт(ы) технического надзора 0
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер. № аттестата или приказа)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Royal Company", Директор: Ахмедов А.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопровода в н/п Алимбетов с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области**

Объект : **Строительство газопровода в н/п Алимбетов с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36** от **26.04.2024 доп.соглашение № 36/03 от 11.02.2025г.**

Акт выполненных работ 3

за АПРЕЛЬ 2025 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС.30	02-01-01. Газопроводы высокого давления									
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³	158,35	217,12	217,12	34380,95	34380,95		6877,14	44558,10
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³	2,1	0,00 3524,80	60,32 0,00	0,00 7402,08	9551,67 0,00		3300,01 5329,51	13750,11
3	3	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³	11,499999	3524,80 10804,16	0,00 264,05	7402,08 124247,83	0,00 3036,57	99960,29	1018,52 21978,45	157924,42
4	4	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³	43,85	1847,91 1395,33	82,56 0,00	21250,96 61185,22	949,44 0,00		11698,14 44053,46	113657,88
5	5	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³	105,1	1395,33 47,90	0,00 47,90	61185,22 5034,29	0,00 5034,29		8419,20 1233,87	6769,49
				м³		0,00	16,30	0,00	1713,13		501,33	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$	105,1	272,05	122,66	28592,46	12891,56		15989,91	48149,46
						149,39	61,92	15700,89	6507,79		3567,09	
7	7	1101-0104-0701 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) (согласно Том-4 ПОС с.25 разравнивание излишка грунта и формирование валика просадки над трубопроводом)	$м^2$	184,5	2,43	2,43	448,34	448,34		110,70	603,32
						0,00	0,83	0,00	153,14		44,28	
8	8	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	27	8474,63	1219,85	228815,01	32935,95	25242,57	197971,56	460929,42
						6319,87	469,28	170636,49	12670,56		34142,85	
9	9	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,972	10408,33	2738,55	10116,90	2661,87	5958,21	2576,74	13709,13
						1539,93	1310,57	1496,81	1273,87		1015,49	
10	10	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	3,024	17090,15	1770,14	51680,61	5352,90	17063,56	27929,66	85979,09
						9677,30	472,15	29264,16	1427,78		6368,82	
11	11	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	3,08448	28222,00		87050,19		87050,19		94014,21
											6964,02	
12	12	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,27	152037,00		41049,99		41049,99		44333,99
											3284,00	
13	13	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 х 6 мм (стойка высотой 2м)	т	0,92988	439419,00		408606,94		408606,94		441295,50
											32688,56	
14	54	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	1293998,08	344251,78	5175,99	1377,01	321,36	4097,44	10015,30
						869406,72	165299,31	3477,63	661,20		741,87	
15	55	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4	1711,00		6844,00		6844,00		7391,52
											547,52	
16	56	1122-0301-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,053	2918974,95	1119354,07	154705,67	59325,77	20776,53	98820,22	273807,96
						1407610,88	475755,22	74603,38	25215,03		20282,07	
17	57	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	53	18250,00		967250,00		967250,00		1044630,00
											77380,00	
18	58	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	405,00		810,00		810,00		874,80
											64,80	
19	59	241-112-0237 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм		2	52932,00		105864,00		105864,00		114333,12

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	60	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза (позиция 42 ГСН.СО лист 3)**	шт.	55	286,08	6,52	15734,40	358,60	6853,00	8469,12 5915,80	23382,15
21	61	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(позиция 43 ГСН.СО лист 3)**	$м^2$	55	154,96 250,95	0,93 4,79	8522,80 13802,25	51,15 263,45	8555,80	1731,95 3473,80	18658,20
22	109	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство**	$м^2$	6	90,60 10956,05	0,93 3450,29	4983,00 65736,30	51,15 20701,74	7488,24	1382,15 45397,20	120024,18
23	110	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	шт.	0,006	6257,72 26944,00	1384,91	37546,32 161,66	8309,46	161,66	8890,68	174,59
24	111	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП**	$м^3$	6	2197,00		13182,00		13182,00	12,93	14236,56
25	112	1107-0512-0111 *РСНБ РК 2022*	**Установка опорной подушки ОП**	шт.	6	3173,92	88,61	19043,52	531,66	5111,16	1054,56 15973,14	37818,00
26	113	225-205-0104 *РСНБ РК 2022*	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4**	шт.	6	2233,45 5346,00	22,64	13400,70 32076,00	135,84	32076,00	2801,34	34642,08
27	114	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	шт.	0,75	5684,00	1679,47	4263,00	1259,60	1330,18	2566,08 1814,50	6563,70
28	115	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,765	2230,96 24948,00	427,64	1673,22 19085,22	320,73	19085,22	486,20	20612,04
29	116	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1**	$м^3$	24	1395,33	0,00	33487,92	0,00		1526,82 24111,36	62207,28
30	117	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	24	1395,33 7902,00	0,00	33487,92 189648,00	0,00	189648,00	4608,00	204819,84
31	118	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении (шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, PN 16)**	$м^3$	6	1880,43	161,54	11282,58	969,24		15171,84 10213,02	23215,26
32	119	Прайс	**Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 63, PN 16**	шт.	6	1718,89 62288,04	0,47	10313,34 373728,24	2,82	373728,24	1719,66	403626,48
33	120	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении (муфты)**	шт.	12	1880,43	161,54	22565,16	1938,48		29898,24 20426,04	46430,52
				шт.		1718,89	0,47	20626,68	5,64		3439,32	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	121	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	12	1314,00		15768,00		15768,00	1261,44	17029,44
35	122	242-108-0302 *РСНБ РК 2022*	**Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм**	шт.	6	47183,00		283098,00		283098,00	22647,84	305745,84
36	123	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство**	шт.	2	10956,05	3450,29	21912,10	6900,58	2496,08	15132,40	40008,06
37	124	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,002	26944,00		53,89		53,89	4,31	58,20
38	125	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП**	шт.	2	2197,00		4394,00		4394,00	351,52	4745,52
39	126	1107-0512-0111 *РСНБ РК 2022*	**Установка опорной подушки ОП**	шт.	2	3173,92	88,61	6347,84	177,22	1703,72	5324,38	12606,00
40	127	225-205-0104 *РСНБ РК 2022*	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4**	шт.	2	2233,45 5346,00	22,64	4466,90 10692,00	45,28	10692,00	933,78	11547,36
41	128	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	шт.	0,25	5684,00	1679,47	1421,00	419,87	443,39	855,36 604,83	2187,90
42	129	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,255	2230,96 24948,00	427,64	557,74 6361,74	106,91	6361,74	162,07	6870,68
43	130	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1**	$м^3$	8	1395,33	0,00	11162,64	0,00		508,94 8037,12	20735,76
44	131	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	8	1395,33 7902,00	0,00	11162,64 63216,00	0,00	63216,00	1536,00	68273,28
45	132	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении (шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11,PN 16)**	$м^3$	2	2063,48	268,48	4126,96	536,96		5057,28 3557,36	8299,06
46	133	Прайс	**Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 90, PN 16**	шт.	2	1795,00 87111,95	1,65	3590,00 174223,90	3,30	174223,90	614,74	188161,82
47	134	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении (муфты)**	шт.	4	2063,48	268,48	8253,92	1073,92		13937,92 7114,72	16598,12
48	135	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	4	1795,00 2674,00	1,65	7180,00 10696,00	6,60	10696,00	1229,48	11551,68
49	136	242-108-0302 *РСНБ РК 2022*	**Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм**	шт.	2	47183,00		94366,00		94366,00	855,68 7549,28	101915,28

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	137	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство**		1	10956,05	3450,29	10956,05	3450,29	1248,04	7566,20	20004,03
51	138	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	шт.	0,001	6257,72 26944,00	1384,91	6257,72 26,94	1384,91	26,94	1481,78 2,16	29,10
52	139	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП**	$м^3$	1	2197,00		2197,00		2197,00	175,76	2372,76
53	140	1107-0512-0111 *РСНБ РК 2022*	**Установка опорной подушки ОП**	шт.	1	3173,92	88,61	3173,92	88,61	851,86	2662,19	6303,00
54	141	225-205-0104 *РСНБ РК 2022*	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП6**	шт.	1	2233,45 11182,00	22,64	2233,45 11182,00	22,64	11182,00	466,89	12076,56
55	142	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	шт.	0,125	5684,00	1679,47	710,50	209,94	221,70	894,56 302,42	1093,95
56	143	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,1275	2230,96 24948,00	427,64	278,87 3180,87	53,46	3180,87	81,03	3435,34
57	144	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1**	$м^3$	6	1395,33	0,00	8371,98	0,00		254,47 6027,84	15551,82
58	145	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	6	1395,33 7902,00	0,00	8371,98 47412,00	0,00	47412,00	1152,00	51204,96
59	146	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении**	$м^3$	3	7215,16	2314,36	21645,48	6943,08		3792,96 19284,03	44203,86
60	147	Прайс	**Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 315, PN 16**	шт.	1	4900,80 2286953,04	1592,14	14702,40 2286953,04	4776,42	2286953,04	3274,35	2469909,28
61	148	241-211-0618 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм**	шт.	2	43130,00		86260,00		86260,00	182956,24	93160,80
62	149	242-108-0602 *РСНБ РК 2022*	**Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350 длиной от 1300 до 1800 мм**	шт.	1	53766,00		53766,00		53766,00	6900,80	58067,28
63	173	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**	шт.	3,82	591952,01	460535,14	2261256,68	1759244,23	87252,12	4301,28 831743,42	3340440,10
64	174	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км	2,038	108576,00 1350639,34	130692,00 1073129,62	414760,32 2752602,97	499243,44 2187038,17	72140,55	247440,00 912921,04	3958765,54
				км		242112,00	250140,18	493424,26	509785,69		293241,93	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	175	1125-0210-0106 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**		1,782	2466328,06	2008279,32	4394996,60	3578753,75	64552,49	1433346,46	6294610,51
			ИТОГО по акту	км		421824,00	462073,87	751690,37	823415,64		466267,45	
			ИТОГО по акту 30:					15803842,74	7728304,60	5828774,47	3807917,93	21180700,59
								2246763,69	1910614,51	0,00	1568940,32	
								15803842,74	7728304,60	5828774,47	3807917,93	21180700,59
								2246763,69	1910614,51	0,00	1568940,32	
		ЛС.40	**02-02 Установка газорегуляторных пунктов на газопроводах высокого давления**									
			02-02-01 строительно-монтажные работы. ГРПШ									
			Газорегуляторные пункты									
1	1	1119-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Установка шкафного газорегуляторного пункта**		3	46870,85	1578,70	140612,55	4736,10	61883,19	74145,72	231938,94
				шт		24664,42	555,21	73993,26	1665,63		17180,67	
2	2	513-302-0254 *РСНБ РК 2022*	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2Н (В)У1 (ГРНШ-13-2Н-У1 с основной и резервной линиеи редуцирования на базе 2-хрегуляторов давления газа РДГ-50Н с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа СГ16МТ-G-100 DN50 и эл. корректора газа miniFloor, без обогрева ОГПШ)**		1	941512,00		941512,00				941512,00
				шт.						941512,00		
3	3	513-302-0236 *РСНБ РК 2022*	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-7-2У1(ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-хрегуляторов давления газа РДНК-1000 с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа СГ16МТ-G-100 DN50 и эл. корректора газа miniFloor, без обогрева ОГПШ)**		1	596064,00		596064,00				596064,00
				шт.						596064,00		
4	4	513-302-0241 *РСНБ РК 2022*	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-6 (ГРПШ-6 с регулятором давления РДГД-2,0 , с одной линией редуцирования)**		1	320766,00		320766,00				320766,00
			Узел установки ГРПШ-13-2Н(В)-У1	шт.						320766,00		
5	5	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2**		0,5	4627,17	0,00	2313,59	0,00		1665,78	4297,72
				$м^3$		4627,17	0,00	2313,59	0,00		318,35	
6	6	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		0,3	10408,33	2738,55	3122,50	821,56	1838,96	795,29	4231,21
				$м^3$ основания		1539,93	1310,57	461,98	393,17		313,42	
7	7	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**		0,1	5684,00	1679,47	568,40	167,94	177,36	241,93	875,16
				$м^3$		2230,96	427,64	223,10	42,76		64,83	
8	8	212-101-1809 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**		0,102	27081,00		2762,26		2762,26		2983,24
				$м^3$							220,98	
9	9	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**		0,378	45876,59	1770,14	17341,35	669,11	13014,22	3491,21	22499,17
				$м^3$		9677,30	472,15	3658,02	178,47		1666,61	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	1101-0205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		0,022	1395,33	0,00	30,70	0,00		22,10	57,02
		РСНБ РК 2022		$м^3$		1395,33	0,00	30,70	0,00		4,22	
11	11	1108-0101-0307	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		5,76	4066,40	27,44	23422,46	158,06	20427,32	2663,77	28173,14
		РСНБ РК 2022		$м^2$		492,55	4,72	2837,09	27,19		2086,91	
12	12	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж		0,0614	185895,58	11327,88	11413,99	695,53	919,37	6793,06	19663,61
		РСНБ РК 2022		т конструкций		159594,24	748,05	9799,09	45,93		1456,56	
13	13	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,05288	494281,00		26137,58		26137,58		28228,59
		РСНБ РК 2022		т							2091,01	
14	14	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,00852	379729,00		3235,29		3235,29		3494,11
		РСНБ РК 2022		т							258,82	
15	15	1113-0301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,1	143,04	3,26	443,42	10,11	193,13	166,72	658,97
		РСНБ РК 2022		$м^2$		77,48	0,46	240,19	1,43		48,83	
16	16	1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза		3,1	250,95	4,79	777,94	14,85	482,24	195,80	1051,64
		РСНБ РК 2022		$м^2$		90,60	0,93	280,86	2,88		77,90	
			Узел рамы установки ГРПШ-07-2У-1									
17	17	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2		0,5	4627,17	0,00	2313,59	0,00		1665,78	4297,72
		РСНБ РК 2022		$м^3$		4627,17	0,00	2313,59	0,00		318,35	
18	18	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,3	10408,33	2738,55	3122,50	821,56	1838,96	795,29	4231,21
		РСНБ РК 2022		$м^3$ основания		1539,93	1310,57	461,98	393,17		313,42	
19	19	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,1	5684,00	1679,47	568,40	167,94	177,36	241,93	875,16
		РСНБ РК 2022		$м^3$		2230,96	427,64	223,10	42,76		64,83	
20	20	212-101-1809	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6		0,102	27081,00		2762,26		2762,26		2983,24
		РСНБ РК 2022		$м^3$							220,98	
21	21	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство		0,378	45876,59	1770,14	17341,35	669,11	13014,22	3491,21	22499,17
		РСНБ РК 2022		$м^3$		9677,30	472,15	3658,02	178,47		1666,61	
22	22	1101-0205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		0,022	1395,33	0,00	30,70	0,00		22,10	57,02
		РСНБ РК 2022		$м^3$		1395,33	0,00	30,70	0,00		4,22	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	23	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**		5,76	4066,40	27,44	23422,46	158,06	20427,32	2663,77	28173,14
				$м^2$		492,55	4,72	2837,09	27,19		2086,91	
24	24	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж**		0,05968	185895,58	11327,88	11094,25	676,04	893,62	6602,77	19112,78
				т конструкций		159594,24	748,05	9524,58	44,64		1415,76	
25	25	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм**		0,05116	494281,00		25287,42		25287,42		27310,41
				т							2022,99	
26	26	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**		0,00852	379729,00		3235,29		3235,29		3494,11
				т							258,82	
27	27	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**		3,1	143,04	3,26	443,42	10,11	193,13	166,72	658,97
				$м^2$		77,48	0,46	240,19	1,43		48,83	
28	28	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**		3,1	250,95	4,79	777,94	14,85	482,24	195,80	1051,64
				$м^2$		90,60	0,93	280,86	2,88		77,90	
			Узел рамы установки ГРПШ-6									
29	29	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2**		0,658	4627,17	0,00	3044,68	0,00		2192,17	5655,80
				$м^3$		4627,17	0,00	3044,68	0,00		418,95	
30	30	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		0,3	10408,33	2738,55	3122,50	821,56	1838,96	795,29	4231,21
				$м^3$ основания		1539,93	1310,57	461,98	393,17		313,42	
31	31	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**		0,064	5684,00	1679,47	363,78	107,49	113,51	154,84	560,11
				$м^3$		2230,96	427,64	142,78	27,37		41,49	
32	32	212-101-1809 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**		0,06528	27081,00		1767,85		1767,85		1909,28
				$м^3$							141,43	
33	33	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**		0,268	45876,59	1770,14	12294,93	474,40	9227,01	2475,25	15951,79
				$м^3$		9677,30	472,15	2593,52	126,54		1181,61	
34	34	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**		0,198	1395,33	0,00	276,28	0,00		198,92	513,22
				$м^3$		1395,33	0,00	276,28	0,00		38,02	
35	35	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**		5,76	4066,40	27,44	23422,46	158,06	20427,32	2663,77	28173,14
				$м^2$		492,55	4,72	2837,09	27,19		2086,91	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	36	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т	0,04426	185895,58	11327,88	8227,74	501,37	662,73	4896,76	14174,46
37	37	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,03574	159594,24 494281,00	748,05	7063,64 17665,60	33,11	17665,60	1049,96	19078,85
38	38	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00852	379729,00		3235,29		3235,29	1413,25	3494,11
39	39	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	3,1	143,04 77,48	3,26 0,46	443,42 240,19	10,11 1,43	193,13	258,82 48,83	658,97
40	40	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	$м^2$	3,1	250,95 90,60	4,79 0,93	777,94 280,86	14,85 2,88	482,24	195,80 77,90	1051,64
			Опоры ОП-1 из труб 76х3 Н=1,25 м под газопровод - по 1 шт на площадке ГРПШ-07-2У-1									
41	41	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2**	$м^3$	0,35	4627,17 4627,17	0,00 0,00	1619,51 1619,51	0,00 0,00		1166,05 222,85	3008,41
42	42	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	0,15	10408,33 1539,93	2738,55 1310,57	1561,25 230,99	410,79 196,59	919,48	397,65 156,71	2115,61
43	43	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,05	5684,00 2230,96	1679,47 427,64	284,20 111,55	83,97 21,38	88,68	120,97 32,41	437,58
44	44	212-101-1809 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	$м^3$	0,051	27081,00 1381,13		1381,13		1381,13		1491,62
45	45	~~1106-0101-0113~~ *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	$м^3$	0,134	45876,59 9677,30	1770,14 472,15	6147,46 1296,76	237,20 63,27	4613,51	110,49 1237,62	7975,89
46	46	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	$м^3$	0,066	1395,33 1395,33	0,00 0,00	92,09 92,09	0,00 0,00		590,81 66,31	171,07
47	47	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	$м^3$	1,8	4066,40 492,55	27,44 4,72	7319,52 886,59	49,40 8,50	6383,54	832,43 652,16	8804,11
48	48	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т	0,01558	185895,58 159594,24	11327,88 748,05	2896,25 2486,48	176,48 11,65	233,29	1723,71 369,60	4989,56

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	49	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	2,5	2302,00		5755,00		5755,00		6215,40
50	50	222-509-1401 *РСНБ РК 2022*	Прочие конструкции металлические масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00208	1087386,00		2261,76		2261,76	460,40	2442,70
51	51	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,4	143,04	3,26	343,30	7,82	149,52	180,94 129,07	510,17
52	52	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	$м^2$	2,4	77,48 250,95	0,46 4,79	185,95 602,28	1,10 11,49	373,34	37,80 151,58	814,17
			Опоры ОП-1 из труб 76х3 Н=1,9 м под газопровод - по 1 шт на площадке ГРПШ-13-2Н(В)-У1									
53	53	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	$м^3$	0,175	90,60 4627,17	0,93 0,00	217,44 809,75	2,23 0,00		60,31 583,02	1504,19
54	54	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,075	4627,17 10408,33	0,00 2738,55	809,75 780,62	0,00 205,39	459,74	111,42 198,82	1057,80
55	55	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,025	1539,93 5684,00	1310,57 1679,47	115,49 142,10	98,29 41,99	44,34	78,36 60,48	218,79
56	56	212-101-1809 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,0255	2230,96 27081,00	427,64	55,77 690,57	10,69	690,57	16,21	745,82
57	57	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	0,067	45876,59	1770,14	3073,73	118,60	2306,75	55,25 618,81	3987,94
58	58	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$	0,033	9677,30 1395,33	472,15 0,00	648,38 46,05	31,63 0,00		295,40 33,15	85,54
59	59	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^3$	0,9	1395,33 4066,40	0,00 27,44	46,05 3659,76	0,00 24,70	3191,77	6,34 416,21	4402,05
60	60	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	$м^2$	0,0113	492,55 185895,58	4,72 11327,88	443,30 2100,62	4,25 128,00	169,20	326,08 1250,19	3618,87
61	61	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	т	1,9	159594,24 2302,00	748,05	1803,41 4373,80	8,45	4373,80	268,06	4723,70
62	62	222-509-1401 *РСНБ РК 2022*	Прочие конструкции металлические масса сборочной единицы до 0,1 т	м	0,00104	1087386,00		1130,88		1130,88	349,90	1221,35

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	63	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	т	1,2	143,04	3,26	171,65	3,91	74,76	90,47 64,54	255,09
64	64	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	$м^2$	1,2	77,48 250,95	0,46 4,79	92,98 301,14	0,55 5,75	186,67	18,90 75,79	407,09
			Опоры ОП-1 из труб 76х3 Н=1,45 м под газопровод - по 1 шт на площадке ГРПШ-13-2Н(В)-У1	$м^2$		90,60	0,93	108,72	1,12		30,16	
65	65	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2**	$м^3$	0,175	4627,17	0,00	809,75	0,00		583,02	1504,19
66	66	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	0,075	4627,17 10408,33	0,00 2738,55	809,75 780,62	0,00 205,39	459,74	111,42 198,82	1057,80
67	67	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,025	1539,93 5684,00	1310,57 1679,47	115,49 142,10	98,29 41,99	44,34	78,36 60,48	218,79
68	68	212-101-1809 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	$м^3$	0,0255	2230,96 27081,00	427,64	55,77 690,57	10,69	690,57	16,21	745,82
69	69	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	$м^3$	0,067	45876,59	1770,14	3073,73	118,60	2306,75	55,25 618,81	3987,94
70	70	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	$м^3$	0,033	9677,30 1395,33	472,15 0,00	648,38 46,05	31,63 0,00		295,40 33,15	85,54
71	71	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	$м^3$	0,9	1395,33 4066,40	0,00 27,44	46,05 3659,76	0,00 24,70	3191,77	6,34 416,21	4402,05
72	72	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	$м^2$	0,00887	492,55 185895,58	4,72 11327,88	443,30 1648,89	4,25 100,48	132,81	326,08 981,34	2840,65
73	73	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	т	1,45	159594,24 2302,00	748,05	1415,60 3337,90	6,64	3337,90	210,42	3604,93
74	74	222-509-1401 *РСНБ РК 2022*	**Прочие конструкции металлические масса сборочной единицы до 0,1 т**	м	0,00104	1087386,00		1130,88		1130,88	267,03	1221,35
75	75	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	т	1,2	143,04	3,26	171,65	3,91	74,76	90,47 64,54	255,09
				$м^2$		77,48	0,46	92,98	0,55		18,90	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	76	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза		1,2	250,95	4,79	301,14	5,75	186,67	75,79	407,09
			Узел обвязки ГРПШ-6	$м^2$		90,60	0,93	108,72	1,12		30,16	
77	77	1116-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных труб, диаметр 15 мм. Прокладка		2,5	1401,51	69,71	3503,78	174,28	69,23	3256,85	7301,48
78	78	241-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,0 мм	м	2,5	1304,11 536,00	25,22	3260,27 1340,00	63,05	1340,00	540,85	1447,20
79	79	1116-0301-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	1	706,21	35,72	706,21	35,72	20,43	107,20 651,11	1465,91
80	80	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х3,0 мм	м	1	650,06 646,00	14,34	650,06 646,00	14,34	646,00	108,59	697,68
81	81	1116-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных труб, диаметр 50 мм. Прокладка	м	3	1401,51	69,71	4204,53	209,13	83,07	51,68 3908,22	8761,77
82	82	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная ди аметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3	1304,11 1711,00	25,22	3912,33 5133,00	75,66	5133,00	649,02	5543,64
83	83	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	м	1	3405,21	140,49	3405,21	140,49	903,36	410,64 2407,80	6278,05
84	84	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	задвижка или клапан	1	2361,36 42414,00	70,76	2361,36 42414,00	70,76	42414,00	465,04	45807,12
85	85	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	шт.	2	1209,97	54,85	2419,94	109,70	505,80	3393,12 1786,40	4542,84
86	86	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	фланец	2	902,22 2612,00	0,00	1804,44 5224,00	0,00	5224,00	336,50	5641,92
87	87	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм.Установка	шт.	1	4861,73	150,53	4861,73	150,53	1584,95	417,92 3086,39	8583,97
88	88	242-209-0703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной для газа,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 (КШ.Ц.П.025.040.02)	шт.	1	3126,25 15136,00	23,13	3126,25 15136,00	23,13	15136,00	635,85	16346,88
89	89	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	шт.	2,8	143,04	3,26	400,51	9,13	174,44	1210,88 150,58	595,19

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	90	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	$м^2$	5,6	77,48 125,48	0,46 2,40	216,94 702,69	1,29 13,44	435,57	44,10 176,79	949,82
			Узел обвязки ГРПШ-07-2У-1	$м^2$		45,30	0,46	253,68	2,58		70,34	
91	91	1116-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных труб, диаметр 15 мм. Прокладка**	м	2,5	1401,51 1304,11	69,71 25,22	3503,78 3260,27	174,28 63,05	69,23	3256,85 540,85	7301,48
92	92	241-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,0 мм**	м	2,5	536,00		1340,00		1340,00		1447,20
93	93	1116-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных труб, диаметр 20 мм. Прокладка**	м	3	1401,51 1304,11	69,71 25,22	4204,53 3912,33	209,13 75,66	83,07	107,20 3908,22 649,02	8761,77
94	94	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	м	3	347,00		1041,00		1041,00		1124,28
95	95	1116-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных труб, диаметр 50 мм. Прокладка**	м	3	1401,51 1304,11	69,71 25,22	4204,53 3912,33	209,13 75,66	83,07	83,28 3908,22 649,02	8761,77
96	96	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная ди аметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	3	1711,00		5133,00		5133,00		5543,64
97	97	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	3405,21 2361,36	140,49 70,76	6810,42 4722,72	280,98 141,52	1806,72	410,64 4815,60 930,08	12556,10
98	98	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	2	42414,00		84828,00		84828,00		91614,24
99	99	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	4	1209,97 902,22	54,85 0,00	4839,88 3608,88	219,40 0,00	1011,60	6786,24 3572,80 673,00	9085,68
100	100	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	4	2612,00		10448,00		10448,00		11283,84
101	101	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	2,8	143,04 77,48	3,26 0,46	400,51 216,94	9,13 1,29	174,44	835,84 150,58 44,10	595,19
102	102	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	$м^2$	5,6	125,48	2,40	702,69	13,44	435,57	176,79	949,82
			Узел обвязки ГРПШ-13-2Н(В)-У1	$м^2$		45,30	0,46	253,68	2,58		70,34	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	103	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 15 мм.Укладка с пневматическим испытанием**		0,0025	1293998,08	344251,78	3235,00	860,63	200,85	2560,90	6259,57
104	104	241-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм**	км	2,5	869406,72 536,00	165299,31	2173,52 1340,00	413,25	1340,00	463,67	1447,20
105	105	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 20 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	м	0,003	1293998,08	344251,78	3881,99	1032,76	241,02	107,20 3073,08	7511,48
106	106	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	км	3	869406,72 347,00	165299,31	2608,22 1041,00	495,90	1041,00	556,41	1124,28
107	107	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	м	0,003	1293998,08	344251,78	3881,99	1032,76	241,02	83,28 3073,08	7511,48
108	108	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	км	3	869406,72 1711,00	165299,31	2608,22 5133,00	495,90	5133,00	556,41	5543,64
109	109	1122-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 76 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	м	0,001	1346960,78	369336,96	1346,96	369,34	105,63	410,64 1038,62	2576,43
110	110	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	км трубопровода	1	871994,24 2302,00	177116,38	871,99 2302,00	177,12	2302,00	190,85	2486,16
111	111	1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм.Установка**	м	1	6410,88	234,16	6410,88	234,16	1696,75	184,16 4551,93	11839,83
112	112	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80**	задвижка или клапан	1	4479,97 66037,00	117,94	4479,97 66037,00	117,94	66037,00	877,02	71319,96
113	113	1122-1201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм.Приварка**	шт.	2	1935,59	82,27	3871,18	164,54	1112,76	5282,96 2567,94	6954,24
114	114	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	фланец	2	1296,94 4006,00	0,00	2593,88 8012,00	0,00	8012,00	515,12	8652,96
115	115	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка**	шт.	1	3405,21	140,49	3405,21	140,49	903,36	640,96 2407,80	6278,05
116	116	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	задвижка или клапан	1	2361,36 42414,00	70,76	2361,36 42414,00	70,76	42414,00	465,04	45807,12
				шт.							3393,12	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	117	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка**		2	1209,97	54,85	2419,94	109,70	505,80	1786,40	4542,84
				фланец		902,22	0,00	1804,44	0,00		336,50	
118	118	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**		2	2612,00		5224,00		5224,00		5641,92
				шт.							417,92	
119	119	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**		1,7	143,04	3,26	243,17	5,54	105,91	91,43	361,38
				$м^2$		77,48	0,46	131,72	0,78		26,78	
120	120	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**		1,7	250,95	4,79	426,61	8,14	264,45	107,37	576,70
				$м^2$		90,60	0,93	154,02	1,58		42,72	
			ИТОГО по акту 40					2697083,41	19801,05	618344,40	188396,58	2967651,15
								200596,08	6656,36	1858342,00	82171,16	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1858342,00		
		ЛС.50	**02-02 Установка газорегуляторных пунктов на газопроводах высокого давления. Молние защита**									
			02-02-02 строительно-монтажные работы. Молние защита									
			Молние отвод высотой 6,0 м									
1	1	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**		1,408	4627,17	0,00	6515,06	0,00		4690,84	12102,37
				$м^3$		4627,17	0,00	6515,06	0,00		896,47	
2	2	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		0,38	10408,33	2738,55	3955,17	1040,65	2329,34	1007,37	5359,54
				$м^3$ основания		1539,93	1310,57	585,17	498,02		397,00	
3	3	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**		0,12	5684,00	1679,47	682,08	201,54	212,83	290,32	1050,19
				$м^3$		2230,96	427,64	267,72	51,32		77,79	
4	4	212-101-1809 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**		0,1224	27081,00		3314,71		3314,71		3579,89
				$м^3$							265,18	
5	5	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**		0,9	45682,79	1770,14	41114,51	1593,13	30811,82	8312,40	53381,06
				$м^3$		9677,30	472,15	8709,57	424,94		3954,15	
6	6	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		8	4066,40	27,44	32531,20	219,52	28371,28	3699,68	39129,36
				$м^2$		492,55	4,72	3940,40	37,76		2898,48	
7	7	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	**Молниеотводы со шпилем стальные изготовление**		0,09912	282744,67	61363,04	28025,65	6082,31	667,88	16278,98	47849,00
				т		214643,52	23378,28	21275,47	2317,26		3544,37	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022*	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**		0,09912	256336,75	163235,38	25408,10	16179,90	470,12	10590,63	38878,63
9	9	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм**	т	1,3	88358,40 519,00	45199,81	8758,08 674,70	4480,21	674,70	2879,90	728,68
10	10	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм**	м	1,5	1155,00		1732,50		1732,50	53,98	1871,10
11	11	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	2,2	2002,00		4404,40		4404,40	138,60	4756,75
12	12	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	м	3	2717,00		8151,00		8151,00	352,35	8803,08
13	13	241-102-0170 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм**	м	5,6	4094,00		22926,40		22926,40	652,08	24760,51
14	14	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,01256	379729,00		4769,40		4769,40	1834,11	5150,95
15	15	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	3,04	1010,00		3070,40		3070,40	381,55	3316,03
16	16	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	2,87448	143,04	3,26	411,17	9,37	179,08	245,63 154,59	611,03
17	17	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	$м^2$	2,87448	77,48 250,95	0,46 4,79	222,71 721,35	1,32 13,77	447,15	45,27 181,55	975,14
			Контур заземления ГРПШ									
18	18	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Альбом М3 стр 4 СО)**	$м^3$	5,6	90,60 2937,33	0,93 0,00	260,43 16449,05	2,67 0,00		72,24 11843,33	30555,79
19	19	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$	5,6	2937,33 1532,49	0,00 0,00	16449,05 8581,94	0,00 0,00		2263,41 6178,98	15941,79
20	20	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	12	1532,49 5168,88	0,00 245,76	8581,94 62026,56	0,00 2949,12	40077,60	1180,87 14366,16	82504,08
21	21	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм. Монтаж оборудования**	м	40	1583,32 1045,63	79,43 36,02	18999,84 41825,20	953,16 1440,80	27718,00	6111,36 9479,20	55408,80
			ИТОГО по акту 50			316,66	12,48	12666,40	499,20		4104,40	
								317290,55	29730,11	180328,61	87074,03	436713,77
								107231,84	9265,86	0,00	32349,19	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС.70	02-03-01 Газопровод низкого давления									
			Земляные работы									
1	6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		549,825547	272,05	122,66	149580,04	67441,60		83650,46	251891,58
				$м^3$		149,39	61,92	82138,44	34045,20		18661,08	
2	7	1101-0104-0701 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) (согласно Том-4 ПОС с.25 разравнивание излишка грунта и формирование валика просадки над трубопроводом)		3500	2,43	2,43	8505,00	8505,00		2100,00	11445,00
				$м^2$		0,00	0,83	0,00	2905,00		840,00	
3	8	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка		30	8474,63	1219,85	254238,90	36595,50	28047,30	219968,40	512143,80
				шт.		6319,87	469,28	189596,10	14078,40		37936,50	
			Опознавательные знаки - 30 шт									
4	9	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,08	10408,33	2738,55	11241,00	2957,64	6620,24	2863,05	15232,37
			$м^3$ основания			1539,93	1310,57	1663,12	1415,42		1128,32	
			Трубопроводы сталь									
5	140	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза		1186,6	286,08	6,52	339462,53	7736,63	147850,36	127630,70	504459,26
				$м^2$		154,96	0,93	183875,54	1103,54		37366,03	
6	141	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза		1186,6	250,95	4,79	297777,27	5683,82	184587,50	74945,66	402542,19
				$м^2$		90,60	0,93	107505,96	1103,54		29819,26	
			Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-63мм - 3 шт									
7	205	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство		3	10956,05	3450,29	32868,15	10350,87	3744,12	22698,60	60012,09
				шт.		6257,72	1384,91	18773,16	4154,73		4445,34	
8	206	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,003	26944,00		80,83		80,83		87,30
				$м^3$							6,47	
9	207	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП		3	2197,00		6591,00		6591,00		7118,28
				шт.							527,28	
10	208	1107-0512-0111 *РСНБ РК 2022*	Установка опорной подушки ОП		3	3173,92	88,61	9521,76	265,83	2555,58	7986,57	18909,00
				шт.		2233,45	22,64	6700,35	67,92		1400,67	
11	209	225-205-0104 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4		3	5346,00		16038,00		16038,00		17321,04
				шт.							1283,04	
12	210	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство		0,375	5684,00	1679,47	2131,50	629,81	665,09	907,25	3281,85
				$м^3$		2230,96	427,64	836,61	160,37		243,10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	211	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,3825	24948,00		9542,61		9542,61		10306,02
				$м^3$							763,41	
14	212	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1		12	1395,33	0,00	16743,96	0,00		12055,68	31103,64
				$м^3$		1395,33	0,00	16743,96	0,00		2304,00	
15	213	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		12	7902,00		94824,00		94824,00		102409,92
				$м^3$							7585,92	
16	214	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении (шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, PN 16)		3	1880,43	161,54	5641,29	484,62		5106,51	11607,63
				шт.		1718,89	0,47	5156,67	1,41		859,83	
17	215	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 63, PN 16		3	62288,04		186864,12		186864,12		201813,24
				шт.							14949,12	
18	216	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении (муфты)		6	1880,43	161,54	11282,58	969,24		10213,02	23215,26
				шт.		1718,89	0,47	10313,34	2,82		1719,66	
19	217	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		6	1314,00		7884,00		7884,00		8514,72
				шт.							630,72	
20	218	242-108-0302 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм		3	47183,00		141549,00		141549,00		152872,92
				шт.							11323,92	
			Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-90 мм - 2 шт									
21	219	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство		2	10956,05	3450,29	21912,10	6900,58	2496,08	15132,40	40008,06
				шт.		6257,72	1384,91	12515,44	2769,82		2963,56	
22	220	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,002	26944,00		53,89		53,89		58,20
				$м^3$							4,31	
23	221	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП		2	2197,00		4394,00		4394,00		4745,52
				шт.							351,52	
24	222	1107-0512-0111 *РСНБ РК 2022*	Установка опорной подушки ОП		2	3173,92	88,61	6347,84	177,22	1703,72	5324,38	12606,00
				шт.		2233,45	22,64	4466,90	45,28		933,78	
25	223	225-205-0104 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4		2	5346,00		10692,00		10692,00		11547,36
				шт.							855,36	
26	224	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство		0,25	5684,00	1679,47	1421,00	419,87	443,39	604,83	2187,90
				$м^3$		2230,96	427,64	557,74	106,91		162,07	
27	225	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,255	24948,00		6361,74		6361,74		6870,68
				$м^3$							508,94	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	226	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1	м^3	8	1395,33	0,00	11162,64	0,00		8037,12	20735,76
						1395,33	0,00	11162,64	0,00		1536,00	
29	227	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	8	7902,00		63216,00		63216,00		68273,28
											5057,28	
30	228	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении (шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11,PN 16)	шт.	2	2063,48	268,48	4126,96	536,96		3557,36	8299,06
						1795,00	1,65	3590,00	3,30		614,74	
31	229	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 90, PN 16	шт.	2	87111,95		174223,90		174223,90		188161,82
											13937,92	
32	230	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении (муфты)	шт.	4	2063,48	268,48	8253,92	1073,92		7114,72	16598,12
						1795,00	1,65	7180,00	6,60		1229,48	
33	231	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	2674,00		10696,00		10696,00		11551,68
											855,68	
34	232	242-108-0302 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	2	47183,00		94366,00		94366,00		101915,28
			Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-110мм - 10 шт								7549,28	
35	233	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство	шт.	10	10956,05	3450,29	109560,50	34502,90	12480,40	75662,00	200040,30
						6257,72	1384,91	62577,20	13849,10		14817,80	
36	234	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,01	26944,00		269,44		269,44		291,00
											21,56	
37	235	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	10	1158,00		11580,00		11580,00		12506,40
											926,40	
38	236	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	1,25	5684,00	1679,47	7105,00	2099,34	2216,96	3024,16	10939,50
						2230,96	427,64	2788,70	534,55		810,34	
39	237	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,275	24948,00		31808,70		31808,70		34353,40
											2544,70	
40	238	1107-0512-0111 *РСНБ РК 2022*	Установка опорной подушки ОП	м^3	10	3173,92	88,61	31739,20	886,10	8518,60	26621,90	63030,00
						2233,45	22,64	22334,50	226,40		4668,90	
41	239	225-205-0104 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	10	1725,00		17250,00		17250,00		18630,00
											1380,00	
42	240	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1	м^3	40	1395,33	0,00	55813,20	0,00		40185,60	103678,80
						1395,33	0,00	55813,20	0,00		7680,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	241	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	40	7902,00		316080,00		316080,00		341366,40
44	242	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	30	2063,48	268,48	61904,40	8054,40		25286,40 53360,40	124485,90
45	243	Прайс	**Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 110, PN 16**	шт.	10	1795,00 112996,01	1,65	53850,00 1129960,10	49,50	1129960,10	9221,10	1220356,90
46	244	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	20	3737,00		74740,00		74740,00	90396,80	80719,20
47	245	242-108-0302 *РСНБ РК 2022*	**Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм**	шт.	10	47183,00		471830,00		471830,00	5979,20	509576,40
			Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-125мм - 1 шт	шт.								
48	246	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство**	шт.	1	10956,05	3450,29	10956,05	3450,29	1248,04	37746,40 7566,20	20004,03
49	247	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,001	6257,72 26944,00	1384,91	6257,72 26,94	1384,91	26,94	1481,78 2,16	29,10
50	248	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1**	шт.	1	1158,00		1158,00		1158,00	92,64	1250,64
51	249	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,125	5684,00	1679,47	710,50	209,94	221,70	302,42	1093,95
52	250	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,1275	2230,96 24948,00	427,64	278,87 3180,87	53,46	3180,87	81,03	3435,34
53	251	1107-0512-0111 *РСНБ РК 2022*	**Установка опорной подушки ОП**	$м^3$	1	3173,92	88,61	3173,92	88,61	851,86	254,47 2662,19	6303,00
54	252	225-205-0104 *РСНБ РК 2022*	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4**	шт.	1	2233,45 1725,00	22,64	2233,45 1725,00	22,64	1725,00	466,89	1863,00
55	253	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1**	$м^3$	4	1395,33	0,00	5581,32	0,00		138,00 4018,56	10367,88
56	254	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	4	1395,33 7902,00	0,00	5581,32 31608,00	0,00	31608,00	768,00	34136,64
57	255	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	3	2174,04	3,30	6522,12	9,90		2528,64 6466,71 1110,36	14989,89

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	256	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 125, PN 16	шт.	1	119545,27		119545,27		119545,27		129108,89
59	257	241-211-0610 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	2	5165,00		10330,00		10330,00	9563,62	11156,40
60	258	242-108-0302 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	1	47183,00		47183,00		47183,00	826,40	50957,64
			Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-160мм - 1 шт									
61	259	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство	шт.	1	10956,05	3450,29	10956,05	3450,29	1248,04	3774,64	20004,03
62	260	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,001	26944,00	6257,72	26,94	1384,91	26,94	7566,20	29,10
63	261	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	1	1158,00		1158,00		1158,00	1481,78	1250,64
64	262	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,125	5684,00	1679,47	710,50	209,94	221,70	2,16	1093,95
65	263	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1275	24948,00	2230,96	3180,87	427,64	3180,87	92,64	3435,34
66	264	1107-0512-0111 *РСНБ РК 2022*	Установка опорной подушки ОП	шт.	1	3173,92	2233,45	3173,92	53,46	851,86	302,42	6303,00
67	265	225-205-0106 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП6	шт.	1	6350,00	22,64	6350,00	22,64	6350,00	81,03	6858,00
68	266	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1	$м^3$	4	1395,33	0,00	5581,32	0,00		254,47	10367,88
69	267	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	4	7902,00	1395,33	31608,00	0,00	31608,00	2662,19	34136,64
70	268	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	3371,48	394,27	10114,44	5581,32		508,00	20492,22
71	269	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 160, PN 16	шт.	1	290401,25	2977,21	290401,25	5,90	8931,63	4018,56	313633,35
72	270	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	6537,00		13074,00		13074,00	17,70	14119,92
73	271	242-108-0402 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	1	47183,00		47183,00		47183,00	768,00	50957,64

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Пневматическое испытание газопровода	**шт.**							**3774,64**	
74	**393**	**1125-0126-0101** *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом**		**3,07**	**591952,01**	**460535,14**	**1817292,67**	**1413842,88**	**70121,47**	**668443,01**	**2684594,53**
			ИТОГО по акту 70:	**км**		**108576,00**	**130692,00**	**333328,32**	**401224,44**		**198858,85**	
								6822638,72	**1619685,92**	**3965328,48**	**1521619,07**	**9011792,67**
								1237624,36	**480803,87**	**0,00**	**667534,88**	
			ИТОГО по акту 70:									
								25640855,42	**9397521,68**	**10592775,96**	**5605007,61**	**33596858,18**
								3792215,97	**2407340,60**	**1858342,00**	**2350995,55**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
										1858342,00		
			Временные здания и сооружения	**%**	**2,90**			**920416,97**				
			Итого с временными									**34517275,15**
			Зимние удорожания	**%**	**0,27**			**88179,12**				
			Итого с зимними удорожаниями									**34605454,27**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**654942,25**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**35260396,52**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163		**2024,00**			**2024,00**				
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,98									**41 007 841,15**
			НДС	**%**	**12,00**			**2485225,52**				***40 187 684,33***
			Итого с НДС									**4 822 522,12**
												45 010 206,45

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью"Ремстрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Миркамалов Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог ижилищной инспекции Жетысайского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о. руководителя: **Ж.Әмре**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Royal Company"

технадзор: **Молдабай А.Қ.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)