Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог ижилищной инспекции Жетысайского района"**

Тех.надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaqstan Expert"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"Ремстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство газопровода в н/п Сейфуллин с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Август 2024 **1**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		20	**26.04.2024**				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Август) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
Б	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство газопровода в н/п Сейфуллин с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области	**100 000 000,00**	**89 285 714,29**	**89 285 714,29**	**89 285 714,29**		**0,00**	**52 642 012,69**		**10 714 285,71**	**100 000 000,00**
	ИТОГО по справке	**100 000 000,00**	**89 285 714,29**	**89 285 714,29**	**89 285 714,29**					**10 714 285,71**	**100 000 000,00**

М.П.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог ижилищной инспекции Жетысайского района", Руководитель Мамбетов Б.У

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой", Директор Миркамалов

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaqstan Expert", Директор Әбдікайыр Қ.Ә.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопровода в н/п Сейфуллин с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газопровода в н/п Сейфуллин с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20** от **26.04.2024**

от " " августа

Акт выполненных работ 1

2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС 360	02-03-01. Газопроводы низкого давления									
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		8540,4	210,16	210,16	1794850,46	1794850,46		295327,03	2257398,52
				м³		0,00	48,03	0,00	410195,41		167221,03	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		90	2806,00	0,00	252540,00	0,00		181828,80	469118,70
				м³		2806,00	0,00	252540,00	0,00		34749,90	
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		502,2	9467,48	245,55	4754568,46	123315,21	3892351,32	764197,74	5960265,29
				м³		1471,33	65,74	738901,93	33014,63		441499,09	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(Засыпка трубы вручную на 0,2м в учет принята засыпка на 0,1 м)		1506	1110,92	0,00	1673045,52	0,00		1204589,16	3107841,84
				м³		1110,92	0,00	1673045,52	0,00		230207,16	
5	5	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		1506	7046,00		10611276,00		10611276,00		11460178,08
				м³							848902,08	
6	6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		6622,8	44,51	44,51	294780,83	294780,82		61923,18	385248,28
				м³		0,00	12,98	0,00	85963,94		28544,27	
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		6600,815455	230,73	111,79	1523006,15	737905,16		799556,78	2508375,89
			Трубопроводы ПЭ	м³		118,94	49,30	785100,99	325420,20		185812,96	
8	117	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею		4,73	553258,68	259613,52	2616913,55	1227971,95		1738005,96	4703313,05
				км		293645,16	77509,51	1388941,61	366619,98		348393,54	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	118	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5.8 мм		4777,3	1297,00		6196158,10		6196158,10		6691850,75
				м							495692,65	
10	119	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею		3,389	553258,68	259613,52	1874993,67	879830,22		1245264,73	3369879,06
				км		293645,16	77509,51	995163,45	262679,73		249620,66	
11	120	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8.2 мм		3422,89	2619,00		8964548,91		8964548,91		9681712,82
				м							717163,91	
12	121	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		3,426	553258,68	259613,52	1895464,24	889435,92		1258860,13	3406670,31
				км		293645,16	77509,51	1006028,32	265547,58		252345,94	
13	122	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10.0 мм		3460,26	3894,00		13474252,44		13474252,44		14552192,64
				м							1077940,20	
14	123	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею		1,248	597283,03	290112,29	745409,22	362060,14		482700,33	1326358,31
				км		307170,74	83515,23	383349,08	104227,01		98248,76	
15	124	241-202-0215 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11.4 мм		1272,96	4896,00		6232412,16		6232412,16		6731005,13
				м							498592,97	
16	125	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею		0,246	665319,38	332067,00	163668,57	81688,48		103237,81	288258,89
				км		333252,38	90652,56	81980,09	22300,53		21352,51	
17	126	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14.6 мм		248,46	8241,00		2047558,86		2047558,86		2211363,57
				м							163804,71	
			Переход газопровода через автодорогу в футляре открытым способом									
18	127	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею(футляр)		0,333	553258,68	259613,52	184235,14	86451,31		122358,56	331121,19
				км		293645,16	77509,51	97783,84	25810,67		24527,49	
19	128	241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3.0 мм		333	539,00		179487,00		179487,00		193845,96
				м							14358,96	
20	129	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр		333	1809,92	11,13	602703,36	3706,29	71115,48	523655,82	1216468,98
				м		1585,23	3,19	527881,59	1062,27		90109,80	
			Переход газопровода через автодорогу в футляре методом ГНБ									
21	145	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		7	8178,60	4612,45	57250,20	32287,15	18152,05	13456,45	76363,21
				м		973,00	968,77	6811,00	6781,39		5656,56	
22	147	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 140 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		4	16070,18	7489,28	64280,72	29957,12	29593,84	9873,88	80086,96
				м		1182,44	1310,96	4729,76	5243,84		5932,36	
23	148	241-201-0615 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8.3 мм		4,04	4127,00		16673,08		16673,08		18006,93
				м							1333,85	
24	149	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с		43	16070,18	7489,28	691017,74	322039,04	318133,78	106144,21	860934,82
				м		1182,44	1310,96	50844,92	56371,28		63772,87	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	150	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм		43,43	5157,00		223968,51		223968,51		241885,99
				м							17917,48	
26	151	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 180 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		26	16070,18	7489,28	417824,68	194721,28	192359,96	64180,22	520565,24
				м		1182,44	1310,96	30743,44	34084,96		38560,34	
27	152	241-201-0617 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм		26,52	6560,00		173971,20		173971,20		187888,90
				м							13917,70	
			ИТОГО по смете					67726858,77	7061000,56	52642012,69	8975160,79	82838199,31
								8023845,54	2005323,42	0,00	6136179,75	
			ВСЕГО ПО АКТУ:					67726858,77	7061000,56	52642012,69	8975160,79	82838199,31
								8023845,54	2005323,42	0,00	6136179,75	
			Временные здания и сооружения	%	2,90			2402307,78				
			Итого с временными									85240507,09
			Зимние удорожания	%	0,27			230149,37				
			Итого с зимними удорожаниями									85470656,46
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1709413,13				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									87180069,59
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539		2024,00			2023,00				91107871,72
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,98									*89 285 714,29*
			НДС	%	12,00							10 714 285,71
			Итого с НДС									100 000 000,00

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью"Ремстрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Миркамалов Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог ижилищной инспекции Жетысайского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель: **Мамбетов Б.У**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaqstan Expert"

технадзор **Жақсыбай У.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)