Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог ижилищной инспекции Жетысайского района"**

Тех.надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaqstan Expert"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"Ремстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство газопровода в н/п Сейфуллин с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Ноябрь 2024

2

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		20	26.04.2024				
	Доп.соглаш.	20/02.	29.10.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство газопровода в н/п Сейфуллин с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области	**289 197 000,00**	**168 925 892,86**	**172 373 360,06**	**172 373 360,06**		**0,00**	**87 973 488,12**		**20 271 107,14**	**189 197 000,00**
	ИТОГО по справке	**289 197 000,00**	**168 925 892,86**	**172 373 360,06**	**172 373 360,06**					**20 271 107,14**	**189 197 000,00**

М.П.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог ижилищной инспекции Жетысайского района", Руководитель Мамбетов Б.У

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью"Ремстрой", Директор Миркамалов

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaqstan Expert", Директор: Әбдікайыр Қ.Ә.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопровода в н/п Сейфуллин с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газопровода в н/п Сейфуллин с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20** от **26.04.2024**

от " " ноябрь

Акт выполненных работ 1

2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС 330	02-01-01. Газопроводы среднего давления									
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		3050	210,16	210,16	640988,00	640988,00		105469,00	806176,00
				м³		0,00	48,03	0,00	146491,50		59719,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		21,6	2806,00	0,00	60609,60	0,00		43638,91	112588,49
				м³		2806,00	0,00	60609,60	0,00		8339,98	
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		203,3	9467,48	245,55	1924738,68	49920,31	1575696,98	309361,61	2412827,42
				м³		1471,33	65,74	299121,39	13364,94		178727,13	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(Засыпка трубы вручную на 0,2м в учет принята засыпка на 0,1 м)		732	1110,92	0,00	813193,44	0,00		585497,52	1510584,48
				м³		1110,92	0,00	813193,44	0,00		111893,52	
5	5	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		732	7046,00		5157672,00		5157672,00		5570285,76
				м³							412613,76	
6	6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		2136,3	44,51	44,51	95086,71	95086,71		19974,41	124268,57
				м³		0,00	12,98	0,00	27729,17		9207,45	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2136,3	230,73	111,79	492908,50	238816,98		258770,02	811815,37
				м³		118,94	49,30	254091,52	105319,59		60136,85	
			Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия t=7 см, S =10 м²									
8	8	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		0,7	4130,44	1815,61	2891,31	1270,93		2310,08	5617,50
				м³		2314,83	740,83	1620,38	518,58		416,11	
			Разборка и восстановление гравийного покрытия t=15 см, S =30 м²									
9	14	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		4,5	491,68	337,76	2212,56	1519,92		1126,75	3606,47
				м³		153,92	77,92	692,64	350,64		267,16	
10	15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-галечниковой смеси. Устройство		4,5	9302,68	1449,48	41862,06	6522,66	34437,69	2616,84	48037,23
				м³		200,38	338,06	901,71	1521,27		3558,33	
			Сигнальная лента и контрольный кабель									
11	21	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		3,389	35748,22	23347,74	121150,72	79125,49		38239,95	172141,92
				км		12400,48	6097,14	42025,23	20663,21		12751,25	
12	22	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м		3389	17,00		57613,00		57613,00		62222,04
				м							4609,04	
13	23	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		3395	454,29	194,61	1542314,55	660700,95	186928,70	665827,40	2384783,80
				м		204,62	67,77	694684,90	230079,15		176641,85	
14	24	243-105-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66		3,395	772502,00		2622644,29		2622644,29		2832455,83
				км							209811,54	
15	31	1125-0108-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром до 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)		4	295640,17	170553,13	1182560,68	682212,52		659110,08	1989004,44
			Узел защиты подземного кабеля при пересечении с газопроводом			125087,04	55987,16	500348,16	223948,64		147333,68	
16	32	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П		0,3436	470485,00		161658,65		161658,65		174591,34
				т							12932,69	
17	33	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм		0,00544	486132,00		2644,56		2644,56		2856,12
				т							211,56	
18	34	217-101-0103 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8		0,007296	477252,00		3482,03		3482,03		3760,59
				т							278,56	
19	35	234-201-0101 РСНБ РК 2022	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30		0,008	21256,00		170,05		170,05		183,65
				м³							13,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	36	216-201-0501 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV		0,2	186495,00		37299,00		37299,00		40282,92
				т							2983,92	
			Опознавательные знаки (замерный столбик пересечения инжинерных									
21	37	1125-0129-0501 РСНБ РК 2022	Установка опознавательного знака		4	3415,99	0,00	13663,96	0,00	3802,76	8973,68	24448,64
				знак		2465,30	0,00	9861,20	0,00		1811,00	
22	38	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65		0,04	152037,00		6081,48		6081,48		6568,00
				100 шт.							486,52	
			Трубопроводы сталь									
23	41	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,009	3495890,26	331914,96	31463,01	2987,23	22227,07	7442,89	42018,37
				км		694300,88	141040,07	6248,71	1269,36		3112,47	
24	42	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм		3	807,00		2421,00		2421,00		2614,68
				шт.							193,68	
25	43	241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм		3	585,00		1755,00		1755,00		1895,40
				шт.							140,40	
26	44	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза		2,4	112,57	3,11	270,17	7,47	114,60	102,82	402,82
				м²		61,71	0,37	148,10	0,89		29,83	
27	45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		2,4	150,20	2,27	360,48	5,45	268,46	60,34	454,49
				м²		36,07	0,37	86,57	0,89		33,67	
			Трубопроводы ПЭ									
28	46	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею		0,761	553258,68	259613,52	421029,86	197565,89		279624,21	756706,39
				км		293645,16	77509,51	223463,97	58984,74		56052,32	
29	47	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм		768,61	2619,00		2012989,59		2012989,59		2174028,76
				м							161039,17	
30	48	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		2,628	553258,68	259613,52	1453963,81	682264,33		965640,52	2613172,67
				км		293645,16	77509,51	771699,48	203694,99		193568,34	
31	49	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		2654,28	3894,00		10335766,32		10335766,32		11162627,63
				м							826861,31	
			Переход газопровода через автодорогу в футляре открытым способом									
32	50	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею		0,048	650616,51	325176,66	31229,59	15608,48		19724,62	55030,55
				км		325439,85	89640,44	15621,11	4302,74		4076,34	
33	51	241-201-0615 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм		48,48	4127,00		200076,96		200076,96		216083,12
				м							16006,16	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	52	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м	48	1809,92	11,13	86876,16	534,24	10250,88	75481,92	175346,88
35	53	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею(футляр)	м	0,048	1585,23	3,19	76091,04	153,12		12988,80	56245,63
36	54	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	км	48	665319,38	332067,00	31935,33	15939,21		20143,96	267338,88
37	55	1122-1401-0303 РСНБ РК 2022	Трубы диаметром до 200 мм. Протаскивание в футляр	м	48	333252,38	90652,56	15996,11	4351,32		4166,34	194282,88
			Переход газопровода через автодорогу в футляре методом ГНБ	м		5157,00		247536,00		247536,00	19802,88	440478,28
38	56	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 140 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	22	1686,66	3,94	80959,68	189,12		14391,36	100018,67
39	57	241-201-0615 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	22,44	16070,18	7489,28	353543,96	164764,16	162766,12	54306,34	921000,04
40	58	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	46	1182,44	1310,96	26013,68	28841,12		32627,98	258761,76
41	59	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	46,46	16070,18	7489,28	739228,28	344506,88	340329,16	113549,62	921000,04
			Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-90 мм - 3 шт	м		5157,00		239594,22		239594,22	7408,79	258761,76
42	60	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство	шт.	3	9652,13	3101,70	28956,39	9305,10	4699,44	19167,54	50796,75
43	61	222-203-0101 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП	шт.	3	4983,95	1102,80	14951,85	3308,40		18077,64	7118,28
44	62	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022	Установка опорной подушки ОП	шт.	3	2197,00		6591,00		6591,00	3762,72	15565,44
45	63	225-205-0104 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	3	2684,61	86,83	8053,83	260,49	2458,77	527,28	17321,04
46	64	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	шт.	0,375	1778,19	18,03	5334,57	54,09		6358,62	1283,04
47	65	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1	м³	12	5346,00		16038,00		16038,00	1152,99	722,28
						40504,91	1646,46	15189,34	617,42	13905,90	1283,04	17184,55
						1776,06	340,52	666,02	127,69		1272,93	
						1110,92	0,00	13331,04	0,00		9598,32	24763,68

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³		1110,92	0,00	13331,04	0,00		1834,32	
48	66	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		12	7046,00		84552,00		84552,00		91316,16
				м³							6764,16	
49	67	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении (шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11,PN 16)		3	1689,01	259,89	5067,03	779,67		4248,39	10060,65
				шт.		1429,12	1,31	4287,36	3,93		745,23	
50	68	ТПрайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 90, PN 16		3	92268,11		276804,33		276804,33		298948,68
				шт.							22144,35	
51	69	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении (муфты)		6	1689,01	259,89	10134,06	1559,34		8496,78	20121,30
				шт.		1429,12	1,31	8574,72	7,86		1490,46	
52	70	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		6	1726,00		10356,00		10356,00		11184,48
				шт.							828,48	
53	71	242-108-0302 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм		3	31707,00		95121,00		95121,00		102730,68
				шт.							7609,68	
54	72	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		3	1957,00		5871,00		5871,00		6340,68
				шт.							469,68	
			Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-110мм - 1 шт									
55	73	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство		1	9652,13	3101,70	9652,13	3101,70	1566,48	6025,88	16932,25
				шт.		4983,95	1102,80	4983,95	1102,80		1254,24	
56	74	222-203-0101 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП		1	2197,00		2197,00		2197,00		2372,76
				шт.							175,76	
57	75	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022	Установка опорной подушки ОП		1	2684,61	86,83	2684,61	86,83	819,59	2119,54	5188,48
				шт.		1778,19	18,03	1778,19	18,03		384,33	
58	76	225-205-0104 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4		1	5346,00		5346,00		5346,00		5773,68
				шт.							427,68	
59	77	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		0,125	40504,91	1646,46	5063,11	205,81	4635,30	240,76	5728,18
				м³		1776,06	340,52	222,01	42,57		424,31	
60	78	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1		4	1110,92	0,00	4443,68	0,00		3199,44	8254,56
				м³		1110,92	0,00	4443,68	0,00		611,44	
61	79	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		4	7046,00		28184,00		28184,00		30438,72
				м³							2254,72	
62	80	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении		1	1689,01	259,89	1689,01	259,89		1416,13	3353,55
				шт.		1429,12	1,31	1429,12	1,31		248,41	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	81	ТПрайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 110, PN 16	шт.	1	119684,25		119684,25		119684,25		129258,99
64	82	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1689,01	259,89	3378,02	519,78		9574,74	
											2832,26	6707,10
65	83	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	1429,12	1,31	2858,24	2,62		496,82	
						2409,00		4818,00		4818,00		5203,44
66	84	242-108-0402 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	1	31707,00		31707,00		31707,00	385,44	
												34243,56
67	85	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1957,00		1957,00		1957,00	2536,56	
												2113,56
			Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 90 мм из земли - 4 шт	шт.							156,56	
68	86	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,216335	1385628,83	658776,63	299760,29	142516,57	5349,56	195551,22	534936,43
69	87	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05324	702124,07	210933,46	151894,15	45632,33		39624,92	
						441684,00		23515,26		23515,26		25396,48
70	88	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,028696	486747,00		13967,89		13967,89	1881,22	
												15085,32
71	89	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001184	813201,00		962,83		962,83	1117,43	
												1039,86
72	90	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	т	5,28	2619,00		13828,32		13828,32	77,03	
												14934,59
73	91	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	0,8	8241,00		6592,80		6592,80	1106,27	
												7120,22
74	92	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	5	9643,00		48215,00		48215,00	527,42	
												52072,20
75	93	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении	м	8	1689,01	259,89	13512,08	2079,12		3857,20	
											11329,04	26828,40
76	94	241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	1429,12	1,31	11432,96	10,48		1987,28	
						4170,00		16680,00		16680,00		18014,40
77	95	241-210-0618 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х80 мм	шт.	4	7363,00		29452,00		29452,00	1334,40	
											2356,16	31808,16

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	96	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,12	9467,48	245,55	1136,10	29,47	930,07	182,60	1424,20
				м³		1471,33	65,74	176,56	7,89		105,50	
79	97	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,005	4027360,22	306734,97	20136,80	1533,68	16074,77	2793,12	24764,31
				км		505670,88	58595,72	2528,35	292,98		1834,39	
80	98	261-107-0495 РСНБ РК 2022	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86		0,28	1019,00		285,32		285,32		308,15
				м²							22,83	
81	99	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		4	1957,00		7828,00		7828,00		8454,24
				шт.							626,24	
82	100	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,4	112,57	3,11	270,17	7,47	114,60	102,82	402,82
				м²		61,71	0,37	148,10	0,89		29,83	
83	101	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		2,4	188,52	4,53	452,45	10,88	268,46	120,67	618,96
				м²		72,13	0,74	173,11	1,78		45,84	
			Полиэтиленовые фасонные детали									
84	102	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении		32	1689,01	259,89	54048,32	8316,48		45316,16	107313,60
				шт.		1429,12	1,31	45731,84	41,92		7949,12	
85	103	241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм		3	4170,00		12510,00		12510,00		13510,80
				шт.							1000,80	
86	104	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм		6	5260,00		31560,00		31560,00		34084,80
				шт.							2524,80	
87	105	241-208-1602 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм		1	9251,00		9251,00		9251,00		9991,08
				шт.							740,08	
88	106	241-208-1707 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм		1	3992,00		3992,00		3992,00		4311,36
				шт.							319,36	
89	107	241-209-1611 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90x110 мм		2	12401,00		24802,00		24802,00		26786,16
				шт.							1984,16	
90	108	241-209-1508 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		1	5614,00		5614,00		5614,00		6063,12
				шт.							449,12	
91	109	241-210-0522 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90 мм		1	6079,00		6079,00		6079,00		6565,32
				шт.							486,32	
92	110	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		12	1726,00		20712,00		20712,00		22368,96
				шт.							1656,96	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	111	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм		5	2409,00		12045,00		12045,00		13008,60
				шт.							963,60	
			ИТОГО по акту 330:					32839727,31	4052151,43	24564759,19	4636062,28	40473848,22
								4222816,68	1182736,71	0,00	2998058,63	
		ЛС 360	02-03-01. Газопроводы низкого давления									
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		5693,6	210,16	210,16	1196566,98	1196566,98		196884,69	1504932,36
				м³		0,00	48,03	0,00	273463,61		111480,69	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		60	2806,00	0,00	168360,00	0,00		121219,20	312745,80
				м³		2806,00	0,00	168360,00	0,00		23166,60	
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		334,8	9467,48	245,55	3169712,30	82210,14	2594900,88	509465,16	3973510,18
				м³		1471,33	65,74	492601,28	22009,75		294332,72	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(Засыпка трубы вручную на 0,2м в учет принята засыпка на 0,1 м)		1004	1110,92	0,00	1115363,68	0,00		803059,44	2071894,56
				м³		1110,92	0,00	1115363,68	0,00		153471,44	
5	5	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		1004	7046,00		7074184,00		7074184,00		7640118,72
				м³							565934,72	
6	6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		4415,2	44,51	44,51	196520,55	196520,56		41282,12	256832,18
				м³		0,00	12,98	0,00	57309,30		19029,51	
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		4437,184545	230,73	111,79	1023791,59	496032,86		537476,16	1686174,49
				м³		118,94	49,30	527758,73	218753,20		124906,74	
			Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия t=7 см, S =48 м²									
8	8	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		3,36	4130,44	1815,61	13878,28	6100,45		11088,37	26963,97
				м³		2314,83	740,83	7777,83	2489,19		1997,32	
9	9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0288	188318,79	2927,03	5423,58	84,30	5339,28	40,51	5901,22
				т		0,00	1302,31	0,00	37,51		437,13	
10	10	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка II, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство толщиной 7 см		48	2379,29	246,41	114205,92	11827,68	100859,52	3367,20	126979,20
				м²		31,64	33,31	1518,72	1598,88		9406,08	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	1127-0602-0402 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302		48	1584,36	0,84	76049,28	40,32	75206,40	866,88	83069,28
				м²		16,72	0,00	802,56	0,00		6153,12	
12	12	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		6,048	170,00		1028,16				1110,41
				т							82,25	
13	13	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		60,48	58,00		3507,84				3788,47
				т·км							280,63	
			Разборка и восстановление гравийного покрытия t=15 см, S =192 м²									
14	14	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		28,8	491,68	337,76	14160,38	9727,49		7211,23	23081,47
				м³		153,92	77,92	4432,90	2244,10		1709,86	
15	15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-галечниковой смеси. Устройство		28,8	9302,68	1449,48	267917,18	41745,03	220401,22	16747,78	307438,27
				м³		200,38	338,06	5770,94	9736,13		22773,31	
			Опознавательные знаки - 84 шт									
16	16	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка		84	6727,44	1103,53	565104,96	92696,52	49725,48	490398,72	1139943,84
				шт.		5031,94	373,69	422682,96	31389,96		84440,16	
17	17	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		13,44	3221,97	237,83	43303,28	3196,43	35019,67	5671,55	52892,86
				м²		378,51	70,42	5087,17	946,44		3918,03	
18	18	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство		9,408	48781,61	1307,13	458937,39	12297,48	389431,37	56435,02	556602,22
				м³		6080,84	511,05	57208,54	4807,96		41229,81	
19	19	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65		0,84	152037,00		127711,08		127711,08		137927,97
				100 шт.							10216,89	
20	20	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 х 6 мм (стойка высотой 2м)		2,89296	449500,00		1300385,52		1300385,52		1404416,36
				т							104030,84	
			Опоры консольные из труб 159х4 Н=5,0 м под газопровод - 8 шт									
21	21	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		12,64	3683,68	0,00	46561,72	0,00		33524,44	86493,00
				м³		3683,68	0,00	46561,72	0,00		6406,84	
22	22	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		5,2	50873,41	1721,79	264541,73	8953,30	215521,64	38239,86	327004,13
				м³		7705,15	375,97	40066,78	1955,04		24222,54	
23	23	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		3,84	1220,13	0,00	4685,30	0,00		3373,40	8703,40
				м³		1220,13	0,00	4685,30	0,00		644,70	
24	24	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж		1,30752	34277,64	14802,33	44818,70	19354,34	3977,15	18914,75	68832,12
				т		16433,56	4531,84	21487,21	5925,47		5098,67	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	222-509-1401 РСНБ РК 2022	Прочие конструкции металлические масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,359821	1016681,00		1382503,97		1382503,97	110600,32	1493104,29
26	26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	9,6	112,57	3,11	1080,67	29,85	458,40	411,26	1611,26
27	27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	9,6	61,71	0,37	592,42	3,55		119,33	
						188,52	4,53	1809,79	43,48	1073,86	482,69	2475,84
			Опоры из труб 89х3,5 Н=5,0 м под газопровод - 30 шт	м²		72,13	0,74	692,45	7,10		183,36	
28	28	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м³	19,8	3683,68	0,00	72936,86	0,00		52514,55	135487,44
29	29	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	12,3	3683,68	0,00	72936,86	0,00		10036,03	
						50873,41	1721,79	625742,94	21178,02	509791,58	90451,99	773490,54
30	30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	5,7	7705,15	375,97	94773,35	4624,43		57295,61	
						1220,13	0,00	6954,74	0,00		5007,39	12919,10
31	31	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	м³	1,34196	1220,13	0,00	6954,74	0,00		956,97	
						32832,78	14802,33	44060,28	19864,14	2142,96	19412,97	68551,11
32	32	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	т	162	16433,56	4531,84	22053,18	6081,55		5077,86	
						3391,00		549342,00		549342,00		593289,36
33	33	214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм	м	0,1371	471425,00		64632,37		64632,37	43947,36	
												69802,96
34	34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0075	399352,00		2995,14		2995,14	5170,59	
												3234,75
35	35	261-107-0983 РСНБ РК 2022	~~Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87~~	т	1,8	930,00		1674,00		1674,00	239,61	
												1807,92
36	36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	кг	24,3	112,57	3,11	2735,45	75,57	1160,33	133,92	
											1041,01	4078,51
37	37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	24,3	61,71	0,37	1499,55	8,99		302,05	
						188,52	4,53	4581,04	110,08	2718,20	1221,80	6266,97
			Опоры из труб 76х3 Н=5,0м под газопровод - 14 шт	м²		72,13	0,74	1752,76	17,98		464,13	
38	38	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м³	8,4	3683,68	0,00	30942,91	0,00		22278,90	57479,52
39	39	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	5,32	3683,68	0,00	30942,91	0,00		4257,71	
						50873,41	1721,79	270646,54	9159,92	220495,22	39122,32	334550,38
				м³		7705,15	375,97	40991,40	2000,16		24781,52	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	40	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		3,08	1220,13	0,00	3758,00	0,00		2705,75	6980,85
				м³		1220,13	0,00	3758,00	0,00		517,10	
41	41	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж		0,5068	32832,78	14802,33	16639,65	7501,82	809,30	7331,43	25888,77
				т		16433,56	4531,84	8328,53	2296,74		1917,69	
42	42	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм		81,2	2431,00		197397,20		197397,20		213188,98
				м							15791,78	
43	43	214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм		0,06398	471425,00		30161,77		30161,77		32574,71
				т							2412,94	
44	44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0035	399352,00		1397,73		1397,73		1509,55
				т							111,82	
45	45	261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87		0,84	930,00		781,20		781,20		843,70
				кг							62,50	
46	46	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		11,34	112,57	3,11	1276,54	35,27	541,49	485,81	1903,31
				м²		61,71	0,37	699,79	4,20		140,96	
47	47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		11,34	188,52	4,53	2137,82	51,37	1268,49	570,18	2924,59
				м²		72,13	0,74	817,95	8,39		216,59	
			Опоры из труб 76х3,0 Н=2,2м под газопровод - 87 шт									
48	48	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		57,42	3683,68	0,00	211516,91	0,00		152292,20	392913,59
				м³		3683,68	0,00	211516,91	0,00		29104,48	
49	49	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		35,67	50873,41	1721,79	1814654,53	61416,25	1478395,58	262310,76	2243122,57
				м³		7705,15	375,97	274842,70	13410,85		166157,28	
50	50	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	~~Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы~~		16,53	1220,13	0,00	20168,75	0,00		14521,44	37465,41
				м³		1220,13	0,00	20168,75	0,00		2775,22	
51	51	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж		1,64604	32832,78	14802,33	54044,07	24365,23	2628,54	23811,83	84084,37
				т		16433,56	4531,84	27050,30	7459,59		6228,47	
52	52	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм		226,2	2431,00		549892,20		549892,20		593883,58
				м							43991,38	
53	53	214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм		0,39759	471425,00		187433,87		187433,87		202428,58
				т							14994,71	
54	54	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02175	399352,00		8685,91		8685,91		9380,78
				т							694,87	
55	55	261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87		5,22	930,00		4854,60		4854,60		5242,97

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				кг							388,37	
56	56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		70,47	112,57	3,11	7932,81	219,16	3364,94	3018,93	11827,68
				м²		61,71	0,37	4348,70	26,07		875,94	
57	57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		70,47	188,52	4,53	13285,00	319,23	7882,77	3543,23	18174,21
				м²		72,13	0,74	5083,00	52,15		1345,98	
			Опоры из труб 57х3,0 Н=2,2м под газопровод - 59 шт									
58	58	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		38,94	3683,68	0,00	143442,50	0,00		103278,61	266458,63
				м³		3683,68	0,00	143442,50	0,00		19737,52	
59	59	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		24,19	50873,41	1721,79	1230627,79	41650,10	1002590,11	177888,91	1521198,07
				м³		7705,15	375,97	186387,58	9094,71		112681,37	
60	60	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		11,21	1220,13	0,00	13677,66	0,00		9847,87	25407,58
				м³		1220,13	0,00	13677,66	0,00		1882,05	
61	61	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж		0,90152	32832,78	14802,33	29599,41	13344,59	1439,63	13041,51	46052,19
				т		16433,56	4531,84	14815,18	4085,54		3411,27	
62	62	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		153,4	1801,00		276273,40		276273,40		298375,27
				м							22101,87	
63	63	214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм		0,26963	471425,00		127110,32		127110,32		137279,15
				т							10168,83	
64	64	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01475	399352,00		5890,44		5890,44		6361,68
				т							471,24	
65	65	261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87		3,54	930,00		3292,20		3292,20		3555,58
				кг							263,38	
66	66	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		47,79	112,57	3,11	5379,72	148,62	2281,97	2047,32	8021,07
				м²		61,71	0,37	2949,12	17,68		594,03	
67	67	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		47,79	188,52	4,53	9009,37	216,48	5345,79	2402,88	12325,04
				м²		72,13	0,74	3447,09	35,36		912,79	
			Сигнальная лента и контрольный кабель									
68	68	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		16,75	35748,22	23347,74	598782,69	391074,65		188999,46	850804,70
				км		12400,48	6097,14	207708,04	102127,10		63022,55	
69	69	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м		16750	17,00		284750,00		284750,00		307530,00
				м							22780,00	
70	70	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		16850	454,29	194,61	7654786,50	3279178,50	927761,00	3304622,00	11836114,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	71	243-105-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	м	16,85	204,62	67,77	3447847,00	1141924,50		876705,50	
						772502,00		13016658,70		13016658,70		14057991,40
			Контрольные трубки на врезке, на футляре, на углах поворота	км							1041332,70	
72	72	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство	шт.	106	9975,61	3101,70	1057414,66	328780,20	200335,76	638743,28	1831850,66
73	73	222-203-0101 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП	шт.	106	4983,95	1102,80	528298,70	116896,80		135692,72	
						2197,00		232882,00		232882,00		251512,56
74	74	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм (контрольная трубка L=1,5м)	м	159	352,00		55968,00		55968,00	18630,56	
												60445,44
75	75	241-213-0203 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	106	361,00		38266,00		38266,00	4477,44	
												41327,28
76	76	241-201-0709 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,0 мм(ложемент контрольной трубки сегмент L=0,5м)	м	7	3961,00		27727,00		27727,00	3061,28	
												29945,16
77	77	241-201-0710 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,1 мм(ложемент контрольной трубки сегмент L=0,5м)	м	25,5	4657,00		118753,50		118753,50	2218,16	
												128253,78
78	78	241-201-0711 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,2 мм(ложемент контрольной трубки сегмент L=0,5м)	м	20,5	6126,00		125583,00		125583,00	9500,28	
												135629,64
			Трубопроводы сталь	м							10046,64	
79	79	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,38	1677308,93	310323,85	637377,39	117923,06	256402,89	309940,00	1023102,78
						692240,64	131629,64	263051,44	50019,26		75785,39	
80	80	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,464	2836928,93	310323,85	1316335,02	143990,26	851145,10	378453,05	1830371,12
						692240,64	131629,64	321199,66	61076,15		135583,05	
81	81	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,434	3495890,26	331914,96	1517216,37	144051,09	1071838,70	358912,59	2026219,28
						694300,88	141040,07	301326,58	61211,39		150090,32	
82	82	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,313	4459730,26	331914,96	1395895,57	103889,38	1074690,01	258847,10	1787122,08
						694300,88	141040,07	217316,18	44145,54		132379,41	
83	83	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,006	5835181,10	364456,22	35011,09	2186,74	28473,12	5221,41	43451,10
						725204,48	153821,38	4351,23	922,93		3218,60	
84	84	1122-0301-0204 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 133 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,003	7095793,87	415236,85	21287,38	1245,71	17501,40	3036,27	26269,54

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	85	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	км	56	846758,64 757,00	175554,45	2540,28 42392,00	526,66	42392,00	1945,89	45783,36
86	86	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	48	807,00		38736,00		38736,00	3391,36	41834,88
87	87	241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	40	829,00		33160,00		33160,00	3098,88	35812,80
88	88	241-112-0146 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм	шт.	2	1803,00		3606,00		3606,00	2652,80	3894,48
89	89	241-112-0206 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	1	3972,00		3972,00		3972,00	288,48	4289,76
90	90	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1065,00		1065,00		1065,00	317,76	1150,20
91	91	241-114-0124 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	1171,00		1171,00		1171,00	85,20	1264,68
92	92	241-114-0130 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	2723,00		2723,00		2723,00	93,68	2940,84
93	93	241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 25х2,5 мм	шт.	380	288,00		109440,00		109440,00	217,84	118195,20
94	94	241-117-0407 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	516,00		1032,00		1032,00	8755,20	1114,56
95	97	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка ФУТЛЯРА НАДЗЕМНО	шт.	0,014	2064730,74	906082,76	28906,23	12685,16	1684,02	82,56 18839,06	51564,91
96	98	241-102-0234 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	км	14,056	1038360,96 20158,00	320878,80	14537,05 283340,85	4492,30	283340,85	3819,62	306008,12
			Кран шаровый	м							22667,27	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	99	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм. Установка		380	2922,67	130,00	1110614,60	49400,00	115394,60	933762,60	2207929,20
				шт.		2489,00	18,42	945820,00	6999,60		163552,00	
98	100	242-209-0703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 (КШ.Ц.П. 025.040.02)		380	11648,00		4426240,00		4426240,00		4780339,20
				шт.							354099,20	
99	101	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка		1	2963,42	170,75	2963,42	170,75	303,67	2475,32	5873,84
				шт.		2489,00	36,84	2489,00	36,84		435,10	
100	102	242-209-3006 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 (КШ.Ц.П. 050.040.03)		1	17541,00		17541,00		17541,00		18944,28
				шт.							1403,28	
101	103	241-116-0807 РСНБ РК 2022	Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		2	4791,00		9582,00		9582,00		10348,56
				шт.							766,56	
102	104	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм. Установка		1	5313,81	395,54	5313,81	395,54	515,95	4394,22	10484,67
				шт.		4402,32	81,58	4402,32	81,58		776,64	
103	105	242-209-2201 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65 (КШ.Ц.П. 065.016.03)		1	71758,00		71758,00		71758,00		77498,64
				шт.							5740,64	
104	106	241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм		2	3289,00		6578,00		6578,00		7104,24
				шт.							526,24	
105	107	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. Установка		1	5313,81	395,54	5313,81	395,54	515,95	4394,22	10484,67
				шт.		4402,32	81,58	4402,32	81,58		776,64	
106	108	242-209-2202 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80 (КШ.Ц.П. 080.016.03)		1	84820,00		84820,00		84820,00		91605,60
				шт.							6785,60	
107	109	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм		2	3935,00		7870,00		7870,00		8499,60
				шт.							629,60	
108	110	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,003552	813201,00		2888,49		2888,49		3119,57
				т							231,08	
			Защита от падения ВЛ									
109	111	1122-1501-0103 РСНБ РК 2022	Коммуникации. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,4 м²		26	12163,81	1681,12	316259,06	43709,12	213267,34	74505,60	422025,76
				м		2280,10	614,45	59282,60	15975,70		31261,10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	112	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	26	2542,00		66092,00		66092,00	5287,36	71379,36
111	113	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра. Заделка монтажной пеной	футляр	5	2708,93	0,00	13544,65	0,00		13409,20	29110,15
112	114	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5	1957,00		9785,00		9785,00	782,80	10567,80
113	115	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы ПЭ Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм. Укладка в траншею	км	1,17	553258,68	259613,52	647312,66	303747,82		429908,45	1163398,79
114	116	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	1181,7	293645,16 352,00	77509,51	343564,84 415958,40	90686,13	415958,40	86177,68 33276,67	449235,07
115	117	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею	км	2,541	553258,68	259613,52	1405830,31	659677,96		933672,97	2526663,53
116	118	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2566,41	293645,16 1297,00	77509,51	746152,35 3328633,77	196951,67	3328633,77	187160,25 266290,70	3594924,47
117	130	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Переход газопровода через автодорогу в футляре открытым способом Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею(футляр)	км	0,111	553258,68	259613,52	61411,71	28817,11		40786,19	110373,73
118	131	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	111	293645,16 2542,00	77509,51	32594,61 282162,00	8603,56	282162,00	8175,83	304734,96
119	132	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м	111	1809,92	11,13	200901,12	1235,43	23705,16	22572,96 174551,94	405489,66
120	133	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею(футляр)	км	0,097	1585,23 650616,51	3,19 325176,66	175960,53 63109,80	354,09 31542,13		30036,60 39860,16	111207,56
121	134	241-201-0615 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	97	325439,85 4127,00	89640,44	31567,67 400319,00	8695,12	400319,00	8237,60	432344,52
122	135	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м	97	1809,92	11,13	175562,24	1079,61	20715,32	32025,52 152536,38	354346,82
123	136	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею(футляр)	км	0,078	1585,23 665319,38	3,19 332067,00	153767,31 51894,91	309,43 25901,23		26248,20 32733,94	91399,16
124	137	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	78	333252,38 5157,00	90652,56	25993,69 402246,00	7070,90	402246,00	6770,31 32179,68	434425,68

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	138	1122-1401-0303 РСНБ РК 2022	Трубы диаметром до 200 мм. Протаскивание в футляр	м	78	2074,05	12,79	161775,90	997,62	29218,80	130547,82	315709,68
126	139	1122-0501-0405 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею	км	0,029	1686,66	3,94	131559,48	307,32		23385,96	
127	140	241-201-0617 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	29,29	678922,87	340111,84	19688,76	9863,25		12362,36	34615,21
128	141	1122-1401-0303 РСНБ РК 2022	Трубы диаметром до 200 мм. Протаскивание в футляр	м	29	338811,03	91783,29	9825,52	2661,72		2564,09	
129	142	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,016	6560,00		192142,40		192142,40		207513,79
130	143	241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	16	1446313,03	1066572,65	23141,01	17065,16		15371,39	
131	144	1122-1401-0303 РСНБ РК 2022	Трубы диаметром до 200 мм. Протаскивание в футляр	м	16	379740,38	259292,58	6075,85	4148,68		10122,28	35924,35
			Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-63мм - 15 шт								2661,06	
132	153	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство	м	15	10266,00		164256,00		164256,00		177396,48
133	154	222-203-0101 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП	шт.	15	9652,13	3101,70	144781,95	46525,50	23497,20	13140,48	
134	155	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022	Установка опорной подушки ОП	шт.	15	4983,95	1102,80	74759,25	16542,00		26779,04	64760,96
135	156	225-205-0104 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОН4	шт.	15	2197,00		32955,00		32955,00	4797,12	
136	157	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,875	2684,61	86,83	40269,15	1302,45	12293,85	18813,60	35591,40
137	158	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1	м³	60	1778,19	18,03	26672,85	270,45		2636,40	
138	159	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	60	5346,00		80190,00		80190,00	31793,10	77827,20
139	160	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении (шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, PN 16)	шт.	15	1776,06	340,52	3330,11	638,47		5764,95	
						1110,92	0,00	66655,20	0,00		6364,65	
						1110,92	0,00	66655,20	0,00		47991,60	123818,40
						7046,00		422760,00		422760,00	9171,60	
						1522,39	153,87	22835,85	2308,05		33820,80	456580,80
						1368,52	0,38	20527,80	5,70		20328,15	46617,15
											3453,15	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	161	ТПрайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 63, PN 16		15	65974,88		989623,20		989623,20		1068793,05
				шт.							79169,85	
141	162	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении (муфты)		30	1522,39	153,87	45671,70	4616,10		40656,30	93234,30
				шт.		1368,52	0,38	41055,60	11,40		6906,30	
142	163	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		30	849,00		25470,00		25470,00		27507,60
				шт.							2037,60	
143	164	242-108-0302 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм		15	31707,00		475605,00		475605,00		513653,40
				шт.							38048,40	
144	165	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		15	1957,00		29355,00		29355,00		31703,40
				шт.							2348,40	
			Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-90 мм - 7 шт									
145	166	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство		7	9652,13	3101,70	67564,91	21711,90	10965,36	42181,16	118525,75
				шт.		4983,95	1102,80	34887,65	7719,60		8779,68	
146	167	222-203-0101 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП		7	2197,00		15379,00		15379,00		16609,32
				шт.							1230,32	
147	168	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022	Установка опорной подушки ОП		7	2684,61	86,83	18792,27	607,81	5737,13	14836,78	36319,36
				шт.		1778,19	18,03	12447,33	126,21		2690,31	
148	169	225-205-0104 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4		7	5346,00		37422,00		37422,00		40415,76
				шт.							2993,76	
149	170	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		0,875	40504,91	1646,46	35441,80	1440,65	32447,09	1685,33	40097,30
				м³		1776,06	340,52	1554,05	297,95		2970,17	
150	171	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1		28	1110,92	0,00	31105,76	0,00		22396,08	57781,92
				м³		1110,92	0,00	31105,76	0,00		4280,08	
151	172	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		28	7046,00		197288,00		197288,00		213071,04
				м³							15783,04	
152	173	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении (шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11,PN 16)		7	1689,01	259,89	11823,07	1819,23		9912,91	23474,85
				шт.		1429,12	1,31	10003,84	9,17		1738,87	
153	174	ТПрайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 90, PN 16		7	92268,11		645876,77		645876,77		697546,92
				шт.							51670,15	
154	175	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении (муфты)		14	1689,01	259,89	23646,14	3638,46		19825,82	46949,70
				шт.		1429,12	1,31	20007,68	18,34		3477,74	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155	176	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		14	1726,00		24164,00		24164,00		26097,12
				шт.							1933,12	
156	177	242-108-0302 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм		7	31707,00		221949,00		221949,00		239704,92
				шт.							17755,92	
157	178	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		7	1957,00		13699,00		13699,00		14794,92
				шт.							1095,92	
			Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-110мм - 8 шт									
158	179	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство		8	9652,13	3101,70	77217,04	24813,60	12531,84	48207,04	135458,00
				шт.		4983,95	1102,80	39871,60	8822,40		10033,92	
159	180	222-203-0101 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП		8	2197,00		17576,00		17576,00		18982,08
				шт.							1406,08	
160	181	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022	Установка опорной подушки ОП		8	2684,61	86,83	21476,88	694,64	6556,72	16956,32	41507,84
				шт.		1778,19	18,03	14225,52	144,24		3074,64	
161	182	225-205-0104 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4		8	5346,00		42768,00		42768,00		46189,44
				шт.							3421,44	
162	183	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		1	40504,91	1646,46	40504,91	1646,46	37082,39	1926,09	45825,48
				м³		1776,06	340,52	1776,06	340,52		3394,48	
163	184	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1		32	1110,92	0,00	35549,44	0,00		25595,52	66036,48
				м³		1110,92	0,00	35549,44	0,00		4891,52	
164	185	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		32	7046,00		225472,00		225472,00		243509,76
				м³							18037,76	
165	186	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении		8	1689,01	259,89	13512,08	2079,12		11329,04	26828,40
				шт.		1429,12	1,31	11432,96	10,48		1987,28	
166	187	ТПрайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 110, PN 16		8	119684,25		957474,00		957474,00		1034071,92
				шт.							76597,92	
167	188	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении		16	1689,01	259,89	27024,16	4158,24		22658,08	53656,80
				шт.		1429,12	1,31	22865,92	20,96		3974,56	
168	189	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм		16	2409,00		38544,00		38544,00		41627,52
				шт.							3083,52	
169	190	242-108-0402 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм		8	31707,00		253656,00		253656,00		273948,48
				шт.							20292,48	
170	191	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		8	1957,00		15656,00		15656,00		16908,48

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1252,48	
			Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-125 мм - 5 шт									
171	192	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство		5	9652,13	3101,70	48260,65	15508,50	7832,40	30129,40	84661,25
				шт.		4983,95	1102,80	24919,75	5514,00		6271,20	
172	193	222-203-0101 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП		5	2197,00		10985,00		10985,00		11863,80
				шт.							878,80	
173	194	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022	Установка опорной подушки ОП		5	2684,61	86,83	13423,05	434,15	4097,95	10597,70	25942,40
				шт.		1778,19	18,03	8890,95	90,15		1921,65	
174	195	225-205-0104 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4		5	5346,00		26730,00		26730,00		28868,40
				шт.							2138,40	
175	196	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		0,625	40504,91	1646,46	25315,57	1029,04	23176,49	1203,81	28640,93
				м³		1776,06	340,52	1110,04	212,83		2121,55	
176	197	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1		20	1110,92	0,00	22218,40	0,00		15997,20	41272,80
				м³		1110,92	0,00	22218,40	0,00		3057,20	
177	198	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		19,674503	7046,00		138626,55		138626,55		149716,67
				м³							11090,12	
178	200	ТПрайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 125, PN 16		4	126621,16		506484,64		506484,64		547003,40
				шт.							40518,76	
179	201	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении		9	2018,13	287,24	18163,17	2585,16		15445,62	36297,45
				шт.		1730,89	2,63	15578,01	23,67		2688,66	
180	202	241-211-0610 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм		9	3331,00		29979,00		29979,00		32377,32
				шт.							2398,32	
181	203	242-108-0402 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм		5	31707,00		158535,00		158535,00		171217,80
				шт.							12682,80	
182	204	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		5	1957,00		9785,00		9785,00		10567,80
				шт.							782,80	
			Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-160мм - 1 шт									
183	213	ТПрайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 160, PN 16		1	307590,11		307590,11		307590,11		332197,32
				шт.							24607,21	
			Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 32 мм из земли - 360 шт									
184	218	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,67824	1385628,83	658776,63	939788,90	446808,66	16771,61	613079,41	1677097,77
			т фасонных частей			702124,07	210933,46	476208,63	143063,51		124229,46	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	219	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм		360	352,00		126720,00		126720,00		136857,60
				м							10137,60	
186	220	241-202-0208 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 50х4,6 мм		648	819,00		530712,00		530712,00		573168,96
				м							42456,96	
187	221	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 32-50 мм. Установка на сварном соединении		720	1461,82	122,82	1052510,40	88430,40		954712,80	2167797,60
				шт.		1339,00	0,38	964080,00	273,60		160574,40	
188	222	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		360	701,00		252360,00		252360,00		272548,80
				шт.							20188,80	
189	223	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм		360	2103,00		757080,00		757080,00		817646,40
				шт.							60566,40	
190	224	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм		151,2	2431,00		367567,20		367567,20		396972,58
				м							29405,38	
191	225	1122-0601-0302 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,1512	1550233,24	50650,70	234395,27	7658,39	170631,42	55580,95	313174,32
				км трубопровода		371067,84	244,17	56105,46	36,92		23198,10	
192	226	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		111,6	9467,48	245,55	1056570,77	27403,38	864966,96	169821,72	1324503,40
				м³		1471,33	65,74	164200,43	7336,58		98110,91	
193	227	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м³. Устройство		6,48	48815,31	2600,38	316323,21	16850,46	254536,28	44127,24	389286,51
				м³		6934,64	548,61	44936,47	3554,99		28836,06	
194	228	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		360	1957,00		704520,00		704520,00		760881,60
				шт.							56361,60	
			Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 63 мм из земли - 5 шт									
195	229	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,125973	1835333,83	658776,63	231203,43	82988,40	59766,00	113870,84	372680,21
				т		702124,07	210933,46	88449,03	26572,03		27605,94	
196	230	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,00148	813201,00		1203,54		1203,54		1299,82
				т							96,28	
197	231	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (футляр)		0,0065	736460,37	148455,17	4786,99	964,96	206,31	3955,29	9441,66
				км		556264,80	58388,00	3615,72	379,52		699,38	
198	232	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм		6,5	3536,00		22984,00		22984,00		24822,72
				м							1838,72	
199	233	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр		6,6	1809,92	11,13	11945,47	73,45	1409,50	10378,76	24110,19
				м		1585,23	3,19	10462,52	21,05		1785,96	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
200	234	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		6,6	1297,00		8560,20		8560,20		9245,02
				м							684,82	
201	235	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении (муфты, отводы, колени, патрубки, переходы)		15	1522,39	153,87	22835,85	2308,05		20328,15	46617,15
				шт.		1368,52	0,38	20527,80	5,70		3453,15	
202	236	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		1,25	3894,00		4867,50		4867,50		5256,90
				м							389,40	
203	237	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм		5	4337,00		21685,00		21685,00		23419,80
				шт.							1734,80	
204	238	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		5	1887,00		9435,00		9435,00		10189,80
				шт.							754,80	
205	239	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,5	9467,48	245,55	4733,74	122,78	3875,30	760,85	5934,16
				$м^3$		1471,33	65,74	735,67	32,87		439,57	
206	240	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0066	2033610,25	53284,50	13421,83	351,68	10609,10	2438,65	17129,32
				км		372886,80	338,08	2461,05	2,23		1268,84	
207	241	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		5	1957,00		9785,00		9785,00		10567,80
				шт.							782,80	
			Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 90 мм из земли - 2 шт									
208	242	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,108168	1385628,83	658776,63	149880,15	71258,29	2674,78	97775,61	267468,22
				т		702124,07	210933,46	75947,08	22816,17		19812,46	
209	243	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,02662	441684,00		11757,63		11757,63		12698,24
				т							940,61	
210	244	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,014348	486747,00		6983,94		6983,94		7542,66
				т							558,72	
211	245	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,000592	813201,00		481,41		481,41		519,92
				т							38,51	
212	246	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм		2,64	2619,00		6914,16		6914,16		7467,29
				м							553,13	
213	247	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм		0,4	8241,00		3296,40		3296,40		3560,11
				м							263,71	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
214	248	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	2,5	9643,00		24107,50		24107,50	1928,60	26036,10
215	249	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1689,01	259,89	6756,04	1039,56		5664,52	13414,20
216	250	241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	1429,12	1,31	5716,48	5,24		993,64	9007,20
217	251	241-210-0618 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х80 мм	шт.	2	4170,00		8340,00		8340,00	667,20	15904,08
218	252	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³	0,06	7363,00		14726,00		14726,00	1178,08	712,10
219	253	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0025	9467,48	245,55	568,05	14,73	465,04	91,30	712,10
220	254	261-107-0495 РСНБ РК 2022	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м²	0,14	1471,33	65,74	88,28	3,94		52,75	12382,16
221	255	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	4027360,22	306734,97	10068,40	766,84	8037,39	1396,56	154,07
222	256	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,2	505670,88	58595,72	1264,18	146,49		917,20	4227,12
223	257	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	1,2	1019,00		142,66		142,66	11,41	201,41
			Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 110 мм из земли - 4 шт									
224	258	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,370541	1835333,83	658776,63	680066,80	244103,89	175797,02	334942,18	1096209,70
225	259	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001184	702124,07	210933,46	260165,90	78159,54		81200,72	1039,86
226	260	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	5,28	813201,00		962,83		962,83	77,03	22205,15
227	261	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	0,8	3894,00		20560,32		20560,32	1644,83	7120,22
				м		8241,00		6592,80		6592,80	527,42	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
228	262	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	4	9643,00		38572,00		38572,00	3085,76	41657,76
229	263	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении(муфты, отводы, колени, патрубки, переходы)	шт.	8	1689,01	259,89	13512,08	2079,12		11329,04	26828,40
230	264	241-210-0622 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	4	1429,12	1,31	11432,96	10,48		1987,28	
231	265	241-208-1406 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	8935,00		35740,00		35740,00		38599,20
232	266	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³	1,2	2053,00		8212,00		8212,00	2859,20	8868,96
233	267	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,005	4027360,22	306734,97	20136,80	1533,68	16074,77	656,96	
234	268	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4	1957,00		7828,00		7828,00	1826,04	14241,98
235	269	261-107-0495 РСНБ РК 2022	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м²	0,16	1019,00		163,04		163,04	1054,96	
236	270	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2,4	112,57	3,11	270,17	7,47	114,60	626,24	176,08
237	271	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	2,4	61,71	0,37	148,10	0,89		13,04	
						94,27	2,27	226,25	5,45	134,23	102,82	402,82
				м²		36,07	0,37	86,57	0,89		29,83	
			Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 125 мм из земли - 2 шт								60,34	309,51
238	272	1122-0801-0102 РСНБ РК 2022	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,185271	103702,37	19202,55	19213,00	3557,67	6128,70	22,92	
239	273	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000592	51420,10	6533,59	9526,63	1210,48		10629,74	32230,16
240	274	241-202-0215 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	2,64	813201,00		481,41		481,41	2387,42	
241	275	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	0,4	4896,00		12925,44		12925,44	38,51	519,92
242	276	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	2	8241,00		3296,40		3296,40	1034,04	13959,48
						9643,00		19286,00		19286,00	263,71	20828,88

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							1542,88	
243	277	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении (муфты, отводы, колени, патрубки, переходы)		4	2018,13	287,24	8072,52	1148,96		6864,72	16132,20
				шт.		1730,89	2,63	6923,56	10,52		1194,96	
244	278	241-210-0626 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм		2	12211,00		24422,00		24422,00		26375,76
				шт.							1953,76	
245	279	241-208-1407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм		2	2994,00		5988,00		5988,00		6467,04
				шт.							479,04	
246	280	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,6	9467,48	245,55	5680,49	147,33	4650,36	913,02	7120,99
				м³ основания		1471,33	65,74	882,80	39,44		527,48	
247	281	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0025	4027360,22	306734,97	10068,40	766,84	8037,39	1396,56	12382,16
				км		505670,88	58595,72	1264,18	146,49		917,20	
248	282	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		2	1957,00		3914,00		3914,00		4227,12
				шт.							313,12	
249	283	261-107-0495 РСНБ РК 2022	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86		0,08	1019,00		81,52		81,52		88,04
				м²							6,52	
250	284	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,2	112,57	3,11	135,08	3,73	57,30	51,41	201,41
				м²		61,71	0,37	74,05	0,44		14,92	
251	285	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		1,2	94,27	2,27	113,12	2,72	67,12	30,17	154,75
				м²		36,07	0,37	43,28	0,44		11,46	
			Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 160 мм из земли - 1 шт									
252	286	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,069544	1385628,83	658776,63	96361,89	45813,83	1719,69	62862,52	171962,36
				т		702124,07	210933,46	48828,38	14669,11		12737,95	
253	287	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,0007	441684,00		309,18		309,18		333,91
				т							24,73	
254	288	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,00804	486747,00		3913,35		3913,35		4226,42
				т							313,07	
255	289	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,000296	813201,00		240,71		240,71		259,97
				т							19,26	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
256	290	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм		1,32	8241,00		10878,12		10878,12		11748,37
				м							870,25	
257	291	241-202-0220 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм		0,3	16308,00		4892,40		4892,40		5283,79
				м							391,39	
258	292	241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм		1,3	18227,00		23695,10		23695,10		25590,71
				м							1895,61	
259	293	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		2	2751,81	381,46	5503,62	762,92		4702,60	11022,72
				шт.		2370,35	4,70	4740,70	9,40		816,50	
260	294	241-208-1812 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм		1	14118,00		14118,00		14118,00		15247,44
				шт.							1129,44	
261	295	241-210-0628 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х100 мм		1	16112,00		16112,00		16112,00		17400,96
				шт.							1288,96	
262	296	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,3	9467,48	245,55	2840,24	73,66	2325,18	456,51	3560,49
				м³ основания		1471,33	65,74	441,40	19,72		263,74	
263	297	1122-0601-0308 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,001	5820942,80	393500,16	5820,94	393,50	4778,07	717,75	7061,79
				км		649368,72	75631,36	649,37	75,63		523,10	
264	298	1122-0601-0807 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,001	2311995,72	633847,16	2312,00	633,84	1583,94	323,61	2846,46
				км		94204,66	232672,17	94,20	232,67		210,85	
265	299	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		1	1957,00		1957,00		1957,00		2113,56
				шт.							156,56	
266	300	261-107-0495 РСНБ РК 2022	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86		0,07	1019,00		71,33		71,33		77,04
				м²							5,71	
267	301	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,6	112,57	3,11	67,54	1,86	28,65	25,70	100,70
				м²		61,71	0,37	37,03	0,22		7,46	
268	302	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		0,6	188,52	4,53	113,11	2,71	67,12	30,17	154,74
				м²		72,13	0,74	43,28	0,44		11,46	
			Полиэтиленовые фасонные детали									
269	303	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 32-50 мм. Установка на сварном соединении		720	1461,82	122,82	1052510,40	88430,40		954712,80	2167797,60
				шт.		1339,00	0,38	964080,00	273,60		160574,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
270	304	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		720	701,00		504720,00		504720,00		545097,60
				шт.							40377,60	
271	305	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении (муфты, отводы, колени, патрубки, переходы, тройники)		513	1522,39	153,87	780986,07	78935,31		695222,73	1594306,53
				шт.		1368,52	0,38	702050,76	194,94		118097,73	
272	306	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		7	1887,00		13209,00		13209,00		14265,72
				шт.							1056,72	
273	307	241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		9	1677,00		15093,00		15093,00		16300,44
				шт.							1207,44	
274	308	241-209-1506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		7	2528,00		17696,00		17696,00		19111,68
				шт.							1415,68	
275	309	241-209-1605 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм		162	3796,00		614952,00		614952,00		664148,16
				шт.							49196,16	
276	310	241-210-0511 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм		142	2430,00		345060,00		345060,00		372664,80
				шт.							27604,80	
277	311	241-213-0306 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		29	1588,00		46052,00		46052,00		49736,16
				шт.							3684,16	
278	312	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		157	849,00		133293,00		133293,00		143956,44
				шт.							10663,44	
279	313	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении (муфты, отводы, колени, патрубки, переходы, тройники)		221	1689,01	259,89	373271,21	57435,69		312964,73	741134,55
				шт.		1429,12	1,31	315835,52	289,51		54898,61	
280	314	241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм		6	4170,00		25020,00		25020,00		27021,60
				шт.							2001,60	
281	315	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм		6	5260,00		31560,00		31560,00		34084,80
				шт.							2524,80	
282	316	241-208-1707 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм		2	3992,00		7984,00		7984,00		8622,72
				шт.							638,72	
283	317	241-208-1602 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм		1	9251,00		9251,00		9251,00		9991,08
				шт.							740,08	
284	318	241-209-1508 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		4	5614,00		22456,00		22456,00		24252,48
				шт.							1796,48	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
285	319	241-209-1509 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм		5	6021,00		30105,00		30105,00		32513,40
				шт.							2408,40	
286	320	241-209-1609 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм		97	10452,00		1013844,00		1013844,00		1094951,52
				шт.							81107,52	
287	321	241-209-1610 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм		12	11913,00		142956,00		142956,00		154392,48
				шт.							11436,48	
288	322	241-209-1611 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90х110 мм		2	12401,00		24802,00		24802,00		26786,16
				шт.							1984,16	
289	323	241-209-0312 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32х110 мм		42	2922,00		122724,00		122724,00		132541,92
				шт.							9817,92	
290	324	241-210-0518 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм		9	4501,00		40509,00		40509,00		43749,72
				шт.							3240,72	
291	325	241-210-0520 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм		8	5157,00		41256,00		41256,00		44556,48
				шт.							3300,48	
292	326	241-210-0522 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм		5	6079,00		30395,00		30395,00		32826,60
				шт.							2431,60	
293	327	241-213-0308 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		6	3093,00		18558,00		18558,00		20042,64
				шт.							1484,64	
294	328	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		9	1726,00		15534,00		15534,00		16776,72
				шт.							1242,72	
295	329	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм		7	2409,00		16863,00		16863,00		18212,04
				шт.							1349,04	
296	330	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении (муфты, отводы, колени, патрубки, переходы, тройники)		54	2018,13	287,24	108979,02	15510,96		92673,72	217784,70
				шт.		1730,89	2,63	93468,06	142,02		16131,96	
297	331	241-208-1708 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм		1	9387,00		9387,00		9387,00		10137,96
				шт.							750,96	
298	332	241-208-1708 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм		1	9387,00		9387,00		9387,00		10137,96
				шт.							750,96	
299	333	241-208-1603 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм		1	10935,00		10935,00		10935,00		11809,80
				шт.							874,80	
300	334	241-209-1510 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм		4	10431,00		41724,00		41724,00		45061,92

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							3337,92	
301	335	241-209-1612 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63х125 мм		32	17139,00		548448,00		548448,00		592323,84
				шт.							43875,84	
302	336	241-209-1613 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х90х125 мм		2	17020,00		34040,00		34040,00		36763,20
				шт.							2723,20	
303	337	241-209-1614 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110х125 мм		2	17505,00		35010,00		35010,00		37810,80
				шт.							2800,80	
304	338	241-210-0523 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63 мм		1	9769,00		9769,00		9769,00		10550,52
				шт.							781,52	
305	339	241-210-0524 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х90 мм		3	9769,00		29307,00		29307,00		31651,56
				шт.							2344,56	
306	340	241-210-0525 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм		3	9769,00		29307,00		29307,00		31651,56
				шт.							2344,56	
307	341	241-211-0610 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм		4	3331,00		13324,00		13324,00		14389,92
				шт.							1065,92	
308	342	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении (муфты, отводы, колени, патрубки, переходы, тройники)		16	2751,81	381,46	44028,96	6103,36		37620,80	88181,76
				шт.		2370,35	4,70	37925,60	75,20		6532,00	
309	343	241-209-1511 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм		1	24871,00		24871,00		24871,00		26860,68
				шт.							1989,68	
310	344	241-209-1615 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63х160 мм		9	32086,00		288774,00		288774,00		311875,92
				шт.							23101,92	
311	345	241-209-1617 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110х160 мм		1	32815,00		32815,00		32815,00		35440,20
				шт.							2625,20	
312	346	241-210-0527 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм		1	13365,00		13365,00		13365,00		14434,20
				шт.							1069,20	
313	347	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм		4	4218,00		16872,00		16872,00		18221,76
				шт.							1349,76	
			ИТОГО по акту 360					90031941,21	9511466,55	63408728,93	17610263,81	116253539,72
								17107209,76	2949390,08	0,00	8611334,70	
			ВСЕГО ПО АКТУ:					122871668,52	13563617,98	87973488,12	22246326,09	156727387,94
								21330026,44	4132126,79	0,00	11609393,33	0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения	**%**	**2,90**			**4545094,25**				
			Итого с временными									**161272482,19**
			Зимние удорожания	**%**	**0,27**			**435435,70**				
			Итого с зимними удорожаниями									**161707917,89**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**3234158,36**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**164942076,25**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539		**2024,00**			**2023,00**				**172373360,06**
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,98									***168 925 892,86***
			НДС	**%**	**12,00**							**20 271 107,14**
			Итого с НДС									**189 197 000,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью"Ремстрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Миркамалов Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель: **Мамбетов Б.У**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaqstan Expert"

технадзор: **Жақсыбай Ү.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)