Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог ижилищной инспекции Жетысайского района"**

Тех.надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Royal Company"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство газопровода в н/п Сейфуллин с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за АПРЕЛЬ 2025 3 *(ресурсный метод)*

Наименование пусковых комплексов, объектов	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			20	26.04.2024				
		Доп.соглаш.	20/03.	11.02.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода в н/п Сейфуллин с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области	334 214 045,62	40 193 790,73	41 014 072,17	41 014 072,17		0,00	12 084 511,16		4 823 254,89	45 017 045,62
ИТОГО по справке	334 214 045,62	40 193 790,73	41 014 072,17	41 014 072,17					4 823 254,89	45 017 045,62

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог ижилищной инспекции Жетысайского района" Вр.и.о. руководителя, Ж.Әмре
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью"Ремстрой", Директор Миркамалов
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью "Royal Company", Директор: Ахмедов А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопровода в н/п Сейфуллин с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газопровода в н/п Сейфуллин с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20 от 26.04.2024, Дополнительное соглашение № 20/03 от 11.02.2025г.**

Акт выполненных работ 3

за **АПРЕЛЬ 2025 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС 330	**02-01-01. Газопроводы среднего давления**									
			Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия t=7 см, S =10 м²									
1	9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,006	188318,79	2927,03	1129,91	17,56	1112,35	8,44	1229,42
						0,00	1302,31	0,00	7,81		91,07	
2	10	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка II, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство толщиной 7 см**	м²	10	2379,29	246,41	23792,90	2464,10	21012,40	701,50	26454,00
						31,64	33,31	316,40	333,10		1959,60	
3	11	1127-0602-0402 РСНБ РК 2022	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	м²	10	1584,36	0,84	15843,60	8,40	15668,00	180,60	17306,10
						16,72	0,00	167,20	0,00		1281,90	
4	12	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	1,26	170,00		214,20				231,34
											17,14	
5	13	412-102-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	12,6	58,00		730,80				789,26
											58,46	
			Опознавательные знаки - 11 шт,									
6	16	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	11	6727,44	1103,53	74001,84	12138,83	6511,67	64218,88	149278,36
						5031,94	373,69	55351,34	4110,59		11057,64	
7	17	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м²	1,76	3221,97	237,83	5670,67	418,58	4585,91	742,70	6926,45
						378,51	70,42	666,18	123,94		513,08	
8	18	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство**	м³	1,232	48781,61	1307,13	60098,94	1610,38	50996,96	7390,30	72888,38
						6080,84	511,05	7491,59	629,61		5399,14	
9	19	261-401-0327 РСНБ РК 2022	**Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65**	100 шт.	0,11	152037,00		16724,07		16724,07		18062,00
											1337,93	
10	20	214-205-0103 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 х 6 мм (стойка высотой 2м)**		0,37884	449500,00		170288,58		170288,58		183911,67

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Контрольные трубки на врезке, на футляре, на углах поворота	т							13623,09	
11	25	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство		24	9975,61	3101,70	239414,64	74440,80	45359,04	144621,12	414758,64
				шт.		4983,95	1102,80	119614,80	26467,20		30722,88	
12	26	222-203-0101 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП		24	2197,00		52728,00		52728,00		56946,24
				шт.							4218,24	
13	27	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм (контрольная трубка L=1,5м)		36	352,00		12672,00		12672,00		13685,76
				м							1013,76	
14	28	241-213-0203 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		24	361,00		8664,00		8664,00		9357,12
				шт.							693,12	
15	29	241-201-0709 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,0 мм(ложемент контрольной трубки сегмент L=0,5м)		5	3961,00		19805,00		19805,00		21389,40
				м							1584,40	
16	30	241-201-0710 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,1 мм(ложемент контрольной трубки сегмент L=0,5м)		7	4657,00		32599,00		32599,00		35206,92
			Установка электронны маркеров на трассе газопровода (маркер 1401-XR - 4 шт)	м							2607,92	
17	39	1124-0401-0101 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м		4	893,10	430,49	3572,40	1721,96		2721,52	6797,44
				маркер		462,61	224,64	1850,44	898,56		503,52	
18	40	248-201-0202 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный маркер 1401-XR)		4	12665,00		50660,00		50660,00		54712,80
			Контроль качества сварных соединений	шт.							4052,80	
19	112	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		194	1178,46	28,68	228621,24	5563,92	14645,06	127132,08	384213,12
				стык		1074,29	0,00	208412,26	0,00		28459,80	
20	113	1339-0201-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		194	222,38	0,00	43141,72	0,00		26316,10	75013,98
			Пневматическое испытание газопровода	стык		222,38	0,00	43141,72	0,00		5556,16	
21	114	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом отпередвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		3,389	1237226,89	1033101,26	4192961,93	3501180,17	38444,65	1208845,25	5833951,75
			ИТОГО по акту 330:	км		192781,68	199192,76	653337,11	675064,26		432144,57	
								5253335,44	3599564,70	562476,69	1582878,49	7383110,10
								1090349,04	707635,07	0,00	546896,22	
		ЛС.340	02-02 Установка газорегуляторных пунктов									
			Газорегуляторные пункты									
1	1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка шкафного газорегуляторного пункта		3	42117,34	1382,89	126352,02	4148,67	63289,77	59035,11	200218,11
				шт		19637,86	442,11	58913,58	1326,33		14830,98	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	513-302-0211 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К-50Н-СГ (DN 50) (ГРПШ-07-2У1 с регулятором давления РДНК-1000В с узлом учета расход газа СТГ-50-100 DN50, с электронным корректором газа miniElcor)	шт.	1	3192416,00		3192416,00		3192416,00		3192416,00
3	3	513-302-0215 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К-50Н-СГ (DN 80) (ГРПШ-13-2НУ-1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-50Н с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа СТГ-80-160 DN80 и эл. корректора газа miniElcor)	шт.	2	3357091,00		6714182,00		6714182,00		6714182,00
4	4	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Узел рамы установки ГРПШ-07-2У1 Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,75	3683,68	0,00	2762,76	0,00		1989,19	5132,10
5	5	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м²	0,25	3683,68 3221,97	0,00 237,83	2762,76 805,49	0,00 59,46	651,41	380,15 105,50	983,87
6	6	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,263	378,51 50450,11	70,42 1721,79	94,63 13268,38	17,61 452,83	10789,09	72,88 1934,05	16418,62
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,347	7705,15 1220,13	375,97 0,00	2026,45 423,39	98,88 0,00		1216,19 304,84	786,49
8	8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	4,32	1220,13 1175,79	0,00 27,45	423,39 5079,41	0,00 118,58	3266,35	58,26 1590,97	7204,03
9	9	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,05968	392,24 148316,79	3,76 10087,12	1694,48 8851,55	16,24 602,00	666,42	533,65 5256,88	15237,10
10	10	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05116	127063,04 463375,00	595,67	7583,12 23706,27	35,55	23706,27	1128,67	25602,77
11	11	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00852	441684,00		3763,15		3763,15	1896,50	4064,20
12	12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	3,1	112,57	3,11	348,97	9,64	148,03	301,05	520,30
13	13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	6,2	61,71 94,27	0,37 2,27	191,30 584,47	1,15 14,07	346,77	38,53 155,87	799,55
			Опоры ОП-1 из труб 76х3 Н=1,25м под газопровод - по 2 шт на площадке ГРПШ-07-2У	м²		36,07	0,37	223,63	2,29		59,21	
14	14	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м³	0,35	3683,68	0,00	1289,29	0,00		928,29	2394,98
15	15	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	0,05	3683,68 14863,63	0,00 2528,59	1289,29 743,18	0,00 126,43	387,56	177,40 263,06	1086,74
16	16	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,13	4583,76 50873,41	1013,17 1721,79	229,19 6613,54	50,66 223,84	5388,04	80,50 956,00	8175,10
						7705,15	375,97	1001,67	48,88		605,56	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	1101-0205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		0,17	1220,13	0,00	207,42	0,00		149,34	385,30
		РСНБ РК 2022		м³		1220,13	0,00	207,42	0,00		28,54	
18	18	1109-0301-0201	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж		0,01558	34277,64	14802,33	534,05	230,62	47,39	225,38	820,18
		РСНБ РК 2022		т		16433,56	4531,84	256,03	70,61		60,75	
19	19	222-509-1401	Прочие конструкции металлические масса сборочной единицы до 0,1 т		0,016203	1016681,00		16473,49		16473,49		17791,37
		РСНБ РК 2022		т							1317,88	
20	20	1113-0301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,4	112,57	3,11	270,17	7,47	114,60	102,82	402,82
		РСНБ РК 2022		м²		61,71	0,37	148,10	0,89		29,83	
21	21	1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		4,8	94,27	2,27	452,50	10,90	268,46	120,67	619,01
		РСНБ РК 2022		м²		36,07	0,37	173,14	1,78		45,84	
			Узел обвязки ГРПШ-07-2У									
22	22	1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных труб, диаметр 15 мм. Прокладка		3	1142,73	66,61	3428,19	199,83	113,07	3112,02	7063,44
		РСНБ РК 2022		м		1038,43	20,08	3115,29	60,24		523,23	
23	23	241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм		3	536,00		1608,00		1608,00		1736,64
		РСНБ РК 2022		м							128,64	
24	24	1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных труб, диаметр 20 мм. Прокладка		3	1142,73	66,61	3428,19	199,83	113,07	3112,02	7063,44
		РСНБ РК 2022		м		1038,43	20,08	3115,29	60,24		523,23	
25	25	241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм		3	380,00		1140,00		1140,00		1231,20
		РСНБ РК 2022		м							91,20	
26	26	1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных труб, диаметр 50 мм. Прокладка		3,2	1142,73	66,61	3656,74	213,16	120,61	3319,49	7534,34
		РСНБ РК 2022		м		1038,43	20,08	3322,98	64,26		558,11	
27	27	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		3,2	1801,00		5763,20		5763,20		6224,26
		РСНБ РК 2022		м							461,06	
28	28	1116-0401-0103	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных труб, диаметр 76 мм. Прокладка		2	1556,76	117,74	3113,52	235,48	155,22	2733,82	6315,12
		РСНБ РК 2022		м		1361,41	33,40	2722,82	66,80		467,78	
29	29	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм		2	2431,00		4862,00		4862,00		5250,96
		РСНБ РК 2022		м							388,96	
30	30	1116-0401-0104	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных труб, диаметр 108 мм. Прокладка		1,2	1563,81	117,74	1876,57	141,29	101,59	1640,29	3798,21
		РСНБ РК 2022		м		1361,41	33,40	1633,69	40,08		281,35	
31	31	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм		1,2	3536,00		4243,20		4243,20		4582,66
		РСНБ РК 2022		м							339,46	
32	32	241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм		1	807,00		807,00		807,00		871,56
		РСНБ РК 2022		шт.							64,56	
33	33	241-112-0146	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм		1	1803,00		1803,00		1803,00		1947,24
				шт.							144,24	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	585,00		585,00		585,00		631,80
		РСНБ РК 2022									46,80	
35	35	241-114-0124	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	1171,00		1171,00		1171,00		1264,68
		РСНБ РК 2022									93,68	
36	36	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка задвижка или клапан	шт.	2	2161,23	124,64	4322,46	249,28	311,92	3835,22	8810,30
		РСНБ РК 2022				1880,63	56,35	3761,26	112,70		652,62	
37	37	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	39658,00		79316,00		79316,00		85661,28
		РСНБ РК 2022									6345,28	
38	38	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка фланец	шт.	4	793,22	46,80	3172,88	187,20	111,60	2845,32	6499,64
		РСНБ РК 2022				718,52	0,00	2874,08	0,00		481,44	
39	39	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2504,00		10016,00		10016,00		10817,28
		РСНБ РК 2022									801,28	
40	40	1113-0301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,2	112,57	3,11	135,08	3,73	57,30	51,41	201,41
		РСНБ РК 2022				61,71	0,37	74,05	0,44		14,92	
41	41	1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	2,4	94,27	2,27	226,25	5,45	134,23	60,34	309,51
			Узел рамы установки ГРПШ-13-2НУ			36,07	0,37	86,57	0,89		22,92	
42	42	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,5	3683,68	0,00	5525,52	0,00		3978,38	10264,21
		РСНБ РК 2022				3683,68	0,00	5525,52	0,00		760,31	
43	43	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$	0,5	3221,97	237,83	1610,99	118,92	1302,82	211,00	1967,75
		РСНБ РК 2022				378,51	70,42	189,26	35,21		145,76	
44	44	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,526	50450,11	1721,79	26536,76	905,66	21578,19	3868,11	32837,26
		РСНБ РК 2022				7705,15	375,97	4052,91	197,76		2432,39	
45	45	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,694	1220,13	0,00	846,77	0,00		609,67	1572,96
		РСНБ РК 2022				1220,13	0,00	846,77	0,00		116,52	
46	46	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8,64	1175,79	27,45	10158,83	237,17	6532,70	3181,94	14408,07
		РСНБ РК 2022				392,24	3,76	3388,95	32,49		1067,30	
47	47	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	4,88	148316,79	10087,12	723785,94	49225,15	54493,15	429852,41	1245929,40
		РСНБ РК 2022				127063,04	595,67	620067,64	2906,87		92291,05	
48	48	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,10576	463375,00		49006,54		49006,54		52927,06
		РСНБ РК 2022									3920,52	
49	49	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01704	441684,00		7526,30		7526,30		8128,40
		РСНБ РК 2022									602,10	
50	50	1113-0301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	6,2	112,57	3,11	697,93	19,28	296,05	265,61	1040,61

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	51	1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²		61,71	0,37	382,60	2,29		77,07	
		РСНБ РК 2022			12,4	94,27	2,27	1168,95	28,15	693,53	311,74	1599,11
			Опоры ОП-1 из труб 76х3 Н=1,9м под газопровод - по 1 шт на площадке ГРПШ-13-2НУ	м²		36,07	0,37	447,27	4,59		118,42	
52	52	1101-0205-0402	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы									
		РСНБ РК 2022			0,35	3683,68	0,00	1289,29	0,00		928,29	2394,98
53	53	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³		3683,68	0,00	1289,29	0,00		177,40	
		РСНБ РК 2022			0,05	14863,63	2528,59	743,18	126,43	387,56	263,06	1086,74
54	54	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя		4583,76	1013,17	229,19	50,66		80,50	
		РСНБ РК 2022			0,13	50873,41	1721,79	6613,54	223,84	5388,04	956,00	8175,10
55	55	1101-0205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³		7705,15	375,97	1001,67	48,88		605,56	
		РСНБ РК 2022			0,17	1220,13	0,00	207,42	0,00		149,34	385,30
56	56	1109-0301-0201	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	м³		1220,13	0,00	207,42	0,00		28,54	
		РСНБ РК 2022			0,0226	34277,64	14802,33	774,67	334,53	68,74	326,93	1189,73
57	57	222-509-1401	Прочие конструкции металлические масса сборочной единицы до 0,1 т	т		16433,56	4531,84	371,40	102,42		88,13	
		РСНБ РК 2022			0,023504	1016681,00		23896,07		23896,07		25807,76
58	58	1113-0301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т							1911,69	
		РСНБ РК 2022			2,4	112,57	3,11	270,17	7,47	114,60	102,82	402,82
59	59	1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²		61,71	0,37	148,10	0,89		29,83	
		РСНБ РК 2022			4,8	94,27	2,27	452,50	10,90	268,46	120,67	619,01
			Опоры ОП-2 из труб 76х3 Н=1,45м под газопровод - по 1 шт на площадке ГРПШ-13-2НУ	м²		36,07	0,37	173,14	1,78		45,84	
60	60	1101-0205-0402	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы									
		РСНБ РК 2022			0,35	3683,68	0,00	1289,29	0,00		928,29	2394,98
61	61	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³		3683,68	0,00	1289,29	0,00		177,40	
		РСНБ РК 2022			0,05	14863,63	2528,59	743,18	126,43	387,56	263,06	1086,74
62	62	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя		4583,76	1013,17	229,19	50,66		80,50	
		РСНБ РК 2022			0,13	50873,41	1721,79	6613,54	223,84	5388,04	956,00	8175,10
63	63	1101-0205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³		7705,15	375,97	1001,67	48,88		605,56	
		РСНБ РК 2022			0,17	1220,13	0,00	207,42	0,00		149,34	385,30
64	64	1109-0301-0201	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	м³		1220,13	0,00	207,42	0,00		28,54	
		РСНБ РК 2022			0,01774	34277,64	14802,33	608,09	262,59	53,96	256,63	933,90
65	65	222-509-1401	Прочие конструкции металлические масса сборочной единицы до 0,1 т	т		16433,56	4531,84	291,53	80,39		69,18	
		РСНБ РК 2022			0,01845	1016681,00		18757,36		18757,36		20257,95
66	66	1113-0301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т							1500,59	
		РСНБ РК 2022			2,4	112,57	3,11	270,17	7,47	114,60	102,82	402,82
67	67	1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²		61,71	0,37	148,10	0,89		29,83	
		РСНБ РК 2022			4,8	94,27	2,27	452,50	10,90	268,46	120,67	619,01
				м²		36,07	0,37	173,14	1,78		45,84	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Узел обвязки ГРПШ-13-2У									
68	68	1116-0401-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных труб, диаметр 15 мм. Прокладка	м	6	1142,73	66,61	6856,38	399,66	226,14	6224,04	14126,88
69	69	241-102-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	6	1038,43	20,08	6230,58	120,48		1046,46	
70	70	1116-0401-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных труб, диаметр 20 мм. Прокладка	м	6	536,00		3216,00		3216,00		3473,28
71	71	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	6	1142,73	66,61	6856,38	399,66	226,14	257,28	
72	72	1116-0401-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных труб, диаметр 50 мм. Прокладка	м	6	1038,43	20,08	6230,58	120,48		6224,04	14126,88
73	73	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4	380,00		2280,00		2280,00	1046,46	
74	74	1116-0401-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м	4	1142,73	66,61	4570,92	266,44	150,76	182,40	
75	75	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	6,4	1038,43	20,08	4153,72	80,32		4149,36	9417,92
76	76	1116-0401-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных труб, диаметр 108 мм. Прокладка	м	4	1801,00		7204,00		7204,00	697,64	
77	77	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	6,4	1556,76	117,74	9963,26	753,54	496,70	576,32	
78	78	1116-0401-0106 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 159 мм. Прокладка	м	6,4	1361,41	33,40	8713,02	213,76		8748,22	20208,38
79	79	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	6,4	2431,00		15558,40		15558,40	1496,90	
80	80	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	м	1,2	1563,81	117,74	1876,57	141,29	101,59	1244,67	
81	81	241-112-0146 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм	м	1,2	1361,41	33,40	1633,69	40,08		1640,29	3798,21
82	82	241-112-0205 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х3,5 мм	м	1,2	3536,00		4243,20		4243,20	281,35	
83	83	241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	м	1,2	2208,85	160,47	2650,62	192,56	193,46	339,46	
84	84	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	м	1,2	1887,16	41,90	2264,59	50,28		2268,58	5312,74
				шт.	2	6935,00		8322,00		8322,00	393,54	
				шт.	2	807,00		1614,00		1614,00	665,76	
				шт.	2	1803,00		3606,00		3606,00	129,12	
				шт.	2	2789,00		5578,00		5578,00	288,48	
				шт.	2	585,00		1170,00		1170,00	446,24	
				шт.	2	1065,00		2130,00		2130,00	93,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	85	241-114-0130 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт.	2	2723,00		5446,00		5446,00	170,40	5881,68
86	86	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка задвижка или клапан	шт.	2	2161,23	124,64	4322,46	249,28	311,92	435,68	8810,30
87	87	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50		2	1880,63 / 39658,00	56,35	3761,26 / 79316,00	112,70	79316,00	652,62	85661,28
88	88	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	шт.	4	793,22	46,80	3172,88	187,20	111,60	6345,28	6499,64
89	89	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	фланец	4	718,52 / 2504,00	0,00	2874,08 / 10016,00	0,00	10016,00	2845,32 / 481,44	10817,28
90	90	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка задвижка или клапан	шт.	2	4071,05	207,74	8142,10	415,48	590,76	801,28	16623,94
91	91	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80		2	3567,93 / 60535,00	93,91	7135,86 / 121070,00	187,82	121070,00	7250,44 / 1231,40	130755,60
92	92	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	шт.	4	1164,45	70,20	4657,80	280,80	245,52	9685,60	9447,80
93	93	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	фланец	4	1032,87 / 3935,00	0,00	4131,48 / 15740,00	0,00	15740,00	4090,16 / 699,84	16999,20
94	94	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	шт.	2,4	112,57	3,11	270,17	7,47	114,60	1259,20	402,82
95	95	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	4,8	61,71 / 94,27	0,37 / 2,27	148,10 / 452,50	0,89 / 10,90	268,46	102,82 / 29,83 / 120,67	619,01
			ИТОГО по акту 340	м²		36,07	0,37	173,14	1,78		45,84	
								11484156,34	62612,77	727909,79	589362,64	12246872,57
			В том числе:					787035,78	6571,55	9906598,00	173353,59	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							9906598,00		
		ЛС 350	02-02 Молние защита									
			Молние отвод высотой 6,0 м									
1	1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³	2,4	3683,68	0,00	8840,83	0,00		6365,40	16422,72
2	2	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³	0,192	3683,68 / 16278,07	0,00 / 2528,59	8840,83 / 3125,39	0,00 / 485,49	1759,82	1216,49 / 1010,13	4466,36
3	3	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м³	1,71	4583,76 / 51302,07	1013,17 / 2600,38	880,08 / 87726,54	194,53 / 4446,65	71421,66	330,84 / 11644,69	107320,93

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м³	9	6934,64 / 1175,79	548,61 / 27,45	11858,23 / 10582,11	938,12 / 247,05	6804,90	7949,70 / 3314,52	15008,40
5	5	1109-0701-0101 РСНБ РК 2022	Молниеотводы со шпилем стальные изготовление	м²	0,14868	392,24 / 251764,47	3,76 / 72380,88	3530,16 / 37432,34	33,84 / 10761,59	1034,99	1111,77 / 20262,43	62310,35
6	6	1133-0109-0120 РСНБ РК 2022	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т конструкций	0,14868	172422,43 / 149202,12	25087,92 / 84256,88	25635,77 / 22183,37	3730,07 / 12527,31	518,52	4615,58 / 9993,40	34750,91
7	7	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2.0 мм	т	1,95	61457,76 / 519,00	22559,95	9137,54 / 1012,05	3354,21	1012,05	2574,14	1093,01
8	8	241-102-0123 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3.0 мм	м	2,25	1155,00		2598,75		2598,75	80,96	2806,65
9	9	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3.5 мм	м	3,3	2123,00		7005,90		7005,90	207,90	7566,37
10	10	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3.5 мм	м	4,5	2876,00		12942,00		12942,00	560,47	13977,36
11	11	241-102-0170 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4.0 мм	м	8,4	4348,00		36523,20		36523,20	1035,36	39445,06
12	12	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0264	441684,00		11660,46		11660,46	2921,86	12593,30
13	13	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,99	783,00		775,17		775,17	932,84	837,18
14	14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	4,4604	112,57	3,11	502,11	13,87	212,98	62,01	748,63
15	15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	8,9208	61,71 / 94,27	0,37 / 2,27	275,25 / 840,96	1,65 / 20,25	498,94	191,08 / 55,44 / 224,27	1150,42
			Контур заземления ГРПШ	м²		36,07	0,37	321,77	3,30		85,19	
16	16	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³	7,02	2338,34	0,00	16415,15	0,00		11818,87	30492,78
17	17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³	7,02	2338,34 / 1220,13	0,00 / 0,00	16415,15 / 8565,31	0,00 / 0,00		2258,76 / 6167,00	15910,90
18	18	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	1220,13 / 7550,51	0,00 / 247,34	8565,31 / 135909,18	0,00 / 4452,12	102273,30	1178,59 / 22124,70	170676,54
19	19	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм. Монтаж оборудования	м	42	1621,32 / 970,96	85,83 / 31,48	29183,76 / 40780,32	1544,94 / 1322,16	28865,34	12642,66 / 7927,50	52604,58
			ИТОГО по акту 350			252,21	9,94	10592,82	417,48		3896,76	
		ЛС 360	02-03-01. Газопроводы низкого давления					445421,14	34276,49	285907,98	101043,99	590182,45
								125236,67	10218,14	0,00	43717,32	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	95	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м²	233	112,57 61,71	3,11 0,37	26228,81 14378,43	724,63 86,21	11125,75	9981,72 2896,19	39106,72
2	96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	233	150,20 36,07	2,27 0,37	34996,60 8404,31	528,91 86,21	26063,38	5857,62 3268,99	44123,21
3	198	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,325497	7046,00		2293,45		2293,45		2476,93
4	199	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	2018,13 1730,89	287,24 2,63	10090,65 8654,45	1436,20 13,15		183,48 8580,90 1493,70	20165,25
5	200	ТПрайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 125, PN 16	шт.	1	126621,16		126621,16		126621,16		136750,85
6	201	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2018,13 1730,89	287,24 2,63	2018,13 1730,89	287,24 2,63		10129,69 1716,18 298,74	4033,05
7	202	241-211-0610 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	3331,00		3331,00		3331,00		3597,48
8	205	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство	шт.	1	9652,13 4983,95	3101,70 1102,80	9652,13 4983,95	3101,70 1102,80	1566,48	266,48 6025,88 1254,24	16932,25
9	206	222-203-0101 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП	шт.	1	2197,00		2197,00		2197,00		2372,76
10	207	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022	Установка опорной подушки ОП	шт.	1	2684,61 1778,19	86,83 18,03	2684,61 1778,19	86,83 18,03	819,59	175,76 2119,54 384,33	5188,48
11	208	225-205-0104 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	1	5346,00		5346,00		5346,00		5773,68
12	209	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	шт.	0,125	40504,91 1776,06	1646,46 340,52	5063,11 222,01	205,81 42,57	4635,30	427,68 240,76 424,31	5728,18
13	210	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1	м³	4	1110,92 1110,92	0,00 0,00	4443,68 4443,68	0,00 0,00		3199,44 611,44	8254,56
14	211	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	4	7046,00		28184,00		28184,00		30435,53
15	212	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2751,81 2370,35	381,46 4,70	2751,81 2370,35	381,46 4,70		2254,72 2351,30 408,25	5511,36
16	214	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2751,81 2370,35	381,46 4,70	5503,62 4740,70	762,92 9,40		4702,60 816,50	11022,72
17	215	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	4218,00		8436,00		8436,00		9110,88
18	216	242-108-0402 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	1	31707,00		31707,00		31707,00	674,88 2536,56	34243,56

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	217	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1957,00		1957,00		1957,00		2113,56
20	348	1339-0201-0514 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр до 225 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1461	2412,12	71,69	3524107,32	104739,09	280292,85	156,56 1914830,43	5874052,77
21	349	1339-0201-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	1461	2148,58 444,75	0,00 0,00	3139075,38 649779,75	0,00 0,00		435115,02 396369,30	1129835,13
22	350	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом отпередвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	5,91	444,75 1237226,89	0,00 1033101,26	649779,75 7312010,92	0,00 6105628,45	67042,74	83686,08 2108077,74	10173695,75
			ИТОГО по акту 360			192781,68	199192,76	1139339,73	1177229,21		753607,09	
								11799403,75	6217883,24	601618,70	4464053,41	17564527,85
			ВСЕГО ПО АКТУ:					4979901,82	1178594,91	0,00	1301070,69	
								28982316,67	9914337,20	2177913,16	6737338,53	37784692,96
			В том числе:					6982523,31	1903019,67	9906598,00	2065037,82	0,00
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							9906598,00		
			Временные здания и сооружения	%	2,90			808464,75				
			Итого с временными									38593157,71
			Зимние удорожания	%	0,27			77453,71				
			Итого с зимними удорожаниями									38670611,43
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			575280,27				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									39245891,69
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539		2024,00			2023,00				
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,98									41014072,17
			НДС	%	12,00							*40 193 790,73*
			Итого с НДС									4 823 254,89
												45 017 045,62

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью"Ремстрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Миркамалов Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы)-технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог ижилищной инспекции Жетысайского района

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Вр.и.о. руководителя: **Ж.Әмре**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Royal Company"

технадзор: **Молдабай А.Қ.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)