Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети",Казахстан, Алматинская обл., г.Алматы, ул. Байзакова д.221 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060640007336
Исполнитель	Товарищество с Ограниченной Ответственностью "«JAÑA Construction»",Республика Казахстан, Алматы, Геологов, дом № 1 б *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	051140012523
Договор (контракт)	Договор №25Д0052Р от 31.01.25г и доп.соглашение №25Д0052РД от 04.03.2025г	

Номер документа	Дата составления
36	08.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция распределительных тепловых сетей Уч.№17 МТК 2КОК-1 квадрат улиц Шевченко-Кожамкулова-Джамбула-Шагабутдинова в г.Алматы			Работа	1	46 598 271,84	46 598 271,84	4 992 671,98
				Итого	1	x	46 598 271,84	4 992 671,98

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Нагашбаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.08.2025

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656. Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети" БИН 060640007336**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "JAÑA Construction", БИН 051140012523**

Стройка : **Реконструкция распределительных тепловых сетей Уч.№17 МТК 2КОК-1 квадрат улиц Шевченко-Кожамкулова-Джамбула-Шагабутдинова в г.Алматы.**

Договор № №25Д0052Р от 31.01.2025 г. и Дополнительное соглашение №25Д0052РД от 04.03.2025 г.

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2025 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			№25Д0052Р	31.01.2025				
			Дополнительное соглашение №25Д0052РД	04.03.2025				

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Доп.затраты			
							На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Реконструкция распределительных тепловых сетей Уч.№17 МТК 2КОК-1 квадрат улиц Шевченко-Кожамкулова-Джамбула-Шагабутдинова в г.Алматы.	166 527 375,93	41 605 599,86							4 992 671,98	46 598 271,84
Итого к оплате			Сорок шесть миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч двести семьдесят одна целая восемьдесят четыре сотых						4 992 671,98	46 598 271,84

Заказчик

ТОО "Алматинские тепловые сети"

Технический директор _____ **Темирхан А. К.**

Технический надзор:

ТОО "АруайСтрой"

Эксперт технического надзора _____ **Тулеков О.А**

Подрядчик

ТОО "JAÑA Construction"

Генеральный директор _____ **Нагашбаев Н. С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "JAÑA Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция распределительных тепловых сетей Уч.№17 МТК 2КОК-1 квадрат улиц Шевченко-Кожамкулова-Джамбула-Шагабутдинова в г.Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **Шевченко-Кожамкулова-Джамбула-Шагабутдинова в г.Алматы.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25Д0052Р от 31.01.2025 г. и Дополнительное соглашение №25Д0052РД от 04.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №3

за **Август 2025** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета : Общестроительные работы марки КЖ [02-01-01]										
			Раздел 1. Земляные работы на каналы										
			Подраздел 1.1. Сечение 1-1										
1	1	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**	м³	2 523,44	513,0 0,0	513,0 115,0	1 294 524,8 0,0	1 294 524,0 290 195,2			1 294 524,8	
2	2	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	132 480,6	56,0		7 418 913,6				7 418 913,6	
			Подраздел 1.2. Сечение 2-2, 2а-2а										
3	7	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**	м³	506,77	513,0 0,0	513,0 115,0	259 973,12 0,0	259 972,9 58 278,44			259 973,12	
4	8	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	26 605,425	56,0		1 489 903,8				1 489 903,8	
5	9	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**	м³	324,66	537,0 41,0	495,0 114,0	174 342,56 13 311,2	160 706,84 37 011,24	324,8		174 342,56	
6	10	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	17 044,65	56,0		954 500,4				954 500,4	
7	11	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	м³	324,66	123,0 0,0	123,0 32,0	39 933,04 0,0	39 933,04 10 389,12			39 933,04	
8	12	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м³	324,66	771,0 481,0	290,0 96,0	250 312,72 156 161,6	94 151,4 31 167,36			250 312,72	
			Подраздел 1.4. Сечение 4-4										
9	21	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**	м³	383,3	537,0 41,0	495,0 114,0	205 832,0 15 715,0	189 733,0 43 696,0	383,0		205 832,0	
10	22	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	20 123,25	56,0		1 126 902,0				1 126 902,0	
11	23	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**		383,3	123,0	123,0	47 146,0	47 146,0			47 146,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	24	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	383,3	0,0 771,0	32,0 290,0	0,0 295 524,0	12 266,0 111 157,0			295 524,0	
			Подраздел 3.1. Канал КЛс 150-90	м³		481,0	96,0	184 367,0	36 797,0				
13	32	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м³	8,04	12 604,0 4 398,0	3 594,0 1 118,0	101 336,1 35 359,8	28 895,7 8 988,6	37 080,6		101 336,1	
14	33	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м³	27,651	42 259,0 22 884,0	8 459,0 2 392,0	1 168 503,6 632 765,4	233 899,8 66 141,3	301 838,4		1 168 503,6	
15	35	225-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012 /Л14д-8/	м³	0,92	136 124,0		125 234,0		125 234,0		125 234,0	Казахстан
16	39	ССЦ РК 8.04-08-2024 стр.9 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкость	м³	27,651	284,0		7 852,8		7 852,8		7 852,8	
17	40	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /МН-1а/	т	0,7144	367 526,0 337 823,0	18 713,0 3 765,0	262 561,0 241 341,0	13 369,0 2 690,0	7 851,0		262 561,0	
18	41	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,7144	307 863,0		219 937,0		219 937,0		219 937,0	
19	50	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м³	9,66	12 604,0 4 398,0	3 594,0 1 118,0	121 754,5 42 484,75	34 718,25 10 799,95	44 551,85		121 754,5	
			Подраздел 3.2. Канал КЛ 120х60-8 (сеч. 2-2)										
20	51	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м³	23,7195	42 259,0 22 884,0	8 459,0 2 392,0	1 002 362,2 542 797,15	200 643,45 56 737,1	258 921,95		1 002 362,2	
21	52	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012 /Л11-8/	м³	13,608	122 413,0		1 665 795,95		1 665 795,95		1 665 795,95	Казахстан
22	53	225-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012 /Л11д-8/	м³	2,16	136 124,0		294 028,0		294 028,0		294 028,0	Казахстан
23	54	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012 /плита П11-8, П11д-8/	м³	5,016	131 321,0		658 706,2		658 706,2		658 706,2	Казахстан
			Защита горизонтальной поверхности										
24	59	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	73,5	1 917,0 1 814,0	102,0 37,0	140 899,5 133 329,0	7 497,0 2 719,5	73,5		140 899,5	
25	60	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	1,4994	19 227,0		28 829,1		28 829,1		28 829,1	Казахстан
26	61	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м²	73,5	5 213,0 1 198,0	21,0 5,0	383 155,5 88 053,0	1 543,5 367,5	293 559,0		383 155,5	
27	62	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	169,05	435,0		73 536,6		73 536,6		73 536,6	Казахстан
28	63	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /по уклону 8-20мм/	м²	73,5	1 917,0 1 814,0	102,0 37,0	140 899,5 133 329,0	7 497,0 2 719,5	73,5		140 899,5	
29	64	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	1,4994	19 227,0		28 829,1		28 829,1		28 829,1	Казахстан
30	65	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Устройство стяжки цементной исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	73,5	-47,0 -26,0	-21,0 -7,0	-3 454,5 -1 911,0	-1 543,5 -514,5			-3 454,5	
31	66	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,44982	-19 227,0		-8 648,7		-8 648,7		-8 648,7	Казахстан
			Раздел 6. Неподвижные опоры Н4, Н5										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	145	1107-0601-0203 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м³ конструкции	1,4	63 397,0 53 945,0	1 690,0 351,0	88 756,0 75 523,0	2 366,0 491,5	10 867,0		88 756,0	
33	146	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,2	19 087,0		3 817,5		3 817,5		3 817,5	Казахстан
34	147	212-101-2302 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	1,2	23 124,0		27 749,0		27 749,0		27 749,0	Казахстан
35	148	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1452	453 343,0		65 825,5		65 825,5		65 825,5	
36	149	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00372	301 988,0		1 123,5		1 123,5		1 123,5	
37	150	1129-0174-0102 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка	гильзя	2	6 024,0 6 017,0	1,0 0,0	12 048,0 12 034,0	2,0 0,0	12,0		12 048,0	
38	151	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,4	5 411,0		7 575,5		7 575,5		7 575,5	
			Раздел 12. П-образные компенсаторы										
39	193	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м³	15,76	42 259,0 22 884,0	8 459,0 2 392,0	666 002,0 360 652,0	133 314,0 37 698,0	172 036,0		666 002,0	
40	194	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012 /Л14-8/	м³	14,88	122 413,0		1 821 505,0		1 821 505,0		1 821 505,0	Казахстан
41	195	225-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	6	3 818,0		22 908,0		22 908,0		22 908,0	Казахстан
42	196	225-203-0807 *РСНБ РК 2022*	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-7	шт.	4	13 436,0		53 744,0		53 744,0		53 744,0	Казахстан
43	197	225-203-0805 *РСНБ РК 2022*	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-5	шт.	5	9 748,0		48 740,0		48 740,0		48 740,0	Казахстан
44	198	ССЦ РК 8.04-08-2024 стр.9 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкость	м³	15,76	284,0		4 476,0		4 476,0		4 476,0	
45	199	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /МН-1а/	т	0,0608	367 526,0 337 823,0	18 713,0 3 765,0	22 346,0 20 540,0	1 138,0 229,0	668,0		22 346,0	
46	200	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0608	307 863,0		18 718,0		18 718,0		18 718,0	
			Раздел 13. Узел трубопроводов УТ1										
			Подраздел 13.1. Земляные работы										
47	224	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	43,3	513,0 0,0	513,0 115,0	22 213,0 0,0	22 213,0 4 980,0			22 213,0	
48	225	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2 273,25	56,0		127 302,0				127 302,0	
			Раздел 14. Узел трубопроводов УТ2										
			Подраздел 14.1. Земляные работы										
49	260	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	43,1	513,0 0,0	513,0 115,0	22 110,0 0,0	22 111,0 4 957,0			22 110,0	
50	261	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2 262,75	56,0		126 714,0				126 714,0	
			Раздел 18. Узел трубопроводов УТ5										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	464	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**	м³	119,8	513,0 0,0	513,0 115,0	61 457,0 0,0	61 457,0 13 777,0			61 457,0	
52	465	6101-0102-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 4**	м³	36,7	836,0 0,0	836,0 187,0	30 681,0 0,0	30 681,0 6 863,0			30 681,0	
53	466	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	8 491,5	56,0		475 524,0				475 524,0	
			Раздел 19. Узел трубопроводов УТ6										
54	504	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**	м³	238,5	513,0 0,0	513,0 115,0	122 350,0 0,0	122 351,0 27 428,0			122 350,0	
55	505	6101-0102-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 4**	м³	7,1	836,0 0,0	836,0 187,0	5 936,0 0,0	5 936,0 1 328,0			5 936,0	
56	506	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	12 947,25	56,0		725 046,0				725 046,0	
			ИТОГО по смете : Общестроительные работы марки КЖ [02-01-01]					24 554 592,49 2 685 851,9	3 125 413,38 768 200,81	6 298 522,65 0,0	0,0 0,0	24 554 592,49	
			Смета: Трубопроводы [02-01-02]										
57	69	241-412-0111 *РСНБ РК 2022*	**Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм**	шт.	30	26 906,0		807 180,0		807 180,0		807 180,0	Казахстан
58	73	241-412-0105 *РСНБ РК 2022*	**Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм**	шт.	20	5 828,0		116 560,0		116 560,0		116 560,0	Казахстан
59	74	241-412-0104 *РСНБ РК 2022*	**Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм**	шт.	10	5 691,0		56 910,0		56 910,0		56 910,0	
			Узел установки направляющей опоры Ду-100мм										
60	89	241-408-0111 *РСНБ РК 2022*	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм**	комплект	86	22 998,0		1 977 828,0		1 977 828,0		1 977 828,0	
61	90	241-408-0109 *РСНБ РК 2022*	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм**	комплект	102	14 804,0		1 510 008,0		1 510 008,0		1 510 008,0	
62	91	241-408-0106 *РСНБ РК 2022*	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм**	комплект	12	9 747,0		116 964,0		116 964,0		116 964,0	
63	92	241-408-0104 *РСНБ РК 2022*	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм**	комплект	24	7 102,0		170 448,0		170 448,0		170 448,0	
64	93	241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм**	комплект	154	5 675,0		873 950,0		873 950,0		873 950,0	
65	94	241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм**	комплект	12	4 782,0		57 384,0		57 384,0		57 384,0	
			Узел пересечения с телефонной канализацией. Узел подвески										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	120	6301-0901-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м²	м	4	34 335,0 9 929,0	4 080,0 1 232,0	137 340,0 39 716,0	16 320,0 4 928,0	81 304,0		137 340,0	
67	121	6301-0901-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м²	м	4	34 335,0 9 929,0	4 080,0 1 232,0	137 340,0 39 716,0	16 320,0 4 928,0	81 304,0		137 340,0	
68	122	6105-0101-0805 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из легкобетонных блоков неармированной, толщина 200 мм	м²	9,32	6 677,0 5 732,0	240,0 55,0	62 230,0 53 422,0	2 237,0 513,0	6 571,0		62 230,0	
69	123	213-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,0, D600	м³	1,864	25 342,0		47 237,0		47 237,0		47 237,0	Казахстан
70	124	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	0,8	4 930,0 4 930,0	0,0 0,0	3 944,0 3 944,0	0,0 0,0			3 944,0	
71	125	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,8	4 890,0		3 912,0		3 912,0		3 912,0	Казахстан
72	126	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	9,5	4 503,0 1 533,0	22,0 7,0	42 778,0 14 564,0	210,0 67,0	28 006,0		42 778,0	
73	127	6301-0901-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м²	м	8	34 335,0 9 929,0	4 080,0 1 232,0	274 680,0 79 432,0	32 640,0 9 856,0	162 608,0		274 680,0	
74	128	6301-0901-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м²	м	31,5	34 335,0 9 929,0	4 080,0 1 232,0	1 081 552,0 312 764,0	128 520,0 38 808,0	640 269,0		1 081 552,0	
75	129	6301-0901-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м²	м	6	34 335,0 9 929,0	4 080,0 1 232,0	206 010,0 59 574,0	24 480,0 7 392,0	121 956,0		206 010,0	
76	130	6301-0901-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м²	м	12,5	34 335,0 9 929,0	4 080,0 1 232,0	429 188,0 124 112,0	51 000,0 15 400,0	254 075,0		429 188,0	
77	131	6301-0901-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м²	м	4	34 335,0 9 929,0	4 080,0 1 232,0	137 340,0 39 716,0	16 320,0 4 928,0	81 304,0		137 340,0	
78	132	6105-0101-0805 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из легкобетонных блоков неармированной, толщина 200 мм	м²	9,32	6 677,0 5 732,0	240,0 55,0	62 230,0 53 422,0	2 237,0 513,0	6 571,0		62 230,0	
79	133	213-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,0, D600	м³	1,864	25 342,0		47 237,0		47 237,0		47 237,0	Казахстан
80	134	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	0,8	4 930,0 4 930,0	0,0 0,0	3 944,0 3 944,0	0,0 0,0			3 944,0	
81	135	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,8	4 890,0		3 912,0		3 912,0		3 912,0	Казахстан
82	136	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	9,5	4 503,0 1 533,0	22,0 7,0	42 778,0 14 564,0	210,0 67,0	28 006,0		42 778,0	
			Узел пересечения с электрокабелем.										
83	137	6301-0901-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м²	м	17,5	34 335,0 9 929,0	4 080,0 1 232,0	600 862,0 173 758,0	71 400,0 21 560,0	355 705,0		600 862,0	
84	138	6105-0101-0805 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из легкобетонных блоков неармированной, толщина 200 мм	м²	44,7	6 677,0 5 732,0	240,0 55,0	298 462,0 256 220,0	10 729,0 2 459,0	31 514,0		298 462,0	
85	139	213-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,0, D600	м³	8,94	25 342,0		226 557,0		226 557,0		226 557,0	Казахстан
86	140	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	3,5	4 930,0 4 930,0	0,0 0,0	17 255,0 17 255,0	0,0 0,0			17 255,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	141	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,5	4 890,0		17 115,0		17 115,0		17 115,0	Казахстан
88	142	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	50	4 503,0 1 533,0	22,0 7,0	225 150,0 76 650,0	1 100,0 350,0	147 400,0		225 150,0	
			Узел пересечения с электрокабелем										
89	143	6301-0901-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 $м^2$	м	7,5	34 335,0 9 929,0	4 080,0 1 232,0	257 512,0 74 468,0	30 600,0 9 240,0	152 445,0		257 512,0	
90	144	6105-0101-0805 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из легкобетонных блоков неармированной, толщина 200 мм	$м^2$	17,28	6 677,0 5 732,0	240,0 55,0	115 379,0 99 049,0	4 147,0 950,0	12 183,0		115 379,0	
91	145	213-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,0, D600	$м^3$	3,456	25 342,0		87 582,0		87 582,0		87 582,0	Казахстан
92	146	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	1,5	4 930,0 4 930,0	0,0 0,0	7 395,0 7 395,0	0,0 0,0			7 395,0	
93	147	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,5	4 890,0		7 335,0		7 335,0		7 335,0	Казахстан
94	148	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	21	4 503,0 1 533,0	22,0 7,0	94 563,0 32 193,0	462,0 147,0	61 908,0		94 563,0	
			Узел пересечения с газопроводом										
95	149	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	2	28 926,0 19 921,0	7 388,0 2 147,0	57 852,0 39 842,0	14 776,0 4 294,0	3 234,0		57 852,0	
96	150	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,5	1 453,0		5 086,0		5 086,0		5 086,0	
97	151	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	1,5	505,0		758,0		758,0		758,0	Казахстан
98	152	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,006081	954 056,0		5 802,0		5 802,0		5 802,0	Казахстан
99	153	261-301-0308 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 3 мм, d=400 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,003	307 162,0		921,0		921,0		921,0	
100	154	6111-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом в 1 слой	$м^2$	0,2	9 079,0 6 969,0	312,0 99,0	1 816,0 1 394,0	63,0 20,0	360,0		1 816,0	
101	155	261-105-0122 *РСНБ РК 2022*	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	0,228	301,0		69,0		69,0		69,0	
102	156	6111-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом Добавлять на каждый последующий слой к нормам 6111-0502-0101	$м^2$	0,2	3 904,0 2 966,0	312,0 99,0	781,0 593,0	63,0 20,0	125,0		781,0	
103	157	261-105-0122 *РСНБ РК 2022*	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	0,228	301,0		69,0		69,0		69,0	
104	158	217-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,0034	478 728,0		1 628,0		1 628,0		1 628,0	Казахстан
105	159	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	9	4 503,0 1 533,0	22,0 7,0	40 527,0 13 797,0	198,0 63,0	26 532,0		40 527,0	
106	160	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,2	57 652,0 30 124,0	3 395,0 732,0	11 530,0 6 025,0	679,0 146,0	4 827,0		11 530,0	
107	161	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	2	28 926,0 19 921,0	7 388,0 2 147,0	57 852,0 39 842,0	14 776,0 4 294,0	3 234,0		57 852,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	162	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4,5	1 453,0		6 539,0		6 539,0		6 539,0	
109	163	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	1,5	505,0		758,0		758,0		758,0	Казахстан
110	164	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,006081	954 056,0		5 802,0		5 802,0		5 802,0	Казахстан
111	165	261-301-0308 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 3 мм, d=400 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,003	307 162,0		921,0		921,0		921,0	
112	166	6111-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом в 1 слой	$м^2$	0,8	9 079,0 6 969,0	312,0 99,0	7 263,0 5 575,0	249,0 79,0	1 438,0		7 263,0	
113	167	261-105-0122 *РСНБ РК 2022*	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	0,912	301,0		275,0		275,0		275,0	
114	168	6111-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом Добавлять на каждый последующий слой к нормам 6111-0502-0101	$м^2$	0,8	3 904,0 2 966,0	312,0 99,0	3 123,0 2 373,0	249,0 79,0	501,0		3 123,0	
115	169	261-105-0122 *РСНБ РК 2022*	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	0,912	301,0		275,0		275,0		275,0	
116	170	217-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,0156	478 728,0		7 468,0		7 468,0		7 468,0	Казахстан
117	171	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	8,4	4 503,0 1 533,0	22,0 7,0	37 825,0 12 877,0	185,0 59,0	24 763,0		37 825,0	
118	172	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,2	57 652,0 30 124,0	3 395,0 732,0	11 530,0 6 025,0	679,0 146,0	4 827,0		11 530,0	
119	173	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	2	28 926,0 19 921,0	7 388,0 2 147,0	57 852,0 39 842,0	14 776,0 4 294,0	3 234,0		57 852,0	
120	174	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4,5	1 453,0		6 539,0		6 539,0		6 539,0	
121	175	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	1,5	505,0		758,0		758,0		758,0	Казахстан
122	176	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,006081	954 056,0		5 802,0		5 802,0		5 802,0	Казахстан
123	177	261-301-0308 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 3 мм, d=400 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,003	307 162,0		921,0		921,0		921,0	
124	178	6111-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом в 1 слой	$м^2$	1	9 079,0 6 969,0	312,0 99,0	9 079,0 6 969,0	312,0 99,0	1 798,0		9 079,0	
125	179	261-105-0122 *РСНБ РК 2022*	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	1,14	301,0		343,0		343,0		343,0	
126	180	6111-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом Добавлять на каждый последующий слой к нормам 6111-0502-0101	$м^2$	1	3 904,0 2 966,0	312,0 99,0	3 904,0 2 966,0	312,0 99,0	626,0		3 904,0	
127	181	261-105-0122 *РСНБ РК 2022*	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	1,14	301,0		343,0		343,0		343,0	
128	182	217-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,0194	478 728,0		9 287,0		9 287,0		9 287,0	Казахстан
129	183	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	8,4	4 503,0 1 533,0	22,0 7,0	37 825,0 12 877,0	185,0 59,0	24 763,0		37 825,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130	184	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	0,2	57 652,0 30 124,0	3 395,0 732,0	11 530,0 6 025,0	679,0 146,0	4 827,0		11 530,0	
131	185	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	2	28 926,0 19 921,0	7 388,0 2 147,0	57 852,0 39 842,0	14 776,0 4 294,0	3 234,0		57 852,0	
132	186	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	3,5	1 453,0		5 086,0		5 086,0		5 086,0	
133	187	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм**	м	1,5	505,0		758,0		758,0		758,0	Казахстан
134	188	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,006081	954 056,0		5 802,0		5 802,0		5 802,0	Казахстан
135	189	261-301-0308 *РСНБ РК 2022*	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 3 мм, d=400 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,003	307 162,0		921,0		921,0		921,0	
136	190	6111-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом в 1 слой**	$м^2$	0,6	9 079,0 6 969,0	312,0 99,0	5 447,0 4 181,0	187,0 59,0	1 079,0		5 447,0	
137	191	261-105-0122 *РСНБ РК 2022*	**Изол ГОСТ 10296-79**	$м^2$	0,684	301,0		206,0		206,0		206,0	
138	192	6111-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом Добавлять на каждый последующий слой к нормам 6111-0502-0101**	$м^2$	0,6	3 904,0 2 966,0	312,0 99,0	2 342,0 1 780,0	187,0 59,0	376,0		2 342,0	
139	193	261-105-0122 *РСНБ РК 2022*	**Изол ГОСТ 10296-79**	$м^2$	0,684	301,0		206,0		206,0		206,0	
140	194	217-503-0101 *РСНБ РК 2022*	**Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм**	т	0,0112	478 728,0		5 362,0		5 362,0		5 362,0	Казахстан
141	195	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	8	4 503,0 1 533,0	22,0 7,0	36 024,0 12 264,0	176,0 56,0	23 584,0		36 024,0	
142	196	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	0,2	57 652,0 30 124,0	3 395,0 732,0	11 530,0 6 025,0	679,0 146,0	4 827,0		11 530,0	
143	197	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,008	2 382 076,0 2 083 318,0	231 491,0 68 831,0	19 057,0 16 667,0	1 852,0 551,0	538,0		19 057,0	
144	198	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	8	1 453,0		11 624,0		11 624,0		11 624,0	
145	199	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,002	4 527 487,0 2 805 998,0	1 531 769,0 410 466,0	9 055,0 5 612,0	3 064,0 821,0	379,0		9 055,0	
146	200	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	4	521,0		2 084,0		2 084,0		2 084,0	
			ИТОГО по смете : Трубопроводы [02-01-02]					10 950 060,0 1 859 271,0	478 034,0 141 989,0	8 612 767,0 0,0	0,0 0,0	10 950 060,0	
			Итого по суммарной смете					35 504 652,49 4 545 122,9	3 603 447,38 910 189,81	14 911 289,65 0,0	0,0 0,0	35 504 652,49	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)**							35504652,49*5,3/100		1 881 746,58	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							35504652,49+0+0+1881746,58		37 386 399,07	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							37386399,07*5/100		1 869 319,95	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)							37386399,07*5/100		1 869 319,95	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									41 125 038,97	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0192-33%									13 831 831,1	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0388-67%									28 622 862,6	
			Понижающий коэфициент 2%									42 454 693,7	
			Итого с понижающим коэфицентом									849 093,87	
												41 605 599,86	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС (12%)									4 992 671,98	
			Итого с НДС									**46 598 271,84**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "JANA Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нагашбаев Н. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Начальник управления капитального строительства и ремонта Ахзам Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник отдела капитального строительства Назиев М.Э
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер отдела капитального строительства Абдуалиев О.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АруайСтрой" Тулеков О.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Казахский Сантехпроект" Азимов Т.Т
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)