Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети",Казахстан, Алматинская обл., г.Алматы, ул. Байзакова д.221 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060640007336
Исполнитель	Товарищество с Ограниченной Ответственностью "«JAÑA Construction»",Республика Казахстан, Алматы, Геологов, дом № 1 б *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	051140012523
Договор (контракт)	Договор №25Д0051Р от 31.01.25г и доп.соглашение №25Д0051РД от 04.03.2025г	

Номер документа	Дата составления
37	08.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция распределительных тепловых сетей уч.20, от МТК 3-16/1, В квадрате улиц: Маметова-Жургенова-Пушкина-Нусупбекова в г.Алматы			Работа	1	59 403 762,41	59 403 762,41	6 364 688,83
				Итого	1	x	59 403 762,41	6 364 688,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Нагашбаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.08.2025

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656. Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети" БИН 060640007336**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "JAÑA Construction" БИН 051140012523**

Стройка : **Реконструкция распределительных тепловых сетей уч.20, от МТК 3-16/1, В квадрате улиц: Маметова-Жургенова-Пушкина-Нусупбекова в г.Алматы.**

Договор № №25Д0051Р от 31.01.2025 г. и Дополнительное соглашение №25Д0051РД от 04.03.2025 г.

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№25Д0051Р	31.01.2025				
		Дополнительное соглашение №25Д0051РД	04.03.2025				

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Доп.затраты			
							На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Реконструкция распределительных тепловых сетей уч.20, от МТК 3-16/1, В квадрате улиц: Маметова-Жургенова-Пушкина-Нусупбекова в г.Алматы.	116 389 194,46	53 039 073,58							6 364 688,83	59 403 762,41
Итого к оплате			**Пятьдесят девять миллионов четыреста три тысячи семьсот шестьдесят две целых, сорок одна сотых**						6 364 688,83	59 403 762,41

Заказчик

ТОО "Алматинские тепловые сети"

Технический директор_____**Темирхан А. К.**

Технический надзор:

ТОО "Astana Technical Supervision Group"

Эксперт технического надзора_____**Сариев А.О**

Подрядчик

ТОО "JAÑA Construction"

Генеральный директор_____**Наташбаев Н. С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "JAÑA Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция распределительных тепловых сетей уч.20, от МТК 3-16/1, В квадрате улиц: Маметова-Жургенова-Пушкина-Нусупбекова в г.Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **Маметова-Жургенова-Пушкина-Нусупбекова в г.Алматы.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25Д0051Р от 31.01.2025 г. и Дополнительное соглашение №25Д0051РД от 04.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №3

за **Август 2025** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Демонтажные работы [01-01-02]										
1	18	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	102,40425	13 368,0 8 958,0	4 410,0 1 415,0	1 368 939,9 917 337,3	451 602,9 144 902,1			1 368 939,9	
2	19	1218-0101-1302 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	$м^2$	10,98	506,0 334,0	172,0 56,0	5 556,0 3 667,2	1 888,8 615,0			5 556,0	
3	20	1220-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	м	20,25	4 131,0 4 131,0	0,0 0,0	83 652,6 83 652,6	0,0 0,0			83 652,6	
4	21	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	219,895155	255,0		56 073,3				56 073,3	
5	22	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	6 157,06434	56,0		344 795,7				344 795,7	
			ИТОГО: Демонтажные работы [01-01-02]					1 859 017,5	453 491,7	0,0	0,0	1 859 017,5	
								1 004 657,1	145 517,1	0,0	0,0		
			Смета : Общестроительные работы марки КЖ [02-01-01]										
			Подраздел 1.1. Земляные работы										
6	2	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	149,38	513,0 0,0	513,0 115,0	76 632,0 0,0	76 632,0 17 178,8			76 632,0	
7	3	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	7 842,45	56,0		439 177,2				439 177,2	
			Раздел 2. Канал КЛ 90х60-8 (сеч. 2-2, 3-3, 4-4, 5-5)										
			Подраздел 2.1. Земляные работы										
8	25	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	850,85	513,0 0,0	513,0 115,0	436 485,92 0,0	436 486,18 97 847,88			436 485,92	
9	26	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	44 669,625	56,0		2 501 499,0				2 501 499,0	
10	28	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	52 002,195	56,0		2 912 122,92				2 912 122,92	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	29	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	990,518	123,0 0,0	123,0 32,0	121 833,76 0,0	121 833,76 31 696,76			121 833,76	
12	30	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	990,518	771,0 481,0	290,0 96,0	763 689,24 476 439,02	287 250,22 95 089,82			763 689,24	
			Подраздел 2.2. Канал КЛ 90х60-8 (сеч. 2-2, 3-3, 4-4, 5-5)										
13	31	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	18,598	12 604,0 4 398,0	3 594,0 1 118,0	234 409,26 81 794,14	66 841,28 20 792,7	85 773,84		234 409,26	
14	32	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	42,8196	42 259,0 22 884,0	8 459,0 2 392,0	1 809 513,32 979 883,74	362 210,84 102 424,32	467 418,74		1 809 513,32	
15	33	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012 /Л7-8/	$м^3$	22,7052	122 413,0		2 779 411,6		2 779 411,6		2 779 411,6	Казахстан
16	34	225-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 /Л7д-8/	$м^3$	2,8	136 124,0		381 147,2		381 147,2		381 147,2	Казахстан
17	35	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 /плита П8-8, П8д-8/	$м^3$	23,175	131 321,0		3 043 364,0		3 043 364,0		3 043 364,0	Казахстан
18	36	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	125	1 358,0		169 750,0		169 750,0		169 750,0	Казахстан
19	37	225-203-0804 *РСНБ РК 2022*	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-4	шт.	61,999999	8 404,0		521 048,0		521 048,0		521 048,0	Казахстан
20	38	225-203-0806 *РСНБ РК 2022*	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-6	шт.	8	11 951,0		95 608,0		95 608,0		95 608,0	Казахстан
21	39	ССЦ РК 8.04-08-2024 стр.9 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкость	$м^3$	68,0076	284,0		19 314,18		19 314,18		19 314,18	
			Защита горизонтальной поверхности										
22	40	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	233,16	1 917,0 1 814,0	102,0 37,0	446 967,5 422 952,0	23 782,5 8 627,0	233,0		446 967,5	
23	41	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,756464	19 227,0		91 452,5		91 452,5		91 452,5	Казахстан
24	42	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	233,16	5 213,0 1 198,0	21,0 5,0	1 215 463,0 279 325,5	4 896,5 1 166,0	931 241,0		1 215 463,0	
25	43	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	536,268	435,0		233 276,5		233 276,5		233 276,5	Казахстан
26	44	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /по уклону 8-20мм/	$м^2$	233,16	1 917,0 1 814,0	102,0 37,0	446 967,5 422 952,0	23 782,5 8 627,0	233,0		446 967,5	
27	45	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,756464	19 227,0		91 452,5		91 452,5		91 452,5	Казахстан
28	46	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Устройство стяжки цементной исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	233,16	-47,0 -26,0	-21,0 -7,0	-10 958,5 -6 062,0	-4 896,0 -1 632,0			-10 958,5	
29	47	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,426939	-19 227,0		-27 436,0		-27 436,0		-27 436,0	Казахстан
			Раздел 9. П-образные компенсаторы										
			Подраздел 9.1. П-Образный компенсатор К1										
30	91	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	7,11	42 259,0 22 884,0	8 459,0 2 392,0	300 461,0 162 705,0	60 143,0 17 007,0	77 613,0		300 461,0	
31	92	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012 /Л6-8/	$м^3$	3,6	122 413,0		440 687,0		440 687,0		440 687,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	93	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012 /плита П8-8/	$м^3$	2,8	131 321,0		367 699,0		367 699,0		367 699,0	Казахстан
33	94	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	10	1 358,0		13 580,0		13 580,0		13 580,0	Казахстан
34	95	225-203-0806 *РСНБ РК 2022*	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-6	шт.	4	11 951,0		47 804,0		47 804,0		47 804,0	Казахстан
35	96	225-203-0804 *РСНБ РК 2022*	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-4	шт.	5	8 404,0		42 020,0		42 020,0		42 020,0	Казахстан
36	97	ССЦ РК 8.04-08-2024 стр.9 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкость	$м^3$	7,11	284,0		2 019,0		2 019,0		2 019,0	
			Подраздел 10.2. Узел трубопроводов УТ1										
37	120	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	$м^3$ конструкции	13,25	67 835,0 51 554,0	3 422,0 848,0	898 813,93 683 090,85	45 341,47 11 236,04	170 381,61		898 813,93	
38	121	212-101-1807 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W2	$м^3$	1,2	19 938,0		23 926,0		23 926,0		23 926,0	Казахстан
39	122	212-101-2007 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W2	$м^3$	12,05	20 838,0		251 098,0		251 098,0		251 098,0	Казахстан
40	123	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7984	286 637,0		228 851,0		228 851,0		228 851,0	
41	124	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3533	277 369,0		97 994,0		97 994,0		97 994,0	
42	125	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,051	301 988,0		15 401,0		15 401,0		15 401,0	
			Раздел 11. Узлы трубопроводов УТ2, УТ2А										
			Подраздел 11.1. Земляные работы										
43	186	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	$м^3$	389	513,0 0,0	513,0 115,0	199 557,0 0,0	199 557,0 44 735,0			199 557,0	
44	187	6101-0102-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 4	$м^3$	162,7	836,0 0,0	836,0 187,0	136 017,0 0,0	136 017,0 30 425,0			136 017,0	
45	188	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	30 184,5	56,0		1 690 332,0				1 690 332,0	
			ИТОГО : Общестроительные работы марки КЖ [02-01-01]					23 548 450,53 3 503 080,25	1 839 878,25 485 221,32	10 662 361,67 0,0	0,0 0,0	23 548 450,53	
			Смета: Трубопроводы [02-01-02]										
46	6	241-402-0119 *СпрСЦ 07.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	144	21 558,0		3 104 352,0		3 104 352,0		3 104 352,0	
47	7	241-402-0112 *СпрСЦ 07.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	52	8 455,0		439 660,0		439 660,0		439 660,0	
48	8	241-402-0111 *СпрСЦ 07.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	96	7 136,0		685 056,29		685 056,29		685 056,29	
49	9	241-402-0107 *СпрСЦ 07.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,5 мм	м	71,63	5 787,0		414 522,86		414 522,86		414 522,86	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	10	241-402-0104 *СпрСЦ 07.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм /57х3,5/	м	120	4 685,0		562 200,13		562 200,13		562 200,13	
51	37	241-405-0207 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм /219х7/	шт.	12	122 510,0		1 470 120,0		1 470 120,0		1 470 120,0	Казахстан
52	39	241-405-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм /89х5/	шт.	12	31 462,0		377 544,0		377 544,0		377 544,0	Казахстан
53	40	241-405-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм /76х4/	шт.	8	26 393,0		211 144,0		211 144,0		211 144,0	Казахстан
54	41	241-405-0104 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм /57х4/	шт.	18	19 765,0		355 770,0		355 770,0		355 770,0	Казахстан
55	52	241-411-0110 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1	шт.	6	223 079,0		1 338 474,0		1 338 474,0		1 338 474,0	Казахстан
56	53	241-411-0107 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1	шт.	2	92 909,0		185 818,0		185 818,0		185 818,0	Казахстан
57	54	241-411-0106 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1	шт.	6	78 019,0		468 114,0		468 114,0		468 114,0	Казахстан
58	55	241-411-0105 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275х16-1	шт.	4	65 865,0		263 460,0		263 460,0		263 460,0	Казахстан
59	56	241-411-0104 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-255х16-1	шт.	8	58 601,0		468 808,0		468 808,0		468 808,0	Казахстан
60	57	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,002	1 126 260,0		2 253,0		2 253,0		2 253,0	Казахстан
61	58	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,001	1 126 260,0		1 126,0		1 126,0		1 126,0	Казахстан
62	59	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,001	1 126 260,0		1 126,0		1 126,0		1 126,0	Казахстан
63	60	241-412-0110 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	30	24 941,0		748 230,0		748 230,0		748 230,0	Казахстан
64	62	241-412-0106 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	46	6 122,0		281 612,0		281 612,0		281 612,0	Казахстан
65	63	241-412-0105 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	58	5 828,0		338 024,0		338 024,0		338 024,0	Казахстан
66	64	241-412-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	76	5 691,0		432 516,0		432 516,0		432 516,0	
67	65	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,05548	1 126 260,0		62 485,0		62 485,0		62 485,0	Казахстан
68	66	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие		0,0216	1 126 260,0		24 327,0		24 327,0		24 327,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
69	67	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	**Опоры скользящие**	т	0,04736	1 126 260,0		53 340,0		53 340,0		53 340,0	Казахстан
			Узел пересечения с электрокабелем. Узел подвески										
70	83	6301-0901-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м²**	м	16	34 335,0 9 929,0	4 080,0 1 232,0	549 360,0 158 864,0	65 280,0 19 712,0	325 216,0		549 360,0	
			Узел пересечения с электрокабелем. Узел подвески, исп.2 /11 шт/										
71	84	6301-0901-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м²**	м	38,5	34 335,0 9 929,0	4 080,0 1 232,0	1 321 898,0 382 266,0	157 080,0 47 432,0	782 551,0		1 321 898,0	
			Узел пересечения с электрокабелем. Узел, исп.2 /11 шт/										
72	85	6301-0901-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м²**	м	38,5	34 335,0 9 929,0	4 080,0 1 232,0	1 321 898,0 382 266,0	157 080,0 47 432,0	782 551,0		1 321 898,0	
73	86	6105-0101-0805 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка перегородки из легкобетонных блоков неармированной, толщина 200 мм**	м²	75,02	6 677,0 5 732,0	240,0 55,0	500 909,0 430 015,0	18 005,0 4 126,0	52 889,0		500 909,0	
74	87	213-301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения ГОСТ 21520-89 В2,0, D600**	м³	15,004	25 342,0		380 231,0		380 231,0		380 231,0	Казахстан
75	88	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м³	6,6	4 930,0 4 930,0	0,0 0,0	32 538,0 32 538,0	0,0 0,0			32 538,0	
76	89	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м³	6,6	4 890,0		32 274,0		32 274,0		32 274,0	Казахстан
77	90	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м²	88	4 503,0 1 533,0	22,0 7,0	396 264,0 134 904,0	1 936,0 616,0	259 424,0		396 264,0	
			Узел пересечения с телефонной канализацией. Узел подвески, исп.1 /2 шт//										
78	91	6301-0901-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м²**	м	8	34 335,0 9 929,0	4 080,0 1 232,0	274 680,0 79 432,0	32 640,0 9 856,0	162 608,0		274 680,0	
			Узел пересечения с телефонной канализацией. Узел подвески, исп.2 /2 шт//										
79	92	6301-0901-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м²**	м	7	34 335,0 9 929,0	4 080,0 1 232,0	240 345,0 69 503,0	28 560,0 8 624,0	142 282,0		240 345,0	
			Узел пересечения с телефонной канализацией. Узел, исп.1 /1 шт//										
80	93	6301-0901-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м²**	м	4	34 335,0 9 929,0	4 080,0 1 232,0	137 340,0 39 716,0	16 320,0 4 928,0	81 304,0		137 340,0	
81	94	6105-0101-0805 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка перегородки из легкобетонных блоков неармированной, толщина 200 мм**	м²	8,94	6 677,0 5 732,0	240,0 55,0	59 692,0 51 244,0	2 146,0 492,0	6 303,0		59 692,0	
82	95	213-301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,0, D600**	м³	1,788	25 342,0		45 311,0		45 311,0		45 311,0	Казахстан
83	96	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м³	0,7	4 930,0 4 930,0	0,0 0,0	3 451,0 3 451,0	0,0 0,0			3 451,0	
84	97	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м³	0,7	4 890,0		3 423,0		3 423,0		3 423,0	Казахстан
85	98	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м²	10	4 503,0 1 533,0	22,0 7,0	45 030,0 15 330,0	220,0 70,0	29 480,0		45 030,0	
			Узел пересечения с телефонной канализацией. Узел, исп.2 /8 шт/										
86	99	6301-0901-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м²**	м	28	34 335,0 9 929,0	4 080,0 1 232,0	961 380,0 278 012,0	114 240,0 34 496,0	569 128,0		961 380,0	
87	100	6105-0101-0805 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка перегородки из легкобетонных блоков неармированной, толщина 200 мм**	м²	54,56	6 677,0 5 732,0	240,0 55,0	364 297,0 312 738,0	13 095,0 3 001,0	38 464,0		364 297,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	101	213-301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,0, D600**	$м^3$	10,912	25 342,0		276 532,0		276 532,0		276 532,0	Казахстан
89	102	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	4,8	4 930,0 4 930,0	0,0 0,0	23 664,0 23 664,0	0,0 0,0			23 664,0	
90	103	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	4,8	4 890,0		23 472,0		23 472,0		23 472,0	Казахстан
91	104	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	64	4 503,0 1 533,0	22,0 7,0	288 192,0 98 112,0	1 408,0 448,0	188 672,0		288 192,0	
			Узел пересечения с газопроводом, исп.1 /1 шт/										
			ИТОГО : Трубопроводы [02-01-02]					19 572 263,28	608 010,0	16 472 197,28	0,0	19 572 263,28	
								2 492 055,0	181 233,0	0,0	0,0		
			Итого по суммарной смете					44 979 731,31	2 901 379,95	27 134 558,95	0,0	44 979 731,31	
								6 999 792,35	811 971,42	0,0	0,0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)										
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							44979731,31*5,3/100		2 383 925,76	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							44979731,31+0+0+2383925,76		**47 363 657,07**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)							47363657,07*5/100		2 368 182,85	
			Итого с непредвиденными работами и затратами							47363657,07*5/100		2 368 182,85	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0388									**52 100 022,77**	
			Понижающий коэфициент 2%							52100022,77*1,0388		**54 121 503,65**	
			Итого с понижающим коэфицентом									**1 082 430,07**	
			НДС (12%)									**53 039 073,58**	
			Итого с НДС									6 364 688,83	
												59 403 762,41	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "JANA Construction"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нагашбаев Н. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Начальник управления капитального строительства и ремонта Ахзам И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник отдела капитального строительства Набиев М.Э
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер отдела капитального строительства Абдуалиев О.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Astana Technical Supervision Group" Сариев А.О
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Казахский Сантехпроект" Махно В.В
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)