Справка КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат № 1" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, И.П.ШУХОВА, 40, БИН 970140000747
Подрядчик: ИП Жакупов, Петропавловск, УЛИЦА ИМЕНИ ЖАЛЕЛА КИЗАТОВА, 9Б БИН/ИИН 761024350502
Наименование строительства и его адрес:Работы по текущему ремонту помещений цокольного этажа

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		107	01.07.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце за июль 2025 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по текущему ремонту помещений цокольного этажа	**3 250 000**	**3 250 000**								**3 250 000**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: _____

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат № 1" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области", г.Петропавловск, И.П.ШУХОВА, 40 БИН 970140000747

Подрядчик: ИП Жакупов, Петропавловск, УЛИЦА ИМЕНИ ЖАЛЕЛА КИЗАТОВА, 9Б БИН/ИИН 761024350502
Стройка: Работы по текущему ремонту помещений цокольного этажа
Договор подряда (контракт) № 107 от 2025-07-01

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 ЗА ИЮЛЬ 2025г.

Работы по текущему ремонту помещений цокольного этажа
(наименование работы затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.РАБОТЫ ПО СМЕТЕ К ДОГОВОРУ										
		№1,2										
1	1204-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Потолки. Разборка	$м^2$ подшивки	49		2 560,12	172,39	125446	8447	--	88206	230744
						2 387,73	112,45	116999	5510		17092	
2	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. устройство	$м^2$	49		3 904,75	336,06	191333	16467	--	147071	365476
						3 568,69	183,13	174866	8973		27072	
3	232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной	$м^2$	49		5 986,59	--	293343	--	293343	--	316810
						--	--	--	--		23467	
		№25										
4	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	стены. Очистка вручную	$м^2$	35,2		461,09	--	16230	--	--	11686	30149
						461,09	--	16230	--		2233	
5	1211-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Ремонт штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм	$м^2$	35,2		6 359,92	31,05	223869	1093	21921	145129	398518
						5 706,12	20,25	200855	713		29520	
6	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены, внутренние. оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	35,2		2 821,28	36,73	99309	1293	34067	51596	162977
						1 816,73	15,52	63949	546		12072	
7	1115-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Поверхности внутри помещений. Окраска огрунтовка улучшенная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	35,2		398,53	3,08	14028	109	2379	9280	25173
						327,83	1,7	11540	60		1865	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	35,2	595,79 447,94	5,7 3,1	20972 15767	201 109	5004	12701 2694	36367
9	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	23	1 638,26 921,98	58,79 37,33	37680 21206	1353 859	15121	20740 4674	63094
		№коридор стены, пол									
10	1115-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Поверхности внутри помещений. Окраска огрунтовка улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	264	398,53 327,83	3,08 1,7	105212 86547	813 449	17852	69597 13985	188794
11	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	96	595,79 447,94	5,7 3,1	57196 43002	548 298	13646	34640 7347	99183
12	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	82	301,06 295,04	6,02 3,93	24687 24193	493 322	--	17651 3387	45725
13	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм частичный ремонт. Устройство	м² стяжки	30	1 684,53 931,11	60,23 37,33	50536 27933	1807 1120	20796	27310 6228	84074
14	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	82	97,66 97,66	-- --	8008 8008	-- --	--	5766 1102	14876
15	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	82	417,36 231,88	4,77 2,29	34224 19014	391 188	14819	18050 4182	56456
		другие виды работ									
16	ПРАЙС-ЛИСТ	Установка дверей металлических с фурнитурой / работа с материалом обязательное согласование с Заказчиком	шт	2	340 000 --	-- --	680000 --	-- --	680000	-- 54400	734400
		№4 1 этаж									
17	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	стены. Очистка вручную	м²	59,1	461,09 461,09	-- --	27250 27250	-- --	--	19620 3750	50620
18	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены, внутренние. оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	59,1	2 821,28 1 816,73	36,73 15,52	166738 107369	2171 917	57198	86629 20269	273636
19	1115-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Поверхности внутри помещений. Окраска огрунтовка улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	59,1	398,53 327,83	3,08 1,7	23553 19375	182 100	3996	15580 3131	42264
20	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	59,1	595,79	5,7	35211	337	8401	21325	61059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					447,94	3,1	26473	183		4523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2234825**	**35705**	**1188543**	**802577**	**3280396**
							1010576	**20347**	**--**	**242993**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1554825**				
		Материалы	Тенге				**215201**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1030923**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**293343**				
		Накладные расходы	Тенге				**802577**				
		Сметная прибыль	Тенге				**188593**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2545995**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**429**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1030923**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**680000**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**680000**				
		Сметная прибыль	Тенге				**54400**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**734400**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3280395**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ с понижающим коэффициентом 2,168282809	Тенге				**1512899**				
					РАЗДЕЛ 2.ДОБАВИТЬ ПО ПРОТОКОЛУ						
21	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм частичный ремонт. Устройство**	**м² стяжки**	**19**	**1 684,53**	**60,23**	**32006**	**1144**	**13171**	**17296**	**53246**
					931,11	**37,33**	**17691**	**709**		**3944**	
		№коридор стены, пол									
22	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м² окрашиваемой поверхности**	**47,3**	**595,79**	**5,7**	**28181**	**270**	**6723**	**17067**	**48868**
					447,94	**3,1**	**21188**	**147**		**3620**	
23	**1111-0101-3604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривание полотнищ в стыках**	**м² покрытия**	**82**	**877,78**	**77,25**	**71978**	**6335**	**--**	**63774**	**146612**
					800,53	**26,85**	**65643**	**2202**		**10860**	
24	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79, толщиной 2 мм**	**м²**	**82**	**2 000**	**--**	**164000**	**--**	**164000**	**--**	**177120**
					--	**--**	**--**	**--**		**13120**	
25	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Разборка и устройство нового короба вентиц. из ГКЛ с оштукатуриванием / работа с материалом обязательное согласование с Заказчиком**	**шт**	**1**	**38 752**	**--**	**38752**	**--**	**38752**	**--**	**41852**
					--	**--**	**--**	**--**		**3100**	
		Актовый зал									
26	**1115-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31**	**Поверхности внутри помещений. Окраска огрунтовка перед окраской**	**м² окрашиваемой поверхности**	**145**	**398,53**	**3,08**	**57787**	**446**	**9806**	**38225**	**103693**
					327,83	**1,7**	**47535**	**246**		**7681**	
27	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м² окрашиваемой поверхности**	**145**	**595,79**	**5,7**	**86390**	**827**	**20612**	**52321**	**149808**
					447,94	**3,1**	**64951**	**450**		**11097**	
		№25									
28	**1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09**	**стены. Очистка вручную**	**м²**	**14,8**	**461,09**	**--**	**6824**	**--**	**--**	**4913**	**12676**
					461,09	**--**	**6824**	**--**		**939**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1211-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Ремонт штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м². Толщина слоя до 20 мм	м²	14,8	6 359,92 5 706,12	31,05 20,25	94127 84451	460 300	9216	61020 12412	167559
30	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены, внутренние. оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	14,8	2 821,28 1 816,73	36,73 15,52	41755 26888	544 230	14323	21694 5076	68525
31	1115-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Поверхности внутри помещений. Окраска огрунтовка улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	14,8	398,53 327,83	3,08 1,7	5898 4852	45 25	1001	3902 784	10584
32	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	14,8	595,79 447,94	5,7 3,1	8818 6630	84 46	2104	5340 1133	15291
		№4 1 этаж									
33	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	стены. Очистка вручную	м²	3,9	461,09 461,09	-- --	1798 1798	-- --	--	1295 247	3340
34	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены, внутренние. оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	3,9	2 821,28 1 816,73	36,73 15,52	11003 7085	144 61	3774	5717 1338	18058
35	1115-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Поверхности внутри помещений. Окраска огрунтовка улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	3,9	398,53 327,83	3,08 1,7	1554 1279	12 7	263	1028 207	2789
36	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	3,9	595,79 447,94	5,7 3,1	2324 1747	22 12	555	1407 298	4029
		№другие виды работ									
37	1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м² облицовки	7	244,18 230,67	13,51 7,22	1709 1615	95 51	--	1199 233	3141
38	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 39	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профиля одним слоем гипсокартонных листов	м² стен	7	4 888,41 2 887,18	32,35 15,32	34219 20210	226 107	13783	18286 4200	56705
39	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены, внутренние. оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	7	2 821,28 1 816,73	36,73 15,52	19749 12717	257 109	6775	10261 2401	32411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1115-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Поверхности внутри помещений. Окраска огрунтовка улучшенная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	7	398,53	3,08	2790	22	473	1845	5006
					327,83	1,7	2295	12		371	
41	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	7	595,79	5,7	4171	40	995	2526	7233
					447,94	3,1	3136	22		536	
42	1308-0305-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Монтаж	шт.	9	3 707,41	35,49	33367	320	422	23604	61529
					3 625	17,54	32625	158		4558	
43	1217-0101-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Светильники. Демонтаж	шт.	10	493,97	3,71	4940	37	--	3547	9166
					490,26	2,42	4903	24		679	
44	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Полы из гранитной плитки. Разборка покрытия	$м^2$	8,5	2 229,45	66,73	18950	567	--	13502	35048
					2 162,72	43,53	18383	370		2596	
45	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	8,5	4 895,88	1 453,87	41615	12358	--	25640	72635
					3 442,01	747,55	29257	6354		5380	
46	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	8,5	1 684,53	60,23	14319	512	5893	7738	23822
					931,11	37,33	7914	317		1765	
47	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	8,5	4 841,94	303,36	41156	2579	14238	24139	70519
					2 863,45	157,64	24339	1340		5224	
48	233-202-0302 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная	$м^2$	8,5	7 131	--	60614	--	60614	--	65463
					--	--	--	--		4849	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**930794**	**27346**	**387493**	**427286**	**1466726**
							515956	**13299**	**--**	**108648**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				33367				
	Материалы		Тенге				422				
	Всего заработная плата		Тенге					32783			
		Накладные расходы	Тенге				23604				
		Сметная прибыль	Тенге				4558				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				61529				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					32783			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				694675				
	Материалы		Тенге				123706				
	Всего заработная плата		Тенге					496472			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60614				
		Накладные расходы	Тенге				403682				
		Сметная прибыль	Тенге				87870				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1186227				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								209
		Сметная заработная плата	Тенге					496472			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				202752				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				202752				
		Сметная прибыль	Тенге				16220				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				218972				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1466728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
		Сметная заработная плата	Тенге					529255			

ИТОГО ПО СМЕТЕ (тенге	2 979 627
Сметная прибыль 5%	148 981
Итого ПО СМЕТЕ: со сметной прибылью	3 128 609
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса), к - 1,0388	3 250 000
Всего	3 250 000

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись)

Подрядчик

ИП Жакупов

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись)

Авторский надзор

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись)

Технический надзор

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Махметов Г.К.

(должность, подпись)