Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26.09.2024 г. № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Аппарат акима посёлка Качар"

Подрядчик: ТОО "Элит Пласт Строй"

Наименование строительства и его адрес: Работы по "Среднему ремонту внутрипоселковых улиц в п. Качар"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2025г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
970140004551	071040003544			59	23.04.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат , тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Работы по "Среднему ремонту внутрипоселковых улиц в п. Качар"	268 457 329,41	268 457 329,41	25 131 677,36				3 015 801,28	28 147 478,64

Подрядчик:
ТОО "Элит Пласт Строй"
БИН 071040003544

Директор _____ **Уманян К.В.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Архитектурно-проектная компания "АРХ-ЛЭНД"
БИН 040240003226

Эксперт _____ **Каррамов А.Т.**
Аттестат № К087VJE00028895 от 19.07.2017 года
№ KZ07VJE00031402 от 17.10.2017 года

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима посёлка Качар"
БИН 970140004551

И.о. акима _____ **Куйшинов А.Т.**

SANA 2025.2.2Д от 27.02.2025 г. Цена региона Костанайская область г.Костанай, г.Рудный

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 1-100

Заказчик: ГУ "Аппарат акима посёлка Качар", БИН 970140004551, Костанайская область, г.Рудный, п.Качар, 1 микрорайон, строение 7А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Элит Пласт Строй" , БИН 071040003544, Костанайская область, район Беимбета Майлина, с.Майское, 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 35

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Работы по "Среднему ремонту внутрипоселковых улиц в п. Качар"

Объект: Средний ремонт улиц в п. Качар Костанайской области

Договор подряда (контракт) № 59 от 23.04.2025 г.

Акт выполненных работ №18

за август 2025 г.

на Средний ремонт улицы правая и левая нитка, в п. Качар, Костанайской области

Основание: ЛС № 2-01-00-04

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.3. Устройство покрытия					
1	**4**	**1127-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,6074**	**235386**	**378 360**	
2	**5**	**1127-0602-0301**	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2 покрытия**	**5358**	**2869**	**15 372 102**	
3	**6**	**1127-0602-0401**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**10716**	**303**	**3 246 948**	
			Подраздел 2.3. Устройство покрытия					
4	**10**	**1127-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,11343**	**235386**	**26 700**	
5	**11**	**1127-0602-0301**	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2 покрытия**	**378,1**	**2869**	**1 084 769**	
6	**12**	**1127-0602-0401**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**756,2**	**303**	**229 129**	

			Подраздел 3.3. Устройство покрытия					
7	16	1127-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,11151	235386	26 248	
8	17	1127-0602-0301	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	371,7	2869	1 066 407	
9	18	1127-0602-0401	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	м2 покрытия	743,4	303	225 250	
			Итого:				21 655 913	

Всего	**21 655 913**
Сметная прибыль (5%)	1 082 796
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	**22 738 709**
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 2 квартал, (Кпер = 1,038800000)	**23 620 970,91**
НДС (12%)	2 834 516,51
Всего по акту	**26 455 487,42**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Элит Пласт Строй", БИН 071040003544

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Унанян К.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима посёлка Качар", БИН 970140004551

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. акима **Куйшинов А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Архитектурно- проектная компания "АРХ-ЛЭНД"
БИН 040240003226

Эксперт **Каррамов А.Т.**

Аттестат № KZ87VJE00028895 от 19.07.2017 года
№ KZ07VJE00031402 от 17.10.2017 года

SANA 2025.2.2Д от 27.02.2025 г. Цена региона Костанайская область г.Костанай, г.Рудный

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 1-100 добавить

Заказчик: ГУ "Аппарат акима посёлка Качар", БИН 970140004551, Костанайская область, г.Рудный, п.Качар, 1 микрорайон, строение 7А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Элит Пласт Строй" , БИН 071040003544, Костанайская область, район Беимбета Майлина, с.Майское, 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 35

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: ДОБАВИТЬ.КОРРЕКТИРОВКА.Работы по "Среднему ремонту внутрипоселковых улиц в п. Качар"

Объект: Средний ремонт улиц в п. Качар Костанайской области

Договор подряда (контракт) № 59 от 23.04.2025 г.

Акт выполненных работ №19

за август 2025 г.

на Добавить: Средний ремонт улицы правая и левая нитка, в п. Качар, Костанайской области.Дополнительные работы

Основание: ЛС № 2-01-00-04

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Дорожная одежда улицы					
			Подраздел 1.1. Замена асфальтобетонного покрытия					
1	**1**	**1220-0101-0601**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м2**	**340**	**528**	**179 520**	
			Подраздел 1.3. Устройство покрытия					
2	**2**	**1127-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,102**	**235386**	**24 009**	
3	**3**	**1127-0602-0301**	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2 покрытия**	**340**	**2869**	**975 460**	

4	4	1127-0602-0401	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	м2 покрытия	680	303	206 040	

Итого:	**1 385 029**
Всего	**1 385 029**
Сметная прибыль (5%)	69 251
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	**1 454 280**
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 2 квартал, (Кпер = 1,038800000)	**1 510 706,45**
НДС (12%)	181 284,77
Всего по акту	**1 691 991,22**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Элит Пласт Строй" , БИН 071040003544

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Унанян К.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима посёлка Качар", БИН 970140004551

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. акима **Куйшинов А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Архитектурно- проектная компания "АРХ-ЛЭНД"
БИН 040240003226

Эксперт **Каррамов А.Т.**

Аттестат № KZ87VJE00028895 от 19.07.2017 года
№ KZ07VJE00031402 от 17.10.2017 года