Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан", Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, д. 11**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **151140001473**

Исполнитель **ТОО "Казахдорстрой", 010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Сыганак, дом № 10/2**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050640000298

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №495 от 19.06.2019

Номер документа	Дата составления
30	29.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344			тенге	1	40 208 005,00	40 208 005,00
				Итого	1	x	40 208 005,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

70130

Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Тротуары**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за август 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Установка бортовых камней									
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания	м3	34,8	6343,24	1617,14	220745	56276	133114	53992	296715
					901,00	767,26	31355	26701		21979	
2	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	1160	1851,36	30,07	2147575	34877	1193711	1008276	3408319
					792,23	12,59	918987	14602		252468	
3	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.25.10	м3	29	29213,00	--	847177	--	847177	--	914951
					--	--	--	--		67774	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3215497	91153	2174002	1062268	4619985
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				950342	41302	--	342221	
		Материалы	Тенге				3215497				
		Всего заработная плата	Тенге				1326825				
		Местные материалы	Тенге					991644			
		Накладные расходы	Тенге				847177				
		Сметная прибыль	Тенге				1062267				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				342221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4619985				
		Сметная заработная плата	Тенге								866
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					991644			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4619985				
		Сметная заработная плата	Тенге								866
								991644			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство технических и транзитных тротуаров шириной									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**	м3 материала основания в плотном теле	176,3302	3042,05	1004,44	536406	177113	333317	73471	658667
					147,31	238,49	25976	42053		48790	
5	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см**	м2	1230	1081,48	127,48	1330224	156803	834181	424593	1895202
					275,81	43,82	339240	53901		140385	
6	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**	м3 материала основания в плотном теле	61,5	3042,05	1004,44	187086	61773	116253	25625	229728
					147,31	238,49	9060	14667		17017	
7	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	м2	1230	441,83	37,11	543449	45645	1056	557690	1189230
					403,86	15,96	496748	19632		88091	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2597165	441334	1284807	1081379	3972827
							871023	130254	--	294283	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2597165				
		Материалы	Тенге				835618				
		Всего заработная плата	Тенге					1001277			
		Местные материалы	Тенге				449190				
		Накладные расходы	Тенге				1081379				
		Сметная прибыль	Тенге				294284				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3972827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								882
		Сметная заработная плата	Тенге					1001277			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3972827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								882
		Сметная заработная плата	Тенге					1001277			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8592813
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1821365				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					532487			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					171556			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3458809		
		- Накладные расходы	Тенге							2143647	
		- Сметная прибыль	Тенге							636504	
		Оборудование:					0				
		Итого с временными			1,3 %	111707	8704520				
		Итого с зимними удорожаниями			2,2 %	191499	8896019				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %	177920	9073939				
		Итого в текущих ценах 2019 года			к = 1,0498961		9526693				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с учетом скидки подрядчика:			**4,1499994 %**	**395358**	**9131335**				
		Итого с НДС			**12 %**	**1095760**	**10227095**				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Форма 4

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Наружные сети теплоснабжения**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за август 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Каналы									
1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	81	221,97	214,13	17980	17345	29	2956	22611
					7,48	43,21	606	3500		1675	
2	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	10,62	17,40	17,40	185	185	--	57	262
					--	7,50	--	80		19	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	10,62	157,91	70,53	1677	749	--	945	2832
					87,37	36,25	928	385		210	
4	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	70,38	265,75	255,12	18704	17955	9	4292	24835
					10,52	74,18	740	5221		1840	
5	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	123,165	117,00	--	14410	--		--	15563
					--	--	--	--		1153	
6	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	43,1	1764,74	127,98	76060	5516	67735	5023	87570
					65,17	42,74	2809	1842		6487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	7,92	3672,69	952,39	29088	7543	14997	9198	41349
					826,80	422,01	6548	3342		3063	
8	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	30,548	23682,30	3447,34	723447	105309	291738	428216	1243796
					10684,84	1194,66	326400	36495		92133	
9	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные ФБС 24.4.6-Т (1,3 тн)	м3	6,516	22637,00	--	147503	--	147503	--	159303
					--	--	--	--		11800	
10	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные ФБС 12.4.6-Т (0,640 тн)	м3	0,53	25843,00	--	13697	--	13697	--	14793
					--	--	--	--		1096	
11	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные ФБС 12.4.3-Т (0,310 тн)	м3	3,302	25843,00	--	85334	--	85334	--	92160
					--	--	--	--		6827	
12	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 (П22-15, П22д-15)	м3	20,2	66067,00	--	1334553	--	1334553	--	1441318
					--	--	--	--		106764	
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного омоноличивания на торцы В7,5	м3	0,5	19525,08	1097,63	9763	549	8561	708	11308
					1305,45	250,38	653	125		838	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2472399	155151	1964156	451395	3157700
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				338685	50990	--	233905	
		Материалы	Тенге				2472399				
		Всего заработная плата	Тенге				383067				
		Местные материалы	Тенге					389674			
		Транспортные расходы	Тенге				1581086				
		Накладные расходы	Тенге				14410				
		Сметная прибыль	Тенге				451396				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				233904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3157700				
		Сметная заработная плата	Тенге								295
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					389674			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3157700				
		Сметная заработная плата	Тенге								295
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					389674			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									3157700
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				338685				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					155151			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					50990			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1964156		
		- Перевозка грузов	Тенге				14410				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							451395	
		- Сметная прибыль	Тенге							233905	
		Оборудование:					**0**				
		Итого с временными			**1,3 %**	**41050**	**3198750**				
		Итого с зимними удорожаниями			**2,2 %**	**70373**	**3269123**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**	**65382**	**3334505**				
		Итого в текущих ценах 2019 года			**к = 1,0498961**		**3500884**				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			**4,1499994 %**	**145287**	**3355597**				
		Итого с НДС			**12 %**	**402672**	**3758269**				

Заказчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Дорожная одежда**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за август 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда на основной проезжей части									
1	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	2067,12	48,01 27,84	20,15 7,40	99249 57546	41645 15294	58	78667 14233	192149
2	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	2170,476	227,00 --	-- --	492698 --	-- --	492698	-- 39416	532114
3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из ЩПЦС	м2	1710,38	260,99 34,98	225,05 80,02	446387 59829	384916 136863	1642	212427 52705	711520
4	1127-1001-0502 РСНБ РК 2015	Приготовление ЩЦПС в установке, установленной в карьере	м3	171,04	643,92 57,41	555,56 192,48	110137 9819	95022 32921	5296	46159 12504	168800
5	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	77	3375,18 --	-- --	259889 --	-- --	259889	-- 20791	280680
6	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	78	3614,88 --	-- --	281961 --	-- --	281961	-- 22557	304517
7	2101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	41	3703,62 --	-- --	151848 --	-- --	151848	-- 12148	163996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	55	2444,94 --	-- --	134472 --	-- --	134472	-- 10758	145229
9	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	т	22	15399,00 --	-- --	338778 --	-- --	338778	-- 27102	365880
10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	22	32,00 --	-- --	704 --	-- --	704	-- 56	760
11	1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	1710,38	79,52 39,45	39,97 7,10	136006 67474	68356 12145	176	85989 17760	239755
12	1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 к=4	(+ до толщины 6 см)	м2 покрытия	1710,38	5,80 0,40	5,41 0,58	9929 676	9252 991	--	1801 938	12668
13	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 для подгрунтовки	т	1,2	118537,00 --	-- --	142244 --	-- --	142244	-- 11380	153624
14	2102-0501-0501 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	237,57178	11296,00 --	-- --	2683611 --	-- --	2683611	-- 214689	2898300
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5287913 195344	599193 198214	4493377 --	425043 457037	6169992
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5287913				
		Материалы	Тенге				7171				
		Всего заработная плата	Тенге					393559			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				974424				
		Местные материалы	Тенге				3511780				
		Накладные расходы	Тенге				425043				
		Сметная прибыль	Тенге				457037				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6169993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					393559			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6169993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					393559			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6169992
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				195344				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					599193			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					198214			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4493377		
		- Накладные расходы	Тенге							425043	
		- Сметная прибыль	Тенге							457037	
		Оборудование:					0				
		Итого с временными			1,3 %	80210	6250202				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями			**2,2 %**	**137504**	**6387706**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**	**127754**	**6515460**				
		Итого в текущих ценах 2019 года			**к = 1,0498961**		**6840556**				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			**4,1499994 %**	**283883**	**6556673**				
		Итого с НДС			**12 %**	**786801**	**7343474**				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.3.1) Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Съезды и парковки**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за август 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Парковки									
1	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	1020	48,01 27,84	20,15 7,40	48974 28395	20549 7547	30	38817 7023	94814
2	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	1071	227,00 --	-- --	243117 --	-- --	243117	-- 19449	262566
3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	1020	884,92 34,98	225,05 80,02	902617 35680	229548 81619	637389	126683 82344	1111643
4	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	2,55	15222,38 9696,80	5525,58 --	38817 24727	14090 --	--	26705 5242	70764
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вякого разогретого битума	т	2,55	91306,15 --	1819,75 957,00	232831 --	4640 2440	228191	2636 18837	254304
6	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	968	93,68 49,51	44,07 9,21	90683 47925	42658 8919	100	61391 12166	164240
7	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	(+ до толщины 6 см)	м2 покрытия	968	6,23 0,40	5,84 0,91	6034 383	5652 879	--	1363 592	7989
8	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 для подгрунтовки	т	0,677	118537,00	--	80250	--	80250	--	86670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		6420	
9	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	134,4552	10882,00	--	1463141	--	1463141	--	1580193
					--	--	--	--		117051	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3106463	317138	2652218	257595	3633183
							137110	101404	--	269124	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3106463				
		Материалы	Тенге				865707				
		Всего заработная плата	Тенге					238514			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				323367				
		Местные материалы	Тенге				1463141				
		Накладные расходы	Тенге				257595				
		Сметная прибыль	Тенге				269125				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3633183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					238514			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3633183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					238514			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3633183
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				137110				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					317138			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					101404			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2652218		
		- Накладные расходы	Тенге							257595	
		- Сметная прибыль	Тенге							269124	
		Оборудование:					0				
		Итого с временными			1,3 %	47231	3680414				
		Итого с зимними удорожаниями			2,2 %	80969	3761383				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %	75228	3836611				
		Итого в текущих ценах 2019 года			к = 1,0498961		4028043				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			4,1499994 %	167164	3860879				
		Итого с НДС			12 %	463305	4324185				

Заказчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Водопровод В1**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за август 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы под траншеи и колодцы									
		Под траншеи									
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	36	297,14	285,95	10697	10294	13	1902	13607
					10,84	62,53	390	2251		1008	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	30	2531,09	--	75933	--	--	54672	141052
					2531,09	--	75933	--		10448	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/местным грунтом/	м3	60	17,40	17,40	1044	1044	--	324	1478
					--	7,50	--	450		109	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	60	157,91	70,53	9474	4232	--	5341	16000
					87,37	36,25	5242	2175		1185	
5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	6	265,75	255,12	1595	1531	1	366	2117
					10,52	74,18	63	445		157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	10,5	117,00	--	1229	--		--	1327
					--	--	--	--		98	
		Под котлованы									
7	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	6,12	297,14	285,95	1819	1750	3	323	2313
					10,84	62,53	66	383		171	
8	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,08	2531,09	--	10327	--	--	7435	19183
					2531,09	--	10327	--		1421	
9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/местным грунтом/	м3	7,2	17,40	17,40	125	125	--	39	177
					--	7,50	--	54		13	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7,2	157,91	70,53	1137	508	--	641	1920
					87,37	36,25	629	261		142	
11	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	3	265,75	255,12	797	765	--	183	1059
					10,52	74,18	32	223		78	
12	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	5,25	117,00	--	614	--		--	663
					--	--	--	--		49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				114791	20250	17	71226	200896
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				92682	6241	--	14879	
		Материалы	Тенге				114791				
		Всего заработная плата	Тенге				16				
		Транспортные расходы	Тенге					98923			
		Накладные расходы	Тенге				1843				
		Сметная прибыль	Тенге				71225				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				200897				
		Сметная заработная плата	Тенге					98923			89
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				200897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					98923			89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы									
13	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм (ФУТЛЯР)	км	0,028	1808595,82 931110,00	799189,46 278842,10	50641 26071	22377 7808	2193	33540 6734	90915
14	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28,112	11514,00 --	-- --	323682 --	-- --	323682	-- 25895	349576
15	1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,028	5267967,23 411595,00	719400,50 205407,78	147503 11525	20143 5751	115835	17103 13169	177775
16	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 325 мм	футляр	4	33956,76 9963,53	2969,97 69,05	135827 39854	11880 276	84093	39729 14044	189601
17	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка с испытанием	км трубопровода	0,028	357964,08 255110,00	99315,76 31603,31	10023 7143	2781 885	99	7948 1438	19408
18	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	28,28	1804,00 --	-- --	51017 --	-- --	51017	-- 4081	55098
19	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2	3082,22 2622,76	137,90 69,05	6164 5246	276 138	642	5330 920	12414
20	2304-0102-0405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	45989,00 --	-- --	91978 --	-- --	91978	-- 7358	99336
21	1122-0901-0206 РСНБ РК 2015	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	шт	1	14487,53 9263,64	4456,57 1456,05	14488 9264	4457 1456	767	10612 2008	27108
22	5101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	272024,00 --	-- --	272024 --	-- --	272024	-- --	272024
23	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	6	1110,95 990,00	59,40 --	6666 5940	356 --	370	5881 1004	13550
24	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2716,00 --	-- --	16296 --	-- --	16296	-- 1304	17600
25	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	фланец	6	4665,17 4042,50	334,01 27,62	27991 24255	2004 166	1732	24177 4173	56341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	6	13161,00	--	78966	--	78966	--	85283
					--	--	--	--		6317	
27	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	т	0,108	77708,09	14545,38	8392	1571	2738	4555	13984
					37801,20	4804,17	4083	519		1036	
28	2302-0803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	2	97736,00	--	195472	--	195472	--	211110
					--	--	--	--		15638	
		Колодец д=1500									
29	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	3	55736,39	9043,85	167209	27132	85241	65899	251757
					18278,50	3909,81	54836	11729		18649	
30	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13598,00	--	54392	--	54392	--	58743
					--	--	--	--		4351	
31	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15877,00	--	31754	--	31754	--	34294
					--	--	--	--		2540	
32	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22130,00	--	44260	--	44260	--	47801
					--	--	--	--		3541	
33	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21403,00	--	42806	--	42806	--	46230
					--	--	--	--		3424	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1777551	92977	1224333	214774	2129948
							188215	28728	272024	137624	
	Стоимость оборудования		Тенге				272024				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				272024				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				748116				
	Материалы		Тенге				293712				
	Всего заработная плата		Тенге					216943			
	Местные материалы		Тенге				173212				
		Накладные расходы	Тенге				214774				
		Сметная прибыль	Тенге				77031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1039921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					216943			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				757411				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				757411				
		Сметная прибыль	Тенге				60593				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				818004				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2129949				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					216943			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2330844**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				280897				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					113226			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					34969			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1224350		
		- Перевозка грузов	Тенге				1843				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						272024		
		- Накладные расходы	Тенге							286000	
		- Сметная прибыль	Тенге							152503	
		Оборудование:					0				
		Итого с временными			1,3 %	30301	2361145				
		Итого с зимними удорожаниями			2,2 %	51945	2413090				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %	48262	2461352				
		Итого в текущих ценах 2019 года			к = 1,0498961		2584164				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			4,1499994 %	107243	2476921				
		Итого с НДС			12 %	297231	2774151				

Заказчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Канализация К1**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за август 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы под траншеи и колодцы									
		Под траншеи									
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	112	297,14	285,95	33280	32026	40	5916	42332
					10,84	62,53	1214	7003		3136	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	88	2531,09	--	222736	--	--	160370	413754
					2531,09	--	222736	--		30648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				256016	32026	40	166286	456086
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				223950	7003	--	33784	
		Материалы	Тенге				256016				
		Всего заработная плата	Тенге				40				
								230953			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				166286				
		Сметная прибыль	Тенге				33784				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				456086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
		Сметная заработная плата	Тенге					230953			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				456086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
		Сметная заработная плата	Тенге					230953			
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы									
3	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые(расход материалов учтен с коэффициентом оборачиваемости)	м2 креплений	115	357,97	25,63	41166	2947	3655	25852	72379
					300,56	11,66	34564	1341		5361	
4	1101-0205-1103 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые (расход материалов учтен с коэффициентом оборачиваемости)	м2 креплений	179	633,11	33,92	113327	6072	5469	75475	203906
					568,64	16,99	101786	3041		15104	
5	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 478 мм (ФУТЛЯР)	км	0,023	2562605,85	1183474,44	58940	27220	1878	38634	105380
					1297498,00	399196,32	29842	9182		7806	
6	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 478 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,092	27071,00	--	625124	--	625124	--	675133
					--	--	--	--		50010	
7	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,023	7403157,43	1089537,44	170273	25059	133684	18182	203531
					501296,00	297204,52	11530	6836		15076	
8	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 478 мм	футляр	2	35511,18	2969,97	71022	5940	45155	19865	98158
					9963,53	69,05	19927	138		7271	
9	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,028	588888,38	205674,34	16489	5759	22	12459	31264
					382432,00	67043,93	10708	1877		2316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2301-0603-0505 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	28,28	5724,00	--	161875	--	161875	--	174825
					--	--	--	--		12950	
11	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,032	626497,04	230363,00	20048	7372	25	14915	37760
					395352,00	75459,68	12651	2415		2797	
12	2301-0603-0506 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	32,32	7637,00	--	246828	--	246828	--	266574
					--	--	--	--		19746	
		Колодец д=1500									
13	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	м3	3,7	43881,34	7274,49	162361	26916	83045	63437	243862
					14162,04	3156,34	52400	11678		18064	
14	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	22130,00	--	44260	--	44260	--	47801
					--	--	--	--		3541	
15	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2	13598,00	--	27196	--	27196	--	29372
					--	--	--	--		2176	
16	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	4	15877,00	--	63508	--	63508	--	68589
					--	--	--	--		5081	
17	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	21403,00	--	42806	--	42806	--	46230
					--	--	--	--		3424	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1865222	107285	1484530	268819	2304764
							273408	36507	--	170723	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				831396				
		Материалы	Тенге				272933				
		Всего заработная плата	Тенге					309915			
		Местные материалы	Тенге				177770				
		Накладные расходы	Тенге				268819				
		Сметная прибыль	Тенге				88017				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1188232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
		Сметная заработная плата	Тенге					309915			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1033826				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1033826				
		Сметная прибыль	Тенге				82706				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1116532				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2304764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					309915			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2760850**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				497358				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					139311			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					43510			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1484570		
		- Накладные расходы	Тенге							435105	
		- Сметная прибыль	Тенге							204507	
		Оборудование:					0				
		Итого с временными			1,3 %	35891	2796741				
		Итого с зимними удорожаниями			2,2 %	61528	2858269				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %	57165	2915435				
		Итого в текущих ценах 2019 года			к = 1,0498961		3060903				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			4,1499994 %	127027	2933876				
		Итого с НДС			12 %	352065	3285941				

Заказчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Ливневая канализация К2**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за август 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы под траншеи и колодцы									
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	57	297,14	285,95	16937	16299	20	3011	21544
					10,84	62,53	618	3564		1596	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	3	1976,44	--	5929	--	--	4269	11014
					1976,44	--	5929	--		816	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /песком/	м3	19,62	897,16	--	17602	--	--	12674	32698
					897,16	--	17602	--		2422	
4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	19,62	1717,00	--	33688	--	33688	--	36383
					--	--	--	--		2695	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/песком/	м3	29,42	17,40	17,40	512	512	--	159	725
					--	7,50	--	221		54	
6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	29,42	1717,00	--	50514	--	50514	--	54555
					--	--	--	--		4041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	29,42	157,91	70,53	4646	2075	--	2619	7845
					87,37	36,25	2570	1067		581	
8	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	60	265,75	255,12	15945	15307	7	3659	21173
					10,52	74,18	631	4451		1568	
9	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	105	117,00	--	12285	--		--	13268
					--	--	--	--		983	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				158058	34193	84229	26391	199205
							27351	9302	--	14756	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				158058				
	Материалы		Тенге				27				
	Всего заработная плата		Тенге					36653			
	Местные материалы		Тенге				84202				
	Транспортные расходы		Тенге				12285				
		Накладные расходы	Тенге				26390				
		Сметная прибыль	Тенге				14756				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				199204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					36653			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				199204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					36653			
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы									
10	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,08836	588888,38	205674,34	52034	18173	69	39319	98661
					382432,00	67043,93	33792	5924		7308	
11	2301-0603-0505 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	89,2436	5724,00	--	510830	--	510830	--	551697
					--	--	--	--		40866	
		Дождеприемные колодцы - 50 шт									
12	1123-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из кирпича диаметром 0,7 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	23,10352	45942,84	963,25	1061441	22254	470411	572353	1764498
					24618,60	405,05	568776	9358		130704	
13	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	27	11447,00	--	309069	--	309069	--	333795
					--	--	--	--		24726	
14	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	27	6900,00	--	186300	--	186300	--	201204
					--	--	--	--		14904	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**27**	**4283,00**	**--**	**115641**	**--**	**115641**	**--**	**124892**
					--	**--**	**--**	**--**		**9251**	
16	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**27**	**7362,00**	**--**	**198774**	**--**	**198774**	**--**	**214676**
					--	**--**	**--**	**--**		**15902**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2434090**	**40428**	**1791094**	**611672**	**3289423**
							602568	**15282**	**--**	**243661**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1923260**				
	Материалы		Тенге				**470480**				
	Всего заработная плата		Тенге					**617850**			
	Местные материалы		Тенге				**809784**				
		Накладные расходы	Тенге				**611672**				
		Сметная прибыль	Тенге				**202795**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2737726**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**484**
		Сметная заработная плата	Тенге					**617850**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**510830**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**510830**				
		Сметная прибыль	Тенге				**40866**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**551697**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3289423**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**484**
		Сметная заработная плата	Тенге					**617850**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3488627**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**629919**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**74621**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**24584**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1875323**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**12285**				
		- Накладные расходы	Тенге							**638063**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**258417**	
		Оборудование:					**0**				
		Итого с временными			**1,3 %**	**45352**	**3533979**				
		Итого с зимними удорожаниями			**2,2 %**	**77748**	**3611727**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**	**72235**	**3683961**				
		Итого в текущих ценах 2019 года			**к = 1,0498961**		**3867776**				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			**4,1499994 %**	**160513**	**3707264**				
		Итого с НДС			**12 %**	**444872**	**4152135**				

Заказчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Электроосвещение и электроснабжение**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за август 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Освещение									
		Прокладка кабеля									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 (Т1)	м3	50	149,21 8,59	140,62 38,08	7460 429	7031 1904	--	1680 731	9872
2	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	40	17,40 --	17,40 7,50	696 --	696 300	--	216 73	985
3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	498	517,84 82,86	434,98 167,36	257883 41264	216619 83348	--	89721 27808	375412
4	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	52,33	152,27 27,62	124,65 47,96	7968 1445	6523 2510	--	2848 865	11682
5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	29,88	1717,00 --	-- --	51304 --	-- --	51304	-- 4104	55408
6	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,498	152487,80 150955,00	-- --	75939 75176	-- --	763	57133 10646	143718
7	2301-0801-0114 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм	м	502,98	656,00 --	-- --	329955 --	-- --	329955	-- 26396	356351
8	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	527	348,64	155,10	183736	81738	21941	76728	281301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					151,91	50,30	80057	26510		20837	
9	2306-0137-0824 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,407	656880,00	--	267350	--	267350	--	288738
					--	--	--	--		21388	
10	2306-0137-0730 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,12	962003,00	--	115440	--	115440	--	124676
					--	--	--	--		9235	
11	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	95	624,04	24,34	59283	2312	39189	13308	78398
					187,18	7,38	17782	701		5807	
		Устройство опор освещения									
12	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,3	9458,94	1632,06	2838	490	1318	1183	4342
					3434,40	759,55	1030	228		322	
13	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных монолитных фундаментов	опора	12	10387,36	--	124648	--	93991	24526	161108
					2554,76	--	30657	--		11934	
14	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,5	16804,00	--	75618	--	75618	--	81667
					--	--	--	--		6049	
15	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м	опора	12	7600,00	4865,62	91200	58387	--	47331	149614
					2734,38	2195,94	32813	26351		11082	
16	СТПРАЙС-ЛИСТ	Опоры граненые ОГК-10ГЦ	шт	12	68750,00	--	825000	--	825000	--	891000
					--	--	--	--		66000	
17	СТПРАЙС-ЛИСТ	Закладная деталь для установки опоры в фундамент ФЛАНЕЦ на опору СТВ-10	шт	12	7142,86	--	85714	--	85714	--	92571
					--	--	--	--		6857	
18	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн типа ИВА вылетом 2 м, наклон 20 горячей оцинковки	шт	24	9821,43	--	235714	--	235714	--	254571
					--	--	--	--		18857	
19	СТПРАЙС-ЛИСТ	Насадка Н-2	шт	12	4285,71	--	51429	--	51429	--	55543
					--	--	--	--		4114	
20	2404-0207-5010 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL9.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	3437,00	--	206220	--	206220	--	222718
					--	--	--	--		16498	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3055397	373797	2400946	314674	3639675
							280653	141852	--	269603	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2089519				
	Материалы		Тенге				61130				
	Всего заработная плата		Тенге					253617			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1580648				
		Накладные расходы	Тенге				182604				
		Сметная прибыль	Тенге				181770				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2453893				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					253617			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				635923				
	Материалы		Тенге				96072				
	Всего заработная плата		Тенге					168888			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				206220				
	Местные материалы		Тенге				126922				
		Накладные расходы	Тенге				132069				
		Сметная прибыль	Тенге				61439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				829432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					168888			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				329955				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				329955				
		Сметная прибыль	Тенге				26396				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				356351				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3639676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308
		Сметная заработная плата	Тенге					422505			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3639675
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				280653				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					373797			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					141852			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2400946		
		- Накладные расходы	Тенге							314674	
		- Сметная прибыль	Тенге							269603	
		Оборудование:					**0**				
		Итого с временными			**1,3 %**	**47316**	**3686991**				
		Итого с зимними удорожаниями			**2,2 %**	**81114**	**3768105**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**	**75362**	**3843467**				
		Итого в текущих ценах 2019 года			**к = 1,0498961**		**4035240**				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			**4,1499994 %**	**167462**	**3867778**				
		Итого с НДС			**12 %**	**464133**	**4331911**				

Заказчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)