Форма КС-3

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик: **ТОО "Казахдорстрой"**

Наименование объекта: **Строительство подъездных путей к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344**

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№495	19.06.2019				

Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат								В т.ч.налог на добавленную стоимость 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**125 420 214,00**	**96 667 936,0**							
									10 357 278,86

Заказчик

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

М.П.

Подрядчик

ТОО "Казахдорстрой"

М.П.

Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Земляное полотно**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за август 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	300	51,36 --	51,36 17,36	15407 --	15407 5209	--	3750 1533	20690
2	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	300	161,17 7,74	153,34 45,77	48350 2321	46002 13732	27	11558 4793	64700
3	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км(В ПОНИЖЕННЫЕ МЕСТА РЕЛЬЕФА)	т	360	101,00 --	-- --	36360 --	-- --	--	-- 2909	39269
4	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1822,7	58,36 --	58,36 19,73	106373 --	106373 35962	--	25893 10581	142847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85к=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 (+ до 30) м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	1822,7	83,34	83,34	151900	151900	--	36975	203985
					--	28,17	--	51354		15110	
6	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85к=9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 (+ до 100) м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	1822,7	375,02	375,02	683551	683551	--	166386	917932
					--	126,78	--	231091		67995	
7	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	371,79	58,36	58,36	21698	21698	--	5282	29137
					--	19,73	--	7335		2158	
8	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85к=19	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 (+ до 200) м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	371,79	791,71	791,71	294351	294351	--	71649	395279
					--	267,66	--	99512		29280	
9	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	2494,49	64,62	64,62	161186	161186	--	48849	226838
					--	27,20	--	67846		16803	
10	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=7	(+ до 8 проходов)	м3	2494,49	43,87	43,87	109440	109440	--	25930	146199
					--	14,44	--	36014		10830	
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2494,49	82,73	69,66	206374	173771	7983	47986	274709
					9,87	16,85	24620	42028		20349	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1834988	1763678	8010	444258	2461585
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				26941	590083	--	182341	
		Материалы	Тенге				1834988				
		Всего заработная плата	Тенге				8009				
		Транспортные расходы	Тенге					617024			
		Накладные расходы	Тенге				36360				
							444257				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				182340				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2461585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					617024			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2461585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					617024			
		РАЗДЕЛ 2.Сопутствующие земляные работы									
12	СТ Прайс-лист	Дресва	м3	4406,1	446,43	--	1967009	--	1967009	--	2124370
					--	--	--	--		157361	
13	4102-0104-1058 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 58 км (КАРЬЕР Миновский ТОО Коктау РХ)	т	7358,187	913,00	--	6718025	--		--	7255467
					--	--	--	--		537442	
14	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	4406,1	64,62	64,62	284708	284708	--	86284	400671
					--	27,20	--	119839		29679	
15	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=7	(+ до 8 проходов)	м3	4406,1	43,87	43,87	193307	193307	--	45801	258237
					--	14,44	--	63613		19129	
16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	4406,1	82,73	69,66	364525	306938	14100	84760	485227
					9,87	16,85	43487	74235		35943	
17	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	4406,1	64,62	64,62	284708	284708	--	86284	400671
					--	27,20	--	119839		29679	
18	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=3	(+ до 4 проходов)	м3	4406,1	18,80	18,80	82846	82846	--	19629	110673
					--	6,19	--	27263		8198	
19	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	4406,1	82,73	69,66	364525	306938	14100	84760	485227
					9,87	16,85	43487	74235		35943	
20	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	13482,13	6,53	6,53	87971	87971	--	18961	115486
					--	1,95	--	26334		8555	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10347622	1547414	1995209	426479	11636029
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				86975	505359	--	861929	
	Материалы		Тенге				10347622				
							28199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					592333			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1967009				
		Транспортные расходы	Тенге				6718025				
		Накладные расходы	Тенге				426480				
		Сметная прибыль	Тенге				861928				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11636030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								363
		Сметная заработная плата	Тенге					592333			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11636030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								363
		Сметная заработная плата	Тенге					592333			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14097614
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				113916				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3311092			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1095442			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2003219		
		- Перевозка грузов	Тенге				6754385				
		- Накладные расходы	Тенге							870737	
		- Сметная прибыль	Тенге							1044270	
		Оборудование:									
		Итого с временными					0				
		Итого с зимними удорожаниями			1,3 %	183269	14280883				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2,2 %	314179	14595062				
		Итого в текущих ценах 2019 года			2 %	291901	14886964				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			к = 1,0498961		15629764				
		Итого с НДС			4,1499994 %	648635	14981129				
					12 %	1797736	16778865				

Заказчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Водопонижение**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за август 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопонижение В1-826м									
1	1101-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 8 м	шт	284	5499,34	1011,10	1561813	287151	187428	867316	2623459
					3828,29	413,28	1087234	117372		194330	
2	1101-0208-0202 РСНБ РК 2015	Извлечение легких иглофильтров длиной до 7 м	шт	284	2721,80	1403,96	772991	398725	--	403010	1270081
					1317,84	653,06	374267	185469		94080	
3	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1к=0,8	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,45	833041,50	297691,10	374869	133961	--	295449	723943
					535350,40	127833,98	240908	57525		53625	
4	2301-0201-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (10 % с коэффициентом оборачиваемости)	м	5,4	3334,00	--	18004	--	18004	--	19444
					--	--	--	--		1440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2727676	819837	205432	1565775	4636927
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1702409	360366	--	343475	
		Материалы	Тенге				2709673				
		Всего заработная плата	Тенге				187427				
		Накладные расходы	Тенге					2062774			
		Сметная прибыль	Тенге				1565775				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				342036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4617483				1578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2062774			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				18004				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18004				
		Сметная прибыль	Тенге				1440				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				19444				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4636927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					2062774			1578
		РАЗДЕЛ 2.Водопонижение К1- (639м+191м)=830м									
5	1101-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 8 м**	шт	282	5499,34	1011,10	1550814	285129	186107	861208	2604984
					3828,29	413,28	1079578	116545		192962	
6	1101-0208-0202 РСНБ РК 2015	**Извлечение легких иглофильтров длиной до 7 м**	шт	282	2721,80	1403,96	767548	395917	--	400172	1261137
					1317,84	653,06	371631	184163		93418	
7	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1к=0,8	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,41	833041,50	297691,10	341547	122053	--	269187	659592
					535350,40	127833,98	219494	52412		48859	
8	2301-0201-0213 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (10 % с коэффициентом оборачиваемости)**	м	4,97	3334,00	--	16570	--	16570	--	17896
					--	--	--	--		1326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2676479	803099	202677	1530567	4543609
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1670702	353120	--	336565	
	Материалы		Тенге				2659909				
	Всего заработная плата		Тенге				186107				
		Накладные расходы	Тенге					2023822			
		Сметная прибыль	Тенге				1530566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				335238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4525713				
		Сметная заработная плата	Тенге								1550
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2023822			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16570				
		Сметная прибыль	Тенге				16570				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1326				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4543609				
		Сметная заработная плата	Тенге					2023822			1550
		РАЗДЕЛ 3.Водопонижение К2-788м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 8 м	шт	278	5499,34	1011,10	1528817	281085	183467	848993	2568034
					3828,29	413,28	1064265	114892		190225	
10	1101-0208-0202 РСНБ РК 2015	Извлечение легких иглофильтров длиной до 7 м	шт	278	2721,80	1403,96	756660	390301	–	394495	1243248
					1317,84	653,06	366360	181551		92092	
11	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1к=0,8	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,44	833041,50	297691,10	366538	130984	–	288883	707855
					535350,40	127833,98	235554	56247		52434	
12	2301-0201-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (10 % с коэффциентом оборачиваемости)	м	5,56	3334,00	–	18537	–	18537	–	20020
					–	–	–	–		1483	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2670552	802369	202004	1532371	4539157
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1666178	352690	–	336234	
		Материалы	Тенге				2652015				
		Всего заработная плата	Тенге				183467				
		Накладные расходы	Тенге					2018868			
		Сметная прибыль	Тенге				1532371				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				334751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4519137				
		Сметная заработная плата	Тенге								1544
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					2018868			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18537				
		Сметная прибыль	Тенге				18537				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1483				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4539157				
		Сметная заработная плата	Тенге					2018868			1544
		РАЗДЕЛ 4.Иглофильтры									
13	СТ Прайс-лист ООО ПО Стройтехника	Иглофильтры	шт	10	22339,29	–	223393	–	223393	–	241264
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**		–	–	–	–		17871	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				223393	–	223393	–	241264
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				–	–	–	17871	
		Сметная прибыль	Тенге				223393				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				223393				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17871				
			Тенге				241264				
							241264				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Водоотвод									
14	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,026	822442,35 545040,00	229885,39 84318,96	21384 14171	5977 2192	1236	16200 3007	40590
15	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,26	309970,16 218016,00	91954,16 33727,58	80592 56684	23908 8769	--	64799 11631	157022
16	2301-0201-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (10 % с коэффциентом оборачиваемости)	м	39,31	3334,00 --	-- --	131060 --	-- --	131060	-- 10485	141544
17	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	врезка	8	12008,10 4481,95	6818,52 2303,37	96065 35856	54548 18427	5661	53740 11984	161789
18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания	м3	0,4	6343,24 901,00	1617,14 767,26	2537 360	647 307	1530	621 253	3411
19	1337-0101-0107 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 2 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	137828,96 86176,40	34865,04 9822,73	137829 86176	34865 9823	16788	58559 15711	212100
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				469466	119945	156275	193919	716456
		Стоимость монтажных работ	Тенге				193248	39518	--	53071	
		Материалы	Тенге				137829				
		Всего заработная плата	Тенге				16788				
		Накладные расходы	Тенге					95999			
		Сметная прибыль	Тенге				58559				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				15711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				212100				
		Сметная заработная плата	Тенге								72
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					95999			
		Материалы	Тенге				200578				
		Всего заработная плата	Тенге				8427				
		Накладные расходы	Тенге					136767			
		Сметная прибыль	Тенге				135359				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				26875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				362812				
		Сметная заработная плата	Тенге								144
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					136767			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				131060				
		Сметная прибыль	Тенге				131060				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				10485				
							141544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				716455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					232766			216
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14677413
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5232537				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2545250			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1105693			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						989781		
		- Накладные расходы	Тенге							4822632	
		- Сметная прибыль	Тенге							1087216	
		Оборудование:					0				
		Итого с временными			1,3 %	190806	14868219				
		Итого с зимними удорожаниями			2,2 %	327101	15195320				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %	303906	15499227				
		Итого в текущих ценах 2019 года			к = 1,0498961		16272577				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			4,1499994 %	675312	15597265				
		Итого с НДС:			12 %	1871672	17468937				

Заказчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

240

Форма 4

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Ливневая канализация К2**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за август 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы под траншеи и колодцы									
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2679,41	297,14 10,84	285,95 62,53	796173 29042	766174 167534	957	141535 75017	1012725
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	82,87	1976,44 1976,44	-- --	163787 163787	-- --	--	117927 22537	304251
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	14,52	3128,87 1081,20	158,97 48,34	45431 15699	2308 702	27424	16237 4933	66601
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /песком/	м3	598,49	897,16 897,16	-- --	536939 536939	-- --	--	386596 73883	997418
5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	598,49	1717,00 --	-- --	1027607 --	-- --	1027607	-- 82209	1109816
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/песком/	м3	2005,13	17,40	17,40	34897	34897	--	10824	49379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2005,13	-- 1717,00	7,50 --	-- 3442808	15033 --	3442808	3658 --	3718233
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2005,13	-- 157,91	-- 70,53	-- 316622	-- 141429	--	275425 178474	534703
9	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	2762,28	87,37 265,75	36,25 255,12	175192 734081	72688 704702	328	39608 168458	974743
10	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	4833,98	10,52 117,00	74,18 --	29051 565576	204919 --		72203 --	610822
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	--	--		45246	
		Стоимость общестроительных работ					7663922	1649511	4499124	1020051	9378691
		Материалы	Тенге				949711	460876	--	694719	
		Всего заработная плата	Тенге				7663922				
		Местные материалы	Тенге				28709				
		Транспортные расходы	Тенге					1410587			
		Накладные расходы	Тенге				4470416				
		Сметная прибыль	Тенге				565576				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1020051				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				694718				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				9378691				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1268
		Нормативная трудоемкость	Тенге					1410587			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				9378691				
			Тенге					1410587			1268
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы									
11	1101-0205-1103 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые (расход материалов учтен с коэффициентом оборачиваемости)	м2 креплений	2373,67	633,11 568,64	33,92 16,99	1502797 1349752	80523 40320	72522	1000852 200292	2703941
12	1123-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 500 мм	м	315,56	920,70 471,72	435,51 176,40	290535 148855	137428 55666	4252	202476 39441	532452
13	2301-1202-1002 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	315,56	17613,00	--	5557958	--	5557958	--	6002595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колодец д=1500 - 29 шт			--	--	--	--		444637	
14	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	26,44	43840,79	7274,49	1159150	192337	592369	453319	1741467
					14162,04	3156,34	374444	83454		128998	
15	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	шт.	13	22130,00	--	287690	--	287690	--	310705
					--	--	--	--		23015	
16	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	шт.	9	13598,00	--	122382	--	122382	--	132173
					--	--	--	--		9791	
17	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	шт.	39	15877,00	--	619203	--	619203	--	668739
					--	--	--	--		49536	
18	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1**	шт.	13	21403,00	--	278239	--	278239	--	300498
					--	--	--	--		22259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9817955	410289	7534615	1656647	12392570
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1873051	179440	--	917969	
		Материалы	Тенге				4259997				
		Всего заработная плата	Тенге				669143				
		Местные материалы	Тенге					2052491			
		Накладные расходы	Тенге				1307514				
		Сметная прибыль	Тенге				1656647				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				473331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6389975				
		Сметная заработная плата	Тенге								1717
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					2052491			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5557958				
		Сметная прибыль	Тенге				5557958				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				444637				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6002595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12392570				
		Сметная заработная плата	Тенге								1717
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					2052491			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									21771261
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2822762				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2059800			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					640316			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12033739		
		- Перевозка грузов	Тенге				565576				
		- Накладные расходы	Тенге							2676698	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							1612688	
		Оборудование:					0				
		Итого с временными			1,3 %	283026	22054287				
		Итого с зимними удорожаниями			2,2 %	485194	22539482				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %	450790	22990271				
		Итого в текущих ценах 2019 года			к = 1,0498961		24137395				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			4,1499994 %	1001702	23135693				
		Итого с НДС			12 %	2776283	25911977				

Заказчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"** 210

Форма 4

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Водопровод В1**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за август 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы под траншеи и колодцы									
		Под траншеи									
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	495,14	297,14 10,84	285,95 62,53	147128 5367	141585 30959	176	26155 13863	187146
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	330,09	2531,09 2531,09	– –	835487 835487	– –	–	601551 114963	1552000
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /присыпка местным грунтом/	м3	171,91	897,16 897,16	– –	154230 154230	– –	–	111046 21222	286498
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/местным грунтом/	м3	622,33	17,40 –	17,40 7,50	10831 –	10831 4666	–	3359 1135	15326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	622,33	157,91 87,37	70,53 36,25	98269 54374	43895 22560	--	55393 12293	165955
		Под котлованы									
6	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	48	297,14 10,84	285,95 62,53	14263 520	13726 3001	17	2536 1344	18142
7	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	32	2531,09 2531,09	-- --	80995 80995	-- --	--	58316 11145	150456
8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/местным грунтом/	м3	80	17,40 --	17,40 7,50	1392 --	1392 600	--	432 146	1970
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	80	157,91 87,37	70,53 36,25	12632 6990	5643 2900	--	7121 1580	21333
10	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	86,04	265,75 10,52	255,12 74,18	22865 905	21950 6383	10	5247 2249	30361
11	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	150,58	117,00 --	-- --	17618 --	-- --		-- 1409	19027
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1395711	239022	203	871156	2448214
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1138868	71069	--	181349	
		Материалы	Тенге				1395711				
		Всего заработная плата	Тенге				204				
		Транспортные расходы	Тенге					1209937			
		Накладные расходы	Тенге				17618				
		Сметная прибыль	Тенге				871155				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				181349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2448216				1111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1209937			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2448216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1209937			1111
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы									
12	1101-0205-1103 РСНБ РК 2015	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые (расход материалов учтен с коэффициентом оборачиваемости)**	м2 креплений	1435,74	633,11 568,64	33,92 16,99	908983 816412	48705 24388	43866	605376 121149	1635508
13	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм (ФУТЛЯР)**	км	0,20829	2562605,85 1297498,00	1183474,44 399196,32	533765 270256	246506 83149	17003	349870 70691	954326
14	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	209,12316	27071,00 --	-- --	5661173 --	-- --	5661173	-- 452894	6114067
15	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм**	км	0,20829	7403157,43 501296,00	1089537,44 297204,52	1542004 104415	226940 61905	1210649	164656 136533	1843193
16	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 530 мм**	футляр	8	36039,48 9963,53	2969,97 69,05	288316 79708	23760 552	184848	79458 29422	397196
17	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка с испытанием**	км трубопровода	0,31271	658967,04 395352,00	230363,00 75459,68	206066 123631	72037 23597	10398	145755 28146	379966
18	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	315,8371	14895,00 --	-- --	4704394 --	-- --	4704394	-- 376351	5080745
		Колодец д=1500 - 16шт и д=2000-1шт									
19	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах**	м3	10,375	55736,39 18278,50	9043,85 3909,81	578265 189639	93830 40564	294796	227902 64493	870660
20	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	11	13598,00	--	149578	--	149578	--	161544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	15877,00 --	-- --	79385 --	-- --	79385	-- 11966	85736
22	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	20310,00 --	-- --	60930 --	-- --	60930	-- 6351	65804
23	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	25489,00 --	-- --	25489 --	-- --	25489	-- 4874	27528
24	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	22130,00 --	-- --	88520 --	-- --	88520	-- 2039	95602
25	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	35654,00 --	-- --	35654 --	-- --	35654	-- 7082	38506
26	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	21403,00 --	-- --	85612 --	-- --	85612	-- 2852	92461
27	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	29664,00 --	-- --	29664 --	-- --	29664	-- 6849	32037
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				14977797	711777	12681959	1573017	17874879
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1584061	234155	--	1324065	
		Материалы	Тенге				4612230				
		Всего заработная плата	Тенге				1761560				
		Местные материалы	Тенге					1818216			
		Накладные расходы	Тенге				554832				
		Сметная прибыль	Тенге				1573018				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				494820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6680068				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1818216			1427
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10365567				
		Сметная прибыль	Тенге				10365567				
							829245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				11194812				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17874880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1818216			1427
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								20323093
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2722929				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					950799			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					305224			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12682162		
		- Перевозка грузов	Тенге				17618				
		- Накладные расходы	Тенге							2444173	
		- Сметная прибыль	Тенге							1505414	
		Оборудование:					0				
		Итого с временными			1,3 %	264200	20587293				
		Итого с зимними удорожаниями			2,2 %	452920	21040214				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %	420804	21461018				
		Итого в текущих ценах 2019 года			к = 1,0498961		22531838				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			4,1499994 %	935071	21596767				
		Итого с НДС			12 %	2591612	24188379				

Заказчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				330237				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4458200				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8019181				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1102439			903
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10351086
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2093029				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					510436			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					166744			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5219278		
		- Перевозка грузов	Тенге				12740				
		- Накладные расходы	Тенге							1748858	
		- Сметная прибыль	Тенге							766747	
		Оборудование:					0				
		Итого с временными			1,3 %	134564	10485650				
		Итого с зимними удорожаниями			2,2 %	230684	10716334				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %	214327	10930661				
		Итого в текущих ценах 2019 года			к = 1,0498961		11476058				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			4,1499994 %	476256	10999802				
		Итого с НДС			12 %	1319976	12319778				

Заказчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"** 220

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"** Форма 4

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Канализация К1**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за август 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы под траншеи и колодцы									
		Под траншеи									
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	461,361	297,14 10,84	285,95 62,53	137091 5001	131926 28847	164	24371 12917	174379
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	304,309	2531,09 2531,09	-- --	770233 770233	-- --	--	554568 105984	1430785
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /присыпка местным грунтом/	м3	169,09	897,16 897,16	-- --	151700 151700	-- --	--	109224 20874	281798
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/местным грунтом/	м3	485,96	17,40 --	17,40 7,50	8458 --	8458 3643	--	2623 886	11967

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	485,96	157,91 87,37	70,53 36,25	76736 42459	34277 17617	--	43255 9599	129590
6	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	19,51	265,75 10,52	255,12 74,18	5185 205	4977 1447	3	1190 510	6885
7	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	34,1425	117,00 --	-- --	3995 --	-- --		-- 320	4314
		Под котлованы									
8	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	67,2	297,14 10,84	285,95 62,53	19968 728	19216 4202	24	3550 1881	25399
9	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	44,8	2531,09 2531,09	-- --	113393 113393	-- --	--	81643 15603	210638
10	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/местным грунтом/	м3	108,6	17,40 --	17,40 7,50	1890 --	1890 814	--	586 198	2674
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	108,6	157,91 87,37	70,53 36,25	17149 9489	7660 3937	--	9666 2145	28960
12	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	42,71	265,75 10,52	255,12 74,18	11350 449	10896 3168	5	2605 1116	15071
13	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	74,7425	117,00 --	-- --	8745 --	-- --		-- 700	9444
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1325892 1093657	219299 63676	196 --	833281 172733	2331904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1325892				
		Материалы	Тенге				196				
		Всего заработная плата	Тенге					1157333			
		Транспортные расходы	Тенге				12740				
		Накладные расходы	Тенге				833280				
		Сметная прибыль	Тенге				172734				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2331905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1063
		Сметная заработная плата	Тенге					1157333			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2331905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1063
		Сметная заработная плата	Тенге					1157333			
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы									
14	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые(расход материалов учтен с коэффициентом оборачиваемости)**	м2 креплений	421,97	357,97 300,56	25,63 11,66	151051 126827	10815 4920	13409	94858 19673	265582
15	1101-0205-1103 РСНБ РК 2015	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые (расход материалов учтен с коэффициентом оборачиваемости)**	м2 креплений	887,1	633,11 568,64	33,92 16,99	561633 504436	30093 15069	27104	374043 74854	1010530
16	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм (ФУТЛЯР)**	км	0,04558	2562605,85 1297498,00	1183474,44 399196,32	116804 59140	53943 18195	3721	76562 15469	208835
17	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	45,76232	27071,00 --	-- --	1238832 --	-- --	1238832	-- 99107	1337938
18	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм**	км	0,04558	7403157,43 501296,00	1089537,44 297204,52	337436 22849	49661 13547	264926	36032 29877	403345
19	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 530 мм**	футляр	4	36039,48 9963,53	2969,97 69,05	144158 39854	11880 276	92424	39729 14711	198598
20	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм**	км	0,3023	626497,04 395352,00	230363,00 75459,68	189390 119515	69639 22811	236	140903 26423	356717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2301-0603-0506 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	305,323	7637,00 --	-- --	2331752 --	-- --	2331752	-- 186540	2518292
22	2302-0402-0107 РСНБ РК 2015	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 300 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	51	7771,00 --	-- --	396321 --	-- --	396321	-- 31706	428027
23	2302-1103-0106 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73	шт.	102	1579,00 --	-- --	161058 --	-- --	161058	-- 12885	173943
		Колодец д=1500 - 23шт									
24	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	м3	8,95	43881,34 14162,04	7274,49 3156,34	392738 126750	65107 28249	200881	153450 43695	589883
25	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	7	22130,00 --	-- --	154910 --	-- --	154910	-- 12393	167303
26	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	3	13598,00 --	-- --	40794 --	-- --	40794	-- 3264	44058
27	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	9	15877,00 --	-- --	142893 --	-- --	142893	-- 11431	154324
28	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	21403,00 --	-- --	149821 --	-- --	149821	-- 11986	161807
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6509590	291137	5219082	915577	8019182
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				999372	103068	--	594014	
	Материалы		Тенге				2381628				
	Всего заработная плата		Тенге				602701				
	Местные материалы		Тенге					1102439			
		Накладные расходы	Тенге				488418				
		Сметная прибыль	Тенге				915577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				263776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3560981				
		Сметная заработная плата	Тенге								903
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1102439			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4127963				
							4127963				