Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан", Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, д. 11**	**151140001473**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Казахдорстрой", 010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Сыганак, дом № 10/2**	**050640000298**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №495 от 19.06.2019	

Номер документа	Дата составления
54	**26.11.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344			тенге	1	73 326 942,00	73 326 942,00
				Итого	1	x	73 326 942,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**
Подрядчик: **ТОО "Казахдорстрой"**
Наименование объекта: **Строительство подъездных путей к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344**

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№495	19.06.2019				

Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат								В т.ч.налог на добавленную стоимость 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**479 382 000,00**	**73 326 942,0**							
									7 856 458,07

Заказчик

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

м.п.

Подрядчик

ТОО "Казахдорстрой"

м.п.

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Ливневая канализация К2**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы под траншеи и колодцы									
1	**1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**737,54**	**297,14**	**285,95**	**219156**	**210899**	**263**	**38959**	**278765**
					10,84	62,53	**7994**	46116		20649	
2	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы**	**м3 грунта**	**644,53**	**265,75**	255,12	**171285**	164430	**76**	39307	**227439**
					10,52	74,18	**6779**	47814		16847	
3	**4102-0102-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**1127,64**	**117,00**	--	**131934**	--		--	**142489**
					--	--	--	--		10555	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**522375**	375329	**339**	78266	**648693**
							14773	93930	--	48051	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**522375**				
		Материалы	Тенге				**340**				
		Всего заработная плата	Тенге					**108703**			
		Транспортные расходы	Тенге				**131934**				
		Накладные расходы	Тенге				**78266**				
		Сметная прибыль	Тенге				**48051**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				648693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					108703			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				648693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					108703			
РАЗДЕЛ 2.Строительные работы											
4	1101-0205-1103 РСНБ РК 2015	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые (расход материалов учтен с коэффициентом оборачиваемости)**	м2 креплений	300	633,11	33,92	189933	10177	9165	126494	341742
					568,64	16,99	170591	5096		25314	
5	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм**	км	0,0759	588888,38	205674,34	44697	15611	59	33774	84748
					382432,00	67043,93	29027	5089		6278	
6	2301-0603-0505 РСНБ РК 2015	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011**	м	76,659	5724,00	--	438796	--	438796	--	473900
					--	--	--	--		35104	
7	1123-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 600 мм**	м	29,25	1066,53	507,48	31196	14844	451	21690	57117
					543,64	205,39	15901	6008		4231	
8	2301-1202-1003 РСНБ РК 2015	**Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 600 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011**	м	29,25	22675,00	--	663244	--	663244	--	716303
					--	--	--	--		53060	
		Колодец д=1500 - 29 шт									
9	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	4,17	43840,79	7274,49	182816	30335	93425	71495	274656
					14162,04	3156,34	59056	13162		20345	
10	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	шт.	1	22130,00	--	22130	--	22130	--	23900
					--	--	--	--		1770	
11	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	шт.	4	15877,00	--	63508	--	63508	--	68589
					--	--	--	--		5081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	1	21403,00	--	21403	--	21403	--	23115
					--	--	--	--		1712	
		Дождеприемные колодцы - 50 шт									
13	1123-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из кирпича диаметром 0,7 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	22,4	45942,84	963,25	1029120	21577	456086	554925	1710768
					24618,60	405,05	551457	9073		126724	
14	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	23	11447,00	--	263281	--	263281	--	284343
					--	--	--	--		21062	
15	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	23	6900,00	--	158700	--	158700	--	171396
					--	--	--	--		12696	
16	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	23	4283,00	--	98509	--	98509	--	106390
					--	--	--	--		7881	
17	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	23	7362,00	--	169326	--	169326	--	182872
					--	--	--	--		13546	
		Пересечение с существующей телефонной канализацией									
18	1101-0205-1103 РСНБ РК 2015	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в мокрых грунтах	м2	6	908,09	33,92	5449	204	1833	2530	8617
					568,64	16,99	3412	102		638	
19	1122-1501-0103 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,4 м2	м короба	5	7549,93	1235,45	37750	6177	23192	10534	52146
					1676,20	451,80	8381	2259		3863	
20	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,054208	313499,00	--	16994	--	16994	--	18354
					--	--	--	--		1360	
21	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,000888	192878,00	--	171	--	171	--	185
					--	--	--	--		14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2105-0304-9903 РСНБ РК 2015	Прокат круглого сечения диам.20 мм	т	0,005928	237259,00	--	1406	--	1406	--	1519
					--	--	--	--		113	
23	2107-0201-0102 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта	м3	0,2	63072,00	--	12614	--	12614	--	13624
					--	--	--	--		1009	
		Пересечение с существующим электрокабелем									
24	1101-0205-1103 РСНБ РК 2015	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в мокрых грунтах	м2	24	908,09	33,92	21794	814	7333	10120	34467
					568,64	16,99	13647	408		2553	
25	1122-1501-0103 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,4 м2	м короба	20	7549,93	1235,45	150999	24709	92766	42134	208584
					1676,20	451,80	33524	9036		15451	
26	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,216832	313499,00	--	67977	--	67977	--	73415
					--	--	--	--		5438	
27	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,003552	192878,00	--	685	--	685	--	740
					--	--	--	--		55	
28	2105-0304-9903 РСНБ РК 2015	Прокат круглого сечения диам.20 мм	т	0,023712	237259,00	--	5626	--	5626	--	6076
					--	--	--	--		450	
29	2107-0201-0102 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта	м3	0,8	63072,00	--	50458	--	50458	--	54494
					--	--	--	--		4037	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3748581	124447	2739138	873696	4992060
							884995	50232	--	369785	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2646541				
	Материалы		Тенге				684311				
	Всего заработная плата		Тенге					935227			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				155932				
	Местные материалы		Тенге				796857				
		Накладные расходы	Тенге				873696				
		Сметная прибыль	Тенге				281619				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3801856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								750
		Сметная заработная плата	Тенге					935227			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1102040				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1102040				
		Сметная прибыль	Тенге				88163				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1190203				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4992059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								750
		Сметная заработная плата	Тенге					935227			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5640753**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				899768				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					499775			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					144162			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2739477		
		- Перевозка грузов	Тенге				131934				
		- Накладные расходы	Тенге							951962	
		- Сметная прибыль	Тенге							417836	
		Оборудование:					**0**				
		Итого с временными			**1,3 %**	**73330**	**5714083**				
		Итого с зимними удорожаниями			**2,2 %**	**125710**	**5839793**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**	**116796**	**5956588**				
		Итого в текущих ценах 2019 года			**к = 1,0498961**		**6253799**				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			**4,1499994 %**	**259533**	**5994266**				
		Итого с НДС			**12 %**	**719312**	**6713578**				

Заказчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Форма 4

Наименование стройки - Строительство подъездных путей к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344
Шифр стройки Е 464вкл
Наименование объекта - Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344
Шифр объекта 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
(Локальный сметный расчет)

на Земляные работ.Включаемые работы
(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 1421,165 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Сопутствующие земляные работы									
1	**СТ Прайс-лист**	**Дресва**	**м3**	**667,58**	**446,43**	**--**	**298027**	**--**	**298027**	**--**	**321869**
					--	**--**	**--**	**--**		**23842**	
2	**4102-0104-1058 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 58 км (КАРЬЕР Миновский ТОО Коктау РХ)**	**т**	**1114,86**	**913,00**	**--**	**1017867**	**--**		**--**	**1099297**
					--	**--**	**--**	**--**		**81429**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1315894**	**--**	**298027**	**--**	**1421166**
							--	**--**	**--**	**105271**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1315894**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**298027**				
		Транспортные расходы	Тенге				**1017867**				
		Сметная прибыль	Тенге				**105272**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1421165**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1421165**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1421166**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						298027		
		- Перевозка грузов	Тенге				1017867				
		- Сметная прибыль	Тенге							105271	
		Оборудование:					**0**				
		Итого с временными			**1,3 %**	**18475**	**1439641**				
		Итого с зимними удорожаниями			**2,2 %**	**31672**	**1471313**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**	**29426**	**1500740**				
		Итого в текущих ценах 2019 года			**к = 1,0498961**		**1575621**				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			**4,1499994 %**	**65388**	**1510232**				
		Итого с НДС			**12 %**	**181228**	**1691460**				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Тепловые сети**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Каналы									
1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	9	221,97	214,13	1998	1927	4	328	2512
					7,48	43,21	67	389		186	
2	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	9	265,75	255,12	2392	2296	1	549	3176
					10,52	74,18	95	668		235	
3	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	15,75	117,00	--	1843	--		--	1990
					--	--	--	--		147	
4	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	45,1	1764,74	127,98	79590	5772	70879	5256	91634
					65,17	42,74	2939	1927		6788	
5	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	1,08	3672,69	952,39	3967	1029	2045	1254	5638
					826,80	422,01	893	456		418	

160,84

62,5

9,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	36,798	23682,30	3447,34	871461	126855	351425	515827	1498272
					10684,84	1194,66	393181	43961		110983	
7	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные ФБС 24.4.6-Т (1,3 тн)	м3	7,1	22637,00	--	160723	--	160723	--	173581
					--	--	--	--		12858	
8	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные ФБС 12.4.3-Т (0,310 тн)	м3	3,937	25843,00	--	101744	--	101744	--	109883
					--	--	--	--		8140	
9	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные ФБС 9.4.6-Т (0,470 тн)	м3	0,975	25843,00	--	25197	--	25197	--	27213
					--	--	--	--		2016	
10	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 (П22-15, П22д-15)	м3	24,78	66067,00	--	1637140	--	1637140	--	1768111
					--	--	--	--		130971	
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного омоноличивания на торцы В7,5	м3	0,5	19525,08	1097,63	9763	549	8561	708	11308
					1305,45	250,38	653	125		838	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2895816	138428	2357719	523922	3693318
							397828	47526	--	273580	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2895816				
		Материалы	Тенге				432914				
		Всего заработная плата	Тенге					445354			
		Местные материалы	Тенге				1924804				
		Транспортные расходы	Тенге				1843				
		Накладные расходы	Тенге				523923				
		Сметная прибыль	Тенге				273579				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3693318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					445354			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3693318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					445354			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3693318
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				397828				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					138428			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					47526			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2357719		
		- Перевозка грузов	Тенге				1843				
		- Накладные расходы	Тенге							523922	
		- Сметная прибыль	Тенге							273580	
		Оборудование:					**0**				
		Итого с временными			**1,3 %**	**48013**	**3741331**				
		Итого с зимними удорожаниями			**2,2 %**	**82309**	**3823640**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**	**76473**	**3900113**				
		Итого в текущих ценах 2019 года			**к = 1,0498961**		**4094714**				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			**4,1499994 %**	**169931**	**3924783**				
		Итого с НДС			**12 %**	**470974**	**4395757**				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Водопонижение**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Открытый водоотлив ТС-52м									
1	1101-0102-0411 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	223	483,71	462,30	107868	103094	79	19397	137446
					21,05	99,76	4695	22246		10181	
2	1101-0205-1103 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые (расход материалов учтн с коэффициентом оборачиваемости)	м2 креплений	16	633,11	33,92	10130	543	489	6746	18226
					568,64	16,99	9098	272		1350	
3	1307-0403-0404 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-10-50	шт	3	125497,77	38974,04	376493	116922	62336	147862	566304
					65745,00	15053,99	197235	45162		41948	
4	1307-0403-0404 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-10-50.Демонтаж	шт	3	26108,82	15589,62	78326	46769	--	30270	117284
					10519,20	6021,60	31558	18065		8688	
5	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015 тех.часть п.6	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш-ч	984	424,00	424,00	417216	417216		285360	758782
					--	290,00	--	285360		56206	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	223	17,40	17,40	3881	3881	--	1204	5492
					--	7,50	--	1672		407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**993914**	**688424**	**62904**	**490839**	**1603534**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**242585**	**372777**	**--**	**118780**	
		Материалы	Тенге				**454820**				
		Всего заработная плата	Тенге				**62336**				
		Накладные расходы	Тенге					**292019**			
		Сметная прибыль	Тенге				**178132**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**50636**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**683588**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**235**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**292019**			
		Материалы	Тенге				**539095**				
		Всего заработная плата	Тенге				**568**				
		Накладные расходы	Тенге					**323343**			
		Сметная прибыль	Тенге				**312707**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**68144**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**919946**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**27**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**323343**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1603534**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**262**
								615362			
		РАЗДЕЛ 2.Открытый водоотлив кабельного канала - 408м									
7	**1101-0102-0411 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3**	**1036**	**483,71**	**462,30**	**501125**	**478946**	**370**	**90115**	**638539**
					21,05	**99,76**	**21809**	**103350**		**47299**	
8	**1101-0205-1103 РСНБ РК 2015**	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые (расход материалов учтн с коэффициентом оборачиваемости)**	**м2 креплений**	**32**	**633,11**	**33,92**	**20260**	**1086**	**978**	**13493**	**36452**
					568,64	**16,99**	**18196**	**544**		**2700**	
9	**1307-0403-0404 РСНБ РК 2015**	**Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-10-50**	**шт**	**8**	**125497,77**	**38974,04**	**1003982**	**311792**	**166230**	**394299**	**1510144**
					65745,00	**15053,99**	**525960**	**120432**		**111863**	
10	**1307-0403-0404 РСНБ РК 2015**	**Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-10-50.Демонтаж**	**шт**	**8**	**26108,82**	**15589,62**	**208871**	**124717**	**--**	**80719**	**312757**
					10519,20	**6021,60**	**84154**	**48173**		**23167**	
11	**3205-0101-0102 РСНБ РК 2015 тех.часть п.6**	**Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт**	**маш-ч**	**528**	**424,00**	**424,00**	**223872**	**223872**		**153120**	**407151**
					--	**290,00**	**--**	**153120**		**30159**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м									
			м3	1036	17,40	17,40	18031	18031	--	5592	25513
					--	7,50	--	7767		1890	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1976140	1158443	167578	737338	2930556
		Стоимость монтажных работ	Тенге				650119	433386	--	217078	
		Материалы	Тенге				1212853				
		Всего заработная плата	Тенге				166230				
		Накладные расходы	Тенге					778718			
		Сметная прибыль	Тенге				475018				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				135030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1822901				
		Сметная заработная плата	Тенге								626
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					778718			
		Материалы	Тенге				763287				
		Всего заработная плата	Тенге				1347				
		Накладные расходы	Тенге					304787			
		Сметная прибыль	Тенге				262320				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				82049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1107656				
		Сметная заработная плата	Тенге								106
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					304787			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2930557				
		Сметная заработная плата	Тенге								732
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1083505			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									4534090
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				892705				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1846868			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					806163			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						230482		
		- Накладные расходы	Тенге							1228177	
		- Сметная прибыль	Тенге							335858	
		Оборудование:					0				
		Итого с временными			1,3 %	58943	4593033				
		Итого с зимними удорожаниями			2,2 %	101047	4694080				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %	93882	4787961				
		Итого в текущих ценах 2019 года			к = 1,0498961		5026862				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			4,1499994 %	208615	4818247				
		Итого с НДС			12 %	578190	5396437				

Заказчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Озеленение**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Посадка деревьев и кустарников									
1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	9	2531,09	--	22780	--	--	16401	42316
					2531,09	--	22780	--		3134	
2	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Дренажный слой из песка, толщиной 20 см	м3	12	3672,69	952,39	44072	11429	22721	13937	62650
					826,80	422,01	9922	5064		4641	
3	1147-0108-0115 РСНБ РК 2015	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	м	120	1280,81	--	153698	--	27330	111203	286093
					1053,06	--	126368	--		21192	
4	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	120	602,87	97,07	72345	11648	242	55679	138266
					503,79	23,48	60455	2817		10242	
5	2501-0302-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	600	4155,00	--	2493000	--	2493000	--	2692440
					--	--	--	--		199440	
6	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	120	198,21	188,58	23785	22629	14	5686	31828
					9,52	56,29	1142	6755		2358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км(В ПОНИЖЕННЫЕ МЕСТА РЕЛЬЕФА)**	т	210	101,00	--	21210	--		--	22907
					--	--	--	--		1697	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2830890	45706	2543307	202906	3276500
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				220665	14636	--	242704	
		Материалы	Тенге				2830890				
		Всего заработная плата	Тенге				50308				
		Местные материалы	Тенге					235301			
		Транспортные расходы	Тенге				2493000				
		Накладные расходы	Тенге				21210				
		Сметная прибыль	Тенге				202906				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				242704				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3276500				
		Сметная заработная плата	Тенге								219
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					235301			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3276500				
		Сметная заработная плата	Тенге								219
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					235301			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									3276500
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				220665				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					45706			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14636			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2543307		
		- Перевозка грузов	Тенге				21210				
		- Накладные расходы	Тенге							202906	
		- Сметная прибыль	Тенге							242704	
		Оборудование:					0				
		Итого с временными			1,3 %	42595	3319095				
		Итого с зимними удорожаниями			2,2 %	73020	3392115				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %	67842	3459957				
		Итого в текущих ценах 2019 года			к = 1,0498961		3632595				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			4,1499994 %	150753	3481843				
		Итого с НДС			12 %	417821	3899664				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Сети связи**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительство телефонной канализации- земляные работы									
		Строительство 4отверстной телефонной канализации-766м									
1	1101-0102-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	337	483,71	462,30	163011	155796	121	29313	207710
					21,05	99,76	7094	33619		15386	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	287,2	897,16	--	257663	--	--	185518	478635
					897,16	--	257663	--		35454	
3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	315,92	1717,00	--	542435	--	542435	--	585829
					--	--	--	--		43395	
4	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	337	198,21	188,58	66797	63550	40	15967	89385
					9,52	56,29	3207	18970		6621	
5	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	589,75	117,00	--	69001	--		--	74521
					--	--	--	--		5520	
		Котлован для ж/б колодца ККС-3-10 - 15шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0102-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	144	483,71	462,30	69654	66572	51	12526	88755
					21,05	99,76	3031	14365		6574	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	85,5	897,16	--	76707	--	--	55229	142491
					897,16	--	76707	--		10555	
8	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	58,5	198,21	188,58	11595	11032	6	2772	15516
					9,52	56,29	557	3293		1149	
9	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	102,375	117,00	--	11978	--		--	12936
					--	--	--	--		958	
		Котлован для ж/б колодца ККСу-3-10 - 3шт									
10	1101-0102-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	57	483,71	462,30	27572	26351	21	4958	35132
					21,05	99,76	1200	5686		2602	
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	36,9	897,16	--	33105	--	--	23836	61496
					897,16	--	33105	--		4555	
12	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	20,1	198,21	188,58	3984	3790	3	952	5331
					9,52	56,29	191	1131		395	
13	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	35,175	117,00	--	4115	--		--	4445
					--	--	--	--		329	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1337617	327091	542677	331071	1802182
							382755	77064	--	133493	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1337617				
		Материалы	Тенге				241				
		Всего заработная плата	Тенге					459820			
		Местные материалы	Тенге				542435				
		Транспортные расходы	Тенге				85094				
		Накладные расходы	Тенге				331070				
		Сметная прибыль	Тенге				133495				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1802182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								458
		Сметная заработная плата	Тенге					459820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1802182				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								458
		Сметная заработная плата	Тенге					459820			
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы									
14	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	3,064	152487,80	--	467223	--	4697	351520	884242
					150955,00	--	462526	--		65499	
15	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	3064	1463,00	--	4482632	--	4482632	--	4841243
					--	--	--	--		358611	
16	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2 с 4 кронштейнами и 8 ершами на 1 колодец**	колодец	18	12760,49	2801,32	229689	50424	18566	138056	397164
					8927,72	1164,07	160699	20953		29420	
17	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92**	м3	12,78	50771,00	--	648853	--	648853	--	700762
					--	--	--	--		51908	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5828397	50424	5154748	489576	6823411
							623225	20953	--	505438	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1345765				
		Материалы	Тенге				23263				
		Всего заработная плата	Тенге					644178			
		Местные материалы	Тенге				648853				
		Накладные расходы	Тенге				489576				
		Сметная прибыль	Тенге				146827				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1982167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								543
		Сметная заработная плата	Тенге					644178			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4482632				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4482632				
		Сметная прибыль	Тенге				358611				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4841243				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6823410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								543
		Сметная заработная плата	Тенге					644178			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8625593
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1005980				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					377515			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					98018			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5697425		
		- Перевозка грузов	Тенге				85094				
		- Накладные расходы	Тенге							820647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							638931	
		Оборудование:					**0**				
		Итого с временными			**1,3 %**	**112133**	**8737726**				
		Итого с зимними удорожаниями			**2,2 %**	**192230**	**8929956**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**	**178599**	**9108555**				
		Итого в текущих ценах 2019 года			**к = 1,0498961**		**9563036**				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			**4,1499994 %**	**396866**	**9166170**				
		Итого с НДС			**12 %**	**1099940**	**10266111**				

Заказчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Земляные работы.**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	255	51,36	51,36	13096	13096	--	3188	17586
					--	17,36	--	4427		1303	
2	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	255	161,17	153,34	41097	39102	22	9824	54995
					7,74	45,77	1973	11672		4074	
3	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км(В ПОНИЖЕННЫЕ МЕСТА РЕЛЬЕФА)	т	306	101,00	--	30906	--		--	33378
					--	--	--	--		2472	
4	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	119	58,36	58,36	6945	6945	--	1690	9326
					--	19,73	--	2348		691	
5	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	152,21	58,36	58,36	8883	8883	--	2162	11929
					--	19,73	--	3003		884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85к=19	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 (+ до 200) м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	152,21	791,71	791,71	120506	120506	--	29333	161826
					--	267,66	--	40740		11987	
7	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1412	58,36	58,36	82404	82404	--	20058	110660
					--	19,73	--	27859		8197	
8	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85к=9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 (+ до 100) м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	1412	375,02	375,02	529530	529530	--	128895	711099
					--	126,78	--	179020		52674	
9	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1412	198,21	188,58	279873	266269	168	66900	374514
					9,52	56,29	13436	79481		27742	
10	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км(В ПОНИЖЕННЫЕ МЕСТА РЕЛЬЕФА)	т	2471	101,00	--	249571	--		--	269537
					--	--	--	--		19966	
11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	987,51	64,62	64,62	63810	63810	--	19338	89800
					--	27,20	--	26859		6652	
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=7	(+ до 8 проходов)	м3	987,51	43,87	43,87	43325	43325	--	10265	57877
					--	14,44	--	14257		4287	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	987,51	82,73	69,66	81698	68792	3159	18997	108751
					9,87	16,85	9747	16638		8056	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1551644	1242662	3349	310650	2011278
							25155	406305	--	148985	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1551644				
	Материалы		Тенге				3351				
	Всего заработная плата		Тенге					431459			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				280477				
		Накладные расходы	Тенге				310651				
		Сметная прибыль	Тенге				148984				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2011279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					431459			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2011279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					431459			
		РАЗДЕЛ 2.Сопутствующие земляные работы									
14	СТ Прайс-лист	Дресва	м3	3034,467	446,43	--	1354673	--	1354673	--	1463047
					--	--	--	--		108374	
15	4102-0104-1058 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 58 км (КАРЬЕР Миновский ТОО Коктау РХ)	т	5067,56	913,00	--	4626682	--		--	4996817
					--	--	--	--		370135	
16	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	3034,467	64,62	64,62	196077	196077	--	59424	275941
					--	27,20	--	82533		20440	
17	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=7	(+ до 8 проходов)	м3	3034,467	43,87	43,87	133130	133130	--	31543	177847
					--	14,44	--	43810		13174	
18	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3034,467	82,73	69,66	251047	211387	9710	58374	334175
					9,87	16,85	29950	51125		24754	
19	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	3034,467	64,62	64,62	196077	196077	--	59424	275941
					--	27,20	--	82533		20440	
20	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=3	(+ до 4 проходов)	м3	3034,467	18,80	18,80	57056	57056	--	13519	76220
					--	6,19	--	18776		5646	
21	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3034,467	82,73	69,66	251047	211387	9710	58374	334175
					9,87	16,85	29950	51125		24754	
22	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	9285,53	6,53	6,53	60588	60588	--	13059	79539
					--	1,95	--	18137		5892	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7126377	1065702	1374093	293717	8013702
							59899	348040	--	593609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7126377				
		Материалы	Тенге				19421				
		Всего заработная плата	Тенге					407939			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1354673				
		Транспортные расходы	Тенге				4626682				
		Накладные расходы	Тенге				293716				
		Сметная прибыль	Тенге				593607				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8013700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250
		Сметная заработная плата	Тенге					407939			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8013700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250
		Сметная заработная плата	Тенге					407939			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10024980**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				85054				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2308364			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					754344			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1377442		
		- Перевозка грузов	Тенге				4907159				
		- Накладные расходы	Тенге							604367	
		- Сметная прибыль	Тенге							742594	
		Оборудование:					**0**				
		Итого с временными			**1,3 %**	**130325**	**10155305**				
		Итого с зимними удорожаниями			**2,2 %**	**223417**	**10378721**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**	**207574**	**10586296**				
		Итого в текущих ценах 2019 года			**к = 1,0498961**		**11114510**				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			**4,1499994 %**	**461252**	**10653258**				
		Итого с НДС			**12 %**	**1278391**	**11931649**				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Ливневая канализация К2**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы									
1	1123-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 600 мм. Покрытие битумной мастикой**	м трубопровода	38	3712,99	106,22	141094	4036	108711	28538	183202
					745,97	12,61	28347	479		13571	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				141094	4036	108711	28538	183202
							28347	479	--	13571	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				141094				
		Материалы	Тенге				108711				
		Всего заработная плата	Тенге					28826			
		Накладные расходы	Тенге				28538				
		Сметная прибыль	Тенге				13571				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				183202				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					28826			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				183202				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					28826			
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы									
2	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/гидроизолом/**	м2 поверхности	17,68	2351,83	40,34	41580	713	29614	10590	56344
					636,48	7,60	11253	134		4174	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				41580	713	29614	10590	56344
							11253	134	--	4174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				41580				
	Материалы		Тенге				29614				
	Всего заработная плата		Тенге					11387			
		Накладные расходы	Тенге				10590				
		Сметная прибыль	Тенге				4174				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				56344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11387			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				56344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11387			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								239546
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				39600				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4750			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					614			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						138325		
		- Накладные расходы	Тенге							39128	
		- Сметная прибыль	Тенге							17745	
		Оборудование:					0				
		Итого с временными			1,3 %	3114	242660				
		Итого с зимними удорожаниями			2,2 %	5339	247999				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %	4960	252959				
		Итого в текущих ценах 2019 года			к = 1,0498961		265580				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			4,1499994 %	11022	254559				
		Итого с НДС			12 %	30547	285106				

Заказчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Электроосвещение и электроснабжение**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение									
		Прокладка кабеля									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Т1)	м3	81,31	149,21	140,62	12132	11434	--	2732	16053
					8,59	38,08	698	3096		1189	
2	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	55,79	17,40	17,40	971	971	--	301	1374
					--	7,50	--	418		102	
3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	375	517,84	434,98	194189	163117	--	67561	282690
					82,86	167,36	31073	62762		20940	
4	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	39	152,27	124,65	5939	4861	--	2122	8706
					27,62	47,96	1077	1871		645	
5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	53,21	1717,00	--	91362	--	91362	--	98670
					--	--	--	--		7309	
6	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,048	152487,80	--	7319	--	73	5507	13852
					150955,00	--	7246	--		1026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2301-0801-0114 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм	м	52,32	656,00	--	34322	--	34322	--	37068
					--	--	--	--		2746	
8	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	326,16	348,64	155,10	113714	50588	13579	47487	174097
					151,91	50,30	49547	16407		12896	
9	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	48	330,60	146,83	15869	7048	2192	6423	24076
					138,10	47,76	6629	2293		1783	
10	2306-0137-0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,37416	473812,00	--	177281	--	177281	--	191464
					--	--	--	--		14183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				653098	238018	318809	132133	848050
							96269	86846	--	62819	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				506992				
		Материалы	Тенге				15772				
		Всего заработная плата	Тенге					171657			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				177281				
		Накладные расходы	Тенге				123593				
		Сметная прибыль	Тенге				50447				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				681033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					171657			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				111784				
		Материалы	Тенге				74				
		Всего заработная плата	Тенге					11459			
		Местные материалы	Тенге				91362				
		Накладные расходы	Тенге				8540				
		Сметная прибыль	Тенге				9626				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				129950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11459			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				34322				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				34322				
		Сметная прибыль	Тенге				2746				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				37068				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				848050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					183116			

РАЗДЕЛ 2.Электроснабжение

Кабельные каналы, монолитные камеры и трубные проходы и полосы заземления

Земляные работы под лотки, камеры и трубные проходы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	665,72	149,21	140,62	99330	93613	--	22368	131434
					8,59	38,08	5717	25350		9736	
		Кабельный канал-363м									
12	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	63,46	9458,94	1632,06	600264	103571	278746	250179	918479
					3434,40	759,55	217947	48201		68035	
13	1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	140,36	10425,27	2551,94	1463290	358190	599175	739105	2378587
					3604,48	858,05	505925	120436		176192	
14	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки Л11-8/2	м3	87,12	61440,00	--	5352653	--	5352653	--	5780865
					--	--	--	--		428212	
15	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	53,24	50075,00	--	2665993	--	2665993	--	2879272
					--	--	--	--		213279	
16	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	508	489,93	72,04	248886	36596	43918	126257	405154
					331,44	13,75	168372	6986		30011	
17	1308-0201-1209 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,9 кг. Установка на стойках	шт.	1525	57,21	28,77	87238	43868	1249	42480	140095
					27,62	11,07	42121	16879		10377	
18	1308-0201-1202 РСНБ РК 2015	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,14	640850,17	20851,68	89719	2919	75780	8624	106211
					78717,00	6842,16	11020	958		7867	
19	2306-1710-0603 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1151 У3	шт.	508	646,00	--	328168	--	328168	--	354421
					--	--	--	--		26253	
20	2306-1710-0407 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1163 У3	шт.	1525	546,00	--	832650	--	832650	--	899262
					--	--	--	--		66612	
21	2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	кг	142,3	188,00	--	26752	--	26752	--	28893
					--	--	--	--		2140	
22	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,07	531821,00	--	37227	--	37227	--	40206
					--	--	--	--		2978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	13	4284,79	194,50	55702	2528	37531	11859	72967
					1203,30	63,73	15643	828		5405	
24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	555	624,04	24,34	346339	13510	228944	77746	458012
					187,18	7,38	103885	4095		33927	
		Камера кабельная монолитная-3шт спецификация 09ЭС лист 3									
25	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	62,4	1764,74	127,98	110120	7986	98067	7272	126784
					65,17	42,74	4067	2667		9391	
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В3,5	м3	3	19525,08	1097,63	58575	3293	51366	4247	67848
					1305,45	250,38	3916	751		5026	
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной набетонки В12,5	м3	0,45	20965,32	1097,63	9434	494	8353	637	10877
					1305,45	250,38	587	113		806	
28	1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,09	51476,17	3378,02	1085632	71242	564076	481739	1692761
					21352,00	1720,78	450314	36291		125390	
29	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	22,5	16804,00	–	378090	–	378090	–	408337
					–	–	–	–		30247	
30	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,83	50075,00	–	91637	–	91637	–	98968
					–	–	–	–		7331	
31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04536	186791,00	–	8473	–	8473	–	9151
					–	–	–	–		678	
32	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование	1т	1,64454	15596,76	1366,44	25649	2247	52	22175	51651
					14198,40	619,50	23350	1019		3826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,38984	191552,00	--	266227	--	266227	--	287525
					--	--	--	--		21298	
34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2223	186791,00	--	41524	--	41524	--	44846
					--	--	--	--		3322	
35	2105-0301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04644	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	94,2	881,66	19,22	83052	1811	54081	25501	117237
					288,32	2,76	27160	260		8684	
		Трубный переход-56м - спецификация 09ЭС лист 4									
37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной набетонки В15	м3	21,728	21291,72	1097,63	462626	23849	410412	30763	532860
					1305,45	250,38	28365	5440		39471	
38	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование	1т	2,254224	15596,76	1366,44	35159	3080	73	30397	70800
					14198,40	619,50	32006	1396		5244	
39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,254224	191552,00	--	431801	--	431801	--	466345
					--	--	--	--		34544	
40	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	1,344	2586626,08	99315,76	3476425	133480	3000077	381489	4166548
					255110,00	31603,31	342868	42475		308633	
41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	449,12	881,66	19,22	395970	8634	257846	121580	558954
					288,32	2,76	129490	1240		41404	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19194608	910913	16170941	2384418	23305350
							2112752	315386	--	1726319	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1988702				
		Материалы	Тенге				387422				
		Всего заработная плата	Тенге					370786			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1160818				
		Накладные расходы	Тенге				266966				
		Сметная прибыль	Тенге				180453				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2436122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
		Сметная заработная плата	Тенге					370786			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17205906				
	Материалы		Тенге				5322326				
	Всего заработная плата		Тенге					2057351			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				812004				
	Местные материалы		Тенге				8488373				
		Накладные расходы	Тенге				2117452				
		Сметная прибыль	Тенге				1545869				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20869226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1549
		Сметная заработная плата	Тенге					2057351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23305348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1817
		Сметная заработная плата	Тенге					2428137			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**24153400**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2209021				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1148932			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					402232			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16489750		
		- Накладные расходы	Тенге							2516551	
		- Сметная прибыль	Тенге							1789138	
		Оборудование:					0				
		Итого с временными			1,3 %	313994	24467394				
		Итого с зимними удорожаниями			2,2 %	538283	25005677				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %	500114	25505790				
		Итого в текущих ценах 2019 года			к = 1,0498961		26778430				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			4,1499994 %	1111305	25667125				
		Итого с НДС			12 %	3080055	28747180				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Электроосвещение и электроснабжение**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение									
		Прокладка кабеля									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Т1)	м3	81,31	149,21	140,62	12132	11434	--	2732	16053
					8,59	38,08	698	3096		1189	
2	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	55,79	17,40	17,40	971	971	--	301	1374
					--	7,50	--	418		102	
3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	375	517,84	434,98	194189	163117	--	67561	282690
					82,86	167,36	31073	62762		20940	
4	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	39	152,27	124,65	5939	4861	--	2122	8706
					27,62	47,96	1077	1871		645	
5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	53,21	1717,00	--	91362	--	91362	--	98670
					--	--	--	--		7309	
6	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,048	152487,80	--	7319	--	73	5507	13852
					150955,00	--	7246	--		1026	

48,37 + 12,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2301-0801-0114 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм	м	52,32	656,00	--	34322	--	34322	--	37068
					--	--	--	--		2746	
8	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	326,16	348,64	155,10	113714	50588	13579	47487	174097
					151,91	50,30	49547	16407		12896	
9	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	48	330,60	146,83	15869	7048	2192	6423	24076
					138,10	47,76	6629	2293		1783	
10	2306-0137-0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,37416	473812,00	--	177281	--	177281	--	191464
					--	--	--	--		14183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				653098	238018	318809	132133	848050
							96269	86846	--	62819	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				506992				
		Материалы	Тенге				15772				
		Всего заработная плата	Тенге					171657			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				177281				
		Накладные расходы	Тенге				123593				
		Сметная прибыль	Тенге				50447				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				681033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					171657			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				111784				
		Материалы	Тенге				74				
		Всего заработная плата	Тенге					11459			
		Местные материалы	Тенге				91362				
		Накладные расходы	Тенге				8540				
		Сметная прибыль	Тенге				9626				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				129950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11459			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				34322				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				34322				
		Сметная прибыль	Тенге				2746				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				37068				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				848050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					183116			

РАЗДЕЛ 2.Электроснабжение

Кабельные каналы, монолитные камеры и трубные проходы и полосы заземления

Земляные работы под лотки, камеры и трубные проходы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	665,72	149,21	140,62	99330	93613	--	22368	131434
					8,59	38,08	5717	25350		9736	
		Кабельный канал-363м									
12	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	63,46	9458,94	1632,06	600264	103571	278746	250179	918479
					3434,40	759,55	217947	48201		68035	
13	1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	140,36	10425,27	2551,94	1463290	358190	599175	739105	2378587
					3604,48	858,05	505925	120436		176192	
14	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки Л11-8/2	м3	87,12	61440,00	--	5352653	--	5352653	--	5780865
					--	--	--	--		428212	
15	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	53,24	50075,00	--	2665993	--	2665993	--	2879272
					--	--	--	--		213279	
16	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	508	489,93	72,04	248886	36596	43918	126257	405154
					331,44	13,75	168372	6986		30011	
17	1308-0201-1209 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,9 кг. Установка на стойках	шт.	1525	57,21	28,77	87238	43868	1249	42480	140095
					27,62	11,07	42121	16879		10377	
18	1308-0201-1202 РСНБ РК 2015	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,14	640850,17	20851,68	89719	2919	75780	8624	106211
					78717,00	6842,16	11020	958		7867	
19	2306-1710-0603 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1151 У3	шт.	508	646,00	--	328168	--	328168	--	354421
					--	--	--	--		26253	
20	2306-1710-0407 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1163 У3	шт.	1525	546,00	--	832650	--	832650	--	899262
					--	--	--	--		66612	
21	2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	кг	142,3	188,00	--	26752	--	26752	--	28893
					--	--	--	--		2140	
22	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,07	531821,00	--	37227	--	37227	--	40206
					--	--	--	--		2978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	13	4284,79	194,50	55702	2528	37531	11859	72967
					1203,30	63,73	15643	828		5405	
24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	555	624,04	24,34	346339	13510	228944	77746	458012
					187,18	7,38	103885	4095		33927	
		Камера кабельная монолитная-3шт спецификация 09ЭС лист 3									
25	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	62,4	1764,74	127,98	110120	7986	98067	7272	126784
					65,17	42,74	4067	2667		9391	
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В3,5	м3	3	19525,08	1097,63	58575	3293	51366	4247	67848
					1305,45	250,38	3916	751		5026	
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной набетонки В12,5	м3	0,45	20965,32	1097,63	9434	494	8353	637	10877
					1305,45	250,38	587	113		806	
28	1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,09	51476,17	3378,02	1085632	71242	564076	481739	1692761
					21352,00	1720,78	450314	36291		125390	
29	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	22,5	16804,00	--	378090	--	378090	--	408337
					--	--	--	--		30247	
30	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,83	50075,00	--	91637	--	91637	--	98968
					--	--	--	--		7331	
31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04536	186791,00	--	8473	--	8473	--	9151
					--	--	--	--		678	
32	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование	1т	1,64454	15596,76	1366,44	25649	2247	52	22175	51651
					14198,40	619,50	23350	1019		3826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,38984	191552,00 --	-- --	266227 --	-- --	266227	-- 21298	287525
34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2223	186791,00 --	-- --	41524 --	-- --	41524	-- 3322	44846
35	2105-0301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04644	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	94,2	881,66 288,32	19,22 2,76	83052 27160	1811 260	54081	25501 8684	117237
		Трубный переход-56м - спецификация 09ЭС лист 4									
37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной набетонки В15	м3	21,728	21291,72 1305,45	1097,63 250,38	462626 28365	23849 5440	410412	30763 39471	532860
38	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование	1т	2,254224	15596,76 14198,40	1366,44 619,50	35159 32006	3080 1396	73	30397 5244	70800
39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,254224	191552,00 --	-- --	431801 --	-- --	431801	-- 34544	466345
40	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	1,344	2586626,08 255110,00	99315,76 31603,31	3476425 342868	133480 42475	3000077	381489 308633	4166548
41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	449,12	881,66 288,32	19,22 2,76	395970 129490	8634 1240	257846	121580 41404	558954
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19194608 2112752	910913 315386	16170941 --	2384418 1726319	23305350
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1988702				
	Материалы		Тенге				387422				
	Всего заработная плата		Тенге					370786			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1160818				
		Накладные расходы	Тенге				266966				
		Сметная прибыль	Тенге				180453				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2436122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
		Сметная заработная плата	Тенге					370786			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17205906				
	Материалы		Тенге				5322326				
	Всего заработная плата		Тенге					2057351			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				812004				
	Местные материалы		Тенге				8488373				
		Накладные расходы	Тенге				2117452				
		Сметная прибыль	Тенге				1545869				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20869226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1549
		Сметная заработная плата	Тенге					2057351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23305348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1817
		Сметная заработная плата	Тенге					2428137			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								24153400
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2209021				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1148932			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					402232			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16489750		
		- Накладные расходы	Тенге							2516551	
		- Сметная прибыль	Тенге							1789138	
		Оборудование:					**0**				
		Итого с временными			**1,3 %**	**313994**	**24467394**				
		Итого с зимними удорожаниями			**2,2 %**	**538283**	**25005677**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**	**500114**	**25505790**				
		Итого в текущих ценах 2019 года			**к = 1,0498961**		**26778430**				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			**4,1499994 %**	**1111305**	**25667125**				
		Итого с НДС			**12 %**	**3080055**	**28747180**				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)