Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан", Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, д. 11**	**151140001473**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Казахдорстрой", 010000, Рэспублика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Сыганак, дом № 10/2**	**050640000298**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №495 от 19.06.2019	

Номер документа	Дата составления
41	**14.10.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344			тенге	1	112 326 213,00	112 326 213,00
				Итого	1	x	112 326 213,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**
Подрядчик: **ТОО "Казахдорстрой"**
Наименование объекта: **Строительство подъездных путей к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344**

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№495	19.06.2019				

Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат								В т.ч.налог на добавленную стоимость 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**406 055 058,00**	**112 326 213,0**							**12 034 951,39**

Заказчик
ГУ "Управление транспорта и развития

м.п.

Подрядчик
ТОО "Казахдорстрой"

м.п.

Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Водопонижение**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопонижение В1-826м									
1	1101-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 8 м	шт	65	5499,34	1011,10	357457	65721	42897	198505	600440
					3828,29	413,28	248839	26863		44477	
2	1101-0208-0202 РСНБ РК 2015	Извлечение легких иглофильтров длиной до 7 м	шт	65	2721,80	1403,96	176917	91257	--	92238	290688
					1317,84	653,06	85660	42449		21532	
3	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1к=0,8	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,11	833041,50	297691,10	91635	32746	--	72221	176964
					535350,40	127833,98	58889	14062		13108	
4	2301-0201-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (10 % с коэффциентом оборачиваемости)	м	1,27	3334,00	--	4234	--	4234	--	4573
					--	--	--	--		339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				630243	189725	47131	362964	1072665
							393387	83374	--	79456	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				626009				
		Материалы	Тенге				42897				
		Всего заработная плата	Тенге					476761			
		Накладные расходы	Тенге				362964				
		Сметная прибыль	Тенге				79118				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1068091				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								364
		Сметная заработная плата	Тенге					476761			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				4234				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4234				
		Сметная прибыль	Тенге				339				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				4573				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1072664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								364
		Сметная заработная плата	Тенге					476761			
РАЗДЕЛ 2.Водопонижение К1- (639м+191м)=830м											
5	1101-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 8 м**	шт	62	5499,34	1011,10	340959	62688	40917	189344	572727
					3828,29	413,28	237354	25623		42424	
6	1101-0208-0202 РСНБ РК 2015	**Извлечение легких иглофильтров длиной до 7 м**	шт	62	2721,80	1403,96	168752	87046	--	87981	277271
					1317,84	653,06	81706	40490		20539	
7	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1к=0,8	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,1	833041,50	297691,10	83304	29769	--	65655	160876
					535350,40	127833,98	53535	12783		11917	
8	2301-0201-0213 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (10 % с коэффициентом оборачиваемости)**	м	1,11	3334,00	--	3701	--	3701	--	3997
					--	--	--	--		296	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				596716	179503	44618	342980	1014871
							372595	78896	--	75176	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				593015				
Материалы			Тенге				40917				
Всего заработная плата			Тенге					451492			
		Накладные расходы	Тенге				342980				
		Сметная прибыль	Тенге				74880				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1010874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345
		Сметная заработная плата	Тенге					451492			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				3701				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3701				
		Сметная прибыль	Тенге				296				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				3997				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1014871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345
		Сметная заработная плата	Тенге					451492			
РАЗДЕЛ 3.Водоотвод											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,06	822442,35	229885,39	49347	13793	2852	37384	93669
					545040,00	84318,96	32702	5059		6938	
10	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,06	309970,16	91954,16	18598	5517	--	14954	36236
					218016,00	33727,58	13081	2024		2684	
11	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	врезка	2	12008,10	6818,52	24016	13637	1415	13435	40447
					4481,95	2303,37	8964	4607		2996	
12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания	м3	0,04	6343,24	1617,14	254	65	153	62	341
					901,00	767,26	36	31		25	
13	1337-0101-0107 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 2 т. Демонтаж на открытой площадке	шт.	2	114068,43	27892,03	228137	55784	--	114722	370288
					86176,40	7858,18	172353	15716		27429	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				320352	88796	4420	180557	540981
							227136	27437	--	40072	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				228137				
		Всего заработная плата	Тенге					188069			
		Накладные расходы	Тенге				114722				
		Сметная прибыль	Тенге				27429				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				370288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					188069			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				92215				
		Материалы	Тенге				4419				
		Всего заработная плата	Тенге					66504			
		Накладные расходы	Тенге				65834				
		Сметная прибыль	Тенге				12644				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				170693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					66504			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				540981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					254573			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2628517
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				993118				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					458023			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					189707			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						96169		
		- Накладные расходы	Тенге							886501	
		- Сметная прибыль	Тенге							194704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование:					**0**				
		Итого с временными			**1,3 %**	**34171**	**2662688**				
		Итого с зимними удорожаниями			**2,2 %**	**58579**	**2721267**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**	**54425**	**2775692**				
		Итого в текущих ценах 2019 года			**к = 1,0498961**		**2914188**				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			**4,1499994 %**	**120939**	**2793249**				
		Итого с НДС			**12 %**	**335190**	**3128439**				

Заказчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Съезды и парковки**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Парковки									
1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно песчаных смесейоднослойные толщиной 15 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	1355	173,54	126,78	235145	171783	455	127974	392168
					46,43	41,02	62907	55588		29050	
2	СТ прайс "Строй Снаб GrOuO Kz"	**Щебеночная смесь 0-40**	м3	256,095	2062,50	--	528196	--	528196	--	570452
					--	--	--	--		42256	
3	4102-0103-1060 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 60 км**	т	358,533	1010,00	--	362118	--		--	391088
					--	--	--	--		28969	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1125459	171783	528651	127974	1353708
							62907	55588	--	100275	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1125459				
		Материалы	Тенге				455				
		Всего заработная плата	Тенге					118495			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				528196				
		Транспортные расходы	Тенге				362118				
		Накладные расходы	Тенге				127974				
		Сметная прибыль	Тенге				100275				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1353708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					118495			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1353708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					118495			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1353708
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				62907				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					171783			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					55588			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						528651		
		- Перевозка грузов	Тенге				362118				
		- Накладные расходы	Тенге							127974	
		- Сметная прибыль	Тенге							100275	
		Оборудование:					0				
		Итого с временными			1,3 %	17598	1371306				
		Итого с зимними удорожаниями			2,2 %	30169	1401475				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %	28029	1429504				
		Итого в текущих ценах 2019 года			к = 1,0498961		1500831				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			4,1499994 %	62284	1438546				
		Итого с НДС			12 %	172626	1611172				

Заказчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Сопутствующие земляные работы**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Сопутствующие земляные работы									
1	**СТ Прайс-лист**	**Дресва**	**м3**	**971,782**	**446,43**	**--**	**433831**	**--**	**433831**	**--**	**468538**
					--	**--**	**--**	**--**		**34706**	
2	**4102-0104-1058 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 58 км (КАРЬЕР Миновский ТОО Коктау РХ)**	**т**	**1622,87594**	**913,00**	**--**	**1481686**	**--**		**--**	**1600221**
					--	**--**	**--**	**--**		**118535**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1915517**	**--**	**433831**	**--**	**2068759**
							--	**--**	**--**	**153241**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1915517**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**433831**				
		Транспортные расходы	Тенге				**1481686**				
		Сметная прибыль	Тенге				**153241**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2068758**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2068758**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2068759**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**433831**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**1481686**				
		- Сметная прибыль	Тенге							**153241**	
		Оборудование:					**0**				
		Итого с временными			**1,3 %**	**26894**	**2095653**				
		Итого с зимними удорожаниями			**2,2 %**	**46104**	**2141757**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**	**42835**	**2184592**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2019 года			**к = 1,0498961**		**2293594**				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			**4,1499994 %**	**95184**	**2198410**				
		Итого с НДС			**12 %**	**263809**	**2462219**				

Заказчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Дорожная одежда**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Установка бортовых камней									
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания	м3	19,35	6343,24	1617,14	122742	31292	74016	30021	164984
					901,00	767,26	17434	14846		12221	
2	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	774,16	1448,06	30,07	1121032	23276	484443	672902	1937449
					792,23	12,59	613313	9745		143515	
3	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91/БР100.30.15/	м3	33,28888	33106,00	–	1102062	–	1102062	–	1190227
					–	–	–	–		88165	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2345835	54568	1660521	702923	3292660
							630747	24591	–	243901	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2345835				
		Материалы	Тенге				558459				
		Всего заработная плата	Тенге					655339			
		Местные материалы	Тенге				1102062				
		Накладные расходы	Тенге				702923				
		Сметная прибыль	Тенге				243901				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3292659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								572
		Сметная заработная плата	Тенге					655339			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3292659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								572
		Сметная заработная плата	Тенге					655339			
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда на основной проезжей части									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесейднослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	3137,51	173,54	126,78	544479	397764	1054	296325	908068
					46,43	41,02	145661	128714		67264	
5	СТ прайс"Строй Снаб GrOuO Kz"	Щебеночная смесь 0-40	м3	592,98939	2062,50	--	1223041	--	1223041	--	1320884
					--	--	--	--		97843	
6	4102-0103-1060 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 60 км	т	830,185146	1010,00	--	838487	--		--	905566
					--	--	--	--		67079	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2606007	397764	1224095	296325	3134518
							145661	128714	--	232186	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2606007				
		Материалы	Тенге				1054				
		Всего заработная плата	Тенге					274375			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1223041				
		Транспортные расходы	Тенге				838487				
		Накладные расходы	Тенге				296325				
		Сметная прибыль	Тенге				232186				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3134518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					274375			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3134518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					274375			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6427178
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				776408				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					452331			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					153305			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2884616		
		- Перевозка грузов	Тенге				838487				
		- Накладные расходы	Тенге							999248	
		- Сметная прибыль	Тенге							476087	
		Оборудование:					0				
		Итого с временными			1,3 %	83553	6510731				
		Итого с зимними удорожаниями			2,2 %	143236	6653967				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %	133079	6787047				
		Итого в текущих ценах 2019 года			к = 1,0498961		7125693				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			4,1499994 %	295716	6829977				
		Итого с НДС			12 %	819597	7649574				

Заказчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Водопровод В1**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы под траншеи и колодцы									
		Под траншеи									
1	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	68	3128,87	158,97	212763	10810	128431	76040	311908
					1081,20	48,34	73522	3287		23104	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /присыпка песком/	м3	145,91	816,86	--	119187	--	--	85815	221402
					816,86	--	119187	--		16400	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/песком/	м3	498,9	17,40	17,40	8683	8683	--	2693	12286
					--	7,50	--	3740		910	
4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	709,291	1717,00	--	1217853	--	1217853	--	1315281
					--	--	--	--		97428	
5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнегогрунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	566,9	265,75	255,12	150655	144625	68	34573	200046
					10,52	74,18	5962	42055		14818	
6	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	992,075	117,00	--	116073	--		--	125359
					--	--	--	--		9286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1825214	164118	1346352	199121	2186282
							198671	49083	--	161946	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1825214				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				128499				
	Всего заработная плата		Тенге					247754			
	Местные материалы		Тенге				1217853				
	Транспортные расходы		Тенге				116073				
		Накладные расходы	Тенге				199121				
		Сметная прибыль	Тенге				161947				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2186281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	Тенге					247754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2186281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	Тенге					247754			
		РАЗДЕЛ 2.Колодец д=1500 - 16шт и д=2000-1шт									
7	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/гидроизолом/**	**м2 поверхности**	**68,23**	**2351,83**	**40,34**	**160465**	**2752**	**114286**	**40869**	**217441**
					636,48	**7,60**	**43427**	**518**		**16107**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**160465**	**2752**	**114286**	**40869**	**217441**
							43427	**518**	**–**	**16107**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				160465				
	Материалы		Тенге				114286				
	Всего заработная плата		Тенге					43945			
		Накладные расходы	Тенге				40869				
		Сметная прибыль	Тенге				16107				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				217441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					43945			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				217441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					43945			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2403723**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				242098				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					166870			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					49601			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1460638		
		- Перевозка грузов	Тенге				116073				
		- Накладные расходы	Тенге							239990	
		- Сметная прибыль	Тенге							178053	
		Оборудование:					**0**				
		Итого с временными			**1,3 %**	**31248**	**2434971**				
		Итого с зимними удорожаниями			**2,2 %**	**53569**	**2488541**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**	**49771**	**2538312**				
		Итого в текущих ценах 2019 года			**к = 1,0498961**		**2664963**				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			**4,1499994 %**	**110596**	**2554367**				
		Итого с НДС			**12 %**	**306524**	**2860891**				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____

Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Водопровод В1**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы под траншеи и колодцы									
		Под траншеи									
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	141,07	297,14	285,95	41918	40339	50	7452	53320
					10,84	62,53	1529	8821		3950	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	88,05	2531,09	--	222862	--	--	160461	413989
					2531,09	--	222862	--		30666	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /присыпка местным грунтом/	м3	145,91	-897,16	--	-130904	--	--	-94251	-243167
					-897,16	--	-130904	--		-18012	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/местным грунтом/	м3	100,89	17,40	17,40	1756	1756	--	545	2485
					--	7,50	--	756		184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	100,89	157,91	70,53	15931	7116	--	8980	26904
					87,37	36,25	8815	3657		1993	
		Под котлованы									
6	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	138,22	297,14	285,95	41071	39524	49	7301	52242
					10,84	62,53	1498	8642		3870	
7	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	98	2531,09	--	248047	--	--	178594	460771
					2531,09	--	248047	--		34131	
8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/местным грунтом/	м3	350,99	17,40	17,40	6109	6109	--	1895	8644
					--	7,50	--	2632		640	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	350,99	157,91	70,53	55423	24757	--	31241	93598
					87,37	36,25	30667	12724		6933	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				502213	119600	99	302218	868786
							382514	37232	--	64355	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				502213				
	Материалы		Тенге				100				
	Всего заработная плата		Тенге					419746			
		Накладные расходы	Тенге				302217				
		Сметная прибыль	Тенге				64354				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				868785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354
		Сметная заработная плата	Тенге					419746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				868785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354
		Сметная заработная плата	Тенге					419746			

РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1101-0205-1103 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые (расход материалов учтен с коэффициентом оборачиваемости)									
			м2 креплений	1776,28	633,11	33,92	1124583	60257	54271	748964	2023430
					568,64	16,99	1010055	30172		149884	
11	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм (ФУТЛЯР)	км	0,11	2562605,85	1183474,44	281887	130182	8980	184770	503989
					1297498,00	399196,32	142725	43912		37333	
12	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	106,42	27071,00	--	2880896	--	2880896	--	3111367
					--	--	--	--		230472	
13	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,11	7403157,43	1089537,44	814347	119849	639355	86957	973408
					501296,00	297204,52	55143	32692		72104	
14	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 530 мм	футляр	3	36039,48	2969,97	108118	8910	69317	29797	148948
					9963,53	69,05	29891	207		11033	
				Опора под трубу д=530мм- 150 шт							
15	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,962925	106666,76	5988,02	102712	5766	7010	62347	178263
					93398,40	437,99	89936	422		13205	
16	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,092625	194699,00	--	18034	--	18034	--	19477
					--	--	--	--		1443	
17	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,8085	438780,00	--	354754	--	354754	--	383134
					--	--	--	--		28380	
18	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0618	404706,00	--	25011	--	25011	--	27012
					--	--	--	--		2001	
				Опора под трубу 325мм - 20 шт							
19	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,08639	106666,76	5988,02	9215	517	629	5594	15993
					93398,40	437,99	8069	38		1185	
20	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01235	194699,00	--	2405	--	2405	--	2597
					--	--	--	--		192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т									
			т	0,0658	438780,00	--	28872	--	28872	--	31181
					--	--	--	--		2310	
22	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами									
			т	0,00824	404706,00	--	3335	--	3335	--	3602
					--	--	--	--		267	
23	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка с испытанием									
			км трубопровода	0,117	658967,04	230363,00	77099	26952	3891	54534	142164
					395352,00	75459,68	46256	8829		10531	
24	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	118,2	14895,00	--	1760589	--	1760589	--	1901436
					--	--	--	--		140847	
25	1122-0901-0206 РСНБ РК 2015	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм									
			шт	1	14487,53	4456,57	14488	4457	767	10612	27108
					9263,64	1456,05	9264	1456		2008	
26	5101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002									
			шт.	1	272024,00	--	272024	--		--	272024
					--	--	--	--	272024	--	
27	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 (32) мм									
			1шт	1	2279,01	112,91	2279	113	301	1855	4465
					1865,43	27,62	1865	28		331	
28	2304-0901-0504 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	1	3350,00	--	3350	--	3350	--	3618
					--	--	--	--		268	
29	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Установка вантузов одинарных									
			шт	1	2327,10	55,16	2327	55	216	2063	4741
					2055,78	27,62	2056	28		351	
30	2304-1011-0308 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 1000, PN 40, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 12815-80									
			шт.	1	407423,00	--	407423	--	407423	--	440017
					--	--	--	--		32594	
31	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм									
			фланец	14	4665,17	334,01	65312	4676	4041	56412	131462
					4042,50	27,62	56595	387		9738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80									
			шт.	14	13161,00	--	184254	--	184254	--	198994
					--	--	--	--		14740	
33	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм									
			т	0,0142	1017750,06	482985,60	14452	6858	267	9432	25795
					515955,00	155005,89	7327	2201		1911	
34	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)									
			шт.	4	835,00	--	3340	--	3340	--	3607
					--	--	--	--		267	
35	2302-0801-0609 РСНБ РК 2015	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75									
			шт.	1	1888,00	--	1888	--	1888	--	2039
					--	--	--	--		151	
36	2302-0303-3596 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 315x225x315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	9	28791,00	--	259119	--	259119	--	279849
					--	--	--	--		20730	
37	2302-0303-3590 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 315x110x315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	2	23608,00	--	47216	--	47216	--	50993
					--	--	--	--		3777	
38	2302-0303-1715 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	1	33207,00	--	33207	--	33207	--	35864
					--	--	--	--		2657	
39	1122-1101-0106 РСНБ РК 2015	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 250 мм									
			врезка	1	23347,25	13714,86	23347	13715	1495	12539	38757
					8137,42	4528,54	8137	4529		2871	
40	1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм									
			врезка	2	16271,95	9102,82	32544	18206	2537	17703	54267
					5900,44	3040,49	11801	6081		4020	
		Колодец д=1500 - 16шт и д=2000-1шт									
41	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах									
			м3	13,37	55736,39	9043,85	745196	120916	379896	293691	1121998
					18278,50	3909,81	244384	52274		83111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	14	13598,00	--	190372	--	190372	--	205602
					--	--	--	--		15230	
43	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	21403,00	--	85612	--	85612	--	92461
					--	--	--	--		6849	
44	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3717,00	--	14868	--	14868	--	16057
					--	--	--	--		1189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9994473	521430	7477518	1577270	12475719
							1723502	183255	272024	903980	
		Стоимость оборудования	Тенге				272024				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				272024				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3643336				
		Материалы	Тенге				1165034				
		Всего заработная плата	Тенге					1806399			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				48784				
		Местные материалы	Тенге				290852				
		Накладные расходы	Тенге				1507474				
		Сметная прибыль	Тенге				412065				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5562875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1445
		Сметная заработная плата	Тенге					1806399			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				495552				
		Материалы	Тенге				7639				
		Всего заработная плата	Тенге					98464			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				383625				
		Накладные расходы	Тенге				67940				
		Сметная прибыль	Тенге				45079				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				608572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					98464			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				5583561				
		Материалы	Тенге				301				
		Всего заработная плата	Тенге					1893			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5581282				
		Накладные расходы	Тенге				1855				
		Сметная прибыль	Тенге				446833				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6032249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1893			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12475720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1906756			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13344505**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2106015				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					641030			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					220487			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7477617		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						272024		
		- Накладные расходы	Тенге							1879488	
		- Сметная прибыль	Тенге							968335	
		Оборудование:					7477617				
		Итого с временными			1,3 %	76270	5943158				
		Итого с зимними удорожаниями			2,2 %	130749	6073907				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %	121478	6195385				
		Итого в текущих ценах 2019 года			к = 1,0498961		14355230				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			4,1499994 %	595742	13759488				
		Итого с НДС			12 %	1651139	15410627				

Заказчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Ливневая канализация К2**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы									
1	**1123-0501-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы бетонные и железобетонные,диаметр 500 мм. Покрытие битумной мастикой**	**м трубопровода**	**750**	**3172,66**	**97,28**	**2379498**	**72958**	**1829771**	**480226**	**3088501**
					635,69	**11,08**	**476769**	**8308**		**228778**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2379498**	**72958**	**1829771**	**480226**	**3088501**
							476769	**8308**	--	**228778**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2379498**				
		Материалы	Тенге				**1829770**				
		Всего заработная плата	Тенге					**485077**			
		Накладные расходы	Тенге				**480226**				
		Сметная прибыль	Тенге				**228778**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3088501**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**337**
		Сметная заработная плата	Тенге					**485077**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3088501**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**337**
		Сметная заработная плата	Тенге					**485077**			
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы									
2	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/гидроизолом/**	**м2 поверхности**	**120**	**2351,83**	**40,34**	**282220**	**4840**	**201002**	**71879**	**382426**
					636,48	**7,60**	**76378**	**911**		**28328**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**282220**	**4840**	**201002**	**71879**	**382426**
							76378	**911**	--	**28328**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				282220				
	Материалы		Тенге				201002				
	Всего заработная плата		Тенге					77289			
		Накладные расходы	Тенге				71879				
		Сметная прибыль	Тенге				28328				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				382426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					77289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				382426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					77289			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3470927**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				553147				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					77799			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9219			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2030773		
		- Накладные расходы	Тенге							552105	
		- Сметная прибыль	Тенге							257106	
		Оборудование:					**0**				
		Итого с временными			**1,3 %**	**45122**	**3516049**				
		Итого с зимними удорожаниями			**2,2 %**	**77353**	**3593402**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**	**71868**	**3665270**				
		Итого в текущих ценах 2019 года			**к = 1,0498961**		**3848152**				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			**4,1499994 %**	**159698**	**3688454**				
		Итого с НДС			**12 %**	**442614**	**4131068**				

Заказчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Ливневая канализация К2**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы под траншеи и колодцы									
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1893,81	297,14	285,95	562736	541533	676	100037	715795
					10,84	62,53	20527	118413		53022	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /песком/	м3	156,57	897,16	--	140468	--	--	101137	260933
					897,16	--	140468	--		19328	
3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	156,57	1717,00	--	268831	--	268831	--	290337
					--	--	--	--		21506	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/песком/	м3	1111,21	17,40	17,40	19339	19339	--	5998	27365
					--	7,50	--	8331		2027	
5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1111,21	1717,00	--	1907948	--	1907948	--	2060583
					--	--	--	--		152636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1111,21	157,91	70,53	175466	78378	--	98907	296324
					87,37	36,25	97089	40283		21950	
7	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	1325,82	265,75	255,12	352339	338238	157	80856	467850
					10,52	74,18	13944	98356		34656	
8	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	2320,19	117,00	--	271462	--		--	293179
					--	--	--	--		21717	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3698589	977488	2177612	386935	4412366
							272027	265383	--	326842	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3698589				
		Материалы	Тенге				834				
		Всего заработная плата	Тенге					537410			
		Местные материалы	Тенге				2176778				
		Транспортные расходы	Тенге				271462				
		Накладные расходы	Тенге				386935				
		Сметная прибыль	Тенге				326842				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4412367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								448
		Сметная заработная плата	Тенге					537410			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4412367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								448
		Сметная заработная плата	Тенге					537410			
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы									
9	1101-0205-1103 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые (расход материалов учтен с коэффициентом оборачиваемости)	м2 креплений	1341,43	633,11	33,92	849274	45506	40984	565610	1528076
					568,64	16,99	762784	22786		113191	
10	1123-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 500 мм	м	173,65	920,70	435,51	159879	75626	2339	111421	293004
					471,72	176,40	81914	30633		21704	
11	2301-1202-1002 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	173,65	17613,00	--	3058497	--	3058497	--	3303177
					--	--	--	--		244680	
		Колодец д=1500 - 29 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	21,14	43840,79	7274,49	926794	153783	473625	362449	1392383
					14162,04	3156,34	299386	66725		103140	
13	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	5	22130,00	--	110650	--	110650	--	119502
					--	--	--	--		8852	
14	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2	13598,00	--	27196	--	27196	--	29372
					--	--	--	--		2176	
15	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	18	15877,00	--	285786	--	285786	--	308649
					--	--	--	--		22863	
16	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	4	21403,00	--	85612	--	85612	--	92461
					--	--	--	--		6849	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5503689	274914	4084689	1039480	7066624
							1144083	120144	--	523455	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2445192				
		Материалы	Тенге				516950				
		Всего заработная плата	Тенге					1264227			
		Местные материалы	Тенге				509244				
		Накладные расходы	Тенге				1039481				
		Сметная прибыль	Тенге				278774				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3763446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1048
		Сметная заработная плата	Тенге					1264227			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3058497				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3058497				
		Сметная прибыль	Тенге				244680				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3303177				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7066624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1048
		Сметная заработная плата	Тенге					1264227			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11478990
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1416111				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1252402			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					385526			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6262301		
		- Перевозка грузов	Тенге				271462				
		- Накладные расходы	Тенге							1426415	
		- Сметная прибыль	Тенге							850297	
		Оборудование:					0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными			1,3 %	149227	11628217				
		Итого с зимними удорожаниями			2,2 %	255821	11884038				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %	237681	12121718				
		Итого в текущих ценах 2019 года			к = 1,0498961		12726544				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			4,1499994 %	528151	12198392				
		Итого с НДС			12 %	1463807	13662199				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Канализация К1**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы под траншеи и колодцы									
		Под траншеи									
1	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	68	3128,87	158,97	212763	10810	128431	76040	311908
					1081,20	48,34	73522	3287		23104	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 1 группы /присыпка песком/	м3	143,1	816,86	--	116892	--	--	84162	217138
					816,86	--	116892	--		16084	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/песком/	м3	580,4	17,40	17,40	10101	10101	--	3133	14293
					--	7,50	--	4351		1059	
4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	795,85	1717,00	--	1366474	--	1366474	--	1475792
					--	--	--	--		109318	
5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнегогрунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	648,4	265,75	255,12	172314	165417	78	39543	228805
					10,52	74,18	6819	48101		16949	
6	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	1134,7	117,00	--	132760	--		--	143381
					--	--	--	--		10621	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2011304	186328	1494983	202878	2391317
							197233	55740	--	177135	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2011304				
		Материалы	Тенге				128509				
		Всего заработная плата	Тенге					252972			
		Местные материалы	Тенге				1366474				
		Транспортные расходы	Тенге				132760				
		Накладные расходы	Тенге				202878				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				177135				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2391317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					252972			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2391317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					252972			
		РАЗДЕЛ 2.Колодец д=1500 - 23шт									
7	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/гидроизолом/**	м2 поверхности	127,4	2351,83	40,34	299623	5139	213396	76311	406009
					636,48	7,60	81088	968		30075	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				299623	5139	213396	76311	406009
							81088	968	--	30075	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				299623				
	Материалы		Тенге				213397				
	Всего заработная плата		Тенге					82055			
		Накладные расходы	Тенге				76311				
		Сметная прибыль	Тенге				30075				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				406009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					82055			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				406009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					82055			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2797326
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				278320				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					191467			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					56707			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1708379		
		- Перевозка грузов	Тенге				132760				
		- Накладные расходы	Тенге							279189	
		- Сметная прибыль	Тенге							207210	
		Оборудование:					0				
		Итого с временными			1,3 %		36365	2833691			
		Итого с зимними удорожаниями			2,2 %		62341	2896032			
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		57921	2953953			
		Итого в текущих ценах 2019 года			к = 1,0498961			3101343			
		Итого с учетом скидки подрядчика:			4,1499994 %		128706	2972637			
		Итого с НДС			12 %		356716	3329354			

Заказчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Канализация К1**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы под траншеи и колодцы									
		Под траншеи									
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	107,39	297,14	285,95	31910	30708	38	5673	40590
					10,84	62,53	1164	6715		3007	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	66,53	2531,09	--	168393	--	--	121243	312807
					2531,09	--	168393	--		23171	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/местным грунтом/	м3	638,11	17,40	17,40	11106	11106	--	3445	15714
					--	7,50	--	4784		1164	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	638,11	157,91	70,53	100761	45008	--	56797	170163
					87,37	36,25	55753	23132		12605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Под котлованы									
5	**1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**152,72**	**297,14**	**285,95**	**45380**	**43670**	**55**	**8067**	**57723**
					10,84	**62,53**	**1655**	**9549**		**4276**	
6	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**106,34**	**2531,09**	**--**	**269156**	**--**	**--**	**193792**	**499984**
					2531,09	**--**	**269156**	**--**		**37036**	
7	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/местным грунтом/**	**м3**	**229,74**	**17,40**	**17,40**	**3998**	**3998**	**--**	**1240**	**5658**
					--	**7,50**	**--**	**1722**		**419**	
8	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**229,74**	**157,91**	**70,53**	**36277**	**16204**	**--**	**20449**	**61264**
					87,37	**36,25**	**20073**	**8328**		**4538**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**666982**	**150695**	**93**	**410706**	**1163903**
							516194	**54231**	**--**	**86216**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**666982**				
		Материалы	Тенге				**93**				
		Всего заработная плата	Тенге					**570425**			
		Накладные расходы	Тенге				**410706**				
		Сметная прибыль	Тенге				**86215**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1163903**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**522**
		Сметная заработная плата	Тенге					**570425**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1163903**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**522**
		Сметная заработная плата	Тенге					**570425**			
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы									
9	**1101-0205-1103 РСНБ РК 2015**	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые (расход материалов учтен с коэффициентом оборачиваемости)**	**м2 креплений**	**207,92**	**633,11**	**33,92**	**131636**	**7053**	**6352**	**87669**	**236850**
					568,64	**16,99**	**118231**	**3532**		**17544**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1105-0101-1202 РСНБ РК 2015 ТЧ 05 п.1.5.2	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м. Извлечение стальных шпунтовых свай с последующим их использованием более 5 оборотов, учтен расход шпунтовой стали 0,22 т на 1 т погружаемых стальных шпунтовых свай	т свай	218,86	99630,81	13846,85	21805198	3030522	16003558	3660878	27503362
					12661,60	4234,39	2771118	926739		2037286	
11	1105-0101-1302 РСНБ РК 2015	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	т	218,86	23213,97	14359,72	5080609	3142768	234817	2643400	8341929
					7781,34	4418,70	1703024	967077		617921	
12	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 478 мм (ФУТЛЯР)	км	0,014	2562605,85	1183474,44	35876	16569	1142	23516	64144
					1297498,00	399196,32	18165	5589		4751	
13	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 478 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,056	27071,00	--	380510	--	380510	--	410951
					--	--	--	--		30441	
14	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,014	7403157,43	1089537,44	103644	15254	81372	11067	123888
					501296,00	297204,52	7018	4161		9177	
15	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 478 мм	футляр	1	35511,18	2969,97	35511	2970	22577	9932	49079
					9963,53	69,05	9964	69		3635	
16	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм (ФУТЛЯР)	км	0,031	2562605,85	1183474,44	79441	36688	2531	52072	142033
					1297498,00	399196,32	40222	12375		10521	
17	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31,124	27071,00	--	842558	--	842558	--	909962
					--	--	--	--		67405	
18	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,031	7403157,43	1089537,44	229498	33776	180182	24506	274324
					501296,00	297204,52	15540	9213		20320	
				Опора №3- 50 шт							
19	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,320975	106666,76	5988,02	34237	1922	2336	20782	59421
					93398,40	437,99	29979	141		4402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,030875	194699,00	--	6011	--	6011	--	6492
					--	--	--	--		481	
21	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,2695	438780,00	--	118251	--	118251	--	127711
					--	--	--	--		9460	
22	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0206	404706,00	--	8337	--	8337	--	9004
					--	--	--	--		667	
		Опора №4- 14 шт									
23	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,078253	106666,76	5988,02	8347	469	569	5067	14487
					93398,40	437,99	7309	34		1073	
24	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008645	194699,00	--	1683	--	1683	--	1818
					--	--	--	--		135	
25	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,06384	438780,00	--	28012	--	28012	--	30253
					--	--	--	--		2241	
26	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,005768	404706,00	--	2334	--	2334	--	2521
					--	--	--	--		187	
27	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,016	588888,38	205674,34	9422	3291	12	7120	17865
					382432,00	67043,93	6119	1073		1323	
28	2301-0603-0505 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	16,16	5724,00	--	92500	--	92500	--	99900
					--	--	--	--		7400	
29	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,14	626497,04	230363,00	87710	32251	110	65254	165201
					395352,00	75459,68	55349	10564		12237	
30	2301-0603-0506 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	143,12	7637,00	--	1093007	--	1093007	--	1180448
					--	--	--	--		87441	
		Колодец д=1500 - 23шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах									
			м3	19,91	43881,34	7274,49	873677	144835	446876	341361	1312241
					14162,04	3156,34	281966	62843		97203	
32	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15									
			шт.	4	22130,00	--	88520	--	88520	--	95602
					--	--	--	--		7082	
33	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6									
			шт.	8	13598,00	--	108784	--	108784	--	117487
					--	--	--	--		8703	
34	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9									
			шт.	8	15877,00	--	127016	--	127016	--	137177
					--	--	--	--		10161	
35	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1									
			шт.	6	21403,00	--	128418	--	128418	--	138691
					--	--	--	--		10273	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31540750	6468366	20008375	6952624	41572841
							5064003	2003409	--	3079470	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				28943328				
		Материалы	Тенге				16979532				
		Всего заработная плата	Тенге					7029950			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18366				
		Местные материалы	Тенге				452738				
		Накладные расходы	Тенге				6926775				
		Сметная прибыль	Тенге				2869608				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				38739711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4888
		Сметная заработная плата	Тенге					7029950			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				188847				
		Материалы	Тенге				2907				
		Всего заработная плата	Тенге					37462			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				146263				
		Накладные расходы	Тенге				25849				
		Сметная прибыль	Тенге				17176				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				231872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					37462			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2408575				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2408575				
		Сметная прибыль	Тенге				192686				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2601261				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				41572843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4918
		Сметная заработная плата	Тенге					7067412			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**42736744**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5580198**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6619061**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2057640**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**20008468**		
		- Накладные расходы	Тенге							**7363330**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3165686**	
		Оборудование:					**0**				
		Итого с временными			**1,3 %**	**555578**	**43292322**				
		Итого с зимними удорожаниями			**2,2 %**	**952431**	**44244753**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**	**884895**	**45129648**				
		Итого в текущих ценах 2019 года			**к = 1,0498961**		**47381438**				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			**4,1499994 %**	**1966329**	**45415109**				
		Итого с НДС			**12 %**	**5449813**	**50864922**				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Тротуары**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство технических и транзитных тротуаров шириной									
1	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	869,65	3436,00	--	2988117	--	2988117	--	3227167
					--	--	--	--		239049	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2988117	--	2988117	--	3227167
							--	--	--	239049	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2988117				
		Местные материалы	Тенге				2988117				
		Сметная прибыль	Тенге				239049				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3227167				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3227167				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3227167
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2988117		
		- Сметная прибыль	Тенге							239049	
		Оборудование:					0				
		Итого с временными			1,3 %	41953	3269120				
		Итого с зимними удорожаниями			2,2 %	71921	3341041				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %	66821	3407862				
		Итого в текущих ценах 2019 года			к = 1,0498961		3577900				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			4,1499994 %	148483	3429417				
		Итого с НДС			12 %	411530	3840947				

Заказчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

2539010

Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Тротуары**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство технических и транзитных тротуаров									
1	2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	869,65	3019,00	--	2625473	--	2625473	--	2835511
					--	--	--	--		210038	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2625473	--	2625473	--	2835511
							--	--	--	210038	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2625473				
		Местные материалы	Тенге				2625473				
		Сметная прибыль	Тенге				210038				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2835511				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2835511				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2835511
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2625473		
		- Сметная прибыль	Тенге							210038	
		Оборудование:					0				
		Итого с временными			1,3 %	36862	2872373				
		Итого с зимними удорожаниями			2,2 %	63192	2935565				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %	58711	2994276				
		Итого в текущих ценах 2019 года			к = 1,0498961		3143678				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			4,1499994 %	130463	3013216				
		Итого с НДС			12 %	361586	3374801				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____