Форма КС-3

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик: **ТОО "Казахдорстрой"**

Наименование объекта: **Строительство подъездных путей к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344**

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№495	19.06.2019				

Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат								В т.ч.налог на добавленную стоимость 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**293 728 895,00**	**128 100 676,0**							**13 725 072,43**

Заказчик

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

м.п.

Подрядчик

ТОО "Казахдорстрой"

м.п.

Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Дорожная одежда**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда на основной проезжей части									
1	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	1159	48,01	20,15	55647	23350	32	44107	107735
					27,84	7,40	32265	8575		7980	
2	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	1159	227,00	--	263093	--	263093	--	284140
					--	--	--	--		21047	
3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из ЩПЦС	м2	720	260,99	225,05	187911	162034	691	89423	299521
					34,98	80,02	25186	57614		22187	
4	1127-1001-0502 РСНБ РК 2015	Приготовление ЩЦПС в установке, установленной в карьере 86	м3	72	643,92	555,56	46363	40000 41945	2230	19431	71057
					57,41	192,48	4133	13858		5263	
5	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	17	3375,18	--	57378	--	57378	--	61968
					--	--	--	--		4590	
6	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	17	3614,88	--	61453	--	61453	--	66369
					--	--	--	--		4916	
7	2101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	17	3703,62	--	62962	--	62962	--	67998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		5037	
8	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	14	2444,94	--	34229	--	34229	--	36967
					--	--	--	--		2738	
9	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	т	11	15399,00	--	169389	--	169389	--	182940
					--	--	--	--		13551	
10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	10	32,00	--	320	--	320	--	346
					--	--	--	--		26	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				938745	225384	651777	152961	1179041
							61584	80047	--	87335	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				938745				
		Материалы	Тенге				2953				
		Всего заработная плата	Тенге					141631			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				432802				
		Местные материалы	Тенге				216022				
		Накладные расходы	Тенге				152961				
		Сметная прибыль	Тенге				87336				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1179042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					141631			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1179042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					141631			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1179041
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				61584				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					225384			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					80047			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						651777		
		- Накладные расходы	Тенге							152961	
		- Сметная прибыль	Тенге							87335	
		Оборудование:					0				
		Итого с временными			1,3 %	15328	1194369				
		Итого с зимними удорожаниями			2,2 %	26276	1220645				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %	24413	1245058				
		Итого в текущих ценах 2019 года			к = 1,0498961		1307180				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			4,1499994 %	54248	1252933				
		Итого с НДС			12 %	150352	1403284				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Казахдорстрой ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Съезды и парковки**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Парковки									
1	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	300	48,01	20,15	14404	6044	8	11417	27887
					27,84	7,40	8352	2220		2066	
2	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	300	227,00	--	68100	--	68100	--	73548
					--	--	--	--		5448	
3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	300	884,92	225,05	265475	67514	187467	37260	326954
					34,98	80,02	10494	24006		24219	
4	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,3	15222,38	5525,58	4567	1658	--	3142	8325
					9696,80	--	2909	--		617	
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вякого разогретого битума	т	0,3	91306,15	1819,75	27392	546	26846	310	29918
					--	957,00	--	287		2216	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				379938	75762	282421	52129	466632
							21755	26512	--	34566	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				379938				
		Материалы	Тенге				214322				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					48267			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				68100				
		Накладные расходы	Тенге				52128				
		Сметная прибыль	Тенге				34565				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				466632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					48267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				466632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					48267			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								466632
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21755				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					75762			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26512			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						282421		
		- Накладные расходы	Тенге							52129	
		- Сметная прибыль	Тенге							34566	
		Оборудование:					0				
		Итого с временными			1,3 %	6066	472698				
		Итого с зимними удорожаниями			2,2 %	10399	483098				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %	9662	492760				
		Итого в текущих ценах 2019 года			к = 1,0498961		517346				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			4,1499994 %	21470	495876				
		Итого с НДС			12 %	59505	555381				

Заказчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Озеленение**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Посадка деревьев и кустарников									
1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	8	2531,09	--	20249	--	--	14579	37614
					2531,09	--	20249	--		2786	
2	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Дренажный слой из песка, толщиной 20 см	м3	5	3672,69	952,39	18363	4762	9467	5807	26104
					826,80	422,01	4134	2110		1934	
3	1147-0108-0115 РСНБ РК 2015	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	м	200	1280,81	--	256163	--	45550	185339	476822
					1053,06	--	210613	--		35320	
4	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	200	602,87	97,07	120575	19414	403	92799	230443
					503,79	23,48	100758	4695		17070	
5	2501-0302-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	1000	4155,00	--	4155000	--	4155000	--	4487400
					--	--	--	--		332400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4570350	24176	4210420	298524	5258383
							335753	6805	--	389510	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4570350				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				55421				
	Всего заработная плата		Тенге					342558			
	Местные материалы		Тенге				4155000				
		Накладные расходы	Тенге				298524				
		Сметная прибыль	Тенге				389510				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5258383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
		Сметная заработная плата	Тенге					342558			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5258383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
		Сметная заработная плата	Тенге					342558			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5258383
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				335753				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24176			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6805			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4210420		
		- Накладные расходы	Тенге							298524	
		- Сметная прибыль	Тенге							389510	
		Оборудование:					0				
		Итого с временными			1,3 %	68359	5326742				
		Итого с зимними удорожаниями			2,2 %	117188	5443930				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %	108879	5552809				
		Итого в текущих ценах 2019 года			к = 1,0498961		5829872				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			4,1499994 %	241940	5587932				
		Итого с НДС			12 %	670552	6258484				

Заказчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Ливневая канализация К2**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы под траншеи и колодцы									
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1690,24	297,14	285,95	502246	483322	603	89284	638852
					10,84	62,53	18321	105685		47322	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	17,13	1976,44	--	33856	--	--	24377	62892
					1976,44	--	33856	--		4659	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /песком/	м3	413,32	897,16	--	370813	--	--	266985	688821
					897,16	--	370813	--		51024	
4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	413,32	1717,00	--	709670	--	709670	--	766444
					--	--	--	--		56774	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/песком/	м3	1540,24	17,40	17,40	26806	26806	--	8314	37930
					--	7,50	--	11548		2810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1540,24	1717,00	--	2644592	--	2644592	--	2856159
					--	--	--	--		211567	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1540,24	157,91	70,53	243213	108639	--	137095	410732
					87,37	36,25	134574	55836		30425	
8	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	1707,37	265,75	255,12	453737	435577	204	104124	602490
					10,52	74,18	17956	126661		44629	
9	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	2987,9	117,00	--	349584	--		--	377551
					--	--	--	--		27967	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5334518	1054345	3355069	630179	6441871
							575520	299729	--	477177	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5334518				
		Материалы	Тенге				806				
		Всего заработная плата	Тенге					875249			
		Местные материалы	Тенге				3354263				
		Транспортные расходы	Тенге				349584				
		Накладные расходы	Тенге				630179				
		Сметная прибыль	Тенге				477176				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6441873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								799
		Сметная заработная плата	Тенге					875249			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6441873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								799
		Сметная заработная плата	Тенге					875249			
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы									
10	1101-0205-1103 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые (расход материалов учтен с коэффициентом оборачиваемости)	м2 креплений	1347	633,11	33,92	852801	45695	41155	567959	1534421
					568,64	16,99	765951	22881		113661	
11	1123-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 500 мм	м	207,9	920,70	435,51	191413	90542	2801	133397	350795
					471,72	176,40	98070	36674		25985	
12	2301-1202-1002 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	207,9	17613,00	--	3661743	--	3661743	--	3954682
					--	--	--	--		292939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1123-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 600 мм	м	8,5	1066,53	507,48	9066	4314	131	6303	16598
					543,64	205,39	4621	1746		1229	
14	2301-1202-1003 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 600 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	8,5	22675,00	--	192738	--	192738	--	208157
					--	--	--	--		15419	
		Колодец д=1500 - 29 шт									
15	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	23,6	43840,79	7274,49	1034643	171678	528741	404627	1554411
					14162,04	3156,34	334224	74490		115142	
16	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	8	22130,00	--	177040	--	177040	--	191203
					--	--	--	--		14163	
17	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	4	13598,00	--	54392	--	54392	--	58743
					--	--	--	--		4351	
18	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	28	15877,00	--	444556	--	444556	--	480120
					--	--	--	--		35564	
19	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	8	21403,00	--	171224	--	171224	--	184922
					--	--	--	--		13698	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6789614	312228	5274521	1112286	8534052
							1202867	135790	--	632151	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2935134				
		Материалы	Тенге				572827				
		Всего заработная плата	Тенге					1338657			
		Местные материалы	Тенге				847212				
		Накладные расходы	Тенге				1112286				
		Сметная прибыль	Тенге				323794				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4371213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1105
		Сметная заработная плата	Тенге					1338657			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3854480				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3854480				
		Сметная прибыль	Тенге				308358				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4162839				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8534052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1338657			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14975923
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1778386				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1366573			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					435519			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8629590		
		- Перевозка грузов	Тенге				349584				
		- Накладные расходы	Тенге							1742465	
		- Сметная прибыль	Тенге							1109328	
		Оборудование:					0				
		Итого с временными			1,3 %	194687	15170610				
		Итого с зимними удорожаниями			2,2 %	333753	15504363				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %	310087	15814451				
		Итого в текущих ценах 2019 года			к = 1,0498961		16603529				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			4,1499994 %	689046	15914482				
		Итого с НДС			12 %	1909738	17824220				

Заказчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

«Нұр-Сұлтан қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы» мемлекеттік мекемесі БСН 151140001473

РаЗа Строй

Казахдорстрой

Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Водопровод В1**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы под траншеи и колодцы									
		Под траншеи									
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	420,93	297,14	285,95	125077	120364	150	22235	159097
					10,84	62,53	4563	26319		11785	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	280,63	2531,09	--	710299	--	--	511415	1319452
					2531,09	--	710299	--		97737	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/местным грунтом/	м3	320,79	17,40	17,40	5583	5583	--	1732	7900
					--	7,50	--	2405		585	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	320,79	157,91	70,53	50655	22627	--	28553	85544
					87,37	36,25	28028	11629		6337	
		Под котлованы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	120,39	297,14	285,95	35773	34425	43	6359	45503
					10,84	62,53	1305	7528		3371	
6	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	80,23	2531,09	--	203069	--	--	146210	377221
					2531,09	--	203069	--		27942	
7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/местным грунтом/	м3	85,66	17,40	17,40	1491	1491	--	462	2109
					--	7,50	--	642		156	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	85,66	157,91	70,53	13526	6042	--	7624	22843
					87,37	36,25	7484	3105		1692	
9	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	5,53	265,75	255,12	1470	1411	1	337	1951
					10,52	74,18	58	410		145	
10	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	9,67	117,00	--	1131	--		--	1222
					--	--	--	--		91	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1148075	191943	194	724927	2022842
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				954806	52039	--	149841	
		Материалы	Тенге				1148075				
		Всего заработная плата	Тенге				194				
		Транспортные расходы	Тенге					1006845			
		Накладные расходы	Тенге				1131				
		Сметная прибыль	Тенге				724928				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				149840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2022843				
		Сметная заработная плата	Тенге								896
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1006845			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2022843				
		Сметная заработная плата	Тенге								896
								1006845			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы									
11	1101-0205-1103 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые (расход материалов учтен с коэффициентом оборачиваемости)	м2 креплений	1316,27	633,11 568,64	33,92 16,99	833345 748477	44652 22359	40216	555002 111068	1499415
12	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм (ФУТЛЯР)	км	0,1216	2562605,85 1297498,00	1183474,44 399196,32	311613 157776	143910 48542	9927	204255 41269	557137
13	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	122,09	27071,00 --	-- --	3305098 --	-- --	3305098	-- 264408	3569506
14	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,1216	7403157,43 501296,00	1089537,44 297204,52	900224 60958	132488 36140	706778	96127 79708	1076059
15	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 530 мм	футляр	3	36039,48 9963,53	2969,97 69,05	108118 29891	8910 207	69317	29797 11033	148948
16	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка с испытанием	км трубопровода	0,26626	658967,04 395352,00	230363,00 75459,68	175457 105266	61336 20092	8855	124105 23965	323526
17	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	268,92	14895,00 --	-- --	4005563 --	-- --	4005563	-- 320445	4326008
18	1122-0901-0206 РСНБ РК 2015	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	шт	1	14487,53 9263,64	4456,57 1456,05	14488 9264	4457 1456	767	10612 2008	27108
19	5101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	272024,00 --	-- --	272024 --	-- --	272024	-- --	272024
20	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 (32) мм	1шт	1	2279,01 1865,43	112,91 27,62	2279 1865	113 28	301	1855 331	4465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2304-0901-0504 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3350,00 --	-- --	3350 --	-- --	3350	-- 268	3618
22	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Установка вантузов одинарных	шт	1	2327,10 2055,78	55,16 27,62	2327 2056	55 28	216	2063 351	4741
23	2304-1011-0308 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 1000, PN 40, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	1	407423,00 --	-- --	407423 --	-- --	407423	-- 32594	440017
24	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	4	1110,95 990,00	59,40 --	4444 3960	238 --	246	3920 669	9033
25	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2716,00 --	-- --	10864 --	-- --	10864	-- 869	11733
26	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	фланец	4	4665,17 4042,50	334,01 27,62	18661 16170	1336 110	1155	16118 2782	37561
27	2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	4	13161,00 --	-- --	52644 --	-- --	52644	-- 4212	56856
28	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	835,00 --	-- --	1670 --	-- --	1670	-- 134	1804
		Колодец д=1500 - 16шт и д=2000-1шт									
29	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	7,37	55736,39 18278,50	9043,85 3909,81	410777 134713	66653 28815	209411	161893 45814	618483
30	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	13598,00 --	-- --	244764 --	-- --	244764	-- 19581	264345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	22130,00	--	88520	--	88520	--	95602
					--	--	--	--		7082	
32	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	21403,00	--	85612	--	85612	--	92461
					--	--	--	--		6849	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				11259265	464148	9252697	1205747	13440450
		Стоимость оборудования	Тенге				1270395	157777	272024	975440	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				272024				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				272024				
		Материалы	Тенге				3198349				
		Всего заработная плата	Тенге				1046889				
		Местные материалы	Тенге					1426279			
		Накладные расходы	Тенге				418896				
		Сметная прибыль	Тенге				1203890				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				352179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4754419				
		Сметная заработная плата	Тенге								1139
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1426279			
		Материалы	Тенге				7788892				
		Всего заработная плата	Тенге				301				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1893			
		Накладные расходы	Тенге				7786613				
		Сметная прибыль	Тенге				1855				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				623260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8414007				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1893			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13440450				
		Сметная заработная плата	Тенге								1141
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1428172			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									15463292
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2225201				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					656091			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					209816			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9252891		
		- Перевозка грузов	Тенге				1131				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						272024		
		- Накладные расходы	Тенге							1930674	
		- Сметная прибыль	Тенге							1125281	
		Оборудование:					272024				
		Итого с временными			1,3 %	197486	15388754				
		Итого с зимними удорожаниями			2,2 %	338553	15727307				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %	314546	16041853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2019 года			к = 1,0498961		17127875				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			4,1499994 %	710807	16417068				
		Итого с НДС			12 %	1970048	18387116				

Заказчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Водопонижение**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопонижение В1-826м									
1	1101-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 8 м	шт	122	5499,34	1011,10	670920	123354	80515	372580	1126979
					3828,29	413,28	467051	50420		83480	
2	1101-0208-0202 РСНБ РК 2015	Извлечение легких иглофильтров длиной до 7 м	шт	122	2721,80	1403,96	332060	171283	–	173124	545598
					1317,84	653,06	160776	79673		40415	
3	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1к=0,8	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,19	833041,50	297691,10	158278	56561	–	124745	305665
					535350,40	127833,98	101717	24288		22642	
4	2301-0201-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (10 % с коэффициентом оборачиваемости)	м	2,32	3334,00	–	7735	–	7735	–	8354
					–	–	–	–		619	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1168992	351198	88250	670449	1986596
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				729544	154382	–	147156	
		Материалы	Тенге				1161257				
		Всего заработная плата	Тенге				80514				
		Накладные расходы	Тенге					883926			
		Сметная прибыль	Тенге				670448				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				146536				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1978242				
			чел.-ч								676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					883926			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7735				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7735				
		Сметная прибыль	Тенге				619				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8354				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1986595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								676
		Сметная заработная плата	Тенге					883926			
		РАЗДЕЛ 2.Водопонижение К1- (639м+191м)=830м									
5	1101-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 8 м**	шт	166	5499,34	1011,10	912890	167842	109552	506952	1533430
					3828,29	413,28	635496	68604		113587	
6	1101-0208-0202 РСНБ РК 2015	**Извлечение легких иглофильтров длиной до 7 м**	шт	166	2721,80	1403,96	451819	233057	--	235562	742371
					1317,84	653,06	218761	108408		54990	
7	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1к=0,8	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,24	833041,50	297691,10	199930	71446	--	157573	386103
					535350,40	127833,98	128484	30680		28600	
8	2301-0201-0213 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (10 % с коэффциентом оборачиваемости)**	м	2,92	3334,00	--	9735	--	9735	--	10514
					--	--	--	--		779	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1574375	472345	119287	900087	2672418
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				982742	207693	--	197956	
	Материалы		Тенге				1564639				
	Всего заработная плата		Тенге				109553				
		Накладные расходы	Тенге					1190434			
		Сметная прибыль	Тенге				900087				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				197178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2661904				
		Сметная заработная плата	Тенге								912
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1190434			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9735				
		Сметная прибыль	Тенге				9735				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				779				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2672418				
		Сметная заработная плата	Тенге								912
								1190434			
		РАЗДЕЛ 3.Водопонижение К2-788м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 8 м	шт	161	5499,34	1011,10	885394	162786	106253	491683	1487243
					3828,29	413,28	616355	66538		110166	
10	1101-0208-0202 РСНБ РК 2015	Извлечение легких иглофильтров длиной до 7 м	шт	161	2721,80	1403,96	438210	226038	--	228467	720011
					1317,84	653,06	212172	105143		53334	
11	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1к=0,8	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,1	833041,50	297691,10	83304	29769	--	65655	160876
					535350,40	127833,98	53535	12783		11917	
12	2301-0201-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (10 % с коэффициентом оборачиваемости)	м	3,44	3334,00	--	11469	--	11469	--	12386
					--	--	--	--		918	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1418377	418593	117722	785805	2380516
							882062	184464	--	176335	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1406908				
		Материалы	Тенге				106253				
		Всего заработная плата	Тенге					1066526			
		Накладные расходы	Тенге				785805				
		Сметная прибыль	Тенге				175417				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2368130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								823
		Сметная заработная плата	Тенге					1066526			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				11469				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11469				
		Сметная прибыль	Тенге				918				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				12386				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2380516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								823
		Сметная заработная плата	Тенге					1066526			
		РАЗДЕЛ 4.Иглофильтры									
13	СТ Прайс-лист ООО ПО Стройтехника	Иглофильтры	шт	3	22339,29	--	67018	--	67018	--	72379
					--	--	--	--		5361	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				67018	--	67018	--	72379
							--	--	--	5361	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				67018				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				67018				
		Сметная прибыль	Тенге				5361				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				72379				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				72379				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Водоотвод									
14	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,43	822442,35	229885,39	353650	98851	20432	267918	671294
					545040,00	84318,96	234367	36257		49725	
15	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,2	309970,16	91954,16	61994	18391	--	49845	120786
					218016,00	33727,58	43603	6746		8947	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания	м3	0,16	6343,24	1617,14	1015	259	612	248	1364
					901,00	767,26	144	123		101	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				416659	117500	21044	318011	793444
							278115	43125	--	58773	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				416659				
		Материалы	Тенге				21044				
		Всего заработная плата	Тенге					321240			
		Накладные расходы	Тенге				318012				
		Сметная прибыль	Тенге				58774				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				793444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге					321240			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				793444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге					321240			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7905353
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2872463				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1359636			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					589664			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						413321		
		- Накладные расходы	Тенге							2674352	
		- Сметная прибыль	Тенге							585581	
		Оборудование:					0				
		Итого с временными			1,3 %	102770	8008123				
		Итого с зимними удорожаниями			2,2 %	176179	8184301				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %	163686	8347987				
		Итого в текущих ценах 2019 года			к = 1,0498961		8764518				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			4,1499994 %	363727	8400791				
		Итого с НДС			12 %	1008095	9408886				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Форма 4

Подрядчик **ТОО "Казахдорстрой"**

Стройка **"Строительству подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е464 и Е321 на участке от улицы № 31 до улицы № Е344 в городе Астана"**

Объект **Канализация К1**

Договор подряда (контракт) **№495** от **19.06.2019**

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы под траншеи и колодцы									
		Под траншеи									
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	519,65	297,14	285,95	154411	148593	185	27450	196410
					10,84	62,53	5633	32492		14549	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	346,43	2531,09	--	876845	--	--	631328	1628827
					2531,09	--	876845	--		120654	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/местным грунтом/	м3	660,95	17,40	17,40	11503	11503	--	3568	16277
					--	7,50	--	4955		1206	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	660,95	157,91	70,53	104368	46619	--	58830	176254
					87,37	36,25	57749	23960		13056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	23,04	265,75	255,12	6123	5878	3	1405	8130
					10,52	74,18	242	1709		602	
6	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	40,34	117,00	--	4720	--		--	5097
					--	--	--	--		378	
		Под котлованы									
7	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	164,24	297,14	285,95	48803	46964	59	8676	62077
					10,84	62,53	1780	10269		4598	
8	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	109,63	2531,09	--	277483	--	--	199788	515453
					2531,09	--	277483	--		38182	
9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/местным грунтом/	м3	190,78	17,40	17,40	3320	3320	--	1030	4698
					--	7,50	--	1430		348	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	190,78	157,91	70,53	30125	13456	--	16981	50875
					87,37	36,25	16669	6916		3769	
11	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	82,1	265,75	255,12	21818	20945	10	5007	28971
					10,52	74,18	863	6091		2146	
12	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	143,68	117,00	--	16811	--		--	18155
					--	--	--	--		1345	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1556331	297280	257	954063	2711224
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1237264	87823	--	200833	
		Материалы	Тенге				1556331				
		Всего заработная плата	Тенге				257				
		Транспортные расходы	Тенге					1325087			
							21530				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				954063				
		Сметная прибыль	Тенге				200831				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2711224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1185
		Сметная заработная плата	Тенге					1325087			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2711224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1185
		Сметная заработная плата	Тенге					1325087			
РАЗДЕЛ 2.Строительные работы											
13	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые(расход материалов учтен с коэффициентом оборачиваемости)	м2 креплений	707,24	357,97	25,63	253169	18126	22475	158986	445127
					300,56	11,66	212568	8246		32972	
14	1105-0101-1202 РСНБ РК 2015 ТЧ 05 п.1.5.2	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м. Извлечение стальных шпунтовых свай с последующим их использованием более 5 оборотов, учтен расход шпунтовой стали 0,22 т на 1 т погружаемых стальных шпунтовых свай	т свай	326,895	99630,81	13846,85	32568813	4526466	23903333	5467983	41079739
					12661,60	4234,39	4139014	1384201		3042944	
15	1105-0101-1302 РСНБ РК 2015	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	т	326,895	23213,97	14359,72	7588530	4694121	350728	3948251	12459723
					7781,34	4418,70	2543681	1444451		922942	
16	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм (ФУТЛЯР)	км	0,04315	2562605,85	1183474,44	110576	51067	3522	72480	197701
					1297498,00	399196,32	55987	17225		14645	
17	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	43,3226	27071,00	--	1172786	--	1172786	--	1266609
					--	--	--	--		93823	
18	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,04315	7403157,43	1089537,44	319446	47014	250801	34111	381842
					501296,00	297204,52	21631	12824		28285	
19	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 530 мм	футляр	2	36039,48	2969,97	72079	5940	46212	19865	99299
					9963,53	69,05	19927	138		7355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,243	626497,04 395352,00	230363,00 75459,68	152239 96071	55978 18337	190	113263 21240	286742
21	2301-0603-0506 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	245,43	7637,00 --	-- --	1874349 --	-- --	1874349	-- 149948	2024297
		Колодец д=1500 - 23шт									
22	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	м3	14,81	43881,34 14162,04	7274,49 3156,34	649883 209740	107735 46745	332408	253920 72304	976107
23	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	5	22130,00 --	-- --	110650 --	-- --	110650	-- 8852	119502
24	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	10	13598,00 --	-- --	135980 --	-- --	135980	-- 10878	146858
25	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	5	15877,00 --	-- --	79385 --	-- --	79385	-- 6351	85736
26	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	21403,00 --	-- --	107015 --	-- --	107015	-- 8561	115576
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				45194900	9506446	28389834	10068859	59684858
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7298618	2932168	--	4421100	
		Материалы	Тенге				42147765				
		Всего заработная плата	Тенге				24909670				
		Местные материалы	Тенге					10230786			
		Накладные расходы	Тенге				433030				
		Сметная прибыль	Тенге				10068859				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4177330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				56393953				
		Сметная заработная плата	Тенге								7106
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					10230786			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3047135				
		Сметная прибыль	Тенге				3047135				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				243771				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3290906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				59684859				
		Сметная заработная плата	Тенге					10230786			7106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**62396082**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8535882**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**9803726**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3019991**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**28390091**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**21531**				
		- Накладные расходы	Тенге							**11022922**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4621933**	
		Оборудование:					**0**				
		Итого с временными			**1,3 %**	**811149**	**63207231**				
		Итого с зимними удорожаниями			**2,2 %**	**1390559**	**64597790**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**	**1291956**	**65889746**				
		Итого в текущих ценах 2019 года			**к = 1,0498961**		**69177384**				
		Итого с учетом скидки подрядчика:			**4,1499994 %**	**2870861**	**66306522**				
		Итого с НДС			**12 %**	**7956783**	**74263305**				

Заказчик: _____ (подпись)

Технический надзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)