Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: ТОО "Механизатор-К"
Подрядчик: ТОО "Абдулла-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в районах Шанхая, Южный и по ул.Тажибаева, по ул.Бостандык"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2022 г.

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№					

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего выполнено	9 317 030	8 318 777							998 253	9 317 030

Заказчик: ТОО "Механизатор-К"

Директор_____**ТЕ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ**

Подрядчик ТОО "ТОО "Абдулла Құрылыс"

Директор_____**Жунускулова А.**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Механизатор-К"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Абдулла-Құрылыс"

за июль месяц 2022 г.

"Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в районах Шанхая, Южный и по ул.Тажибаева, по ул.Бостандык"

Составлен(а) в текущих ценах на 1-кв 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы										
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта	3938,41		204,80	195,59	806586	770314	354	178845	1064266
						9,12	53,95	35918	212477		78834	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.з.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда-1,2	м3 грунта	66,58		1977,36	0,00	131653	0	130654	719	142961
						15,00	0,00	999	0		10590	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	3820,2633		34,93	34,93	133442	133442	0	50103	198229
						0,00	12,75	0	69588		14684	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы	м3	118,151247		860,22	0,00	101636	0	0	73178	188799
						860,22	0,00	101636	0		13985	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	3544,67753		159,33	75,52	564773	382415	0	302611	936775
						83,81	34,76	297079	123213		69391	
6	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,846		559093,69	194778,51	472993	164783	8669	343904	882249
						354068,00	56543,94	299542	47836		65352	

Колодцы водопроводные d=1500мм, Н=2450мм-23 шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып.16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	27,54	44029,77	9328,90	1212580	336941	393303	611516	1970023
					17514,00	3747,64	482336	135357		145928	
47	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего	4,23	8275,85	1717,19	35007	7264	8763	21784	61334
					3295,08	728,20	18980	4194		4543	
		Футляры стальные д-426х4,5;L=117м, 7 шт									
56	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметром 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,117	2010658,65	950104,13	235247	111162	11622	146737	412543
					961224,00	305612,37	112463	35757		30559	
59	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные димаметром 200мм. Протаскивание в футляр	м трубы уложенной в футляре	117	1470,52	8,59	172051	1005	31939	138038	334896
					1188,95	2,78	139107	325		24807	
61	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Упор бетонный (для углов поворота). Устройство	м3	0,112	24970,66	1286,88	2797	144	2258	391	3443
					3525,12	311,47	395	35		255	
64	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	140,93	2867,17	1236,57	404070	174270	0	327669	790278
					1630,60	522,22	229800	73596		58539	
		Подводка водопровода от сервисных колодцев к жилым домам									
77	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,82	292691,94	74035,78	532699	134745	1231	430488	1040242
					217980,00	20940,98	396724	38113		77055	
84	1122-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновый или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,08	2454320,99	164946,92	196346	13196	162946	22265	236099
					252554,00	28565,53	20204	2285		17489	
85	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы уложенной в футляре	80,18	1279,95	7,50	102626	601	12427	88881	206828
					1117,46	2,25	89598	180		15321	
86	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып.1	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	7	6467,55	1094,16	45273	7659	14889	22653	73360
					3246,34	22,51	22724	158		5434	
		Итого прямые затраты	Тенге								8542324
		Итого	Тенге		8 542 324						
		в том числе текущих ценах 2020 год 50% К=1	Тенге		4 271 162						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в том числе текущих ценах 2021 год 50% К=1,050 698	Тенге			4 485 445						
		Итого	Тенге			8 756 607						
		понижающий коэфф				8 318 777						
		НДС 12%				998 253						
		Итого к оплате				9 317 030						

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Механизатор-К"
Директор_____ТЁ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Абдулла Құрылыс"
Директор_____Жунускулова А.