Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма-3

Заказчик: **ТОО "Механизатор-К"**

Подрядчик: **ТОО "Абдулла-Курылыс"**

Наименование строительство и его адрес: **Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в районах Шанхая, Южный и по ул.Тажибаева, по ул.Бостандык**

Справка №2
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2022г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	16 499 190,52	-	-	-	-	-	-	1 767 770,41	
За отчетный период:	**7 182 160,52**	**6 412 643,32**	-	-	-	-	-	**769 517,20**	**7 182 160,52**

Заказчик: ТОО "Механизатор-К"

Директор ТЁ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Подрядчик : ТОО "Абдулла Құрылыс"

Директор Жунускулова А

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Механизатор-К"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Абдулла-Құрылыс"

за Сентябрь месяц 2022 г.

"Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в районах Шанхая, Южный и по ул.Тажибаева, по ул.Бостандык"

Составлен(а) в текущих ценах на 1-кв 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы										
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта	1687,89837		204,80	195,59	345682	330136	152	76648	456116
						9,12	53,95	15394	91062		33786	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.з.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда-1,2	м3 грунта	28,535		1977,36	0,00	56424	0	55996	308	61271
						15,00	0,00	428	0		4539	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1637,25582		34,93	34,93	57189	57189	0	50103	115876
						0,00	12,75	0	69588		8583	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы	м3	50,638004		860,22	0,00	43560	0	0	31363	80917
						860,22	0,00	43560	0		5994	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	1519		159,33	75,52	242022	382415	0	129678	401436
						83,81	34,76	127307	52800		29736	
6	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,087		559093,69	194778,51	48641	16946	892	35366	90728
						354068,00	56543,94	30804	4919		6721	
18	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып.4	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,35		1024131,42	510723,98	358446	178753	6551	222907	627861
						494691,40	148617,58	173142	52016		46508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1122-0601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып.16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,011	321241,56	54460,04	3534	599	1775	1355	5279
					105462,50	18929,08	1160	208		391	
24	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып.16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,049	187055,33	49132,63	9166	2407	2049	5470	15806
					96112,50	16638,71	4710	815		1171	
25	1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	8062,30	2652,80	16125	5306	1138	11187	29496
					4840,58	809,39	9681	1619		2185	
26	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	18	1574,94	81,66	28349	1470	3035	24313	56875
					1324,66	39,72	23844	715		4213	
31	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные частти полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	46	1421,33	917,49	65381	42205	0	34380	107742
					503,84	251,10	23177	11551		7981	
34	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	2	2200,10	113,24	4400	226	596	3558	8595
					1788,99	26,48	3578	53		637	
35	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	2	2172,88	86,02	4346	172	596	3532	8508
					1788,99	13,24	3578	26		630	
		Колодцы водопроводные d=1500мм, H=2450мм-23 шт									
38	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып.16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,578	44029,77	9328,90	377687	336941	-109489	282736	713257
					17514,00	3747,64	150235	135357		52834	
47	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего	1,53	8275,85	1717,19	12662	2627	-8945	21784	37201
					3295,08	728,20	18980	4194		2756	
48	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего	2,24	25053,52	7,20	56120	16	47766	7838	69074
					3722,22	0,00	8338	0		5117	
49	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт	6	2752,10	181,06	16513	1086	3327	12439	31268
					20,16,56	77,54	12099	465		2316	
		Подводка водопровода от сервисных колодцев к жилым домам									
77	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,025	292691,94	74035,78	300009	75887	693	242445	585851
					217980,00	20940,98	223430	21465		43396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1122-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300мм. Нанесение нормальной . тикоррозионной битумно-резиновый или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,015	2454320,99	164946,92	36815	2474	30552	4175	44269
					252554,00	28565,53	3788	428		3279	
85	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы уложенной в футляре	14,82	1279,95	7,50	18969	111	2297	16428	38229
					1117,46	2,25	16561	33		2832	
86	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып.1	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	6467,55	1094,16	12935	2188	4254	6472	20960
					3246,34	22,51	6493	45		1553	
87	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып.6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	67	2172,88	86,02	145583	5763	19957	118334	285031
					1788,99	13,24	119862	887		21113	
88	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	22	2200,10	113,24	48402	2491	6553	39142	94547
					1788,99	26,48	39358	583		7003	
62	1122-1101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып.1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметром 500мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	64609,35	28428,31	129219	56857	44918	43453	186486
					13721,82	8224,24	27444	16448		13814	
69	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып.17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	281,86	1214,76	1073,50	342392	302577	-1	115532	494558
					141,26	238,26	39817	67157		36634	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:											
		Итого прямые затраты	Тенге								4600847
		Допонительная оплата труда в зонах бедствия и радиационного риска	тенге		1983715,8						
		Итого	Тенге		6 584 563						
		в том числе текущих ценах 2020 год 50% К=1	Тенге		3 292 282						
		в том числе текущих ценах 2021 год 50% К=1,0501698	Тенге		3 457 455						
		Итого	Тенге		6 749 736						
		понижающий коэфф			6 412 643						
		НДС 12%			769 517						
		Итого к оплате			7 182 160						

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Механизатор-К"
Директор_____ТЁ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Абдулла Құрылыс"
Директор_____Жунускулова А.