Форма 4

Генеральный подрядчик **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
организация
Технический надзор **ТОО "Engineering Services"**
организация
Субподрядчик **ТОО «MK.Business-Group»**
организация
Объект **«Строительство специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №15 по единоборствам по улице Казыбек би 109 города Шымкент»**

Договор **№34 от 01.11.2024 года**

Номер документа	Дата составления
1	20.11.2024 г.

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 01.02.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №					**2-1-2**					
		Архитектурно-строительная часть										
		РАЗДЕЛ 4. ОКНА из ПВХ двухкамерные л.19										
		О-1(2,1х1,5-61шт), О-2(2,1х0,9-3шт), О-3(1,2х1,5-12шт), О-4(1,8х1,5-3шт), О-5(2,8х1,5-12шт), О-6(2,1х1,2-8шт), О-7(1,9х1,5-12шт)										
50	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²		305,01	4790,26	271,51	1461077	82813	880979	486500	2103382
		НР - 90%; СП - 8%				1630,39	141,87	497285	43272		155805	
1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,8492	259,014492	1920,00		497308				
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0696	21,2287							
1.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,032448	9,896964		3104,00		30720			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032448	9,896964		1847,00		18280			
1.4	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,129688	39,556137		16,00		633			
1.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,037128	11,324411		4442,00		50303			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037128	11,324411		2207,00		24993			
1.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,199888	60,967839		19,00		1158			
1.7	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	170,8056	123,00				21009		
1.8	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,0156	4,758156	263,00				1251		
1.9	223-503-0504	Лента бутиловая	м	2,44	744,2244	90,00				66980		
1.10	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,69	210,4569	3762,00				791739		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$		115,466975	54905,00	--	6339714	--	6339714	--	6846891
		СП - 8%				--	--	--	--		507177	
52	223-102-0206 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$		92,7	37680,00	--	3492936	--	3492936	--	3772371
		СП - 8%				--	--	--	--		279435	
53	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$		20,16	54905,00	--	1106885	--	1106885	--	1195436
		СП - 8%				--	--	--	--		88551	
54	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$		27,27	6361,82	274,88	173487	7496	105434	57983	249988
		НР - 90%; СП - 8%				2220,64	141,87	60557	3869		18518	
5.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,1566	31,540482	1920,00		60558				
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0696	1,898							
5.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,032448	0,884857		3104,00		2747			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032448	0,884857		1847,00		1634			
5.4	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,204048	5,564389		16,00		89			
5.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,037128	1,012481		4442,00		4497			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037128	1,012481		2207,00		2235			
5.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,314392	8,57347		19,00		163			
5.7	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	19,3617	123,00				2381		
5.8	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,0214	0,583578	263,00				153		
5.9	223-503-0504	Лента бутиловая	м	3,47	94,6269	90,00				8516		
5.10	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,92	25,0884	3762,00				94383		
55	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$		5,67	54905,00	--	311311	--	311311	--	336216
		СП - 8%				--	--	--	--		24905	
56	223-102-0206 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$		21,6	37680,00	--	813888	--	813888	--	878999
		СП - 8%				--	--	--	--		65111	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м		51,8	3518,47	7,76	182257	402	162512	17594	215839
		НР - 90%; СП - 8%				373,42	3,98	19343	206		15988	
8.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,2022	10,47396	1847,00		19345				
8.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,0984							
8.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000416	0,021549		3104,00		67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000416	0,021549		1847,00		40			
8.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001456	0,075421		4442,00		335			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001456	0,075421		2207,00		166			
8.5	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	4	207,2	252,00				52214		
8.6	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,566	29,3188	3762,00				110297		
		ОТКОСЫ										
59	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		749,4	4978,40	65,22	3730813	48876	807231	2323035	6538155
		НР - 80%; СП - 8%				3836,01	38,81	2874706	29084		484307	
9.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,8258	1368,25452	2101,00		2874703				
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	15,7374							
9.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,021012	15,746393		3104,00		48877			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021012	15,746393		1847,00		29084			
9.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,001	0,7494	24836,00				18612		
9.5	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,043	32,2242	24473,00				788623		
60	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		749,4	1260,64	6,67	944724	4998	456378	388227	1439590
		НР - 80%; СП - 8%				644,98	2,58	483348	1933		106640	
10.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,318	238,3092	2028,00		483291				
10.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,8243							
10.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00051	0,382194		3104,00		1186			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00051	0,382194		1847,00		706			
10.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000306	0,229316		7136,00		1636			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,229316		3152,00		723			
10.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000306	0,229316		4442,00		1019			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,229316		2207,00		506			
10.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,009384	7,03237		165,00		1160			
10.7	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	18,735	398,00				7457		
10.8	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,123	3089,7762	137,00				423299		
10.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0012	0,89928	413,00				371		
10.10	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	87,6798	288,00				25252		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности		749,4	1101,79	7,43	825681	5568	226273	477323	1407245
		НР - 80%; СП - 8%				792,42	3,75	593840	2810		104242	
11.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3978	298,11132	1992,00		593838				
11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,274							
11.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000204	0,152878		3104,00		475			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000204	0,152878		1847,00		282			
11.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00153	1,146582		4442,00		5093			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00153	1,146582		2207,00		2531			
11.5	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,472122	325091,00				153483		
11.6	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	382,194	116,00				44335		
11.7	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031	2,32314	1117,00				2595		
11.8	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,0084	6,29496	4108,00				25860		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					19382773	150153	14703541	3750662	24984112
								4529079	81174	--	1850679	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					19382773				
	Материалы		Тенге					2638807				
	Всего заработная плата		Тенге						4610253			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12064734				
		Накладные расходы	Тенге					3750662				
		Сметная прибыль	Тенге					1850679				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					24984114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2246
		Сметная заработная плата	Тенге						4610253			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					24984114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2246
		Сметная заработная плата	Тенге						4610253			
		РАЗДЕЛ 5. ВИТРАЖИ АЛЮМИНИЕВЫЕ л.19										
		Вв-1(2,75х2,7), Вв-2(2,75х5,6), Вв-3(2,75-2,7)										
62	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$		30,25	8431,88	723,74	255064	21893	462	169023	458014
		НР - 69%; СП - 8%				7692,85	405,02	232709	12252		33927	
12.1	002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,3564	101,5311	2292,00		232709				
12.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2075	6,2769							
12.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,058864	1,780636		18,00		32			
12.4	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,02496	0,75504		5949,00		4492			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02496	0,75504		2638,00		1992			
12.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1768	5,3482		3104,00		16601			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1768	5,3482		1847,00		9878			
12.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00572	0,17303		4442,00		769			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00572	0,17303		2207,00		382			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.7	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00001	0,000302	1528659,00				462		
63	223-301-0102 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$		22,825	101277,00	--	2311648	--	2311648	--	2496580
		СП - 8%				--	--	--	--		184932	
64	223-301-0202 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$		5,04	112994,00	--	569490	--	569490	--	615049
		СП - 8%				--	--	--	--		45559	
65	223-103-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	$м^2$		2,385	58508,00	--	139542	--	139542	--	150705
		СП - 8%				--	--	--	--		11163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3275744	21893	3021142	169023	3720348
								232709	12252	--	275581	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3020680				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3020680				
		Сметная прибыль	Тенге					241654				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3262334				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					255064				
	Материалы		Тенге					463				
	Всего заработная плата		Тенге						244961			
		Накладные расходы	Тенге					169023				
		Сметная прибыль	Тенге					33927				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					458014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									108
		Сметная заработная плата	Тенге						244961			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3720348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									108
		Сметная заработная плата	Тенге						244961			
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ										
67	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$		28,92	5192,86	77,91	150178	2253	39845	75309	243526
		НР - 69%; СП - 8%				3737,21	36,76	108080	1063		18039	
16.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,9465	56,29278	1920,00		108082				
16.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	0,4425							
16.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,087568	2,532467		18,00		46			
16.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,008528	0,24663		39,00		10			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,004992	0,144369		3104,00		448			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004992	0,144369		1847,00		267			
16.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,005096	0,147376		7136,00		1052			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005096	0,147376		3152,00		465			
16.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0052	0,150384		4442,00		668			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0052	0,150384		2207,00		332			
16.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,05512	1,59407		19,00		30			
16.9	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00044	0,012725	165696,00				2108		
16.10	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,3901	11,281692	1609,00				18152		
16.11	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,18	5,2056	3762,00				19583		
68	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$		28,92	70933,00	--	2051382	--	2051382	--	2215493
		СП - 8%				--	--	--	--		164111	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ Дм-1-6шт										
69	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$		9,6	5741,96	73,75	55123	708	15850	26838	88518
		НР - 69%; СП - 8%				4017,17	34,51	38565	331		6557	
18.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,0923	20,08608	1920,00		38565				
18.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,1382							
18.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,10868	1,043328		18,00		19			
18.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,007592	0,072883		39,00		3			
18.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00468	0,044928		3104,00		139			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00468	0,044928		1847,00		83			
18.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004784	0,045926		7136,00		328			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004784	0,045926		3152,00		145			
18.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004888	0,046925		4442,00		208			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004888	0,046925		2207,00		104			
18.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,059072	0,567091		19,00		11			
18.9	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00043	0,004128	165696,00				684		
18.10	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,4207	4,03872	1609,00				6498		
18.11	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,24	2,304	3762,00				8668		
70	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$		9,6	55871,00	--	536362	--	536362	--	579271
		СП - 8%				--	--	--	--		42909	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2793045	2961	2643439	102147	3126808
								146645	1394	--	231616	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2587744				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2587744				
		Сметная прибыль	Тенге					207020				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2794764				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					205301				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					55694				
	Всего заработная плата		Тенге						148039			
		Накладные расходы	Тенге					102147				
		Сметная прибыль	Тенге					24596				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					332044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									76
		Сметная заработная плата	Тенге						148039			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3126808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									76
		Сметная заработная плата	Тенге						148039			
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ л.19										
		Д-1(2,1х0,7-49шт), Д-2(2,1х0,9-38шт), Д-3(2,1х1,0-5шт), Д-4(2,4х1,5-7шт), Д-5(2,4х1,2-2шт)										
71	1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные внутренние площадью до 3 $м^2$ в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	$м^2$		154,35	3808,60	180,17	587857	27809	186021	349059	1011870
		НР - 90%; СП - 8%				2423,24	89,52	374027	13817		74954	
20.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,2165	187,766775	1992,00		374031				
20.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0406	6,2666							
20.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,04056	6,260436		4442,00		27809			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04056	6,260436		2207,00		13817			
20.4	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0008	0,12348	165696,00				20460		
20.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,101	15,58935	836,00				13033		
20.6	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	1,08	166,698	915,00				152529		
72	261-103-0138 РСНБ РК 2022	Наличники ГОСТ 8242-88	м		833,49	624,00	--	520098	--	520098	--	561706
		СП - 8%				--	--	--	--		41608	
73	223-201-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$		72,03	22127,00	--	1593808	--	1593808	--	1721313
		СП - 8%				--	--	--	--		127505	
74	223-201-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$		82,32	18485,00	--	1521685	--	1521685	--	1643420
		СП - 8%				--	--	--	--		121735	
75	1110-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные внутренние площадью более 3 $м^2$ в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	$м^2$		30,96	3183,86	177,40	98572	5492	26185	62662	174133
		НР - 90%; СП - 8%				2160,70	88,14	66895	2729		12899	
24.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,0463	32,393448	2065,00		66892				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0399	1,2353							
24.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,039936	1,236419		4442,00		5492			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039936	1,236419		2207,00		2729			
24.4	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0007	0,021672	165696,00				3591		
24.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,063	1,95048	836,00				1631		
24.6	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,74	22,9104	915,00				20963		
76	261-103-0138 РСНБ РК 2022	Наличники ГОСТ 8242-88	м		1,938096	624,00	--	1209	--	1209	--	1306
		СП - 8%				--	--	--	--		97	
77	223-201-0123 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными качающимися полотнами ДК 24-15	$м^2$		25,2	15386,00	--	387727	--	387727	--	418745
		СП - 8%				--	--	--	--		31018	
78	223-205-0110 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-12	$м^2$		5,76	83474,00	--	480810	--	480810	--	519275
		СП - 8%				--	--	--	--		38465	
79	1206-0101-1205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы дверные. Установка замков врезных	шт.		101	1443,20	--	145763	--	5114	101267	266792
		НР - 72%; СП - 8%				1392,56	--	140649	--		19763	
28.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,754	76,154	1847,00		140656				
28.2	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,04	4,04	1266,00				5115		
80	223-502-0305 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8	шт.		101	6191,00	--	625291	--	625291	--	675314
		СП - 8%				--	--	--	--		50023	
81	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.		202	508,00	--	102616	--	102616	--	110825
		СП - 8%				--	--	--	--		8209	
82	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара		101	3633,00	--	366933	--	366933	--	396288
		СП - 8%				--	--	--	--		29355	
		ОТКОСЫ										
83	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		602,4	4978,40	65,22	2998988	39288	648888	1867356	5255651
		НР - 80%; СП - 8%				3836,01	38,81	2310812	23379		389307	
32.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,8258	1099,86192	2101,00		2310810				
32.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	12,6504							
32.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,021012	12,657629		3104,00		39289			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021012	12,657629		1847,00		23379			
32.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,001	0,6024	24836,00				14961		
32.5	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,043	25,9032	24473,00				633929		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
84	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		602,4	1260,64	6,67	759410	4018	366856	312073	1157205
		НР - 80%; СП - 8%				644,98	2,58	388536	1554		85722	
33.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,318	191,5632	2028,00		388490				
33.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,6626							
33.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00051	0,307224		3104,00		954			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00051	0,307224		1847,00		567			
33.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000306	0,184334		7136,00		1315			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,184334		3152,00		581			
33.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000306	0,184334		4442,00		819			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,184334		2207,00		407			
33.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,009384	5,652922		165,00		933			
33.7	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	15,06	398,00				5994		
33.8	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,123	2483,6952	137,00				340266		
33.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0012	0,72288	413,00				299		
33.10	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	70,4808	288,00				20298		
85	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности		602,4	1063,82	7,43	640845	4476	159015	383693	1106500
		НР - 80%; СП - 8%				792,42	3,75	477354	2259		81963	
34.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3978	239,63472	1992,00		477352				
34.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,0241							
34.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000204	0,12289		3104,00		381			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000204	0,12289		1847,00		227			
34.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00153	0,921672		4442,00		4094			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00153	0,921672		2207,00		2034			
34.5	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,379512	325091,00				123376		
34.6	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	307,224	116,00				35638		
86	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		1,86744	1117,00	--	2086	--	2086	--	2253
		СП - 8%				--	--	--	--		167	
87	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$		5,06016	4108,00	--	20787	--	20787	--	22450
		СП - 8%				--	--	--	--		1663	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					10854485	81083	7015129	3076110	15045046
								3758273	43738	--	1114453	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10854485				
	Материалы		Тенге					1392080				
	Всего заработная плата		Тенге						3802011			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5623050				
		Накладные расходы	Тенге					3076110				
		Сметная прибыль	Тенге					1114453				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15045048				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1850
		Сметная заработная плата	Тенге						3802011			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					15045048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1850
		Сметная заработная плата	Тенге						3802011			
		РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ л.11,20,21										
		ТЕХПОДПОЛЬЯ(подвал) л.11										
97	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		308,6	1320,55	6,67	407522	2058	129795	221174	678991
		НР - 80%; СП - 8%				893,29	2,58	275669	796		50296	
37.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,4326	133,50036	2065,00		275678				
37.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,3395							
37.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00051	0,157386		3104,00		489			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00051	0,157386		1847,00		291			
37.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000306	0,094432		7136,00		674			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,094432		3152,00		298			
37.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000306	0,094432		4442,00		419			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,094432		2207,00		208			
37.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,009384	2,895902		165,00		478			
37.7	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	7,715	398,00				3071		
37.8	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	848,3414	137,00				116223		
37.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0008	0,24688	413,00				102		
37.10	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	36,1062	288,00				10399		
98	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности		308,6	339,57	2,45	104791	756	5863	78853	198337
		НР - 80%; СП - 8%				318,12	1,28	98172	395		14692	
38.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1877	57,92422	1695,00		98182				
38.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,1852							
38.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000204	0,062954		3104,00		195			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000204	0,062954		1847,00		116			
38.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000408	0,125909		4442,00		559			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000408	0,125909		2207,00		278			
38.5	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,000008	0,002469	6516,00				16		
38.6	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00034	0,104924	44824,00				4703		
38.7	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,032	9,8752	116,00				1146		
99	261-201-0336 РСНБ РК 2022	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг		3,086	170,00	--	525	--	525	--	567
		СП - 8%				--	--	--	--		42	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
100	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		0,06172	1117,00	--	69	--	69	--	75
		СП - 8%				--	--	--	--		6	
101	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$		4,9376	4108,00	--	20284	--	20284	--	21907
		СП - 8%				--	--	--	--		1623	
104	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности		358	339,57	2,45	121566	877	6802	91476	230087
		НР - 80%; СП - 8%				318,12	1,28	113887	458		17044	
42.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1877	67,1966	1695,00		113898				
42.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,2148							
42.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000204	0,073032		3104,00		227			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000204	0,073032		1847,00		135			
42.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000408	0,146064		4442,00		649			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000408	0,146064		2207,00		322			
42.5	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,000008	0,002864	6516,00				19		
42.6	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00034	0,12172	44824,00				5456		
42.7	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,032	11,456	116,00				1329		
105	261-201-0336 РСНБ РК 2022	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг		3,58	170,00	--	609	--	609	--	658
		СП - 8%				--	--	--	--		49	
106	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		0,0716	1117,00	--	80	--	80	--	86
		СП - 8%				--	--	--	--		6	
107	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$		5,728	4108,00	--	23531	--	23531	--	25413
		СП - 8%				--	--	--	--		1882	
		1-этаж л.20,21										
108	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		800,3	1320,55	6,67	1056836	5338	336598	573575	1760844
		НР - 80%; СП - 8%				893,29	2,58	714900	2065		130433	
46.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,4326	346,20978	2065,00		714923				
46.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,8803							
46.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00051	0,408153		3104,00		1267			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00051	0,408153		1847,00		754			
46.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000306	0,244892		7136,00		1748			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,244892		3152,00		772			
46.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000306	0,244892		4442,00		1088			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,244892		2207,00		540			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,009384	7,510015		165,00		1239			
46.7	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	20,0075	398,00				7963		
46.8	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	2200,0247	137,00				301403		
46.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0008	0,64024	413,00				264		
46.10	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	93,6351	288,00				26967		
109	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	$м^2$		302,2	2202,63	12,17	665635	3677	3476	528146	1289282
		НР - 80%; СП - 8%				2178,96	5,63	658482	1701		95501	
47.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,0552	318,88144	2065,00		658490				
47.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,7857							
47.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,017136	5,178499		16,00		83			
47.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00255	0,77061		4442,00		3423			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00255	0,77061		2207,00		1701			
47.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03009	9,093198		19,00		173			
47.6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,01	3,022	1150,00				3475		
110	232-401-0201 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной системе	$м^2$		302,2	9690,00	--	2928318	--	2928318	--	3162583
		СП - 8%				--	--	--	--		234265	
111	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе. Устройство (детали крепления учтены в части КМ)	$м^2$ потолка		296,1	2386,22	21,29	706560	6304	78408	562187	1370247
		НР - 90%; СП - 8%				2100,13	9,47	621848	2804		101500	
49.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,017	301,1337	2065,00		621841				
49.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	1,0364							
49.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,029328	8,684021		16,00		139			
49.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001768	0,523505		7136,00		3736			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001768	0,523505		3152,00		1650			
49.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001768	0,523505		4442,00		2325			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001768	0,523505		2207,00		1155			
49.6	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0026	0,76986		75,00		58			
49.7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,008216	2,432758		19,00		46			
49.8	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0001	0,02961	413,00				12		
49.9	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,03016	8,930376	1533,00				13690		
49.10	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,09	26,649	1150,00				30646		
49.11	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,002	0,5922	1694,00				1003		
49.12	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	197,70597	56,00				11072		
49.13	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	207,35883	74,00				15345		
49.14	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	1,3188	390,49668	17,00				6638		
112	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$		1,4805	4108,00	--	6082	--	6082	--	6569
		СП - 8%				--	--	--	--		487	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
113	224-103-0123 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$		304,983	4368,00	--	1332166	--	1332166	--	1438739
		СП - 8%				--	--	--	--		106573	
114	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности		179	763,82	4,85	136724	868	41294	76000	229741
		НР - 80%; СП - 8%				528,28	2,44	94562	437		17018	
52.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2652	47,4708	1992,00		94562				
52.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1969							
52.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000102	0,018258		3104,00		57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000102	0,018258		1847,00		34			
52.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00102	0,18258		4442,00		811			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,18258		2207,00		403			
52.5	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,12351	325091,00				40152		
52.6	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	9,845	116,00				1142		
115	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		0,5549	1117,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%				--	--	--	--		50	
116	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$		1,5036	4108,00	--	6177	--	6177	--	6671
		СП - 8%				--	--	--	--		494	
118	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		0,0713	1117,00	--	80	--	80	--	86
		СП - 8%				--	--	--	--		6	
119	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$		0,1932	4108,00	--	794	--	794	--	857
		СП - 8%				--	--	--	--		63	
120	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние-Затирка /ригелей и стоек/. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		473,1	1198,67	26,10	567091	12348	16724	434183	1081374
		НР - 80%; СП - 8%				1137,22	9,95	538019	4707		80101	
57.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,5709	270,09279	1992,00		538025				
57.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	2,0343							
57.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001836	0,868612		3104,00		2696			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001836	0,868612		1847,00		1604			
57.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001224	0,579074		7136,00		4132			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001224	0,579074		3152,00		1825			
57.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001224	0,579074		4442,00		2572			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001224	0,579074		2207,00		1278			
57.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,03774	17,854794		165,00		2946			
57.7	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,004	1,8924	413,00				782		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57.8	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	55,3527	288,00				15942		
121	232-503-0103 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг		2119,10952	94,00	--	199196	--	199196	--	215132
		СП - 8%				--	--	--	--		15936	
122	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1280,5	3366,29	51,43	4310534	65856	1142987	2509665	7365820
		НР - 80%; СП - 8%				2422,25	27,64	3101691	35393		545621	
59.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,173	1502,0265	2065,00		3101685				
59.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	18,8234							
59.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01326	16,97943		3104,00		52704			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01326	16,97943		1847,00		31361			
59.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,001428	1,828554		7193,00		13153			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001428	1,828554		2207,00		4036			
59.5	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,031	39,6955	24473,00				971468		
59.6	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00013	0,166465	24940,00				4152		
59.7	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0001	0,12805	33,00				4		
59.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	32,0125	836,00				26762		
59.9	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,12	153,66	915,00				140599		
123	214-402-0102 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$		1382,94	1208,00	--	1670592	--	1670592	--	1804239
		СП - 8%				--	--	--	--		133647	
124	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		359,6	1897,33	52,36	682280	18829	168839	408696	1178255
		НР - 80%; СП - 8%				1375,45	45,21	494612	16258		87279	
61.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,6232	224,10272	2207,00		494595				
61.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	8,8102							
61.3	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,00918	3,301128		106,00		350			
61.4	313-201-0802	Растворонасосы производительностью 3 $м^3$/ч	маш.-ч	0,02448	8,803008		2099,00		18478			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02448	8,803008		1847,00		16259			
61.5	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,0189	6,79644	24836,00				168796		
61.6	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0035	1,2586	33,00				42		
125	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		137,3	1844,22	122,65	253211	16840	51763	158695	444858
		НР - 80%; СП - 8%				1344,56	100,23	184608	13762		32952	
62.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,663	91,0299	2028,00		184609				
62.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0543	7,4554							
62.3	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	0,04794	6,582162		2149,00		14145			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04794	6,582162		1847,00		12157			
62.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,006324	0,868285		3104,00		2695			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006324	0,868285		1847,00		1604			
62.5	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,0151	2,07323	24836,00				51491		
62.6	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00006	0,008238	23336,00				192		
62.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0007	0,09611	836,00				80		
126	214-402-0102 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$		3,80321	1208,00	--	4594	--	4594	--	4962
		СП - 8%				--	--	--	--		368	
127	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1752,3	1198,67	26,10	2100429	45735	61943	1608156	4005267
		НР - 80%; СП - 8%				1137,22	9,95	1992751	17435		296682	
64.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,5709	1000,38807	1992,00		1992773				
64.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	7,5349							
64.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001836	3,217223		3104,00		9986			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001836	3,217223		1847,00		5942			
64.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001224	2,144815		7136,00		15305			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001224	2,144815		3152,00		6760			
64.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001224	2,144815		4442,00		9527			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001224	2,144815		2207,00		4734			
64.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,03774	66,131802		165,00		10912			
64.7	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,004	7,0092	413,00				2895		
64.8	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	205,0191	288,00				59046		
128	232-503-0103 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг		7848,90216	94,00	--	737797	--	737797	--	796821
		СП - 8%				--	--	--	--		59024	
129	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		1752,3	995,91	6,67	1745133	11688	737000	800766	2749569
		НР - 80%; СП - 8%				568,65	2,58	996445	4521		203670	
66.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2804	491,34492	2028,00		996447				
66.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,9275							
66.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00051	0,893673		3104,00		2774			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00051	0,893673		1847,00		1651			
66.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000306	0,536204		7136,00		3826			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,536204		3152,00		1690			
66.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000306	0,536204		4442,00		2382			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,536204		2207,00		1183			
66.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,009384	16,443583		165,00		2713			
66.7	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	43,8075	398,00				17435		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66.8	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	4817,0727	137,00				659939		
66.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0008	1,40184	413,00				579		
66.10	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	205,0191	288,00				59046		
130	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности		1752,3	679,01	4,85	1189829	8499	358888	661371	1999304
		НР - 80%; СП - 8%				469,35	2,44	822442	4276		148104	
67.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2356	412,84188	1992,00		822381				
67.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,9275							
67.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000102	0,178735		3104,00		555			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000102	0,178735		1847,00		330			
67.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00102	1,787346		4442,00		7939			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	1,787346		2207,00		3945			
67.5	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	1,103949	325091,00				358884		
131	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		5,43213	1117,00	--	6068	--	6068	--	6553
		СП - 8%				--	--	--	--		485	
132	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$		14,71932	4108,00	--	60467	--	60467	--	65304
		СП - 8%				--	--	--	--		4837	
133	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки		300	6016,49	24,18	1804947	7254	871758	743535	2752362
		НР - 80%; СП - 8%				3086,45	11,61	925935	3483		203880	
70.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,5779	473,37	1956,00		925912				
70.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	1,5							
70.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002142	0,6426		3104,00		1995			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002142	0,6426		1847,00		1187			
70.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001428	0,4284		7136,00		3057			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001428	0,4284		3152,00		1350			
70.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001428	0,4284		4442,00		1903			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001428	0,4284		2207,00		945			
70.6	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,023766	7,1298		42,00		299			
70.7	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	0,4	120	279,00				33480		
70.8	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,015	4,5	33,00				149		
70.9	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	1200	73,00				87600		
70.10	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,3	90	288,00				25920		
70.11	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	1,02	306	2368,00				724608		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
134	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		6	1117,00	--	6702	--	6702	--	7238
		СП - 8%				--	--	--	--		536	
136	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		0,61442	1117,00	--	686	--	686	--	741
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
137	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$		1,66488	4108,00	--	6839	--	6839	--	7386
		СП - 8%				--	--	--	--		547	
		2-этаж										
138	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		552,9	1320,55	6,67	730132	3687	232545	396263	1216507
		НР - 80%; СП - 8%				893,29	2,58	493900	1426		90112	
74.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,4326	239,18454	2065,00		493916				
74.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,6082							
74.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00051	0,281979		3104,00		875			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00051	0,281979		1847,00		521			
74.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000306	0,169187		7136,00		1207			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,169187		3152,00		533			
74.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000306	0,169187		4442,00		752			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,169187		2207,00		373			
74.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,009384	5,188414		165,00		856			
74.7	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	13,8225	398,00				5501		
74.8	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	1519,9221	137,00				208229		
74.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0008	0,44232	413,00				183		
74.10	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	64,6893	288,00				18631		
139	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	$м^2$		93,3	2202,63	12,17	205505	1135	1073	163058	398047
		НР - 80%; СП - 8%				2178,96	5,63	203297	525		29485	
75.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,0552	98,45016	2065,00		203300				
75.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,2426							
75.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,017136	1,598789		16,00		26			
75.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00255	0,237915		4442,00		1057			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00255	0,237915		2207,00		525			
75.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03009	2,807397		19,00		53			
75.6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,01	0,933	1150,00				1073		
140	232-401-0201 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной системе	$м^2$		93,3	9690,00	--	904077	--	904077	--	976403
		СП - 8%				--	--	--	--		72326	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
141	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности		272,7	763,82	4,85	208294	1322	62910	115783	350003
		НР - 80%; СП - 8%				528,28	2,44	144062	665		25926	
77.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2652	72,32004	1992,00		144062				
77.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,3							
77.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000102	0,027815		3104,00		86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000102	0,027815		1847,00		51			
77.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00102	0,278154		4442,00		1236			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,278154		2207,00		614			
77.5	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,188163	325091,00				61170		
77.6	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	14,9985	116,00				1740		
142	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		0,84537	1117,00	--	944	--	944	--	1020
		СП - 8%				--	--	--	--		76	
143	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$		2,29068	4108,00	--	9410	--	9410	--	10163
		СП - 8%				--	--	--	--		753	
145	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		0,04309	1117,00	--	48	--	48	--	52
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
146	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$		0,11676	4108,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%				--	--	--	--		38	
147	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние-Затирка /ригелей и стоек/. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		387,9	1198,67	26,10	464964	10125	13711	355991	886631
		НР - 80%; СП - 8%				1137,22	9,95	441128	3860		65675	
82.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,5709	221,45211	1992,00		441133				
82.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	1,668							
82.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001836	0,712184		3104,00		2211			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001836	0,712184		1847,00		1315			
82.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001224	0,47479		7136,00		3388			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001224	0,47479		3152,00		1497			
82.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001224	0,47479		4442,00		2109			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001224	0,47479		2207,00		1048			
82.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,03774	14,639346		165,00		2415			
82.7	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,004	1,5516	413,00				641		
82.8	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	45,3843	288,00				13071		
148	232-503-0103 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг		1737,48168	94,00	--	163323	--	163323	--	176389
		СП - 8%				--	--	--	--		13066	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
149	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		907,8	3366,29	51,43	3055918	46689	810310	1779206	5221938
		НР - 80%; СП - 8%				2422,25	27,64	2198919	25092		386814	
84.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,173	1064,8494	2065,00		2198914				
84.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	13,3447							
84.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01326	12,037428		3104,00		37364			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01326	12,037428		1847,00		22233			
84.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,001428	1,296338		7193,00		9325			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001428	1,296338		2207,00		2861			
84.5	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,031	28,1418	24473,00				688714		
84.6	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00013	0,118014	24940,00				2943		
84.7	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0001	0,09078	33,00				3		
84.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	22,695	836,00				18973		
84.9	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,12	108,936	915,00				99676		
150	214-402-0102 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$		980,424	1208,00	--	1184352	--	1184352	--	1279100
		СП - 8%				--	--	--	--		94748	
151	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		191,9	1897,33	52,36	364098	10048	90101	218100	628774
		НР - 80%; СП - 8%				1375,45	45,21	263949	8676		46576	
86.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,6232	119,59208	2207,00		263940				
86.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	4,7016							
86.3	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,00918	1,761642		106,00		187			
86.4	313-201-0802	Растворонасосы производительностью 3 $м^3$/ч	маш.-ч	0,02448	4,697712		2099,00		9860			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02448	4,697712		1847,00		8677			
86.5	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,0189	3,62691	24836,00				90078		
86.6	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0035	0,67165	33,00				22		
152	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		91,4	1844,22	122,65	168562	11210	34459	105643	296141
		НР - 80%; СП - 8%				1344,56	100,23	122893	9161		21936	
87.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,663	60,5982	2028,00		122893				
87.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0543	4,963							
87.3	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	0,04794	4,381716		2149,00		9416			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04794	4,381716		1847,00		8093			
87.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,006324	0,578014		3104,00		1794			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006324	0,578014		1847,00		1068			
87.5	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,0151	1,38014	24836,00				34277		
87.6	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00006	0,005484	23336,00				128		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
87.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0007	0,06398	836,00				53		
153	214-402-0102 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$		2,53178	1208,00	--	3058	--	3058	--	3303
		СП - 8%				--	--	--	--		245	
154	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1386,9	1198,67	26,10	1662435	36198	49027	1272814	3170065
		НР - 80%; СП - 8%				1137,22	9,95	1577210	13800		234816	
89.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,5709	791,78121	1992,00		1577228				
89.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	5,9637							
89.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001836	2,546348		3104,00		7904			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001836	2,546348		1847,00		4703			
89.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001224	1,697566		7136,00		12114			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001224	1,697566		3152,00		5351			
89.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001224	1,697566		4442,00		7541			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001224	1,697566		2207,00		3747			
89.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,03774	52,341606		165,00		8636			
89.7	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,004	5,5476	413,00				2291		
89.8	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	162,2673	288,00				46733		
155	232-503-0103 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг		6212,20248	94,00	--	583947	--	583947	--	630663
		СП - 8%				--	--	--	--		46716	
156	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		1386,9	995,91	6,67	1381228	9250	583317	633786	2176213
		НР - 80%; СП - 8%				568,65	2,58	788661	3578		161199	
91.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2804	388,88676	2028,00		788662				
91.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,5256							
91.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00051	0,707319		3104,00		2196			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00051	0,707319		1847,00		1306			
91.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000306	0,424391		7136,00		3028			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,424391		3152,00		1338			
91.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000306	0,424391		4442,00		1885			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,424391		2207,00		937			
91.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,009384	13,01467		165,00		2147			
91.7	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	34,6725	398,00				13800		
91.8	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	3812,5881	137,00				522325		
91.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0008	1,10952	413,00				458		
91.10	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	162,2673	288,00				46733		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
157	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности		1164,9	679,01	4,85	790979	5649	238584	439668	1329105
		НР - 80%; СП - 8%				469,35	2,44	546746	2842		98457	
92.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2356	274,45044	1992,00		546705				
92.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,2814							
92.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000102	0,11882		3104,00		369			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000102	0,11882		1847,00		219			
92.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00102	1,188198		4442,00		5278			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	1,188198		2207,00		2622			
92.5	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,733887	325091,00				238580		
158	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		3,61119	1117,00	--	4034	--	4034	--	4357
		СП - 8%				--	--	--	--		323	
159	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$		9,78516	4108,00	--	40197	--	40197	--	43413
		СП - 8%				--	--	--	--		3216	
160	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки		192,1	6016,49	24,18	1155768	4645	558216	476110	1762429
		НР - 80%; СП - 8%				3086,45	11,61	592907	2230		130551	
95.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,5779	303,11459	1956,00		592892				
95.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,9605							
95.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002142	0,411478		3104,00		1277			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002142	0,411478		1847,00		760			
95.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001428	0,274319		7136,00		1958			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001428	0,274319		3152,00		865			
95.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001428	0,274319		4442,00		1219			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001428	0,274319		2207,00		605			
95.6	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,023766	4,565449		42,00		192			
95.7	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	0,4	76,84	279,00				21438		
95.8	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,015	2,8815	33,00				95		
95.9	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	768,4	73,00				56093		
95.10	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,3	57,63	288,00				16597		
95.11	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	1,02	195,942	2368,00				463991		
161	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		3,842	1117,00	--	4292	--	4292	--	4635
		СП - 8%				--	--	--	--		343	
163	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		0,6882	1117,00	--	769	--	769	--	830
		СП - 8%				--	--	--	--		61	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
164	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$		1,8648	4108,00	--	7661	--	7661	--	8274
		СП - 8%				--	--	--	--		613	
		3-этаж										
165	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		550,9	1320,55	6,67	727491	3674	231704	394830	1212107
		НР - 80%; СП - 8%				893,29	2,58	492113	1421		89786	
99.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,4326	238,31934	2065,00		492129				
99.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,606							
99.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00051	0,280959		3104,00		872			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00051	0,280959		1847,00		519			
99.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000306	0,168575		7136,00		1203			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,168575		3152,00		531			
99.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000306	0,168575		4442,00		749			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,168575		2207,00		372			
99.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,009384	5,169646		165,00		853			
99.7	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	13,7725	398,00				5481		
99.8	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	1514,4241	137,00				207476		
99.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0008	0,44072	413,00				182		
99.10	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	64,4553	288,00				18563		
166	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	$м^2$		266,3	2202,63	12,17	586560	3241	3062	465405	1136121
		НР - 80%; СП - 8%				2178,96	5,63	580257	1499		84156	
100.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,0552	280,99976	2065,00		580265				
100.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,6924							
100.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,017136	4,563317		16,00		73			
100.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00255	0,679065		4442,00		3016			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00255	0,679065		2207,00		1499			
100.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03009	8,012967		19,00		152			
100.6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,01	2,663	1150,00				3062		
167	232-401-0201 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной системе	$м^2$		266,3	9690,00	--	2580447	--	2580447	--	2786883
		СП - 8%				--	--	--	--		206436	
168	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности		267,6	763,82	4,85	204398	1298	61732	113618	343456
		НР - 80%; СП - 8%				528,28	2,44	141368	653		25441	
102.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2652	70,96752	1992,00		141367				
102.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,2944							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
102.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000102	0,027295		3104,00		85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000102	0,027295		1847,00		50			
102.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00102	0,272952		4442,00		1212			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,272952		2207,00		602			
102.5	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,184644	325091,00				60026		
102.6	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	14,718	116,00				1707		
169	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		0,82956	1117,00	--	927	--	927	--	1001
		СП - 8%				--	--	--	--		74	
170	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$		2,24784	4108,00	--	9234	--	9234	--	9973
		СП - 8%				--	--	--	--		739	
172	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		0,0527	1117,00	--	59	--	59	--	64
		СП - 8%				--	--	--	--		5	
173	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$		0,1428	4108,00	--	587	--	587	--	634
		СП - 8%				--	--	--	--		47	
174	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние-Затирка /ригелей и стоек/. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		355,6	1198,67	26,10	426247	9281	12571	326348	812802
		НР - 80%; СП - 8%				1137,22	9,95	404395	3538		60207	
107.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,5709	203,01204	1992,00		404400				
107.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	1,5291							
107.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001836	0,652882		3104,00		2027			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001836	0,652882		1847,00		1206			
107.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001224	0,435254		7136,00		3106			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001224	0,435254		3152,00		1372			
107.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001224	0,435254		4442,00		1933			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001224	0,435254		2207,00		961			
107.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,03774	13,420344		165,00		2214			
107.7	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,004	1,4224	413,00				587		
107.8	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	41,6052	288,00				11982		
175	232-503-0103 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг		1592,80352	94,00	--	149724	--	149724	--	161702
		СП - 8%				--	--	--	--		11978	
176	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		896,4	3366,29	51,43	3017542	46101	800136	1756863	5156361
		НР - 80%; СП - 8%				2422,25	27,64	2171305	24776		381956	
109.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,173	1051,4772	2065,00		2171300				
109.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	13,1771							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
109.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01326	11,886264		3104,00		36895			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01326	11,886264		1847,00		21954			
109.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,001428	1,280059		7193,00		9207			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001428	1,280059		2207,00		2825			
109.5	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,031	27,7884	24473,00				680066		
109.6	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00013	0,116532	24940,00				2906		
109.7	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0001	0,08964	33,00				3		
109.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	22,41	836,00				18735		
109.9	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,12	107,568	915,00				98425		
177	214-402-0102 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$		968,112	1208,00	--	1169479	--	1169479	--	1263037
		СП - 8%				--	--	--	--		93558	
178	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		191,9	1897,33	52,36	364098	10048	90101	218100	628774
		НР - 80%; СП - 8%				1375,45	45,21	263949	8676		46576	
111.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,6232	119,59208	2207,00		263940				
111.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	4,7016							
111.3	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,00918	1,761642		106,00		187			
111.4	313-201-0802	Растворонасосы производительностью 3 $м^3$/ч	маш.-ч	0,02448	4,697712		2099,00		9860			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02448	4,697712		1847,00		8677			
111.5	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,0189	3,62691	24836,00				90078		
111.6	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0035	0,67165	33,00				22		
179	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		146,5	1844,22	122,65	270178	17969	55231	169329	474667
		НР - 80%; СП - 8%				1344,56	100,23	196978	14684		35160	
112.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,663	97,1295	2028,00		196979				
112.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0543	7,955							
112.3	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	0,04794	7,02321		2149,00		15093			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04794	7,02321		1847,00		12972			
112.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,006324	0,926466		3104,00		2876			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006324	0,926466		1847,00		1711			
112.5	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,0151	2,21215	24836,00				54941		
112.6	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00006	0,00879	23336,00				205		
112.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0007	0,10255	836,00				86		
180	214-402-0102 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$		4,05805	1208,00	--	4902	--	4902	--	5294
		СП - 8%				--	--	--	--		392	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
181	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1122,8	1198,67	26,10	1345867	29305	39691	1030438	2566407
		НР - 80%; СП - 8%				1137,22	9,95	1276871	11172		190101	
114.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,5709	641,00652	1992,00		1276885				
114.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	4,828							
114.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001836	2,061461		3104,00		6399			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001836	2,061461		1847,00		3808			
114.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001224	1,374307		7136,00		9807			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001224	1,374307		3152,00		4332			
114.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001224	1,374307		4442,00		6105			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001224	1,374307		2207,00		3033			
114.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,03774	42,374472		165,00		6992			
114.7	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,004	4,4912	413,00				1855		
114.8	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	131,3676	288,00				37834		
182	232-503-0103 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг		5029,24576	94,00	--	472749	--	472749	--	510569
		СП - 8%				--	--	--	--		37820	
183	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		1122,8	995,91	6,67	1118208	7489	472239	513097	1761808
		НР - 80%; СП - 8%				568,65	2,58	638480	2897		130503	
116.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2804	314,83312	2028,00		638482				
116.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,2351							
116.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00051	0,572628		3104,00		1777			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00051	0,572628		1847,00		1058			
116.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000306	0,343577		7136,00		2452			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,343577		3152,00		1083			
116.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000306	0,343577		4442,00		1526			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,343577		2207,00		758			
116.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,009384	10,536355		165,00		1738			
116.7	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	28,07	398,00				11172		
116.8	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	3086,5772	137,00				422861		
116.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0008	0,89824	413,00				371		
116.10	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	131,3676	288,00				37834		
184	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности		1122,8	679,01	4,85	762392	5446	229960	423778	1281069
		НР - 80%; СП - 8%				469,35	2,44	526986	2740		94899	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
117.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2356	264,53168	1992,00		526947				
117.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,2351							
117.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000102	0,114526		3104,00		355			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000102	0,114526		1847,00		212			
117.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00102	1,145256		4442,00		5087			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	1,145256		2207,00		2528			
117.5	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,707364	325091,00				229958		
185	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		3,48068	1117,00	--	3888	--	3888	--	4199
		СП - 8%				--	--	--	--		311	
186	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$		9,43152	4108,00	--	38745	--	38745	--	41845
		СП - 8%				--	--	--	--		3100	
187	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки		253,5	6016,49	24,18	1525180	6129	736636	628287	2325746
		НР - 80%; СП - 8%				3086,45	11,61	782415	2943		172279	
120.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,5779	399,99765	1956,00		782395				
120.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	1,2675							
120.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002142	0,542997		3104,00		1685			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002142	0,542997		1847,00		1003			
120.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001428	0,361998		7136,00		2583			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001428	0,361998		3152,00		1141			
120.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001428	0,361998		4442,00		1608			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001428	0,361998		2207,00		799			
120.6	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,023766	6,024681		42,00		253			
120.7	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	0,4	101,4	279,00				28291		
120.8	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,015	3,8025	33,00				125		
120.9	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	1014	73,00				74022		
120.10	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,3	76,05	288,00				21902		
120.11	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	1,02	258,57	2368,00				612294		
188	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		5,07	1117,00	--	5663	--	5663	--	6116
		СП - 8%				--	--	--	--		453	
190	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		0,66371	1117,00	--	741	--	741	--	800
		СП - 8%				--	--	--	--		59	
191	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$		1,79844	4108,00	--	7388	--	7388	--	7979
		СП - 8%				--	--	--	--		591	
		4-этаж										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
192	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		545,4	1320,55	6,67	720228	3638	229390	390888	1200005
		НР - 80%; СП - 8%				893,29	2,58	487200	1407		88889	
124.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,4326	235,94004	2065,00		487216				
124.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,5999							
124.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00051	0,278154		3104,00		863			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00051	0,278154		1847,00		514			
124.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000306	0,166892		7136,00		1191			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,166892		3152,00		526			
124.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000306	0,166892		4442,00		741			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,166892		2207,00		368			
124.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,009384	5,118034		165,00		844			
124.7	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	13,635	398,00				5427		
124.8	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	1499,3046	137,00				205405		
124.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0008	0,43632	413,00				180		
124.10	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	63,8118	288,00				18378		
193	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	$м^2$		184,9	2202,63	12,17	407266	2250	2126	323144	788842
		НР - 80%; СП - 8%				2178,96	5,63	402890	1041		58432	
125.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,0552	195,10648	2065,00		402895				
125.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,4807							
125.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,017136	3,168446		16,00		51			
125.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00255	0,471495		4442,00		2094			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00255	0,471495		2207,00		1041			
125.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03009	5,563641		19,00		106			
125.6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,01	1,849	1150,00				2126		
194	232-401-0201 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной системе	$м^2$		184,9	9690,00	--	1791681	--	1791681	--	1935015
		СП - 8%				--	--	--	--		143334	
195	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности		290	763,82	4,85	221508	1407	66900	123128	372207
		НР - 80%; СП - 8%				528,28	2,44	153201	708		27570	
127.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2652	76,908	1992,00		153201				
127.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,319							
127.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000102	0,02958		3104,00		92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000102	0,02958		1847,00		55			
127.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00102	0,2958		4442,00		1314			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,2958		2207,00		653			
127.5	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,2001	325091,00				65051		
127.6	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	15,95	116,00				1850		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
196	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		1,11755	1117,00	--	1248	--	1248	--	1348
		СП - 8%				--	--	--	--		100	
197	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$		3,0282	4108,00	--	12440	--	12440	--	13435
		СП - 8%				--	--	--	--		995	
198	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние-Затирка /ригелей и стоек/. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		384,5	1198,67	26,10	460889	10036	13592	352871	878860
		НР - 80%; СП - 8%				1137,22	9,95	437261	3826		65100	
130.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,5709	219,51105	1992,00		437266				
130.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	1,6534							
130.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001836	0,705942		3104,00		2191			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001836	0,705942		1847,00		1304			
130.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001224	0,470628		7136,00		3358			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001224	0,470628		3152,00		1483			
130.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001224	0,470628		4442,00		2091			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001224	0,470628		2207,00		1039			
130.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,03774	14,51103		165,00		2394			
130.7	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,004	1,538	413,00				635		
130.8	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	44,9865	288,00				12956		
199	232-503-0103 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг		1722,2524	94,00	--	161892	--	161892	--	174843
		СП - 8%				--	--	--	--		12951	
200	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1384,7	3366,29	51,43	4661302	71215	1235997	2713887	7965210
		НР - 80%; СП - 8%				2422,25	27,64	3354090	38273		590021	
132.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,173	1624,2531	2065,00		3354083				
132.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	20,3551							
132.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01326	18,361122		3104,00		56993			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01326	18,361122		1847,00		33913			
132.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,001428	1,977352		7193,00		14223			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001428	1,977352		2207,00		4364			
132.5	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,031	42,9257	24473,00				1050521		
132.6	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00013	0,180011	24940,00				4489		
132.7	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0001	0,13847	33,00				5		
132.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	34,6175	836,00				28940		
132.9	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,12	166,164	915,00				152040		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
201	214-402-0102 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$		1495,476	1208,00	--	1806535	--	1806535	--	1951058
		СП - 8%				--	--	--	--		144523	
202	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		269,2	1897,33	52,36	510761	14096	126394	305954	882052
		НР - 80%; СП - 8%				1375,45	45,21	370271	12171		65338	
134.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,6232	167,76544	2207,00		370258				
134.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	6,5954							
134.3	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,00918	2,471256		106,00		262			
134.4	313-201-0802	Растворонасосы производительностью 3 $м^3$/ч	маш.-ч	0,02448	6,590016		2099,00		13832			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02448	6,590016		1847,00		12172			
134.5	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,0189	5,08788	24836,00				126363		
134.6	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0035	0,9422	33,00				31		
203	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1924,8	1198,67	26,10	2307200	50238	68041	1766466	4399554
		НР - 80%; СП - 8%				1137,22	9,95	2188921	19152		325888	
135.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,5709	1098,86832	1992,00		2188946				
135.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	8,2766							
135.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001836	3,533933		3104,00		10969			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001836	3,533933		1847,00		6527			
135.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001224	2,355955		7136,00		16812			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001224	2,355955		3152,00		7426			
135.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001224	2,355955		4442,00		10465			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001224	2,355955		2207,00		5200			
135.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,03774	72,641952		165,00		11986			
135.7	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,004	7,6992	413,00				3180		
135.8	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	225,2016	288,00				64858		
204	232-503-0103 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг		8621,56416	94,00	--	810427	--	810427	--	875261
		СП - 8%				--	--	--	--		64834	
205	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		1924,8	995,91	6,67	1916928	12838	809552	879595	3020243
		НР - 80%; СП - 8%				568,65	2,58	1094538	4966		223720	
137.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2804	539,71392	2028,00		1094540				
137.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	2,1173							
137.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00051	0,981648		3104,00		3047			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00051	0,981648		1847,00		1813			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
137.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000306	0,588989		7136,00		4203			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,588989		3152,00		1856			
137.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000306	0,588989		4442,00		2616			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,588989		2207,00		1300			
137.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,009384	18,062323		165,00		2980			
137.7	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	48,12	398,00				19152		
137.8	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	5291,2752	137,00				724905		
137.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0008	1,53984	413,00				636		
137.10	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	225,2016	288,00				64858		
206	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности		1924,8	679,01	4,85	1306958	9336	394217	726477	2196119
		НР - 80%; СП - 8%				469,35	2,44	903405	4697		162684	
138.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2356	453,48288	1992,00		903338				
138.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	2,1173							
138.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000102	0,19633		3104,00		609			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000102	0,19633		1847,00		363			
138.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00102	1,963296		4442,00		8721			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	1,963296		2207,00		4333			
138.5	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	1,212624	325091,00				394213		
207	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		5,96688	1117,00	--	6665	--	6665	--	7198
		СП - 8%				--	--	--	--		533	
208	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$		16,16832	4108,00	--	66419	--	66419	--	71733
		СП - 8%				--	--	--	--		5314	
209	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки		113,6	6016,49	24,18	683473	2747	330105	281552	1042227
		НР - 80%; СП - 8%				3086,45	11,61	350621	1319		77203	
141.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,5779	179,24944	1956,00		350612				
141.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,568							
141.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002142	0,243331		3104,00		755			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002142	0,243331		1847,00		449			
141.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001428	0,162221		7136,00		1158			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001428	0,162221		3152,00		511			
141.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001428	0,162221		4442,00		721			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001428	0,162221		2207,00		358			
141.6	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,023766	2,699818		42,00		113			
141.7	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	0,4	45,44	279,00				12678		
141.8	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,015	1,704	33,00				56		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
141.9	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	454,4	73,00				33171		
141.10	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,3	34,08	288,00				9815		
141.11	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	1,02	115,872	2368,00				274385		
210	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		2,272	1117,00	--	2538	--	2538	--	2741
		СП - 8%				--	--	--	--		203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					68608891	664667	31719014	29316955	105759933
								36225210	342905	--	7834088	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					68608891				
	Материалы		Тенге					12695769				
	Всего заработная плата		Тенге						36568115			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					19023246				
		Накладные расходы	Тенге					29316955				
		Сметная прибыль	Тенге					7834088				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					105759934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18014
		Сметная заработная плата	Тенге						36568115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					105759934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18014
		Сметная заработная плата	Тенге						36568115			
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ										
		ТЕХПОДПОЛЬЯ(подвал) л.11										
		тип пола1 ТД740 - 308$м^2$										
216	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения		308	549,27	49,56	169175	15264	115744	41614	227652
		НР - 94%; СП - 8%				123,92	19,81	38167	6101		16863	
143.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0695	21,406	1784,00		38188				
143.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	2,772							
143.3	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,000918	0,282744		5129,00		1450			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000918	0,282744		2207,00		624			
143.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003366	1,036728		7193,00		7457			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003366	1,036728		2207,00		2288			
143.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,004692	1,445136		4364,00		6307			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004692	1,445136		2207,00		3189			
143.6	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,009486	2,921688		17,00		50			
143.7	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,051	15,708	7367,00				115721		
143.8	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0022	0,6776	33,00				22		
217	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя		24,64	31395,60	11,75	773588	290	617382	146561	993761
		НР - 94%; СП - 8%				6327,77	--	155916	--		73612	
144.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,7332	91,986048	1695,00		155916				
144.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4896	12,063744		24,00		290			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
144.3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,31	7,6384	3407,00				26024		
144.4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02	25,1328	19096,00				479936		
144.5	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,001	0,02464	82443,00				2031		
144.6	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2	49,28	2214,00				109106		
144.7	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,35	8,624	33,00				285		
218	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонные, толщина 30(20) мм. Устройство	$м^2$ покрытия		308	1493,16	151,35	459893	46616	231252	188730	700512
		НР - 94%; СП - 8%				590,99	60,88	182025	18751		51889	
145.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3682	113,4056	1605,00		182016				
145.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,029	8,932							
145.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,008466	2,607528		3104,00		8094			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008466	2,607528		1847,00		4816			
145.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,01224	3,76992		7193,00		27117			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01224	3,76992		2207,00		8320			
145.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,008262	2,544696		4364,00		11105			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008262	2,544696		2207,00		5616			
145.6	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,040392	12,440736		24,00		299			
145.7	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,0306	9,4248	3407,00				32110		
145.8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0306	9,4248	21092,00				198788		
145.9	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,035	10,78	33,00				356		
219	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия		308	-261,62	-12,43	-80579	-3828	-66264	-11932	-99912
		НР - 94%; СП - 8%				-34,05	-7,16	-10487	-2205		-7401	
146.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0212	6,5296	-1605,00		-10480				
146.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0039	1,2012							
146.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003876	1,193808		-3104,00		-3706			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003876	1,193808		-1847,00		-2205			
146.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,016524	5,089392		-24,00		-122			
146.5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0102	3,1416	-21092,00				-66263		
		1-этаж л.22										
		тип пола1 - 20$м^2$										
221	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения		20	549,27	49,56	10985	991	7516	2702	14782
		НР - 94%; СП - 8%				123,92	19,81	2478	396		1095	
147.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0695	1,39	1784,00		2480				
147.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,18							
147.3	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,000918	0,01836		5129,00		94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000918	0,01836		2207,00		41			
147.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003366	0,06732		7193,00		484			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003366	0,06732		2207,00		149			
147.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,004692	0,09384		4364,00		410			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004692	0,09384		2207,00		207			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
147.6	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,009486	0,18972		17,00		3			
147.7	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,051	1,02	7367,00				7514		
147.8	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0022	0,044	33,00				1		
222	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя		1,6	31395,60	11,75	50233	19	40090	9517	64530
		НР - 94%; СП - 8%				6327,77	--	10124	--		4780	
148.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,7332	5,97312	1695,00		10124				
148.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4896	0,78336		24,00		19			
148.3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,31	0,496	3407,00				1690		
148.4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02	1,632	19096,00				31165		
148.5	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,001	0,0016	82443,00				132		
148.6	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2	3,2	2214,00				7085		
148.7	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,35	0,56	33,00				18		
223	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20(15) мм. Устройство	$м^2$ стяжки		20	1061,24	42,43	21225	849	8720	11407	35242
		НР - 94%; СП - 8%				582,81	23,93	11656	479		2611	
149.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3631	7,262	1605,00		11656				
149.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	0,26							
149.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,012954	0,25908		3104,00		804			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012954	0,25908		1847,00		479			
149.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,092514	1,85028		24,00		44			
149.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0204	0,408	21316,00				8697		
149.6	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,035	0,7	33,00				23		
224	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки		20	-123,13	-7,22	-2463	-144	-2175	-210	-2887
		НР - 94%; СП - 8%				-7,20	-3,96	-144	-79		-214	
150.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0045	0,09	-1605,00		-144				
150.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,042							
150.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002142	0,04284		-3104,00		-133			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002142	0,04284		-1847,00		-79			
150.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,023664	0,47328		-24,00		-11			
150.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0051	0,102	-21316,00				-2174		
225	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия		20	3227,59	210,21	64552	4204	24500	35598	108162
		НР - 94%; СП - 8%				1792,42	101,07	35848	2021		8012	
151.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,9164	18,328	1956,00		35850				
151.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0455	0,91							
151.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0051	0,102		3104,00		317			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	0,102		1847,00		188			
151.4	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,029172	0,58344		88,00		51			
151.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002652	0,05304		7136,00		378			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002652	0,05304		3152,00		167			
151.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03774	0,7548		4442,00		3353			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03774	0,7548		2207,00		1666			
151.7	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,008976	0,17952		119,00		21			
151.8	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,025296	0,50592		165,00		83			
151.9	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00192	0,0384	33,00				1		
151.10	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	153	134,00				20502		
151.11	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,75	15	228,00				3420		
151.12	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	2	288,00				576		
226	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		0,4	1117,00	--	447	--	447	--	483
		СП - 8%				--	--	--	--		36	
227	233-202-0403 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная техническая размерами 60х60х10мм	$м^2$		20,4	8939,00	--	182356	--	182356	--	196944
		СП - 8%				--	--	--	--		14588	
228	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		4,4	4153,56	18,46	18276	82	16138	1964	21860
		НР - 94%; СП - 8%				467,32	7,62	2056	34		1619	
154.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2346	1,03224	1992,00		2056				
154.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,015							
154.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,002142	0,009425		18,00		0			
154.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000347	0,001526		3104,00		5			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000347	0,001526		1847,00		3			
154.5	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0102	0,04488		88,00		4			
154.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000306	0,001346		7136,00		10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,001346		3152,00		4			
154.7	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,002723	0,011983		5236,00		63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002723	0,011983		2207,00		26			
154.8	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00016	0,000704	33,00				0		
154.9	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	0,64	2,816	134,00				377		
154.10	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,06	0,264	228,00				60		
154.11	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	4,444	3533,00				15701		
		тип пола2 - 469,1$м^2$										
229	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения		469,1	549,27	49,56	257663	23249	176283	63380	346726
		НР - 94%; СП - 8%				123,92	19,81	58131	9293		25683	
155.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0695	32,60245	1784,00		58163				
155.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	4,2219							
155.3	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,000918	0,430634		5129,00		2209			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000918	0,430634		2207,00		950			
155.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003366	1,578991		7193,00		11358			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003366	1,578991		2207,00		3485			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
155.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,004692	2,201017		4364,00		9605			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004692	2,201017		2207,00		4858			
155.6	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,009486	4,449883		17,00		76			
155.7	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,051	23,9241	7367,00				176249		
155.8	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0022	1,03202	33,00				34		
230	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя		37,528	31395,60	11,75	1178214	441	940304	223220	1513549
		НР - 94%; СП - 8%				6327,77	--	237469	--		112115	
156.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,7332	140,09953	1695,00		237469				
156.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4896	18,373709		24,00		441			
156.3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,31	11,63368	3407,00				39636		
156.4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02	38,27856	19096,00				730967		
156.5	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,001	0,037528	82443,00				3094		
156.6	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2	75,056	2214,00				166174		
156.7	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,35	13,1348	33,00				433		
231	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки		469,1	1654,65	21,88	776196	10264	477834	273945	1134152
		НР - 94%; СП - 8%				614,15	7,11	288098	3335		84011	
157.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3199	150,06509	1920,00		288125				
157.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	1,6888							
157.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,059568	27,943349		18,00		503			
157.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002142	1,004812		3104,00		3119			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002142	1,004812		1847,00		1856			
157.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,001428	0,669875		7193,00		4818			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001428	0,669875		2207,00		1478			
157.6	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,03264	15,311424		119,00		1822			
157.7	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0068	3,18988	33,00				105		
157.8	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	5,6	2626,96	111,00				291593		
157.9	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	3,2	1501,12	124,00				186139		
232	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		0,75056	1117,00	--	838	--	838	--	905
		СП - 8%				--	--	--	--		67	
233	1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=15	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	$м^2$ стяжки		469,1	3782,65	63,32	1774441	29704	1484274	254172	2190903
		НР - 94%; СП - 8%				555,24	21,18	260463	9936		162290	
159.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2892	135,66372	1920,00		260474				
159.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0101	4,7379							
159.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,17748	83,255868		18,00		1499			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
159.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00306	1,435446		3104,00		4456			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00306	1,435446		1847,00		2651			
159.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,007038	3,301526		7193,00		23748			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007038	3,301526		2207,00		7286			
159.6	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,018	8,4438	33,00				279		
159.7	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	28,5	13369,35	111,00				1483998		
234	1111-0101-4701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство	$м^2$		469,1	6874,58	25,38	3224865	11906	2876788	319373	3827776
		НР - 94%; СП - 8%				716,63	7,65	336171	3589		283538	
160.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3598	168,78218	1992,00		336214				
160.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	1,3604							
160.3	313-403-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,048144	22,58435		49,00		1107			
160.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,036822	17,2732		39,00		674			
160.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001428	0,669875		7136,00		4780			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001428	0,669875		3152,00		2111			
160.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001428	0,669875		4442,00		2976			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001428	0,669875		2207,00		1478			
160.7	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,039678	18,61295		119,00		2215			
160.8	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,007854	3,684311		42,00		155			
160.9	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	0,0021	0,98511	5215,00				5137		
160.10	233-301-0103	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 1 до 3 мм	кг	1,38	647,358	3569,00				2310421		
160.11	233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	0,4	187,64	2991,00				561231		
235	217-202-0601 РСНБ РК 2022	Лента армирующая малярная, 50 мм	м		190,9237	21,00	--	4009	--	4009	--	4330
		СП - 8%				--	--	--	--		321	
236	1111-0101-4703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=19	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-4701	$м^2$		368,38831	95687,62	142,51	35250201	52499	34477127	695322	38821166
		НР - 94%; СП - 8%				1956,02	51,93	720575	19130		2875643	
162.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1	368,38831	1956,00		720568				
162.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	7,1467							
162.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00969	3,569683		7136,00		25473			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00969	3,569683		3152,00		11252			
162.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00969	3,569683		4442,00		15857			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00969	3,569683		2207,00		7878			
162.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,215118	79,246956		119,00		9430			
162.6	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,112404	41,40832		42,00		1739			
162.7	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	0,0019	0,699938	5215,00				3650		
162.8	233-301-0103	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 1 до 3 мм	кг	26,22	9659,141488	3569,00				34473476		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		тип пола2а - 13,9м^2										
238	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м^2 стяжки		13,9	1654,65	21,88	23000	304	14159	8117	33607
		НР - 94%; СП - 8%				614,15	7,11	8537	99		2489	
163.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3199	4,44661	1920,00		8537				
163.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,05							
163.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,059568	0,827995		18,00		15			
163.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002142	0,029774		3104,00		92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002142	0,029774		1847,00		55			
163.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,001428	0,019849		7193,00		143			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001428	0,019849		2207,00		44			
163.6	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,03264	0,453696		119,00		54			
163.7	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,0068	0,09452	33,00				3		
163.8	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	5,6	77,84	111,00				8640		
163.9	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	3,2	44,48	124,00				5516		
239	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		0,02224	1117,00	--	25	--	25	--	27
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
240	1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=15	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м^2 стяжки		13,9	6304,42	105,53	87631	1467	73301	12553	108198
		НР - 94%; СП - 8%				925,40	35,31	12863	491		8015	
165.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,482	6,6998	1920,00		12864				
165.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	0,2335							
165.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2958	4,11162		18,00		74			
165.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0051	0,07089		3104,00		220			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	0,07089		1847,00		131			
165.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,01173	0,163047		7193,00		1173			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01173	0,163047		2207,00		360			
165.6	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,03	0,417	33,00				14		
165.7	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	47,5	660,25	111,00				73288		
241	1111-0101-4701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство	м^2		13,9	6874,58	25,38	95557	352	85244	9463	113422
		НР - 94%; СП - 8%				716,63	7,65	9961	106		8402	
166.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3598	5,00122	1992,00		9962				
166.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,0403							
166.3	313-403-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,048144	0,669202		49,00		33			
166.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,036822	0,511826		39,00		20			
166.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001428	0,019849		7136,00		142			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001428	0,019849		3152,00		63			
166.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001428	0,019849		4442,00		88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001428	0,019849		2207,00		44			
166.7	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,039678	0,551524		119,00		66			
166.8	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,007854	0,109171		42,00		5			
166.9	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	0,0021	0,02919	5215,00				152		
166.10	233-301-0103	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 1 до 3 мм	кг	1,38	19,182	3569,00				68461		
166.11	233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	0,4	5,56	2991,00				16630		
242	217-202-0601 РСНБ РК 2022	Лента армирующая малярная, 50 мм	м		5,6573	21,00	--	119	--	119	--	129
		СП - 8%				--	--	--	--		10	
243	1111-0101-4703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=19	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-4701	$м^2$		13,9	95687,62	142,51	1330058	1981	1300888	26236	1464797
		НР - 94%; СП - 8%				1956,02	51,93	27189	722		108504	
168.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1	13,9	1956,00		27188				
168.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,2697							
168.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00969	0,134691		7136,00		961			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00969	0,134691		3152,00		425			
168.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00969	0,134691		4442,00		598			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00969	0,134691		2207,00		297			
168.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,215118	2,99014		119,00		356			
168.6	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,112404	1,562416		42,00		66			
168.7	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	0,0019	0,02641	5215,00				138		
168.8	233-301-0103	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 1 до 3 мм	кг	26,22	364,458	3569,00				1300751		
		тип пола3 - 109$м^2$										
244	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20(35) мм. Устройство	$м^2$ стяжки		109,2	1061,24	42,43	115887	4633	47611	62281	192422
		НР - 94%; СП - 8%				582,81	23,93	63643	2613		14254	
169.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3631	39,65052	1605,00		63639				
169.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	1,4196							
169.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,012954	1,414577		3104,00		4391			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012954	1,414577		1847,00		2613			
169.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,092514	10,102529		24,00		242			
169.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0204	2,22768	21316,00				47485		
169.6	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,035	3,822	33,00				126		
245	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки		109,2	369,38	21,65	40336	2364	35613	3435	47273
		НР - 94%; СП - 8%				21,60	11,87	2359	1296		3502	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
170.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0135	1,4742	1605,00		2366				
170.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0064	0,6989							
170.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,006426	0,701719		3104,00		2178			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006426	0,701719		1847,00		1296			
170.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,070992	7,752326		24,00		186			
170.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0153	1,67076	21316,00				35614		
246	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия		109,2	3227,59	210,21	352453	22955	133766	194363	590561
		НР - 94%; СП - 8%				1792,42	101,07	195732	11037		43746	
171.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,9164	100,07088	1956,00		195739				
171.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0455	4,9686							
171.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0051	0,55692		3104,00		1729			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	0,55692		1847,00		1029			
171.4	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,029172	3,185582		88,00		280			
171.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002652	0,289598		7136,00		2067			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002652	0,289598		3152,00		913			
171.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03774	4,121208		4442,00		18306			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03774	4,121208		2207,00		9096			
171.7	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,008976	0,980179		119,00		117			
171.8	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,025296	2,762323		165,00		456			
171.9	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00192	0,209664	33,00				7		
171.10	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	835,38	134,00				111941		
171.11	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,75	81,9	228,00				18673		
171.12	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	10,92	288,00				3145		
247	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		2,184	1117,00	--	2440	--	2440	--	2635
		СП - 8%				--	--	--	--		195	
248	233-202-0403 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная техническая размерами 60х60х10мм	$м^2$		111,384	8939,00	--	995662	--	995662	--	1075315
		СП - 8%				--	--	--	--		79653	
249	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		73,4	4153,56	18,46	304871	1355	269215	32769	364651
		НР - 94%; СП - 8%				467,32	7,62	34301	559		27011	
174.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2346	17,21964	1992,00		34302				
174.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,2496							
174.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,002142	0,157223		18,00		3			
174.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000347	0,025455		3104,00		79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000347	0,025455		1847,00		47			
174.5	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0102	0,74868		88,00		66			
174.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000306	0,02246		7136,00		160			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,02246		3152,00		71			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
174.7	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,002723	0,199898		5236,00		1047			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002723	0,199898		2207,00		441			
174.8	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00016	0,011744	33,00				0		
174.9	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	0,64	46,976	134,00				6295		
174.10	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,06	4,404	228,00				1004		
174.11	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	74,134	3533,00				261915		
		тип пола4 - 121,6$м^2$										
250	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20(35) мм. Устройство	$м^2$ стяжки		121,6	1061,24	42,43	129047	5160	53017	69353	214273
		НР - 94%; СП - 8%				582,81	23,93	70870	2910		15872	
175.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3631	44,15296	1605,00		70866				
175.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	1,5808							
175.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,012954	1,575206		3104,00		4889			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012954	1,575206		1847,00		2909			
175.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,092514	11,249702		24,00		270			
175.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0204	2,48064	21316,00				52877		
175.6	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,035	4,256	33,00				140		
251	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки		121,6	369,38	21,65	44917	2632	39658	3826	52642
		НР - 94%; СП - 8%				21,60	11,87	2627	1443		3900	
176.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0135	1,6416	1605,00		2635				
176.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0064	0,7782							
176.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,006426	0,781402		3104,00		2425			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006426	0,781402		1847,00		1443			
176.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,070992	8,632627		24,00		207			
176.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0153	1,86048	21316,00				39658		
252	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	$м^2$ покрытия		121,6	5189,99	33,74	631103	4103	543895	80159	768163
		НР - 94%; СП - 8%				683,43	17,85	83105	2171		56902	
177.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3896	47,37536	1754,00		83096				
177.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0087	1,0579							
177.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00357	0,434112		3104,00		1347			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00357	0,434112		1847,00		802			
177.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0051	0,62016		4442,00		2755			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	0,62016		2207,00		1369			
177.5	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	1,02	124,032	4091,00				507415		
177.6	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,5	60,8	600,00				36480		
253	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		0,608	1117,00	--	679	--	679	--	733
		СП - 8%				--	--	--	--		54	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
254	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов		112	467,50	1,36	52360	152	29100	21793	80086
		НР - 94%; СП - 8%				206,32	0,68	23108	76		5933	
179.1	003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0917	10,2704	2250,00		23108				
179.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0336							
179.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000306	0,034272		4442,00		152			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,034272		2207,00		76			
179.4	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	0,0515	5,768	809,00				4666		
179.5	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	113,12	216,00				24434		
		тип пола5 - 66,5м^2										
255	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная изолом на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности		66,5	3088,47	113,83	205383	7570	121937	72613	300235
		НР - 94%; СП - 8%				1140,99	20,63	75876	1372		22240	
180.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,4243	28,21595	2689,00		75873				
180.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,665							
180.3	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,0612	4,0698		26,00		106			
180.4	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,08211	5,460315		891,00		4865			
180.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003978	0,264537		3104,00		821			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003978	0,264537		1847,00		489			
180.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006018	0,400197		4442,00		1778			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006018	0,400197		2207,00		883			
180.7	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,23009	175315,00				40338		
180.8	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00014	0,00931	364018,00				3389		
180.9	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	0,95	63,175	1238,00				78211		
256	261-105-0122 РСНБ РК 2022	Изол ГОСТ 10296-79	м^2		74,48	301,00	--	22418	--	22418	--	24211
		СП - 8%				--	--	--	--		1793	
257	217-701-0101 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная	т		0,153615	88825,00	--	13645	--	13645	--	14737
		СП - 8%				--	--	--	--		1092	
258	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		0,3325	1117,00	--	371	--	371	--	401
		СП - 8%				--	--	--	--		30	
259	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная изолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м^2 изолируемой поверхности		66,5	1737,54	56,87	115546	3782	65983	43770	172061
		НР - 94%; СП - 8%				688,44	11,76	45781	782		12745	
184.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,256	17,024	2689,00		45778				
184.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0057	0,379							
184.3	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,0459	3,05235		26,00		79			
184.4	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,037536	2,496144		891,00		2224			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
184.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002346	0,156009		3104,00		484			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002346	0,156009		1847,00		288			
184.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003366	0,223839		4442,00		994			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003366	0,223839		2207,00		494			
184.7	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	0,100415	175315,00				17604		
184.8	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00006	0,00399	364018,00				1452		
184.9	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	0,57	37,905	1238,00				46926		
260	261-105-0122 РСНБ РК 2022	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$		74,48	301,00	--	22418	--	22418	--	24211
		СП - 8%				--	--	--	--		1793	
261	217-701-0101 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная	т		0,07049	88825,00	--	6261	--	6261	--	6762
		СП - 8%				--	--	--	--		501	
262	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20(35) мм. Устройство	$м^2$ стяжки		66,5	1061,24	42,43	70572	2821	28994	37928	117180
		НР - 94%; СП - 8%				582,81	23,93	38757	1591		8680	
187.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3631	24,14615	1605,00		38755				
187.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	0,8645							
187.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,012954	0,861441		3104,00		2674			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012954	0,861441		1847,00		1591			
187.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,092514	6,152181		24,00		148			
187.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0204	1,3566	21316,00				28917		
187.6	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,035	2,3275	33,00				77		
263	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки		66,5	369,38	21,65	24564	1439	21689	2092	28789
		НР - 94%; СП - 8%				21,60	11,87	1436	789		2133	
188.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0135	0,89775	1605,00		1441				
188.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0064	0,4256							
188.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,006426	0,427329		3104,00		1326			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006426	0,427329		1847,00		789			
188.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,070992	4,720968		24,00		113			
188.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0153	1,01745	21316,00				21688		
264	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия		66,5	3152,51	29,89	209642	1988	29364	168410	408296
		НР - 94%; СП - 8%				2681,05	13,08	178290	870		30244	
189.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,3964	92,8606	1920,00		178292				
189.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,3724							
189.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002346	0,156009		3104,00		484			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002346	0,156009		1847,00		288			
189.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001632	0,108528		7136,00		774			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001632	0,108528		3152,00		342			
189.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001632	0,108528		4442,00		482			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001632	0,108528		2207,00		240			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
189.6	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,022848	1,519392		119,00		181			
189.7	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,023766	1,580439		42,00		66			
189.8	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0014	0,0931	33,00				3		
189.9	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	266	73,00				19418		
189.10	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	22,61	228,00				5155		
189.11	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	16,625	288,00				4788		
265	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		1,33	1117,00	--	1486	--	1486	--	1605
		СП - 8%				--	--	--	--		119	
266	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$		67,83	3313,00	--	224721	--	224721	--	242699
		СП - 8%				--	--	--	--		17978	
267	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		132	558,53	2,72	73726	359	4319	65072	149902
		НР - 94%; СП - 8%				523,09	1,35	69048	178		11104	
192.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2407	31,7724	2173,00		69041				
192.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0792							
192.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000612	0,080784		4442,00		359			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000612	0,080784		2207,00		178			
192.4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0016	0,2112	20449,00				4319		
268	231-302-0401 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м		133,32	3533,00	--	471020	--	471020	--	508702
		СП - 8%				--	--	--	--		37682	
		тип пола6 - 16$м^2$, 5.3$м^2$										
269	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия		21,3	3227,59	210,21	68748	4478	26091	37911	115192
		НР - 94%; СП - 8%				1792,42	101,07	38179	2153		8533	
194.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,9164	19,51932	1956,00		38180				
194.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0455	0,9692							
194.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0051	0,10863		3104,00		337			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	0,10863		1847,00		201			
194.4	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,029172	0,621364		88,00		55			
194.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002652	0,056488		7136,00		403			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002652	0,056488		3152,00		178			
194.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03774	0,803862		4442,00		3571			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03774	0,803862		2207,00		1774			
194.7	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,008976	0,191189		119,00		23			
194.8	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,025296	0,538805		165,00		89			
194.9	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00192	0,040896	33,00				1		
194.10	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	162,945	134,00				21835		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
194.11	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,75	15,975	228,00				3642		
194.12	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	2,13	288,00				613		
270	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		0,426	1117,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%				--	--	--	--		38	
271	233-202-0403 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная техническая размерами 60х60х10мм	$м^2$		21,726	8939,00	--	194209	--	194209	--	209746
		СП - 8%				--	--	--	--		15537	
272	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		11,1	4153,56	18,46	46105	205	40713	4955	55145
		НР - 94%; СП - 8%				467,32	7,62	5187	85		4085	
197.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2346	2,60406	1992,00		5187				
197.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0377							
197.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,002142	0,023776		18,00		0			
197.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000347	0,003849		3104,00		12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000347	0,003849		1847,00		7			
197.5	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0102	0,11322		88,00		10			
197.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000306	0,003397		7136,00		24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,003397		3152,00		11			
197.7	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,002723	0,03023		5236,00		158			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002723	0,03023		2207,00		67			
197.8	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00016	0,001776	33,00				0		
197.9	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	0,64	7,104	134,00				952		
197.10	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,06	0,666	228,00				152		
197.11	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	11,211	3533,00				39608		
		2-этаж, 3-этаж л.22										
		тип пола1 - 93,3$м^2$,93,3$м^2$										
273	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20(35) мм. Устройство	$м^2$ стяжки		186,6	1061,24	42,43	198027	7917	81358	106425	328809
		НР - 94%; СП - 8%				582,81	23,93	108752	4465		24357	
198.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3631	67,75446	1605,00		108746				
198.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	2,4258							
198.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,012954	2,417216		3104,00		7503			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012954	2,417216		1847,00		4465			
198.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,092514	17,263112		24,00		414			
198.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0204	3,80664	21316,00				81142		
198.6	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,035	6,531	33,00				216		
274	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки		186,6	369,38	21,65	68926	4040	60855	5870	80781
		НР - 94%; СП - 8%				21,60	11,87	4031	2215		5984	
199.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0135	2,5191	1605,00		4043				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
199.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0064	1,1942							
199.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,006426	1,199092		3104,00		3722			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006426	1,199092		1847,00		2215			
199.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,070992	13,247107		24,00		318			
199.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0153	2,85498	21316,00				60857		
275	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия		186,6	3227,59	210,21	602268	39226	228576	332126	1009146
		НР - 94%; СП - 8%				1792,42	101,07	334466	18860		74752	
200.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,9164	171,00024	1956,00		334476				
200.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0455	8,4903							
200.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0051	0,95166		3104,00		2954			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	0,95166		1847,00		1758			
200.4	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,029172	5,443495		88,00		479			
200.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002652	0,494863		7136,00		3531			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002652	0,494863		3152,00		1560			
200.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03774	7,042284		4442,00		31282			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03774	7,042284		2207,00		15542			
200.7	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,008976	1,674922		119,00		199			
200.8	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,025296	4,720234		165,00		779			
200.9	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00192	0,358272	33,00				12		
200.10	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	1427,49	134,00				191284		
200.11	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,75	139,95	228,00				31909		
200.12	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	18,66	288,00				5374		
276	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		3,732	1117,00	--	4169	--	4169	--	4502
		СП - 8%				--	--	--	--		333	
277	233-202-0403 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная техническая размерами 60х60х10мм	$м^2$		190,332	8939,00	--	1701378	--	1701378	--	1837488
		СП - 8%				--	--	--	--		136110	
278	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		116,4	4153,56	18,46	483474	2149	426929	51966	578275
		НР - 94%; СП - 8%				467,32	7,62	54396	887		42835	
203.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2346	27,30744	1992,00		54396				
203.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,3958							
203.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,002142	0,249329		18,00		4			
203.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000347	0,040368		3104,00		125			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000347	0,040368		1847,00		75			
203.5	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0102	1,18728		88,00		104			
203.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000306	0,035618		7136,00		254			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,035618		3152,00		112			
203.7	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,002723	0,317004		5236,00		1660			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002723	0,317004		2207,00		700			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
203.8	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00016	0,018624	33,00				1		
203.9	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	0,64	74,496	134,00				9982		
203.10	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,06	6,984	228,00				1592		
203.11	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	117,564	3533,00				415354		
		тип пола2 - 180,4$м^2$,282,7$м^2$										
279	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки		463,1	1654,65	21,88	766268	10133	471722	270441	1119646
		НР - 94%; СП - 8%				614,15	7,11	284413	3293		82937	
204.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3199	148,14569	1920,00		284440				
204.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	1,6672							
204.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,059568	27,585941		18,00		497			
204.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002142	0,99196		3104,00		3079			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002142	0,99196		1847,00		1832			
204.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,001428	0,661307		7193,00		4757			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001428	0,661307		2207,00		1460			
204.6	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,03264	15,115584		119,00		1799			
204.7	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0068	3,14908	33,00				104		
204.8	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	5,6	2593,36	111,00				287863		
204.9	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	3,2	1481,92	124,00				183758		
280	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		0,74096	1117,00	--	828	--	828	--	894
		СП - 8%				--	--	--	--		66	
281	1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=15	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	$м^2$ стяжки		463,1	3782,65	63,32	1751745	29323	1465290	250921	2162881
		НР - 94%; СП - 8%				555,24	21,18	257132	9808		160214	
206.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2892	133,92852	1920,00		257143				
206.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0101	4,6773							
206.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,17748	82,190988		18,00		1479			
206.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00306	1,417086		3104,00		4399			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00306	1,417086		1847,00		2617			
206.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,007038	3,259298		7193,00		23444			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007038	3,259298		2207,00		7193			
206.6	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,018	8,3358	33,00				275		
206.7	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	28,5	13198,35	111,00				1465017		
282	1111-0101-4701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство	$м^2$		463,1	6874,58	25,38	3183618	11754	2839993	315288	3778817
		НР - 94%; СП - 8%				716,63	7,65	331871	3543		279912	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
207.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3598	166,62338	1992,00		331914				
207.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	1,343							
207.3	313-403-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,048144	22,295486		49,00		1092			
207.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,036822	17,052268		39,00		665			
207.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001428	0,661307		7136,00		4719			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001428	0,661307		3152,00		2084			
207.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001428	0,661307		4442,00		2938			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001428	0,661307		2207,00		1460			
207.7	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,039678	18,374882		119,00		2187			
207.8	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,007854	3,637187		42,00		153			
207.9	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	0,0021	0,97251	5215,00				5072		
207.10	233-301-0103	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 1 до 3 мм	кг	1,38	639,078	3569,00				2280869		
207.11	233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	0,4	185,24	2991,00				554053		
283	217-202-0601 РСНБ РК 2022	Лента армирующая малярная, 50 мм	м		188,4817	21,00	--	3958	--	3958	--	4275
		СП - 8%				--	--	--	--		317	
284	1111-0101-4703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=19	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-4701	$м^2$		463,1	95687,62	142,51	44312937	65997	43341107	874087	48801988
		НР - 94%; СП - 8%				1956,02	51,93	905833	24049		3614963	
209.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1	463,1	1956,00		905824				
209.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	8,9841							
209.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00969	4,487439		7136,00		32022			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00969	4,487439		3152,00		14144			
209.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00969	4,487439		4442,00		19933			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00969	4,487439		2207,00		9904			
209.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,215118	99,621146		119,00		11855			
209.6	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,112404	52,054292		42,00		2186			
209.7	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	0,0019	0,87989	5215,00				4589		
209.8	233-301-0103	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 1 до 3 мм	кг	26,22	12142,482	3569,00				43336518		
		тип пола3 - 233,5$м^2$,123,8$м^2$										
286	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20(35) мм. Устройство	$м^2$ стяжки		357,3	1061,24	42,43	379181	15160	155783	203782	629602
		НР - 94%; СП - 8%				582,81	23,93	208238	8550		46638	
210.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3631	129,73563	1605,00		208226				
210.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	4,6449							
210.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,012954	4,628464		3104,00		14367			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012954	4,628464		1847,00		8549			
210.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,092514	33,055252		24,00		793			
210.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0204	7,28892	21316,00				155371		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
210.6	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,035	12,5055	33,00				413		
287	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки		357,3	369,38	21,65	131979	7735	116526	11241	154678
		НР - 94%; СП - 8%				21,60	11,87	7718	4241		11459	
211.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0135	4,82355	1605,00		7742				
211.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0064	2,2867							
211.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,006426	2,29601		3104,00		7127			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006426	2,29601		1847,00		4241			
211.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,070992	25,365442		24,00		609			
211.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0153	5,46669	21316,00				116528		
288	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	$м^2$ покрытия		357,3	5189,99	33,74	1854383	12055	1598138	235532	2257110
		НР - 94%; СП - 8%				683,43	17,85	244190	6378		167195	
212.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3896	139,20408	1754,00		244164				
212.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0087	3,1085							
212.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00357	1,275561		3104,00		3959			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00357	1,275561		1847,00		2356			
212.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0051	1,82223		4442,00		8094			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	1,82223		2207,00		4022			
212.5	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	1,02	364,446	4091,00				1490949		
212.6	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,5	178,65	600,00				107190		
289	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		1,7865	1117,00	--	1996	--	1996	--	2156
		СП - 8%				--	--	--	--		160	
290	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов		254,6	467,50	1,36	119026	346	66151	49540	182052
		НР - 94%; СП - 8%				206,32	0,68	52529	173		13486	
214.1	003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0917	23,34682	2250,00		52530				
214.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0764							
214.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000306	0,077908		4442,00		346			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,077908		2207,00		172			
214.4	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	0,0515	13,1119	809,00				10608		
214.5	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	257,146	216,00				55544		
		тип пола4 - 29,7$м^2$,35,1$м^2$										
291	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная изолом на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности		64,8	3088,47	113,83	200133	7376	118821	70756	292560
		НР - 94%; СП - 8%				1140,99	20,63	73936	1337		21671	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
215.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,4243	27,49464	2689,00		73933				
215.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,648							
215.3	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,0612	3,96576		26,00		103			
215.4	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,08211	5,320728		891,00		4741			
215.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003978	0,257774		3104,00		800			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003978	0,257774		1847,00		476			
215.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006018	0,389966		4442,00		1732			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006018	0,389966		2207,00		861			
215.7	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,224208	175315,00				39307		
215.8	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00014	0,009072	364018,00				3302		
215.9	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	0,95	61,56	1238,00				76211		
292	261-105-0122 РСНБ РК 2022	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$		72,576	301,00	--	21845	--	21845	--	23593
		СП - 8%				--	--	--	--		1748	
293	217-701-0101 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная	т		0,149688	88825,00	--	13296	--	13296	--	14360
		СП - 8%				--	--	--	--		1064	
294	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		0,324	1117,00	--	362	--	362	--	391
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
295	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная изолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности		64,8	1737,54	56,87	112593	3685	64297	42651	167663
		НР - 94%; СП - 8%				688,44	11,76	44611	762		12420	
219.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,256	16,5888	2689,00		44607				
219.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0057	0,3694							
219.3	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,0459	2,97432		26,00		77			
219.4	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,037536	2,432333		891,00		2167			
219.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002346	0,152021		3104,00		472			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002346	0,152021		1847,00		281			
219.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003366	0,218117		4442,00		969			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003366	0,218117		2207,00		481			
219.7	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	0,097848	175315,00				17154		
219.8	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00006	0,003888	364018,00				1415		
219.9	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	0,57	36,936	1238,00				45727		
296	261-105-0122 РСНБ РК 2022	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$		72,576	301,00	--	21845	--	21845	--	23593
		СП - 8%				--	--	--	--		1748	
297	217-701-0101 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная	т		0,068688	88825,00	--	6101	--	6101	--	6589
		СП - 8%				--	--	--	--		488	
298	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20(35) мм. Устройство	$м^2$ стяжки		64,8	1061,24	42,43	68768	2750	28252	36958	114184
		НР - 94%; СП - 8%				582,81	23,93	37766	1551		8458	
222.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3631	23,52888	1605,00		37764				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
222.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	0,8424							
222.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,012954	0,839419		3104,00		2606			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012954	0,839419		1847,00		1550			
222.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,092514	5,994907		24,00		144			
222.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0204	1,32192	21316,00				28178		
222.6	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,035	2,268	33,00				75		
299	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки		64,8	369,38	21,65	23936	1403	21133	2039	28053
		НР - 94%; СП - 8%				21,60	11,87	1400	769		2078	
223.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0135	0,8748	1605,00		1404				
223.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0064	0,4147							
223.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,006426	0,416405		3104,00		1293			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006426	0,416405		1847,00		769			
223.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,070992	4,600282		24,00		110			
223.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0153	0,99144	21316,00				21134		
300	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия		64,8	3152,51	29,89	204283	1937	28614	164105	397859
		НР - 94%; СП - 8%				2681,05	13,08	173732	848		29471	
224.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,3964	90,48672	1920,00		173735				
224.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,3629							
224.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002346	0,152021		3104,00		472			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002346	0,152021		1847,00		281			
224.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001632	0,105754		7136,00		755			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001632	0,105754		3152,00		333			
224.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001632	0,105754		4442,00		470			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001632	0,105754		2207,00		233			
224.6	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,022848	1,48055		119,00		176			
224.7	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,023766	1,540037		42,00		65			
224.8	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0014	0,09072	33,00				3		
224.9	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	259,2	73,00				18922		
224.10	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	22,032	228,00				5023		
224.11	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	16,2	288,00				4666		
301	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		1,296	1117,00	--	1448	--	1448	--	1564
		СП - 8%				--	--	--	--		116	
302	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$		66,096	3313,00	--	218976	--	218976	--	236494
		СП - 8%				--	--	--	--		17518	
303	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		150,8	558,53	2,72	84226	411	4933	74340	171251
		НР - 94%; СП - 8%				523,09	1,35	78882	204		12685	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
227.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2407	36,29756	2173,00		78875				
227.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0905							
227.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000612	0,09229		4442,00		410			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000612	0,09229		2207,00		204			
227.4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0016	0,24128	20449,00				4934		
304	231-302-0401 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м		152,308	3533,00	--	538104	--	538104	--	581152
		СП - 8%				--	--	--	--		43048	
		тип пола5 - 16$м^2$, 5,3$м^2$										
305	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия		21,3	3227,59	210,21	68748	4478	26091	37911	115192
		НР - 94%; СП - 8%				1792,42	101,07	38179	2153		8533	
229.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,9164	19,51932	1956,00		38180				
229.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0455	0,9692							
229.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0051	0,10863		3104,00		337			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	0,10863		1847,00		201			
229.4	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,029172	0,621364		88,00		55			
229.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002652	0,056488		7136,00		403			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002652	0,056488		3152,00		178			
229.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03774	0,803862		4442,00		3571			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03774	0,803862		2207,00		1774			
229.7	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,008976	0,191189		119,00		23			
229.8	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,025296	0,538805		165,00		89			
229.9	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00192	0,040896	33,00				1		
229.10	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	162,945	134,00				21835		
229.11	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,75	15,975	228,00				3642		
229.12	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	2,13	288,00				613		
306	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		0,426	1117,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%				--	--	--	--		38	
307	233-202-0403 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная техническая размерами 60х60х10мм	$м^2$		21,726	8939,00	--	194209	--	194209	--	209746
		СП - 8%				--	--	--	--		15537	
308	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		11,1	4153,56	18,46	46105	205	40713	4955	55145
		НР - 94%; СП - 8%				467,32	7,62	5187	85		4085	
232.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2346	2,60406	1992,00		5187				
232.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0377							
232.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,002142	0,023776		18,00		0			
232.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000347	0,003849		3104,00		12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000347	0,003849		1847,00		7			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
232.5	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0102	0,11322		88,00		10			
232.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000306	0,003397		7136,00		24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,003397		3152,00		11			
232.7	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,002723	0,03023		5236,00		158			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002723	0,03023		2207,00		67			
232.8	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00016	0,001776	33,00				0		
232.9	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	0,64	7,104	134,00				952		
232.10	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,06	0,666	228,00				152		
232.11	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	11,211	3533,00				39608		
		4-этаж л.23										
		тип пола1 - 168,9$м^2$										
309	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20(35) мм. Устройство	$м^2$ стяжки		168,9	1061,24	42,43	179243	7167	73639	96330	297620
		НР - 94%; СП - 8%				582,81	23,93	98437	4042		22047	
233.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3631	61,32759	1605,00		98431				
233.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	2,1957							
233.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,012954	2,187931		3104,00		6791			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012954	2,187931		1847,00		4041			
233.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,092514	15,625615		24,00		375			
233.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0204	3,44556	21316,00				73446		
233.6	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,035	5,9115	33,00				195		
310	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки		168,9	369,38	21,65	62388	3657	55083	5314	73118
		НР - 94%; СП - 8%				21,60	11,87	3648	2005		5417	
234.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0135	2,28015	1605,00		3660				
234.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0064	1,081							
234.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,006426	1,085351		3104,00		3369			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006426	1,085351		1847,00		2005			
234.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,070992	11,990549		24,00		288			
234.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0153	2,58417	21316,00				55084		
311	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия		168,9	3227,59	210,21	545140	35505	206895	300622	913423
		НР - 94%; СП - 8%				1792,42	101,07	302740	17071		67661	
235.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,9164	154,77996	1956,00		302750				
235.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0455	7,6849							
235.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0051	0,86139		3104,00		2674			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	0,86139		1847,00		1591			
235.4	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,029172	4,927151		88,00		434			
235.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002652	0,447923		7136,00		3196			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002652	0,447923		3152,00		1412			
235.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03774	6,374286		4442,00		28315			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03774	6,374286		2207,00		14068			
235.7	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,008976	1,516046		119,00		180			
235.8	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,025296	4,272494		165,00		705			
235.9	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00192	0,324288	33,00				11		
235.10	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	1292,085	134,00				173139		
235.11	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,75	126,675	228,00				28882		
235.12	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	16,89	288,00				4864		
312	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		3,378	1117,00	--	3773	--	3773	--	4075
		СП - 8%				--	--	--	--		302	
313	233-202-0403 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная техническая размерами 60х60х10мм	$м^2$		172,278	8939,00	--	1539993	--	1539993	--	1663192
		СП - 8%				--	--	--	--		123199	
314	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		121,8	4153,56	18,46	505904	2248	446736	54376	605103
		НР - 94%; СП - 8%				467,32	7,62	56920	928		44822	
238.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2346	28,57428	1992,00		56920				
238.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,4141							
238.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,002142	0,260896		18,00		5			
238.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000347	0,04224		3104,00		131			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000347	0,04224		1847,00		78			
238.5	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0102	1,24236		88,00		109			
238.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000306	0,037271		7136,00		266			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,037271		3152,00		117			
238.7	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,002723	0,33171		5236,00		1737			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002723	0,33171		2207,00		732			
238.8	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00016	0,019488	33,00				1		
238.9	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	0,64	77,952	134,00				10446		
238.10	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,06	7,308	228,00				1666		
238.11	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	123,018	3533,00				434623		
		тип пола2 - 326,7$м^2$										
315	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20(40) мм. Устройство	$м^2$ стяжки		326,7	1061,24	42,43	346707	13862	142441	186330	575681
		НР - 94%; СП - 8%				582,81	23,93	190404	7818		42644	
239.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3631	118,62477	1605,00		190393				
239.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	4,2471							
239.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,012954	4,232072		3104,00		13136			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012954	4,232072		1847,00		7817			
239.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,092514	30,224324		24,00		725			
239.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0204	6,66468	21316,00				142064		
239.6	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,035	11,4345	33,00				377		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
316	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки		326,7	492,52	28,87	160906	9432	142065	13705	188581
		НР - 94%; СП - 8%				28,80	15,83	9409	5172		13970	
240.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,018	5,8806	1605,00		9438				
240.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	2,8096							
240.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,008568	2,799166		3104,00		8689			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008568	2,799166		1847,00		5170			
240.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,094656	30,924115		24,00		742			
240.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0204	6,66468	21316,00				142064		
317	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	$м^2$ покрытия		326,7	911,38	95,38	297748	31160	100637	169629	504768
		НР - 94%; СП - 8%				507,96	44,40	165951	14505		37391	
241.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,255	83,3085	1992,00		165951				
241.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0191	6,24							
241.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,030804	10,063667		17,00		171			
241.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,008058	2,632549		3104,00		8171			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008058	2,632549		1847,00		4862			
241.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,005508	1,799464		7136,00		12841			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005508	1,799464		3152,00		5672			
241.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005508	1,799464		4442,00		7993			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005508	1,799464		2207,00		3971			
241.7	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,051	16,6617		119,00		1983			
241.8	233-204-0301	Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	$м^2$	1,02	333,234	302,00				100637		
318	233-201-0503 СпрСЦ 02.2023	Ламинат класс 34, толщиной 8 мм	$м^2$		339,768	11766,00	--	3997710	--	3997710	--	4317527
		СП - 8%				--	--	--	--		319817	
319	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов		224,3	467,50	1,36	104860	306	58276	43644	160385
		НР - 94%; СП - 8%				206,32	0,68	46278	153		11881	
243.1	003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0917	20,56831	2250,00		46279				
243.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0673							
243.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000306	0,068636		4442,00		305			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,068636		2207,00		151			
243.4	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	0,0515	11,55145	809,00				9345		
243.5	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	226,543	216,00				48933		
		тип пола3 - 33,8$м^2$										
320	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная изолом на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности		33,8	3088,47	113,83	104390	3847	61978	36907	152601

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				1140,99	20,63	38565	697		11304	
244.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,4243	14,34134	2689,00		38564				
244.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,338							
244.3	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,0612	2,06856		26,00		54			
244.4	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,08211	2,775318		891,00		2473			
244.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003978	0,134456		3104,00		417			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003978	0,134456		1847,00		248			
244.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006018	0,203408		4442,00		904			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006018	0,203408		2207,00		449			
244.7	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,116948	175315,00				20503		
244.8	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00014	0,004732	364018,00				1723		
244.9	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	0,95	32,11	1238,00				39752		
321	261-105-0122 РСНБ РК 2022	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$		37,856	301,00	--	11395	--	11395	--	12307
		СП - 8%				--	--	--	--		912	
322	217-701-0101 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная	т		0,078078	88825,00	--	6935	--	6935	--	7490
		СП - 8%				--	--	--	--		555	
323	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		0,169	1117,00	--	189	--	189	--	204
		СП - 8%				--	--	--	--		15	
324	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная изолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности		33,8	1737,54	56,87	58729	1922	33538	22247	87454
		НР - 94%; СП - 8%				688,44	11,76	23269	397		6478	
248.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,256	8,6528	2689,00		23267				
248.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0057	0,1927							
248.3	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,0459	1,55142		26,00		40			
248.4	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,037536	1,268717		891,00		1130			
248.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002346	0,079295		3104,00		246			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002346	0,079295		1847,00		146			
248.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003366	0,113771		4442,00		505			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003366	0,113771		2207,00		251			
248.7	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	0,051038	175315,00				8948		
248.8	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00006	0,002028	364018,00				738		
248.9	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	0,57	19,266	1238,00				23851		
325	261-105-0122 РСНБ РК 2022	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$		37,856	301,00	--	11395	--	11395	--	12307
		СП - 8%				--	--	--	--		912	
326	217-701-0101 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная	т		0,035828	88825,00	--	3182	--	3182	--	3437
		СП - 8%				--	--	--	--		255	
327	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20(35) мм. Устройство	$м^2$ стяжки		33,8	1061,24	42,43	35870	1434	14737	19277	59559
		НР - 94%; СП - 8%				582,81	23,93	19699	809		4412	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
251.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3631	12,27278	1605,00		19698				
251.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	0,4394							
251.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,012954	0,437845		3104,00		1359			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012954	0,437845		1847,00		809			
251.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,092514	3,126973		24,00		75			
251.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0204	0,68952	21316,00				14698		
251.6	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,035	1,183	33,00				39		
328	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки		33,8	369,38	21,65	12485	732	11023	1063	14632
		НР - 94%; СП - 8%				21,60	11,87	730	401		1084	
252.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0135	0,4563	1605,00		732				
252.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0064	0,2163							
252.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,006426	0,217199		3104,00		674			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006426	0,217199		1847,00		401			
252.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,070992	2,39953		24,00		58			
252.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0153	0,51714	21316,00				11023		
329	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия		33,8	3152,51	29,89	106555	1010	14926	85598	207525
		НР - 94%; СП - 8%				2681,05	13,08	90619	442		15372	
253.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,3964	47,19832	1920,00		90621				
253.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,1893							
253.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002346	0,079295		3104,00		246			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002346	0,079295		1847,00		146			
253.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001632	0,055162		7136,00		394			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001632	0,055162		3152,00		174			
253.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001632	0,055162		4442,00		245			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001632	0,055162		2207,00		122			
253.6	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,022848	0,772262		119,00		92			
253.7	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,023766	0,803291		42,00		34			
253.8	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0014	0,04732	33,00				2		
253.9	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	135,2	73,00				9870		
253.10	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	11,492	228,00				2620		
253.11	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	8,45	288,00				2434		
330	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		0,676	1117,00	--	755	--	755	--	815
		СП - 8%				--	--	--	--		60	
331	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$		34,476	3313,00	--	114219	--	114219	--	123357
		СП - 8%				--	--	--	--		9138	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
332	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		64,2	558,53	2,72	35858	175	2101	31649	72907
		НР - 94%; СП - 8%				523,09	1,35	33582	87		5401	
256.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2407	15,45294	2173,00		33579				
256.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0385							
256.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000612	0,03929		4442,00		175			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000612	0,03929		2207,00		87			
256.4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0016	0,10272	20449,00				2101		
333	231-302-0401 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м		64,842	3533,00	--	229087	--	229087	--	247414
		СП - 8%				--	--	--	--		18327	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					115976602	603043	107730651	7420087	133268443
								7642908	250822	--	9871758	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					115976602				
	Материалы		Тенге					96939441				
	Всего заработная плата		Тенге						7893730			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10791224				
		Накладные расходы	Тенге					7420087				
		Сметная прибыль	Тенге					9871758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					133268447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4136
		Сметная заработная плата	Тенге						7893730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					133268447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4136
		Сметная заработная плата	Тенге						7893730			
		РАЗДЕЛ 11. ЭКРАНЫ САНУЗЛОВ л.21										
		ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ-2шт										
344	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0,03082	100017,01	3917,38	3083	121	203	1921	5405
		НР - 69%; СП - 8%				89513,01	829,47	2759	26		400	
258.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	48,464	1,49366	1847,00		2759				
258.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3224	0,0099							
258.3	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,82	0,056092		519,00		29			
258.4	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4264	0,013142		44,00		1			
258.5	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,4432	0,291039		106,00		31			
258.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,1456	0,004487		299,00		1			
258.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1248	0,003846		7136,00		27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1248	0,003846		3152,00		12			
258.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1976	0,00609		4442,00		27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1976	0,00609		2207,00		13			
258.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,9344	0,059618		73,00		4			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
258.10	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,000576	11164,00				6		
258.11	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0033	0,000102	1528659,00				155		
258.12	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,5	0,04623	372,00				17		
258.13	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,45	0,013869	112,00				2		
258.14	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	2453940,00				8		
258.15	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000043	289955,00				13		
258.16	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,03	0,000925	2173,00				2		
258.17	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,000308	836,00				0		
345	241-105-0138 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81	м		11,514	4525,00	--	52101	--	52101	--	56269
		СП - 8%				--	--	--	--		4168	
346	214-103-0210 РСНБ РК 2022 прим.	Доборные элементы поручня из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной до 3,9 мм ГОСТ 7350-77	т		0,00288	1268315,00	--	3653	--	3653	--	3945
		СП - 8%				--	--	--	--		292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					58837	121	55957	1921	65619
								2759	26	--	4860	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					55754				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					55754				
		Сметная прибыль	Тенге					4460				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					60214				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3083				
	Материалы		Тенге					203				
	Всего заработная плата		Тенге						2785			
		Накладные расходы	Тенге					1921				
		Сметная прибыль	Тенге					400				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					5404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2785			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					65618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2785			
		РАЗДЕЛ 13. КРОВЛЯ БЛОКА 4 л.31										
361	1110-0114-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Настил рабочий толщиной 25(30) мм сплошной. Устройство по фермам	$м^2$ покрытия		296,1	680,13	61,80	201386	18299	21659	152823	382546
		НР - 90%; СП - 8%				545,18	28,29	161428	8377		28337	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
261.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,2787	82,52307	1956,00		161415				
261.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0102	3,0202							
261.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,006136	1,81687		7136,00		12965			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006136	1,81687		3152,00		5727			
261.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004056	1,200982		4442,00		5335			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004056	1,200982		2207,00		2651			
261.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0875	25,90875	836,00				21660		
362	215-204-0403 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$		7,78743	165696,00	--	1290346	--	1290346	--	1393574
		СП - 8%				--	--	--	--		103228	
363	236-106-0404 РСНБ РК 2022	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т		0,213192	1189326,00	--	253555	--	253555	--	273839
		СП - 8%				--	--	--	--		20284	
369	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли		336,3	1306,14	31,92	439255	10734	33977	367209	870980
		НР - 92%; СП - 8%				1173,19	13,67	394544	4597		64516	
264.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,589	198,0807	1992,00		394577				
264.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	1,5806							
264.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,030576	10,282709		17,00		175			
264.4	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0676	22,73388		16,00		364			
264.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,003536	1,189157		7136,00		8486			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003536	1,189157		3152,00		3748			
264.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001144	0,384727		4442,00		1709			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001144	0,384727		2207,00		849			
264.7	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	6,726	1282,00				8623		
264.8	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	14,32638	1415,00				20272		
264.9	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,007575	2,547473	1995,00				5082		
370	224-102-1005 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$		386,745	3662,00	--	1416260	--	1416260	--	1529561
		СП - 8%				--	--	--	--		113301	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					3600802	29033	3015797	520032	4450500
								555972	12974	--	329666	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3600802				
	Материалы		Тенге					55636				
	Всего заработная плата		Тенге						568946			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2960161				
		Накладные расходы	Тенге					520032				
		Сметная прибыль	Тенге					329666				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4450500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									286
		Сметная заработная плата	Тенге						568946			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					4450500				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									286
		Сметная заработная плата	Тенге						568946			
		РАЗДЕЛ 14. ВОДОСТОК л.32										
379	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство желоба	$м^2$ покрытия		13,74	5044,38	21,57	69310	296	43360	23680	100429
		НР - 92%; СП - 8%				1867,09	6,20	25654	85		7439	
266.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,0109	13,889766	1847,00		25654				
266.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,0385							
266.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00208	0,028579		8814,00		252			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00208	0,028579		2207,00		63			
266.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000728	0,010003		4442,00		44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,010003		2207,00		22			
266.5	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,12	1,6488	698,00				1151		
266.6	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	0,5496	490,00				269		
266.7	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,078318	535501,00				41939		
380	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,14464	378821,00	--	54793	--	54793	--	59176
		СП - 8%				--	--	--	--		4383	
381	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство водосточная труба,воронка	$м^2$ покрытия		10,7	5044,38	21,57	53975	230	33767	18441	78209
		НР - 92%; СП - 8%				1867,09	6,20	19978	66		5793	
268.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,0109	10,81663	1847,00		19978				
268.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,03							
268.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00208	0,022256		8814,00		196			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00208	0,022256		2207,00		49			
268.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000728	0,00779		4442,00		35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,00779		2207,00		17			
268.5	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,12	1,284	698,00				896		
268.6	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	0,428	490,00				210		
268.7	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,06099	535501,00				32660		
382	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,0411	378821,00	--	15570	--	15570	--	16816
		СП - 8%				--	--	--	--		1246	
383	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00646	363720,00	--	2350	--	2350	--	2538
		СП - 8%				--	--	--	--		188	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
384	214-402-0102 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$		0,21	1208,00	--	254	--	254	--	274
		СП - 8%				--	--	--	--		20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					196252	526	150094	42121	257442
								45632	151	--	19069	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					196252				
	Материалы		Тенге					77126				
	Всего заработная плата		Тенге						45783			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					72967				
		Накладные расходы	Тенге					42121				
		Сметная прибыль	Тенге					19069				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					257442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25
		Сметная заработная плата	Тенге						45783			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					257442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25
		Сметная заработная плата	Тенге						45783			
		РАЗДЕЛ 16. ЧЕРДАК										
394	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича /ПАРАПЕТ/. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки		90	19716,87	4243,25	1774518	381892	396534	1029339	3028166
		НР - 93%; СП - 8%				11067,69	1230,27	996092	110724		224309	
272.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,6583	509,247	1956,00		996087				
272.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5574	50,166							
272.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,39728	35,7552		8890,00		317864			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39728	35,7552		2207,00		78912			
272.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,16016	14,4144		4442,00		64029			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16016	14,4144		2207,00		31813			
272.5	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,24	21,6	18352,00				396403		
272.6	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,044	3,96	33,00				131		
395	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		34,2	51455,00	--	1759761	--	1759761	--	1900542
		СП - 8%				--	--	--	--		140781	
396	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,14652	524029,55	3540,41	76781	519	59452	15803	99990
		НР - 93%; СП - 8%				114731,14	1239,45	16810	182		7407	
274.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	58,656	8,594277	1956,00		16810				
274.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5616	0,0823							
274.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,2392	0,035048		8814,00		309			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2392	0,035048		2207,00		77			
274.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3224	0,047238		4442,00		210			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3224	0,047238		2207,00		104			
274.5	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	0,14652	405758,00				59452		
397	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		428	1897,33	52,36	812057	22410	200954	486435	1402372
		НР - 80%; СП - 8%				1375,45	45,21	588693	19350		103880	
275.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,6232	266,7296	2207,00		588672				
275.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	10,486							
275.3	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,00918	3,92904		106,00		416			
275.4	313-201-0802	Растворонасосы производительностью 3 $м^3$/ч	маш.-ч	0,02448	10,47744		2099,00		21992			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02448	10,47744		1847,00		19352			
275.5	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,0189	8,0892	24836,00				200903		
275.6	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0035	1,498	33,00				49		
398	1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	$м^2$ фасада		428	133,69	0,96	57219	411	10040	37570	102373
		НР - 80%; СП - 8%				109,27	0,45	46768	193		7584	
276.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0592	25,3376	1847,00		46799				
276.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0856							
276.3	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001734	0,742152		32,00		24			
276.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000204	0,087312		4442,00		388			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000204	0,087312		2207,00		193			
276.5	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,0006	0,2568	24836,00				6378		
276.6	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00019	0,08132	44824,00				3645		
276.7	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00124	0,53072	33,00				18		
399	261-201-0336 РСНБ РК 2022	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг		3,852	170,00	--	655	--	655	--	707
		СП - 8%				--	--	--	--		52	
400	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		0,428	1117,00	--	478	--	478	--	516
		СП - 8%				--	--	--	--		38	
410	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(25) мм. Устройство	$м^2$ стяжки		567,4	969,29	163,44	549975	92736	235550	227198	839349
		НР - 92%; СП - 8%				390,71	44,53	221689	25266		62176	
279.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2527	143,38198	1546,00		221669				
279.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0202	11,4615							
279.3	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 $м^3$/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,024544	13,926266		279,00		3885			
279.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,007072	4,012653		8814,00		35368			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007072	4,012653		2207,00		8856			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
279.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,013104	7,43521		7193,00		53481			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013104	7,43521		2207,00		16410			
279.6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,0306	17,36244	3407,00				59154		
279.7	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,0153	8,68122	19345,00				167938		
279.8	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	0,044	24,9656	310,00				7739		
279.9	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0385	21,8449	33,00				721		
411	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки		567,4	235,91	24,13	133855	13691	111959	11144	156596
		НР - 92%; СП - 8%				14,46	6,89	8205	3909		11598	
280.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0094	5,33356	1546,00		8246				
280.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	1,7589							
280.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00104	0,590096		8814,00		5201			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00104	0,590096		2207,00		1302			
280.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00208	1,180192		7193,00		8489			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00208	1,180192		2207,00		2605			
280.5	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,0102	5,78748	19345,00				111959		
412	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,669532	25977,62	2203,76	17393	1475	119	15004	34989
		НР - 91%; СП - 8%				23597,18	1029,45	15799	689		2592	
281.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,064	8,077234	1956,00		15799				
281.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3952	0,2646							
281.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1664	0,11141		7136,00		795			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1664	0,11141		3152,00		351			
281.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2288	0,153189		4442,00		680			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2288	0,153189		2207,00		338			
281.5	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,28	0,187469	631,00				118		
413	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,669532	405758,00	--	271668	--	271668	--	293401
		СП - 8%				--	--	--	--		21733	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1(146п.м), МС-2-(45,2п.м)										
414	1106-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$		7,092	18873,58	6007,71	133851	42606	21147	73724	224181
		НР - 91%; СП - 8%				9884,16	1539,37	70098	10917		16606	
283.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,148	36,509616	1920,00		70098				
283.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,692	4,9077							
283.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,306904	2,176563		60,00		131			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
283.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,657176	4,660692		8814,00		41079			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,657176	4,660692		2207,00		10286			
283.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002808	0,019914		7193,00		143			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002808	0,019914		2207,00		44			
283.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,012792	0,090721		7136,00		647			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012792	0,090721		3152,00		286			
283.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01924	0,13645		4442,00		606			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01924	0,13645		2207,00		301			
283.8	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0009	0,006383	140079,00				894		
283.9	215-203-0502	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0072	0,051062	137792,00				7036		
283.10	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0005	0,003546	44824,00				159		
283.11	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00151	0,010709	33,00				0		
283.12	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,55	3,9006	3089,00				12049		
283.13	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,17	1,20564	836,00				1008		
415	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$		7,23384	21092,00	--	152576	--	152576	--	164782
		СП - 8%				--	--	--	--		12206	
416	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,5375264	35645,26	1441,81	19160	775	956	16133	38116
		НР - 91%; СП - 8%				32424,45	557,27	17429	300		2823	
285.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,5552	9,436383	1847,00		17429				
285.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1768	0,095							
285.3	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0416	0,022361		39,00		1			
285.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1768	0,095035		7136,00		678			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1768	0,095035		3152,00		300			
285.5	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,7696	0,41368		232,00		96			
285.6	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	3	1,612579	593,00				956		
417	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,4198464	339973,00	--	142736	--	142736	--	154155
		СП - 8%				--	--	--	--		11419	
418	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,11768	363720,00	--	42803	--	42803	--	46227
		СП - 8%				--	--	--	--		3424	
		Ж/Б ПОЯС-ОБВЯЗКА-206,8п.м										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
419	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$		12,408	55923,90	7218,41	693904	89566	392268	211817	978178
		НР - 91%; СП - 8%				17091,36	1667,97	212070	20696		72458	
288.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,58	106,46064	1992,00		212070				
288.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,752	9,3308							
288.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,510536	6,334731		60,00		380			
288.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,727688	9,029153		8814,00		79583			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,727688	9,029153		2207,00		19927			
288.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,1658	26,873246		293,00		7874			
288.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002808	0,034842		7193,00		251			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002808	0,034842		2207,00		77			
288.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,008736	0,108396		7136,00		774			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008736	0,108396		3152,00		342			
288.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,012792	0,158723		4442,00		705			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012792	0,158723		2207,00		350			
288.9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	12,59412	21092,00				265635		
288.10	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0081	0,100505	165696,00				16653		
288.11	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0004	0,004963	44824,00				222		
288.12	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,03102	278998,00				8655		
288.13	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0012	0,01489	33,00				0		
288.14	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,779	9,665832	3089,00				29858		
288.15	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,5	31,02	2173,00				67406		
288.16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,37	4,59096	836,00				3838		
420	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,8710416	35090,78	1801,53	30566	1569	1550	25496	60547
		НР - 91%; СП - 8%				31510,25	655,62	27447	571		4485	
289.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,5376	13,533896	2028,00		27447				
289.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,208	0,1812							
289.3	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0416	0,036235		39,00		1			
289.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,208	0,181177		7136,00		1293			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,208	0,181177		3152,00		571			
289.5	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,04104	0,906789		232,00		210			
289.6	341-204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,85176	0,741918		87,00		65			
289.7	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	3	2,613125	593,00				1550		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
421	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,7345536	339973,00	--	249728	--	249728	--	269706
		СП - 8%				--	--	--	--		19978	
422	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,136488	363720,00	--	49643	--	49643	--	53614
		СП - 8%				--	--	--	--		3971	
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1 (17шт)										
423	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0,552007	100655,14	3917,38	55562	2163	3987	34410	97170
		НР - 69%; СП - 8%				89513,01	829,47	49412	458		7198	
292.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	48,464	26,752467	1847,00		49412				
292.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3224	0,178							
292.3	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,82	1,004653		519,00		521			
292.4	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4264	0,235376		44,00		10			
292.5	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,4432	5,212713		106,00		553			
292.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,1456	0,080372		299,00		24			
292.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1248	0,06889		7136,00		492			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1248	0,06889		3152,00		217			
292.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1976	0,109077		4442,00		485			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1976	0,109077		2207,00		241			
292.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,9344	1,067802		73,00		78			
292.10	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,010323	11164,00				115		
292.11	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0033	0,001822	1528659,00				2785		
292.12	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,5	0,82801	372,00				308		
292.13	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,45	0,248403	112,00				28		
292.14	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000055	2453940,00				135		
292.15	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000773	289955,00				224		
292.16	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000171	628768,00				108		
292.17	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000331	738689,00				245		
292.18	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,03	0,01656	2173,00				36		
292.19	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,00552	836,00				5		
424	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холоднотнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т		0,552007	1045837,00	--	577309	--	577309	--	623494

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		46185	
425	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности		16,008203	1487,38	1,68	23810	27	3151	16517	43553
		НР - 80%; СП - 8%				1288,85	0,86	20632	14		3226	
294.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,6589	10,547805	1956,00		20632				
294.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0064							
294.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000102	0,001633		3104,00		5			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000102	0,001633		1847,00		3			
294.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000306	0,004899		4442,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,004899		2207,00		11			
294.5	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,432221	986,00				426		
294.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	3,938018	692,00				2725		
426	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		0,0480246	1117,00	--	54	--	54	--	58
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					7626062	649840	4685078	2200590	10612782
								2291144	193269	--	786133	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7570500				
	Материалы		Тенге					1433680				
	Всего заработная плата		Тенге						2434543			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3247411				
		Накладные расходы	Тенге					2166180				
		Сметная прибыль	Тенге					778935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10515615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1230
		Сметная заработная плата	Тенге						2434543			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					55562				
	Материалы		Тенге					3988				
	Всего заработная плата		Тенге						49870			
		Накладные расходы	Тенге					34410				
		Сметная прибыль	Тенге					7198				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					97170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						49870			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					10612785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1257
		Сметная заработная плата	Тенге						2484413			
		РАЗДЕЛ 17. ВЕНТШАХТЫ ВШ-1-ВШ6(3шт)										
427	1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	$м^3$ кладки (без вычета пустот)		1,31	55720,58	3013,28	72994	3948	37918	30599	111880
		НР - 93%; СП - 8%				23761,92	1353,90	31128	1774		8287	
296.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,376	16,21256	1920,00		31128				
296.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4576	0,5995							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
296.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,364	0,47684		7136,00		3403			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,364	0,47684		3152,00		1503			
296.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0936	0,122616		4442,00		545			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0936	0,122616		2207,00		271			
296.5	211-102-0101	Глина природная	$м^3$	0,12	0,1572	2433,00				382		
296.6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,08	0,1048	3407,00				357		
296.7	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,04	0,0524	17879,00				937		
296.8	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,49	0,6419	51455,00				33029		
296.9	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0006	0,000786	44824,00				35		
296.10	261-107-0230	Заклепки с полукруглой головкой 4х10	т	0,0003	0,000393	301795,00				119		
296.11	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,006	0,00786	389220,00				3059		
428	234-306-0101 РСНБ РК 2022	Войлок строительный	т		0,00393	1786314,00	--	7020	--	7020	--	7582
		СП - 8%				--	--	--	--		562	
429	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$		0,36	55923,90	7218,41	20133	2598	11382	6146	28381
		НР - 91%; СП - 8%				17091,36	1667,97	6153	600		2102	
298.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,58	3,0888	1992,00		6153				
298.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,752	0,2707							
298.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,510536	0,183793		60,00		11			
298.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,727688	0,261968		8814,00		2309			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,727688	0,261968		2207,00		578			
298.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,1658	0,779688		293,00		228			
298.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002808	0,001011		7193,00		7			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002808	0,001011		2207,00		2			
298.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,008736	0,003145		7136,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008736	0,003145		3152,00		10			
298.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,012792	0,004605		4442,00		20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012792	0,004605		2207,00		10			
298.9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	0,3654	21092,00				7707		
298.10	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0081	0,002916	165696,00				483		
298.11	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0004	0,000144	44824,00				6		
298.12	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,0009	278998,00				251		
298.13	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0012	0,000432	33,00				0		
298.14	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,779	0,28044	3089,00				866		
298.15	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,5	0,9	2173,00				1956		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
298.16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,37	0,1332	836,00				111		
430	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,016313	35090,78	1801,53	572	30	28	477	1133
		НР - 91%; СП - 8%				31510,25	655,62	514	11		84	
299.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,5376	0,253465	2028,00		514				
299.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,208	0,0034							
299.3	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0416	0,000679		39,00		0			
299.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,208	0,003393		7136,00		24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,208	0,003393		3152,00		11			
299.5	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,04104	0,016982		232,00		4			
299.6	341-204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,85176	0,013895		87,00		1			
299.7	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	3	0,048939	593,00				29		
431	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,013433	339973,00	--	4567	--	4567	--	4932
		СП - 8%				--	--	--	--		365	
432	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00288	363720,00	--	1048	--	1048	--	1132
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
433	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0104	419689,11	2083,35	4365	22	--	3961	8993
		НР - 91%; СП - 8%				417605,76	973,72	4343	10		666	
302.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	205,92	2,141568	2028,00		4343				
302.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3744	0,0039							
302.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,156	0,001622		7136,00		12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,156	0,001622		3152,00		5			
302.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2184	0,002271		4442,00		10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2184	0,002271		2207,00		5			
434	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т		0,0104	491773,00	--	5114	--	5114	--	5523
		СП - 8%				--	--	--	--		409	
435	214-402-0102 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$		4,42	1208,00	--	5339	--	5339	--	5766
		СП - 8%				--	--	--	--		427	
436	1106-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$		0,448	18873,58	6007,71	8455	2692	1335	4657	14161
		НР - 91%; СП - 8%				9884,16	1539,37	4428	690		1049	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
305.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,148	2,306304	1920,00		4428				
305.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,692	0,31							
305.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,306904	0,137493		60,00		8			
305.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,657176	0,294415		8814,00		2595			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,657176	0,294415		2207,00		650			
305.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002808	0,001258		7193,00		9			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002808	0,001258		2207,00		3			
305.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,012792	0,005731		7136,00		41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012792	0,005731		3152,00		18			
305.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01924	0,00862		4442,00		38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01924	0,00862		2207,00		19			
305.8	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0009	0,000403	140079,00				56		
305.9	215-203-0502	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0072	0,003226	137792,00				444		
305.10	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0005	0,000224	44824,00				10		
305.11	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00151	0,000676	33,00				0		
305.12	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,55	0,2464	3089,00				761		
305.13	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,17	0,07616	836,00				64		
437	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$		0,45696	21092,00	--	9638	--	9638	--	10409
		СП - 8%				--	--	--	--		771	
438	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,060352	35645,26	1441,81	2151	87	107	1811	4279
		НР - 91%; СП - 8%				32424,45	557,27	1957	34		317	
307.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,5552	1,059491	1847,00		1957				
307.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1768	0,0107							
307.3	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0416	0,002511		39,00		0			
307.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1768	0,01067		7136,00		76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1768	0,01067		3152,00		34			
307.5	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,7696	0,046447		232,00		11			
307.6	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	3	0,181056	593,00				107		
439	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,056832	339973,00	--	19321	--	19321	--	20867
		СП - 8%				--	--	--	--		1546	
440	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00352	363720,00	--	1280	--	1280	--	1382
		СП - 8%				--	--	--	--		102	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОБШИВКА ВОЗДУХОВОДОВ										
441	1110-0404-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)		184,3	1316,24	22,23	242583	4097	39661	180607	457046
		НР - 90%; СП - 8%				1078,81	10,03	198825	1849		33856	
310.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,532	98,0476	2028,00		198841				
310.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,6819							
310.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,017472	3,22009		16,00		52			
310.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001872	0,34501		7136,00		2462			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001872	0,34501		3152,00		1087			
310.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001872	0,34501		4442,00		1533			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001872	0,34501		2207,00		761			
310.6	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,002496	0,460013		75,00		35			
310.7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,004888	0,900858		19,00		17			
310.8	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,5307	97,80801	109,00				10661		
310.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0002	0,03686	413,00				15		
310.10	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,01	1,843	288,00				531		
310.11	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,0208	3,83344	1533,00				5877		
310.12	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	1,1058	1150,00				1272		
310.13	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	62,03538	56,00				3474		
310.14	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,0653	196,33479	74,00				14529		
310.15	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	1,0543	194,30749	17,00				3303		
442	222-529-0307 РСНБ РК 2022	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм	м		161,28	406,00	--	65480	--	65480	--	70718
		СП - 8%				--	--	--	--		5238	
443	222-529-0110 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм	м		614,4	318,00	--	195379	--	195379	--	211009
		СП - 8%				--	--	--	--		15630	
444	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$		184,32	779,00	--	143585	--	143585	--	155072
		СП - 8%				--	--	--	--		11487	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					809024	13474	548202	228258	1120265
								247348	4968	--	82982	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					809024				
	Материалы		Тенге					90432				
	Всего заработная плата		Тенге						252316			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					457771				
		Накладные расходы	Тенге					228258				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					82982				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1120264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									124
		Сметная заработная плата	Тенге						252316			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					1120264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									124
		Сметная заработная плата	Тенге						252316			
		РАЗДЕЛ 18. КРОВЛЯ. БЛОКИ 1,2,3										
445	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		0,064	78121,46	3251,59	5000	208	324	4137	9868
		НР - 91%; СП - 8%				69811,87	1218,86	4468	78		731	
314.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	34,424	2,203136	2028,00		4468				
314.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3875	0,0248							
314.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,6848	0,107827		293,00		32			
314.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,3848	0,024627		7136,00		176			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3848	0,024627		3152,00		78			
314.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002704	0,000173		4442,00		1			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002704	0,000173		2207,00		0			
314.6	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2	0,128	2529,00				324		
446	222-509-1701 РСНБ РК 2022	Кондуктор инвентарный металлический	шт.		0,00064	760150,00	--	486	--	486	--	525
		СП - 8%				--	--	--	--		39	
447	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,064	339973,00	--	21758	--	21758	--	23499
		СП - 8%				--	--	--	--		1741	
448	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,07708	419689,11	2083,35	32350	161	--	29360	66647
		НР - 91%; СП - 8%				417605,76	973,72	32189	75		4937	
317.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	205,92	15,872314	2028,00		32189				
317.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3744	0,0289							
317.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,156	0,012024		7136,00		86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,156	0,012024		3152,00		38			
317.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2184	0,016834		4442,00		75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2184	0,016834		2207,00		37			
449	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,07708	1083235,00	--	83496	--	83496	--	90176
		СП - 8%				--	--	--	--		6680	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
450	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т		0,0048	1528659,00	--	7338	--	7338	--	7925
		СП - 8%				--	--	--	--		587	
451	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Скрутка.Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,001701	360943,00	--	614	--	614	--	663
		СП - 8%				--	--	--	--		49	
452	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.		5	785,00	--	3925	--	3925	--	4239
		СП - 8%				--	--	--	--		314	
453	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции		7,25	206993,83	1718,18	1500705	12457	1185592	277782	1920766
		НР - 90%; СП - 8%				41745,60	826,30	302656	5991		142279	
322.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,4	169,65	1784,00		302656				
322.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3744	2,7144							
322.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2392	1,7342		18,00		31			
322.4	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3432	2,4882		148,00		368			
322.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3744	2,7144		4442,00		12057			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3744	2,7144		2207,00		5991			
322.6	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,93	6,7425	140079,00				944483		
322.7	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,12	0,87	162036,00				140971		
322.8	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01	0,0725	82443,00				5977		
322.9	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	1,45	10,5125	268,00				2817		
322.10	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,018705	106532,00				1993		
322.11	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,5	54,375	1010,00				54919		
322.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3	21,75	836,00				18183		
322.13	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0031	0,022475	723025,00				16250		
454	236-106-0404 РСНБ РК 2022	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т		0,0218225	1189326,00	--	25954	--	25954	--	28030
		СП - 8%				--	--	--	--		2076	
455	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		7,25	12578,24	66,64	91192	483	63493	24700	125163
		НР - 90%; СП - 8%				3753,98	31,47	27216	228		9271	
324.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,9552	14,1752	1920,00		27216				
324.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	0,0906							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
324.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00416	0,03016		7136,00		215			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00416	0,03016		3152,00		95			
324.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00832	0,06032		4442,00		268			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00832	0,06032		2207,00		133			
324.5	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,00504	0,03654	26511,00				969		
324.6	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	9,8	71,05	880,00				62524		
456	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции		6,86	251564,71	1221,04	1725734	8376	1435284	256971	2141321
		НР - 90%; СП - 8%				41118,68	502,75	282074	3449		158616	
325.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,0486	158,113396	1784,00		282074				
325.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1694	1,1621							
325.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	4,75748	32,636313		17,00		555			
325.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,136344	0,93532		7136,00		6674			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,136344	0,93532		3152,00		2948			
325.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,033072	0,226874		4442,00		1008			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,033072	0,226874		2207,00		501			
325.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,068912	7,332736		19,00		139			
325.7	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,16	1,0976	140079,00				153751		
325.8	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,06	0,4116	140079,00				57657		
325.9	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,83	5,6938	162036,00				922601		
325.10	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	3,38	23,1868	268,00				6214		
325.11	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	4,38	30,0468	2173,00				65292		
325.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,2	49,392	836,00				41292		
325.13	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,038	0,26068	723025,00				188478		
457	236-106-0404 РСНБ РК 2022	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т		0,0134456	1189326,00	--	15991	--	15991	--	17270
		СП - 8%				--	--	--	--		1279	
458	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции		1,6	182920,36	2085,82	292673	3337	238656	47014	366862
		НР - 90%; СП - 8%				31674,86	973,72	50680	1558		27175	
327.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,352	22,9632	2207,00		50680				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
327.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3744	0,599							
327.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,1456	0,23296		17,00		4			
327.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,156	0,2496		7136,00		1781			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,156	0,2496		3152,00		787			
327.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2184	0,34944		4442,00		1552			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2184	0,34944		2207,00		771			
327.6	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1,02	1,632	140079,00				228609		
327.7	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,03	0,048	165696,00				7953		
327.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,7	1,12	836,00				936		
327.9	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,001	0,0016	723025,00				1157		
459	236-106-0404 РСНБ РК 2022	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т		0,0024	1189326,00	--	2854	--	2854	--	3082
		СП - 8%				--	--	--	--		228	
460	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		8,46	1620,79	92,54	13712	783	6	11965	27731
		НР - 90%; СП - 8%				1527,49	43,93	12923	372		2054	
329.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,8112	6,862752	1883,00		12923				
329.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	0,1497							
329.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0052	0,043992		7136,00		314			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0052	0,043992		3152,00		139			
329.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01248	0,105581		4442,00		469			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01248	0,105581		2207,00		233			
329.5	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,023	0,19458	33,00				6		
461	217-701-0117 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония	т		0,014382	121212,00	--	1743	--	1743	--	1882
		СП - 8%				--	--	--	--		139	
462	217-701-0118 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т		0,056682	1649038,00	--	93471	--	93471	--	100949
		СП - 8%				--	--	--	--		7478	
463	217-701-0215 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т		0,00846	108426,00	--	917	--	917	--	990
		СП - 8%				--	--	--	--		73	
		Фрамуга ФН										
472	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$		745	392,93	18,92	292733	14095	37370	179299	509796
		НР - 72%; СП - 8%				323,85	10,41	241268	7755		37764	
333.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,2018	150,341	1605,00		241297				
333.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0053	3,9485							
333.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003296	2,45552		3104,00		7622			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003296	2,45552		1847,00		4535			
333.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001957	1,457965		4442,00		6476			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001957	1,457965		2207,00		3218			
333.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,06	44,7	836,00				37369		
473	215-203-0404 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/"Обрешетка", "Коньковая обрешетка"/	$м^3$		3,54	82443,00	--	291848	--	291848	--	315196
		СП - 8%				--	--	--	--		23348	
474	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности		745	62,23	4,29	46361	3196	22	40200	93490
		НР - 90%; СП - 8%				57,91	2,04	43143	1520		6929	
335.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,0302	22,499	1920,00		43198				
335.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,596							
335.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000239	0,178204		7136,00		1272			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000239	0,178204		3152,00		562			
335.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000582	0,433888		4442,00		1927			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000582	0,433888		2207,00		958			
335.5	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00079	0,58855	33,00				19		
475	217-701-0117 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония	т		0,0447	121212,00	--	5418	--	5418	--	5851
		СП - 8%				--	--	--	--		433	
476	217-701-0118 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т		0,17135	1649038,00	--	282563	--	282563	--	305168
		СП - 8%				--	--	--	--		22605	
477	217-701-0215 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т		0,0298	108426,00	--	3231	--	3231	--	3489
		СП - 8%				--	--	--	--		258	
478	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли		745	1306,14	31,92	973074	23780	75267	813473	1929468
		НР - 92%; СП - 8%				1173,19	13,67	874027	10184		142921	
339.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,589	438,805	1992,00		874100				
339.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	3,5015							
339.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,030576	22,77912		17,00		387			
339.4	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0676	50,362		16,00		806			
339.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,003536	2,63432		7136,00		18799			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003536	2,63432		3152,00		8303			
339.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001144	0,85228		4442,00		3786			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001144	0,85228		2207,00		1881			
339.7	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	14,9	1282,00				19102		
339.8	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	31,737	1415,00				44908		
339.9	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,007575	5,643375	1995,00				11259		
479	224-102-1005 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$		856,75	3662,00	--	3137419	--	3137419	--	3388412

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		250993	
482	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2		819,5	120,00	--	98340	--	98340	--	106207
		СП - 8%				--	--	--	--		7867	
		ХОДОВОЙ МОСТИК-56,8п.м										
487	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Доски ходовые. Укладка	м ходов		56,8	78,06	7,79	4434	442	314	3491	8559
		НР - 90%; СП - 8%				64,75	3,54	3678	201		634	
342.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,0363	2,06184	1784,00		3678				
342.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0682							
342.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000832	0,047258		7136,00		337			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000832	0,047258		3152,00		149			
342.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000416	0,023629		4442,00		105			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000416	0,023629		2207,00		52			
342.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0066	0,37488	836,00				313		
488	215-204-0304 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3		0,426	165696,00	--	70586	--	70586	--	76233
		СП - 8%				--	--	--	--		5647	
489	215-202-0504 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3		0,2272	165696,00	--	37646	--	37646	--	40658
		СП - 8%				--	--	--	--		3012	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					9163566	67318	7221926	1688392	11720115
								1874322	31411	--	868157	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9163566				
	Материалы		Тенге					3036326				
	Всего заработная плата		Тенге						1905733			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4185598				
		Накладные расходы	Тенге					1688392				
		Сметная прибыль	Тенге					868157				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11720115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1017
		Сметная заработная плата	Тенге						1905733			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					11720115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1017
		Сметная заработная плата	Тенге						1905733			
		РАЗДЕЛ 20. КРЫЛЬЦО Кр-1 л.41										
507	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м^3. Устройство	м^3		24	15022,25	2425,58	360534	58214	83340	212835	619238
		НР - 91%; СП - 8%				9124,18	621,00	218980	14904		45870	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
345.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,94	118,56	1847,00		218980				
345.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2789	6,6936							
345.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,293904	7,053696		60,00		423			
345.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,26208	6,28992		8814,00		55439			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26208	6,28992		2207,00		13882			
345.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002808	0,067392		7193,00		485			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002808	0,067392		2207,00		149			
345.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00572	0,13728		7136,00		980			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00572	0,13728		3152,00		433			
345.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00832	0,19968		4442,00		887			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00832	0,19968		2207,00		441			
345.8	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,052	1,248	631,00				787		
345.9	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0062	0,1488	165696,00				24656		
345.10	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00025	0,006	44824,00				269		
345.11	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00364	0,08736	33,00				3		
345.12	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,55	13,2	3089,00				40775		
345.13	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,25	6	2173,00				13038		
345.14	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,19	4,56	836,00				3812		
508	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$		24,36	20003,00	--	487273	--	487273	--	526255
		СП - 8%				--	--	--	--		38982	
509	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$		2,952	7094,00	--	20941	--	20941	--	22616
		СП - 8%				--	--	--	--		1675	
510	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,065664	405758,00	--	26644	--	26644	--	28775
		СП - 8%				--	--	--	--		2131	
514	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м		4,44	21320,55	5,69	94663	25	82792	13978	117333
		НР - 118%; СП - 8%				2668,04	--	11846	--		8691	
349.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,3156	5,841264	2028,00		11846				
349.2	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,118768	0,52733		18,00		9			
349.3	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,027456	0,121905		39,00		5			
349.4	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,068536	0,3043		16,00		5			
349.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,073112	0,324617		19,00		6			
349.6	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	0,000444	1528659,00				679		
349.7	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	1	4,44	18400,00				81696		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
349.8	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,0077	0,034188	858,00				29		
349.9	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,000021	0,000093	4159618,00				388		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					990055	58239	700990	226813	1314217
								230826	14904	--	97349	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					990055				
	Материалы		Тенге					166132				
	Всего заработная плата		Тенге						245730			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					534858				
		Накладные расходы	Тенге					226813				
		Сметная прибыль	Тенге					97349				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1314217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									132
		Сметная заработная плата	Тенге						245730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					1314217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									132
		Сметная заработная плата	Тенге						245730			
		РАЗДЕЛ 22. КРЫЛЬЦО Кр-2,Кр-3										
563	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м^3. Устройство	м^3		5,75	36197,86	2425,58	208138	13947	141727	50992	279860
		НР - 91%; СП - 8%				9124,18	621,00	52464	3571		20730	
350.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,94	28,405	1847,00		52464				
350.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2789	1,6037							
350.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,293904	1,689948		60,00		101			
350.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,26208	1,50696		8814,00		13282			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26208	1,50696		2207,00		3326			
350.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002808	0,016146		7193,00		116			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002808	0,016146		2207,00		36			
350.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00572	0,03289		7136,00		235			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00572	0,03289		3152,00		104			
350.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00832	0,04784		4442,00		213			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00832	0,04784		2207,00		106			
350.8	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,015	5,83625	20003,00				116743		
350.9	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,052	0,299	631,00				189		
350.10	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,0062	0,03565	165696,00				5907		
350.11	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00025	0,001437	44824,00				64		
350.12	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,00364	0,02093	33,00				1		
350.13	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м^2	0,55	3,1625	3089,00				9769		
350.14	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,25	1,4375	2173,00				3124		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
350.15	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,19	1,0925	836,00				913		
350.16	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,123	0,70725	7094,00				5017		
564	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,049248	405758,00	--	19983	--	19983	--	21582
		СП - 8%				--	--	--	--		1599	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					228121	13947	161710	50992	301442
								52464	3571	--	22329	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					228121				
	Материалы		Тенге					141727				
	Всего заработная плата		Тенге						56035			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					19983				
		Накладные расходы	Тенге					50992				
		Сметная прибыль	Тенге					22329				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					301442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	Тенге						56035			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					301442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	Тенге						56035			
		РАЗДЕЛ 23. ЛЕСТНИЦА ЭВАКУАЦИОННАЯ Лн-1										
		ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1(8шт)										
566	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта		5,6	4501,95	--	25211	--	--	18152	46832
		НР - 72%; СП - 8%				4501,95	--	25211	--		3469	
352.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,912	16,3072	1546,00		25211				
567	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м^3		0,4	3838,62	1667,97	1535	667	--	942	2675
		НР - 91%; СП - 8%				2170,58	416,13	868	166		198	
353.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,404	0,5616	1546,00		868				
353.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1886	0,0754							
353.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1872	0,07488		8814,00		660			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1872	0,07488		2207,00		165			
353.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4992	0,19968		24,00		5			
353.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001352	0,000541		4442,00		2			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001352	0,000541		2207,00		1			
353.6	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,002	0,0008	33,00				0		
568	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3		0,408	20003,00	--	8161	--	8161	--	8814
		СП - 8%				--	--	--	--		653	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
569	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2		0,1	7094,00	--	709	--	709	--	766
		СП - 8%				--	--	--	--		57	
570	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3		2	40779,53	2921,99	81559	5844	51358	23526	113491
		НР - 91%; СП - 8%				12178,38	747,83	24357	1496		8407	
356.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,5936	13,1872	1847,00		24357				
356.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3358	0,6716							
356.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,392288	0,784576		60,00		47			
356.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,31564	0,63128		8814,00		5564			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31564	0,63128		2207,00		1393			
356.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002808	0,005616		7193,00		40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002808	0,005616		2207,00		12			
356.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,007072	0,014144		7136,00		101			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007072	0,014144		3152,00		45			
356.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,010296	0,020592		4442,00		91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010296	0,020592		2207,00		45			
356.8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,015	2,03	21092,00				42817		
356.9	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,061	0,122	631,00				77		
356.10	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,0074	0,0148	165696,00				2452		
356.11	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00027	0,00054	44824,00				24		
356.12	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,00441	0,00882	33,00				0		
356.13	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м^2	0,641	1,282	3089,00				3960		
356.14	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,375	0,75	2173,00				1630		
356.15	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,238	0,476	836,00				398		
571	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2		0,306	7094,00	--	2171	--	2171	--	2345
		СП - 8%				--	--	--	--		174	
572	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0896	354275,00	--	31743	--	31743	--	34282
		СП - 8%				--	--	--	--		2539	
573	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,05568	321292,00	--	17890	--	17890	--	19321
		СП - 8%				--	--	--	--		1431	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
574	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т		0,2192	491773,00	--	107797	--	107797	--	116421
		СП - 8%				--	--	--	--		8624	
575	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		0,09152	78121,46	3251,59	7150	298	463	5916	14111
		НР - 91%; СП - 8%				69811,87	1218,86	6389	112		1045	
361.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	34,424	3,150484	2028,00		6389				
361.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3875	0,0355							
361.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,6848	0,154193		293,00		45			
361.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,3848	0,035217		7136,00		251			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3848	0,035217		3152,00		111			
361.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002704	0,000247		4442,00		1			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002704	0,000247		2207,00		1			
361.6	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2	0,18304	2529,00				463		
576	222-509-1701 РСНБ РК 2022	Кондуктор инвентарный металлический	шт.		0,0009152	760150,00	--	696	--	696	--	752
		СП - 8%				--	--	--	--		56	
577	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,09152	321292,00	--	29405	--	29405	--	31757
		СП - 8%				--	--	--	--		2352	
578	261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг		4,8	1720,00	--	8256	--	8256	--	8916
		СП - 8%				--	--	--	--		660	
		СТОЙКИ СТ-1(8шт)										
579	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		6,1679488	39099,57	15771,44	241164	97278	20033	109025	378204
		НР - 69%; СП - 8%				20080,06	5537,30	123853	34154		28015	
365.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,724	59,977134	2065,00		123853				
365.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1112	13,0218							
365.3	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,0192	6,286373		519,00		3263			
365.4	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,0832	0,513173		8525,00		4375			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0832	0,513173		2638,00		1354			
365.5	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,4976	9,23712		7703,00		71154			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4976	9,23712		2638,00		24368			
365.6	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0936	0,57732		44,00		25			
365.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,208	1,282933		7136,00		9155			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,208	1,282933		3152,00		4044			
365.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3224	1,988547		4442,00		8833			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3224	1,988547		2207,00		4389			
365.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,0504	6,478813		73,00		473			
365.10	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,115341	11164,00				1288		
365.11	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,002467	1032818,00				2548		
365.12	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00103	0,006353	140079,00				890		
365.13	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00015	0,000925	1528659,00				1414		
365.14	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,7	4,317564	372,00				1606		
365.15	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,21	1,295269	112,00				145		
365.16	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000617	2453940,00				1514		
365.17	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001912	628768,00				1202		
365.18	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,003701	738689,00				2734		
365.19	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,4	2,46718	2529,00				6239		
365.20	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,03	0,185038	2173,00				402		
365.21	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,061679	836,00				52		
580	214-205-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т		5,863656	463951,00	--	2720449	--	2720449	--	2938085
		СП - 8%				--	--	--	--		217636	
581	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т		0,3042928	491773,00	--	149643	--	149643	--	161614
		СП - 8%				--	--	--	--		11971	
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА Лп-1(6шт)										
582	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций		1,5970524	133801,19	36593,11	213688	58441	32116	100740	339582
		НР - 69%; СП - 8%				77098,84	14319,33	123131	22869		25154	
368.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	37,336	59,627548	2065,00		123131				
368.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,5843	7,3214							
368.3	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,4064	10,231357		519,00		5310			
368.4	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	3,2968	5,265162		34,00		179			
368.5	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,09152	0,146162		15134,00		2212			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09152	0,146162		3767,00		551			
368.6	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3016	0,481671		44,00		21			
368.7	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,3536	0,564718		299,00		169			
368.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4,2952	6,859659		7136,00		48951			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,2952	6,859659		3152,00		21622			
368.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1976	0,315578		4442,00		1402			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1976	0,315578		2207,00		696			
368.10	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,6952	2,707323		73,00		198			
368.11	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,029865	11164,00				333		
368.12	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,001597	1032818,00				1649		
368.13	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00103	0,001645	140079,00				230		
368.14	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0105	0,016769	1528659,00				25634		
368.15	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,37	2,187962	372,00				814		
368.16	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,41	0,654791	112,00				73		
368.17	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00016	2453940,00				392		
368.18	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,006388	289955,00				1852		
368.19	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000495	628768,00				311		
368.20	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000958	738689,00				708		
368.21	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,03	0,047912	2173,00				104		
368.22	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,015971	836,00				13		
583	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т		1,4807004	535846,00	--	793427	--	793427	--	856901
		СП - 8%				--	--	--	--		63474	
584	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,116352	495105,00	--	57606	--	57606	--	62215
		СП - 8%				--	--	--	--		4609	
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМн-1(1шт),ЛМн-2(5шт)										
594	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,8487737	126638,66	37866,64	107488	32140	20832	46078	165852
		НР - 69%; СП - 8%				64229,67	14448,98	54516	12264		12285	
371.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30,056	25,510742	2137,00		54516				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
371.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,4558	4,6307							
371.3	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,9336	7,582605		519,00		3935			
371.4	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,8944	0,759143		34,00		26			
371.5	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	5,0648	4,298869		5949,00		25574			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,0648	4,298869		2638,00		11340			
371.6	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,06864	0,05826		15134,00		882			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06864	0,05826		3767,00		219			
371.7	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3016	0,25599		44,00		11			
371.8	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,4056	0,344263		299,00		103			
371.9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1248	0,105927		7136,00		756			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1248	0,105927		3152,00		334			
371.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1976	0,167718		4442,00		745			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1976	0,167718		2207,00		370			
371.11	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,7472	1,482977		73,00		108			
371.12	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,015872	11164,00				177		
371.13	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000849	1032818,00				877		
371.14	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00103	0,000874	140079,00				122		
371.15	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0134	0,011374	1528659,00				17386		
371.16	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,37	1,16282	372,00				433		
371.17	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,41	0,347997	112,00				39		
371.18	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000085	2453940,00				208		
371.19	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,003395	289955,00				984		
371.20	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000263	628768,00				165		
371.21	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000509	738689,00				376		
371.22	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,03	0,025463	2173,00				55		
371.23	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,008488	836,00				7		
595	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т		0,844966	535846,00	--	452772	--	452772	--	488994
		СП - 8%				--	--	--	--		36222	
596	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,0038077	495105,00	--	1885	--	1885	--	2036
		СП - 8%				--	--	--	--		151	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПОКРЫТИЕ										
605	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		1,398042	144651,87	29033,89	202229	40591	3912	118459	346343
		НР - 69%; СП - 8%				112819,20	9980,93	157726	13954		25655	
374.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	58,76	82,148948	1920,00		157726				
374.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,7523	5,2459							
374.3	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,104	0,145396		519,00		75			
374.4	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3,3384	4,667223		7703,00		35952			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,3384	4,667223		2638,00		12312			
374.5	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,09152	0,127949		15134,00		1936			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09152	0,127949		3767,00		482			
374.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1248	0,174476		7136,00		1245			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1248	0,174476		3152,00		550			
374.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1976	0,276253		4442,00		1227			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1976	0,276253		2207,00		610			
374.8	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5184	2,122787		73,00		155			
374.9	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,026143	11164,00				292		
374.10	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,00028	1032818,00				289		
374.11	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00103	0,00144	140079,00				202		
374.12	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00044	0,000615	1528659,00				940		
374.13	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,2	1,67765	372,00				624		
374.14	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,36	0,503295	112,00				56		
374.15	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00014	2453940,00				343		
374.16	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000615	278998,00				172		
374.17	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000433	628768,00				273		
374.18	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000839	738689,00				620		
374.19	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,03	0,041941	2173,00				91		
374.20	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,01398	836,00				12		
606	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т		1,398042	1083405,00	--	1514646	--	1514646	--	1635818
		СП - 8%				--	--	--	--		121172	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
607	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,859106	49579,71	14497,25	42594	12454	5952	19718	67297
		НР - 69%; СП - 8%				28154,88	5107,92	24188	4388		4985	
376.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,664	12,59793	1920,00		24188				
376.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6619	1,4277							
376.3	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,6032	0,518213		519,00		269			
376.4	314-104-0103	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	1,2376	1,06323		8812,00		9369			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2376	1,06323		3152,00		3351			
376.5	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,09152	0,078625		15134,00		1190			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09152	0,078625		3767,00		296			
376.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1352	0,116151		7136,00		829			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1352	0,116151		3152,00		366			
376.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1976	0,169759		4442,00		754			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1976	0,169759		2207,00		375			
376.8	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,6968	0,598625		73,00		44			
376.9	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,016065	11164,00				179		
376.10	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000086	1032818,00				89		
376.11	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00103	0,000885	140079,00				124		
376.12	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,003	0,002577	1528659,00				3940		
376.13	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,5	0,429553	372,00				160		
376.14	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,15	0,128866	112,00				14		
376.15	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000086	2453940,00				211		
376.16	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,002234	278998,00				623		
376.17	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000266	628768,00				167		
376.18	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000515	738689,00				381		
376.19	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,03	0,025773	2173,00				56		
376.20	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,008591	836,00				7		
608	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т		0,514696	437282,00	--	225067	--	225067	--	243072
		СП - 8%				--	--	--	--		18005	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
609	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0,34441	435966,00	--	150151	--	150151	--	162163
		СП - 8%				--	--	--	--		12012	
610	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций		1,14837	89088,57	34113,94	102307	39176	8413	47553	161849
		НР - 69%; СП - 8%				47648,64	12365,02	54718	14200		11989	
379.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,92	27,46901	1992,00		54718				
379.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,7029	5,4007							
379.3	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,624	0,716583		519,00		372			
379.4	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3,4528	3,965092		7703,00		30543			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,4528	3,965092		2638,00		10460			
379.5	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,02288	0,026275		15134,00		398			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02288	0,026275		3767,00		99			
379.6	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2392	0,27469		44,00		12			
379.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4888	0,561323		7136,00		4006			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4888	0,561323		3152,00		1769			
379.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,7384	0,847956		4442,00		3767			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7384	0,847956		2207,00		1871			
379.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,936	1,074874		73,00		78			
379.10	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,021475	11164,00				240		
379.11	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0,002297	1032818,00				2372		
379.12	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00103	0,001183	140079,00				166		
379.13	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0019	0,002182	1528659,00				3335		
379.14	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,72	0,826826	372,00				308		
379.15	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,22	0,252641	112,00				28		
379.16	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000115	2453940,00				282		
379.17	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,003101	278998,00				865		
379.18	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000356	628768,00				224		
379.19	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000689	738689,00				509		
379.20	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,03	0,034451	2173,00				75		
379.21	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,011484	836,00				10		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
611	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0,109282	435966,00	--	47643	--	47643	--	51454
		СП - 8%				--	--	--	--		3811	
612	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т		0,021008	484508,00	--	10179	--	10179	--	10993
		СП - 8%				--	--	--	--		814	
613	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		1,01808	495105,00	--	504056	--	504056	--	544381
		СП - 8%				--	--	--	--		40325	
614	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли		32	1306,14	31,92	41796	1021	3233	34941	82876
		НР - 92%; СП - 8%				1173,19	13,67	37542	437		6139	
383.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,589	18,848	1992,00		37545				
383.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,1504							
383.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,030576	0,978432		17,00		17			
383.4	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0676	2,1632		16,00		35			
383.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,003536	0,113152		7136,00		807			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003536	0,113152		3152,00		357			
383.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001144	0,036608		4442,00		163			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001144	0,036608		2207,00		81			
383.7	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,64	1282,00				820		
383.8	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	1,3632	1415,00				1929		
383.9	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,007575	0,2424	1995,00				484		
615	224-102-1005 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$		36,8	3662,00	--	134762	--	134762	--	145543
		СП - 8%				--	--	--	--		10781	
616	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ФАРТУКа	$м^2$ покрытия		4,3	5044,38	21,57	21691	93	13570	7411	31430
		НР - 92%; СП - 8%				1867,09	6,20	8028	27		2328	
385.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,0109	4,34687	1847,00		8029				
385.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,012							
385.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00208	0,008944		8814,00		79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00208	0,008944		2207,00		20			
385.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000728	0,00313		4442,00		14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,00313		2207,00		7			
385.5	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,12	0,516	698,00				360		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
385.6	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	0,172	490,00				84		
385.7	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,02451	535501,00				13125		
		ВОДОСТОК										
617	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия		10,6	5044,38	21,57	53470	229	33450	18268	77477
		НР - 92%; СП - 8%				1867,09	6,20	19791	66		5739	
386.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,0109	10,71554	1847,00		19792				
386.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,0297							
386.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00208	0,022048		8814,00		194			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00208	0,022048		2207,00		49			
386.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000728	0,007717		4442,00		34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,007717		2207,00		17			
386.5	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,12	1,272	698,00				888		
386.6	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	0,424	490,00				208		
386.7	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,06042	535501,00				32355		
618	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,0378	1229066,07	11233,57	46459	424	42043	4816	55377
		НР - 118%; СП - 8%				105602,22	2364,14	3992	89		4102	
387.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	44,408	1,678622	2378,00		3992				
387.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,0712	0,0405							
387.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	22,1	0,83538		293,00		245			
387.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,0712	0,040491		4442,00		180			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0712	0,040491		2207,00		89			
387.5	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,0378	1101240,00				41627		
387.6	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,001512	274757,00				415		
		ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ										
619	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		10,6884159	10906,05	1670,85	116568	17859	--	68144	199489
		НР - 69%; СП - 8%				9235,20	4,59	98710	49		14777	
388.1	002-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,0784	32,90322	3000,00		98710				
388.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0224							
388.3	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,9848	31,902784		519,00		16558			
388.4	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0832	0,889276		44,00		39			
388.5	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,364	3,890583		299,00		1163			
388.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00208	0,022232		4442,00		99			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00208	0,022232		2207,00		49			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
620	261-107-0568 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т		0,0448913	309392,00	--	13889	--	13889	--	15000
		СП - 8%				--	--	--	--		1111	
621	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		309,9640611	124,22	2,38	38504	737	24110	9519	51863
		НР - 69%; СП - 8%				44,06	0,45	13657	139		3840	
390.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0217	6,72622	2028,00		13641				
390.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,062							
390.3	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000102	0,031616		32,00		1			
390.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000102	0,031616		7193,00		227			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000102	0,031616		2207,00		70			
390.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000102	0,031616		4442,00		140			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000102	0,031616		2207,00		70			
390.6	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,00663	2,055062		180,00		370			
390.7	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,004339	612933,00				2660		
390.8	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,027897	768895,00				21450		
622	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$		309,9640611	8515,77	150,38	2639583	46612	2215317	273630	3146269
		НР - 69%; СП - 8%				1218,38	61,01	377654	18911		233056	
391.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,6008	186,226408	2028,00		377667				
391.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0276	8,555							
391.3	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000102	0,031616		32,00		1			
391.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,009282	2,877086		7193,00		20695			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009282	2,877086		2207,00		6350			
391.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01836	5,69094		4442,00		25279			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01836	5,69094		2207,00		12560			
391.6	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,011424	3,541029		180,00		637			
391.7	261-107-0715	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,006	1,859784	1191169,00				2215317		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					10965999	353864	9457805	906838	12822660
								1154331	123321	--	949823	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9939961				
	Материалы		Тенге					2383542				
	Всего заработная плата		Тенге						538932			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6983003				
		Накладные расходы	Тенге					397121				
		Сметная прибыль	Тенге					826963				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11164045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									272
		Сметная заработная плата	Тенге						538932			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1026038				
	Материалы		Тенге					91259				
	Всего заработная плата		Тенге						738720			
		Накладные расходы	Тенге					509717				
		Сметная прибыль	Тенге					122860				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1658615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									337

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						738720			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					12822660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									609
		Сметная заработная плата	Тенге						1277652			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**328569742**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					58989622				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2710162			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1116880			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							192830489		
		- Накладные расходы	Тенге								49700941	
		- Сметная прибыль	Тенге								24338543	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**328569742**
		Итого по смете без стоимости оборудования	Тенге			328569742
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			4928546
		Итого	Тенге			333498288
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%	Тенге			1067195
		Итого	Тенге			334565483
		Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге			6691310
		Итого	Тенге			341256792
		Итого по смете со стоимостью оборудования	Тенге			341256792
		Итого в текущих ценах 2023 г. - 34%, К = 1,079	Тенге			125193467
		Итого в текущих ценах 2024 г. - 66%, К = 1,163	Тенге			261941889
		Итого в текущих ценах	Тенге			387135355
		Итого с понижающим коэфициентом К=0,9799999993588	Тенге			379392647
		НДС 12%	Тенге			45527118
		Всего с НДС 12%	**Тенге**			**424919765**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор филиала ТОО "Engineering Services"
_____ Б. Бердинов

Инженер технического надзора ТОО "Engineering Services"
_____ Н. Жалиев

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «MK.Business-Group»
_____ А. Оналбаев