Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой"**

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция проспекта Райымбек батыра с организацией транспортно-пересадочных узлов с учётом реорганизации и формирования транспортного каркаса города Алматы - 1 участок

СПРАВКА№1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№54	08.04.2025г	МБ	007-015-432		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция проспекта Райымбек батыра с организацией транспортно-пересадочных узлов с учётом реорганизации и формирования транспортного каркаса города Алматы	**110 208 823**	**98 400 735**							**11 808 088**	**110 208 823**
Итого к оплате:										**110 208 823**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Руководитель _____

Технический надзор: **ТОО "УКС"**

Технический эксперт _____ **Ярёменко А.В.**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Казахдорстрой"**
БИН 050640000298

Руководитель проекта _____ **Абенов А.К.**

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460**
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики 4, тел.225-12-75

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой", БИН 050640000298**
г.Астана, Сыганак, 17М, тел.: +7 7172 79 64 00

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция проспекта Райымбек батыра с организацией транспортно-пересадочных узлов с учётом реорганизации и формирования транспортного каркаса города Алматы (1-ый участок от проспекта Сейфуллина до улицы Пушкина)**

(наименование, адрес)

Объект: **Демонтажные работы асфальтобетонных покрытий**

(наименование)

Договор **№54 от 2024-08-13**

Акт выполненных работ

от 1 АВГУСТА 2025 года

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19145219**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			16166903
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7959014*
			машины и механизмы	тенге			387618
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*100722*
			перевозки	тенге			2590698
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
						Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени	
			Вывоз мусора на расстояние 34 км - на свалку в п.Айтей				
			Разборка покрытий асфальтобетонных с основанием				
1	1	**Е12-200101-0104** **1220-0101-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м³**	**799,6**	**9 105**	**7280358**
2	3	**С3414-104-0501** **414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**2 000**	**252**	**504000**
3	4	**С3412-102-0218** **412-102-0218** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	**т·км**	**67 973**	**23**	**1563379**
			Разборка бортовых камней				

1	2	3	4	5	6	7	8
4	9	У7101-0301-0604 7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,6*	**Разборка камней бортовых природных, другие виды покрытия**	м	2 082	3 564	7420248
5	10	С3414-104-0501 414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	254	252	64008
6	11	С3412-102-0218 412-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	8 636	23	198628
7	12	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,6*	**Основания бетонные. Разборка**	$м^3$	115	16 121	1853915
8	13	С3414-104-0501 414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	252	252	63504
9	14	С3412-102-0218 412-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	8 573	23	197179
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19145219**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			16166903
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7959014*
			машины и механизмы	тенге			387618
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*100722*
			перевозки	тенге			2590698
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 465		

		Итого в базовых ценах 2024 г.:	Тенге			19 145 219
		Из них оборудование:				
		Сметная прибыль - 5%	Тенге			957 261
		Непредвиденные работы и затраты - 3%	Тенге			574 357
		Итого:	Тенге			20 676 837
		Итого на 2024г. 100% К = 1,0557	Тенге			21 828 536
		Итого:	Тенге			21 828 536
		Налог на добавленную стоимость НДС 12%	Тенге			2 619 424
		Итого к оплате:	**Тенге**			**24 447 961**

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

Технический надзор:

ТОО "УКС"

Технический эксперт _____ Ярёменко А.В.

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО "Казахдорстрой"

Руководитель проекта _____ Абенов А.К.

Авторский надзор:
ТОО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "АЛМАТЫГЕНПЛАН"

Авторский надзор _____ Ященко С.Ю.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460**
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики 4, тел.225-12-75

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой", БИН 050640000298**
г.Астана, Сыганак, 17М, тел.: +7 7172 79 64 00

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция проспекта Райымбек батыра с организацией транспортно-пересадочных узлов с учётом реорганизации и формирования транспортного каркаса города Алматы (1-ый участок от проспекта Сейфуллина до улицы Пушкина)**

(наименование, адрес)

Объект: **Демонтажные работы**

(наименование)

Договор **№54 от 2024-08-13**

Акт выполненных работ

от 1 АВГУСТА 2025 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9493538**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			6879546
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3385436*
			машины и механизмы	тенге			412644
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*116193*
			перевозки	тенге			2201348
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 416		
					Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени		
					Вывоз мусора на расстояние 34 км - на свалку в		
			Демонтаж тротуара из брусчатки				
1	1	У6113-0301-0101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки /тактильные плиты/**	$м^2$	**1 290**	**2 823**	**3641670**
2	2	С3414-104-0501 414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	**161**	**252**	**40572**
3	3	С3412-102-0218 412-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	**5 482**	**23**	**126086**
			Разборка бортовых камней				

1	2	3	4	5	6	7	8
4	7	У7101-0301-0602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разборка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	1 386	2 600	3603600
5	8	С3414-104-0501 414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	55	252	13860
6	9	С3412-102-0218 412-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 885	23	43355
			Демонтаж газона, срезка растительного слоя толщиной 20 см				
7	13	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1 /срезка грунта/	$м^3$	345	136	46920
8	14	С3414-104-0101 414-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Погрузка	т	604	607	366628
9	15	С3412-101-0117 412-101-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /21,6 км в отвал/	т·км	13 041	71	925911
10	16	С3414-104-0102 414-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Разгрузка	т	604	1 134	684936
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9493538**

1	2	3	4	5	6	7	8
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			6879546
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3385436*
			машины и механизмы	тенге			412644
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*116193*
			перевозки	тенге			2201348
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 416		
		Итого в базовых ценах 2024 г.:		Тенге			9 493 538
		Из них оборудование:					
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			474 677
		Непредвиденные работы и затраты - 3%		Тенге			284 806
		Итого:		Тенге			10 253 021
		Итого на 2024г.	100% К = 1,0557	Тенге			10 824 114
		Итого:		Тенге			10 824 114
		Налог на добавленную стоимость НДС 12%		Тенге			1 298 894
		Итого к оплате:		**Тенге**			**12 123 008**

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО "Казахдорстрой"

Руководитель проекта _____ Абенов А.К.

Технический надзор:

ТОО "УКС"

Технический эксперт _____ Ярёменко А.В.

Авторский надзор:
ТОО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "АЛМАТЫГЕНПЛАН"

Авторский надзор _____ Ященко С.Ю.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460**
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики 4, тел.225-12-75

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой", БИН 050640000298**
г.Астана, Сыганак, 17М, тел.: +7 7172 79 64 00

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция проспекта Райымбек батыра с организацией транспортно-пересадочных узлов с учётом реорганизации и формирования транспортного каркаса города Алматы (1-ый участок от проспекта Сейфуллина до улицы Пушкина)**

(наименование, адрес)

Объект: **Покрытия площадок, дорог и тротуаров**

(наименование)

Договор **№54 от 2024-08-13**

Акт выполненных работ

от 1 АВГУСТА 2025 года

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**42738400**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			11959700
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5856030*
			машины и механизмы	тенге			215250
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*65600*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			30563450
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 562		
						Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени	
		Раздел 1.	**Дорожная одежда для восстановления по кромке**				**42738400**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			11959700
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5856030*
			машины и механизмы	тенге			215250
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*65600*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			30563450
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 562		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Бортовые камни ----------				
1	26	У7101-0301-0603 7101-0301-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых природных, покрытия цементно-бетонные**	м	2 050	6 851	14044550
2	27	С1255-201-0101 255-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП**	м	2 050	13 997	28693850
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**42738400**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			11959700
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5856030*
			машины и механизмы	тенге			215250
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*65600*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			30563450
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 562		
		Итого в базовых ценах 2024 г.:		Тенге			42738400
		Из них оборудование:					
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			2 136 920
		Непредвиденные работы и затраты - 3%		Тенге			1 282 152
		Итого:		Тенге			46 157 472
		Итого на 2024г.	100% К = 1,0557	Тенге			48 728 443
		Итого:		Тенге			48 728 443
		Налог на добавленную стоимость НДС 12%		Тенге			5 847 413
		Итого к оплате:		**Тенге**			**54 575 856**

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

Технический надзор:

ТОО "УКС"

Технический эксперт _____ Яременко А.В.

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО "Казахдорстрой"

Руководитель проекта _____ Абенов А.К.

Авторский надзор:
ТОО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "АЛМАТЫГЕНПЛАН"

Авторский надзор _____ Ященко С.Ю.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460**
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики 4, тел.225-12-75

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой", БИН 050640000298**
г.Астана, Сыганак, 17М, тел.: +7 7172 79 64 00

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция проспекта Райымбек батыра с организацией транспортно-пересадочных узлов с учётом реорганизации и формирования транспортного каркаса города Алматы (1-ый участок от проспекта Сейфуллина до улицы Пушкина)**

(наименование, адрес)

Объект: **Спринклерная система полива парковой зоны**

(наименование)

Договор **№54 от 2024-08-13**

Акт выполненных работ

от 1 АВГУСТА 2025 года

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14927467**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			9213470
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4512075*
			машины и механизмы	тенге			913426
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*221797*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4660991
			перевозки	тенге			139579
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 878		
						Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени	
		Раздел 1.	**Спринклерная система полива парковой зоны**				**14927467**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			9213470
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4512075*
			машины и механизмы	тенге			913426
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*221797*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4660991
			перевозки	тенге			139579
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 878		

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	194,75	9 287	1808643
2	2	С3414-104-0101 414-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Погрузка	т	77	607	46739
3	3	С3412-102-0117 412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1 688	55	92840
4	4	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	141,59	4 847	686287
5	5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	141,59	759	107467
6	6	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	53,16	10 884	578593
7	7	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,56	1 720 317	963378
8	8	С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	563	1 828	1029164
9	11	У6113-0118-0901 6113-0118-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка распределительной системы полива из полимерных труб диаметром до 50 мм с соединением на компрессионных фитингах и установкой дождевателей	м	1 404,5	3 613	5074458
10	12	С1241-201-0608 241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	1 404,5	380	533710
11	13	С1241-201-0302 241-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм	м	760,5	112	85176
12	14	С1241-209-0510 241-209-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	9 739	9739
13	15	С1241-209-1610 241-209-1610 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50х110 мм	шт.	11	13 440	147840

1	2	3	4	5	6	7	8
14	17	С1241-211-0110 241-211-0110 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	9	7 061	63549
15	18	С1241-211-0106 241-211-0106 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	16	831	13296
16	19	С1241-208-0510 241-208-0510 *РСНБ РК 2022*	Уголок диаметром 110 мм	шт.	16	7 501	120016
17	20	С1241-208-0506 241-208-0506 *РСНБ РК 2022*	Уголок 50 мм	шт.	25	1 519	37975
18	21	С1241-208-0602 241-208-0602 *РСНБ РК 2022*	Уголок 20х3/4	шт.	507	274	138918
19	38	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5 963	5963
20	39	С1241-213-1008 241-213-1008 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 110	шт.	1	4 546	4546
21	40	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	23	5 430	124890
22	41	С1241-213-1005 241-213-1005 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 50	шт.	23	778	17894
			Футляры				
23	42	У6121-0105-0410 6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм	км	0,16	4 122 063	659530
24	43	С1241-201-0621 241-201-0621 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 273х4 мм	м	157,2	11 680	1836096
25	44	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,21	1 720 317	361267
26	45	С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	207,6	1 828	379493
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14927467**

1	2	3	4	5	6	7	8
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			9213470
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4512075*
			машины и механизмы	тенге			913426
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*221797*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4660991
			перевозки	тенге			139579
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 878		
		Итого в базовых ценах 2024 г.:		Тенге			14927467
		Из них оборудование:					
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			746 373
		Непредвиденные работы и затраты - 3%		Тенге			447 824
		Итого:		Тенге			16 121 664
		Итого на 2024г.	100% К = 1,0557	Тенге			17 019 641
		Итого:		Тенге			17 019 641
		Налог на добавленную стоимость НДС 12%		Тенге			2 042 357
		Итого к оплате:		**Тенге**			**19 061 998**

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО "Казахдорстрой"

Руководитель проекта _____ Абенов А.К.

Технический надзор:

ТОО "УКС"

Технический эксперт _____ Ярёменко А.В.

Авторский надзор:
ТОО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АЛМАТЫГЕНПЛАН"

Авторский надзор _____ Ященко С.Ю.