Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "А.Т.Е.-ЖОЛ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шалхар Бастау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Шилисай 1, 2" район п. Шилисай г. Актобе**
наименование, адрес

Объект: **Внутриплощадочные сети Шилисай 2**

Договор №10 от 17.05.2017 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2017 года
(лок. смета 2-1-1)

Составлен в ценах на 3 квартал 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подводящий газопровод высокого давления II категории (подземный)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3**		**77,77**	**71,86**	**37331**	**34492**	**10074**	**0,01**	**4**
		м3 грунта	**480**	**5,91**	**21,28**	**2839**	**10214**	**59,1**	**0,02**	**9**
		Накладные расходы-		***20,99***		***10074***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***16,07***				***7714***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		***4,92***				***2360***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7,9***		***3792***				
		Сметная стоимость				***51198***				
2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		**1322,74**	**--**	**19841**	**--**	**13380**	**1,85**	**28**
		м3 грунта	**15**	**1322,74**	**--**	**19841**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы-		***892,02***		***13380***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***781,74***				***11726***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		***110,27***				***1654***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***177,18***		***2658***				
		Сметная стоимость				***35879***				
3	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.**		**632,48**	**--**	**41111**	**--**	**27724**	**0,97**	**63**
		м3 грунта	**65**	**632,48**	**--**	**41111**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*426,52*		*27724*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*373,80*				*24297*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*52,73*				*3427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,72*		*5507*				
		Сметная стоимость				*74342*				
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	250	19,62	19,62	4904	4904	1443	--	--
		м3 грунта		--	7,63	--	1907	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*5,77*		*1443*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,51*				*1127*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*1,26*				*316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,03*		*508*				
		Сметная стоимость				*6855*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	250	111,78	45,48	27945	11371	15128	0,11	27
		м3 уплотненного грунта		66,30	21,58	16574	5394	59,1	0,03	7
		Накладные расходы -		*60,51*		*15128*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*51,93*				*12983*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*8,58*				*2145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,78*		*3446*				
		Сметная стоимость				*46519*				
6	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	110	204,29	--	22472	--	1178	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,70*		*1178*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*10,70*				*1178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,20*		*1892*				
		Сметная стоимость				*25541*				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	11-221101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки)полиэтиленовые, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из полиэтиленовых труб	1	9133,64	4774,14	9134	4774	3847	3,64	4
		врезка		3400,89	1752,90	3401	1753	62,1	1,89	2
		Накладные расходы -		*3846,81*		*3847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3200,50*				*3201*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*646,31*				*646*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1038,44*		*1038*				
		Сметная стоимость				*14019*				
8	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	55	2329,71	113,58	128134	6247	33316	1,02	56
		м3 основания		711,30	28,77	39121	1582	62,1	0,04	2
		Накладные расходы -		*605,74*		*33316*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,58*				*25277*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*146,16*				*8039*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,84*		*12916*				
		Сметная стоимость				*174366*				
9	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	0,392	16262,78	10848,50	6375	4253	1749	21,00	8
		км		5414,28	2599,50	2122	1019	42,8	9,04	4
		Накладные расходы -		*4461,79*		*1749*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3429,90*				*1345*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*1031,90*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1657,97*		*650*				
		Сметная стоимость				*8774*				
10	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	402,5	182,29	91,87	73371	36978	25848	0,11	44
		м кабеля		90,42	30,95	36393	12457	42,8	0,04	16
		Накладные расходы -		*64,22*		*25848*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*51,94*				*20908*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*12,27*				*4940*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,72*		*7938*				
		Сметная стоимость				*107156*				
11	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,362	275602,01	81730,87	99768	29587	57761	247,00	89
		км трубопровода		193776,44	28275,47	70147	10236	62,1	38,24	14
		Накладные расходы -		*159561,44*		*57761*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*137894,24*				*49918*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*21667,20*				*7844*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34813,08*		*12602*				
		Сметная стоимость				*170132*				
12	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,0325	331035,32	105924,39	10759	3443	6113	286,00	9
		км трубопровода		224372,72	36876,66	7292	1198	62,1	49,89	2
		Накладные расходы -		*188083,28*		*6113*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*162235,87*				*5273*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*25847,41*				*840*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41529,49*		*1350*				
		Сметная стоимость				*18221*				
13	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность	789	328,71	--	259349	--	174241	0,33	263
		м газопровода		320,32	--	252735	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*220,84*		*174241*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*193,47*				*152652*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*27,36*				*21589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,96*		*34687*				
		Сметная стоимость				*468277*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность								
			789	328,71	–	259349	–	174241	0,33	263
		м газопровода		320,32	–	252735	–	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*220,84*		*174241*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*193,47*				*152652*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*27,36*				*21589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,96*		*34687*				
		Сметная стоимость				*468277*				
15	13-390201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное								
			10	836,18	28,76	8362	288	3588	0,80	8
		стык		737,13	–	7371	–	40,6	–	–
		Накладные расходы -		*358,77*		*3588*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*299,27*				*2993*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*59,50*				*595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,60*		*956*				
		Сметная стоимость				*12906*				
16	13-390201-0514 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное								
			5	1065,19	43,13	5326	216	2248	1,00	5
		стык		921,41	–	4607	–	40,6	–	–
		Накладные расходы -		*449,51*		*2248*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*374,09*				*1870*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*75,42*				*377*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,18*		*606*				
		Сметная стоимость				*8179*				
17	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл								
			1	774,64	–	775	–	41	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*40,59*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*40,59*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,22*		*65*				
		Сметная стоимость				*881*				
18	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка								
			7	820,49	499,52	5743	3497	2524	0,41	3
		шт.		320,98	164,85	2247	1154	62,1	0,23	2
		Накладные расходы -		*360,50*		*2524*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*301,70*				*2112*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*58,80*				*412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,48*		*661*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*8928*				
19	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	3	1209,34	735,63	3628	2207	1595	0,61	2
		шт.		473,71	242,85	1421	729	62,1	0,33	1
		Накладные расходы -		*531,67*		*1595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*444,98*				*1335*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*86,69*				*260*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*139,28*		*418*				
		Сметная стоимость				*5641*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1023677	142255			876
			Тенге			759958	47643			59
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			93434				
	Материалы -		Тенге			1206				
	Всего заработная плата -		Тенге				63969			
		Накладные расходы -	Тенге			33432				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					27115		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6317		
		Сметная прибыль -	Тенге			10149				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			137015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				63969			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			411545				
	Материалы -		Тенге			83783				
	Всего заработная плата -		Тенге				238162			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			775				
	Транспортные расходы -		Тенге			22472				
		Накладные расходы -	Тенге			174123				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					144962		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					29161		
		Сметная прибыль -	Тенге			46853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			632522				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							325
		Сметная заработная плата -	Тенге				238162			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			518698				
	Материалы -		Тенге			13229				
	Всего заработная плата -		Тенге				505469			
		Накладные расходы -	Тенге			348481				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					305303		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					43178		
		Сметная прибыль -	Тенге			69374				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			936554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							525
		Сметная заработная плата -	Тенге				505469			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1706091				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				807601			
		РАЗДЕЛ 2.Внутриквартальный газопровод высокого давления (Надземный)								
20	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	15,06	5182,90	–	78054	–	4090	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*271,58*		*4090*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*271,58*				*4090*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*436,36*		*6572*				
		Сметная стоимость				*88716*				
21	23-010201-0220 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	9,036	3002,96	–	27135	–	1422	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*157,36*		*1422*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*157,36*				*1422*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,83*		*2285*				
		Сметная стоимость				*30841*				
22	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 аварийный запас	0,5	5182,90	–	2591	–	136	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*271,58*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*271,58*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*436,36*		*218*				
		Сметная стоимость				*2945*				
23	23-010201-0220 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 аварийный запас	0,5	3002,96	–	1501	–	79	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*157,36*		*79*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*157,36*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,83*		*126*				
		Сметная стоимость				*1706*				
24	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность	24	328,71	–	7889	–	5300	0,33	8
		м газопровода		320,32	–	7688	–	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*220,84*		*5300*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*193,47*				*4643*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*27,36*				*657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,96*		*1055*				
		Сметная стоимость				*14244*				
25	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность**	24	328,71	–	7889	–	5300	0,33	8
		м газопровода		320,32	–	7688	–	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*220,84*		*5300*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*193,47*				*4643*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*27,36*				*657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,96*		*1055*				
		Сметная стоимость				*14244*				
26	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	16,25	358,61	0,66	5827	11	2924	0,37	6
		м2 окрашиваемой поверхности		279,07	0,32	4535	5	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*179,92*		*2924*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*153,10*				*2488*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*26,81*				*436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,08*		*700*				
		Сметная стоимость				*9451*				
27	21-130201-0513 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 27 мм ГОСТ 1759.0-87**	0,02495	137075,61	–	3420	–	179	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7182,76*		*179*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*7182,76*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11540,67*		*288*				
		Сметная стоимость				*3887*				
28	23-021101-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Прокладки паронитовые А-400-(16,0)-ПОН ГОСТ 15180-86**	0,006	409907,20	–	2459	–	129	–	–
		1000 шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*21479,14*		*129*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*21479,14*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34510,91*		*207*				
		Сметная стоимость				*2795*				
29	13-390201-0510 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	1	836,18	28,76	836	29	359	0,80	1
		стык		737,13	–	737	–	40,6	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*358,77*		*359*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*299,27*				*299*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*59,50*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,60*		*96*				
		Сметная стоимость				*1290*				
30	13-390201-0514 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	1	1065,19	43,13	1065	43	450	1,00	1
		стык		921,41	–	921	–	40,6	–	–
		Накладные расходы -		*449,51*		*450*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*374,09*				*374*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*75,42*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,18*		*121*				
		Сметная стоимость				*1636*				
31	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0702	562414,81	248673,47	39482	17457	19731	312,70	22
		т фасонных частей		295995,57	88989,60	20779	6247	62,1	94,30	7
		Накладные расходы -		*281073,89*		*19731*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*239075,79*				*16783*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*41998,11*				*2948*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67479,10*		*4737*				
		Сметная стоимость				*63950*				
32	23-020101-1115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	3	3582,52	–	10748	–	563	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*187,72*		*563*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*187,72*				*563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*301,62*		*905*				
		Сметная стоимость				*12216*				
33	23-020101-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	5537,55	–	11075	–	580	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*290,17*		*580*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*290,17*				*580*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,22*		*932*				
		Сметная стоимость				*12588*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	23-020101-0234 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	3	2454,54	–	7364	–	386	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*128,62*		*386*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*128,62*				*386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,65*		*620*				
		Сметная стоимость				*8370*				
35	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	2	1631,49	161,74	3263	323	1951	1,43	3
		фланец		1353,61	8,22	2707	16	62,1	0,01	–
		Накладные расходы -		*975,50*		*1951*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*845,70*				*1691*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*129,80*				*260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208,56*		*417*				
		Сметная стоимость				*5631*				
36	23-020103-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	2	3162,06	–	6324	–	331	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*165,69*		*331*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*165,69*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*266,22*		*532*				
		Сметная стоимость				*7188*				
37	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	6	1035,71	95,68	6214	574	3698	0,90	5
		фланец		851,92	8,22	5112	49	62,1	0,01	–
		Накладные расходы -		*616,41*		*3698*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*534,15*				*3205*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*82,26*				*494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,17*		*793*				
		Сметная стоимость				*10705*				
38	23-020103-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	6	2095,11	–	12571	–	659	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*109,78*		*659*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*109,78*				*659*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,39*		*1058*				
		Сметная стоимость				*14288*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	11-220901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	1	4886,17	1340,97	4886	1341	2574	3,91	4
		задвижка или клапан		3067,47	478,90	3067	479	62,1	0,47	--
		Накладные расходы -		*2573,74*		*2574*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2202,30*				*2202*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*371,44*				*371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*596,79*		*597*				
		Сметная стоимость				*8057*				
40	23-040201-1505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	1	171367,43	--	171367	--	8980	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8979,65*		*8980*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*8979,65*				*8980*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14427,77*		*14428*				
		Сметная стоимость				*194774*				
41	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	3	3257,15	886,25	9771	2659	4916	2,46	7
		задвижка или клапан		1929,92	316,53	5790	950	62,1	0,31	1
		Накладные расходы -		*1638,82*		*4916*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1395,04*				*4185*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*243,77*				*731*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*391,68*		*1175*				
		Сметная стоимость				*15862*				
42	23-040201-1504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	3	114540,11	--	343620	--	18006	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6001,90*		*18006*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*6001,90*				*18006*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9643,36*		*28930*				
		Сметная стоимость				*390556*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			765354	22437			65
			Тенге			59024	7747			8
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1901				
	Материалы -		Тенге			171				
	Всего заработная плата -		Тенге				1659			
		Накладные расходы -	Тенге			808				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					673		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					135		
		Сметная прибыль -	Тенге			217				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2926				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1659			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72864				
	Материалы -		Тенге			5089				
	Всего заработная плата -		Тенге				49736			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3420				
		Накладные расходы -	Тенге			35974				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					30555		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5419		
		Сметная прибыль -	Тенге			8707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			117545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				49736			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			690588				
	Материалы -		Тенге			402				
	Всего заработная плата -		Тенге				15375			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			674810				
		Накладные расходы -	Тенге			45960				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9287		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					36673		
		Сметная прибыль -	Тенге			58924				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			795472				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				15375			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			915944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				66770			
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение из "3D" панелей (3х3) м								
43	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	1,8	35,45	35,45	64	64	16	--	--
		м3 грунта		--	11,03	--	20	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*8,72*		*16*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,52*				*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*2,20*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,53*		*6*				
		Сметная стоимость				*86*				
44	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1,8	111,78	45,48	201	82	109	0,11	--
		м3 уплотненного грунта		66,30	21,58	119	39	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*60,51*		*109*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*51,93*				*93*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*8,58*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,78*		*25*				
		Сметная стоимость				*335*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	1,35	1084,10	934,93	1464	1262	383	0,22	--
		м3 материала основания в плотном теле		149,17	207,96	201	281	60,3	0,20	--
		Накладные расходы -		*283,44*		*383*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*215,35*				*291*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*68,09*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,40*		*148*				
		Сметная стоимость				*1994*				
46	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	6	3912,09	--	23473	--	15829	5,82	35
		яма		3912,09	--	23473	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2638,19*		*15829*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2312,04*				*13872*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*326,14*				*1957*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*524,02*		*3144*				
		Сметная стоимость				*42446*				
47	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,35	21214,79	683,77	7425	239	1056	4,90	2
		м3		3567,45	164,00	1249	57	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*3016,24*		*1056*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1809,75*				*633*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*1206,49*				*422*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1938,48*		*678*				
		Сметная стоимость				*9159*				
48	13-080103-3601 РСНБ РК 2015	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования	19,56	1986,09	284,37	38848	5562	17270	2,00	39
		м2		1643,94	85,20	32155	1666	42,8	0,09	2
		Накладные расходы -		*882,92*		*17270*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*740,07*				*14476*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*142,85*				*2794*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,52*		*4489*				
		Сметная стоимость				*60607*				
49	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей. Панель	4	10580,36	--	42321	--	2218	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554,41*		*2218*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*554,41*				*2218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*890,78*		*3563*				
		Сметная стоимость				*48102*				
50	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей. Столб опорный	5	2455,36	--	12277	--	643	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*128,66*		*643*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*128,66*				*643*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,72*		*1034*				
		Сметная стоимость				*13954*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей. Кронштейн обжимной	15	375,00	–	5625	–	295	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*19,65*		*295*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*19,65*				*295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,57*		*474*				
		Сметная стоимость				*6393*				
52	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей. Заглушка для опорных столбов	5	169,64	–	848	–	44	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8,89*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*8,89*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,28*		*71*				
		Сметная стоимость				*964*				
53	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей. Калитка	1	35714,29	–	35714	–	1871	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1871,43*		*1871*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*1871,43*				*1871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3006,86*		*3007*				
		Сметная стоимость				*40592*				
54	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68(Запрещается курить)	0,04	7725,28	–	309	–	16	–	–
		100 шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*404,80*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*404,80*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*650,41*		*26*				
		Сметная стоимость				*351*				
55	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68 (С огнем не приближаться)	0,04	7725,28	–	309	–	16	–	–
		100 шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*404,80*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*404,80*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*650,41*		*26*				
		Сметная стоимость				*351*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**168878**	**7209**			**76**
			Тенге			**57197**	**2063**			**2**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**38848**				
	Материалы -		Тенге			**1130**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				33822			
		Накладные расходы -	Тенге			17270				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14476		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2794		
		Сметная прибыль -	Тенге			4489				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			60607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				33822			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			130030				
	Материалы -		Тенге			5937				
	Всего заработная плата -		Тенге				25439			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			97404				
		Накладные расходы -	Тенге			22496				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14902		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7594		
		Сметная прибыль -	Тенге			12202				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			164728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				25439			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			225335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				59261			
		РАЗДЕЛ 4.Внутриквартальный газопровод среднего давления Шилисай 2 (полиэтилен)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
56	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	4264,891	77,77	71,86	331692	306467	89513	0,01	38
		м3 грунта		5,91	21,28	25225	90750	59,1	0,02	82
		Накладные расходы -		*20,99*		*89513*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,07*				*68541*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*4,92*				*20972*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,90*		*33696*				
		Сметная стоимость				*454902*				
57	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	131,904	1322,74	–	174475	–	117660	1,85	244
		м3 грунта		1322,74	–	174475	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*892,02*		*117660*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*781,74*				*103115*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*110,27*				*14546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,18*		*23371*				
		Сметная стоимость				*315506*				
58	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	834,165	632,48	–	527593	–	355792	0,97	811
		м3 грунта		632,48	–	527593	–	59,1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*426,52*		*355792*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*373,80*				*311807*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*52,73*				*43985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,72*		*70671*				
		Сметная стоимость				*954056*				
59	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	3304,255	19,62	19,62	64816	64816	19076	–	–
		м3 грунта		–	7,63	–	25210	59,1	0,01	27
		Накладные расходы -		*5,77*		*19076*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,51*				*14899*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*1,26*				*4177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,03*		*6711*				
		Сметная стоимость				*90603*				
60	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	3304,255	111,78	45,48	369354	150289	199949	0,11	357
		м3 уплотненного грунта		66,30	21,58	219065	71295	59,1	0,03	87
		Накладные расходы -		*60,51*		*199949*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*51,93*				*171603*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*8,58*				*28346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,78*		*45544*				
		Сметная стоимость				*614847*				
61	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	429,0245	204,29	–	87645	–	4593	–	–
		тенге за 1 тонну		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10,70*		*4593*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*10,70*				*4593*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,20*		*7379*				
		Сметная стоимость				*99617*				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
62	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	252,875	2329,71	113,58	589126	28722	153176	1,02	258
		м3 основания		711,30	28,77	179869	7275	62,1	0,04	9
		Накладные расходы -		*605,74*		*153176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,58*				*116217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*146,16*				*36960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,84*		*59384*				
		Сметная стоимость				*801687*				
63	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	3,0225	16262,78	10848,50	49154	32790	13486	21,00	63
		км		5414,28	2599,50	16365	7857	42,8	9,04	27
		Накладные расходы -		*4461,79*		*13486*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3429,90*				*10367*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*1031,90*				*3119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1657,97*		*5011*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*67651*				
64	ТТОО"ПОЛИМОД"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"	3556	14,29	–	50800	–	2662	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*0,75*		*2662*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*0,75*				*2662*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,20*		*4277*				
		Сметная стоимость				*57739*				
65	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	3083	182,29	91,87	561995	283241	197985	0,11	339
		м кабеля		90,42	30,95	278755	95415	42,8	0,04	123
		Накладные расходы -		*64,22*		*197985*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*51,94*				*160145*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*12,27*				*37840*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,72*		*60798*				
		Сметная стоимость				*820778*				
66	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 60 мм. Укладка	1,7215	177586,10	40236,37	305714	69267	185922	173,00	298
		км трубопровода		137315,29	13699,85	236388	23584	62,1	18,65	32
		Накладные расходы -		*108000,00*		*185922*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*93780,40*				*161443*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*14219,60*				*24479*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22846,89*		*39331*				
		Сметная стоимость				*530967*				
67	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	1,3015	211780,34	57702,02	275632	75099	162246	194,00	252
		км трубопровода		153983,62	19782,90	200410	25747	62,1	26,83	35
		Накладные расходы -		*124660,73*		*162246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*107909,01*				*140444*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*16751,72*				*21802*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26915,29*		*35030*				
		Сметная стоимость				*472908*				
68	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 ГОСТ 18599-2001 (Аварийный запас)	5	2055,84	–	10279	–	539	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*107,73*		*539*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*107,73*				*539*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,09*		*865*				
		Сметная стоимость				*11683*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность								
			2250	328,71	–	739589	–	496884	0,33	749
		м газопровода		320,32	–	720726	–	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*220,84*		*496884*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*193,47*				*435319*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*27,36*				*61565*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,96*		*98918*				
		Сметная стоимость				*1335390*				
70	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность								
			2250	328,71	–	739589	–	496884	0,33	749
		м газопровода		320,32	–	720726	–	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*220,84*		*496884*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*193,47*				*435319*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*27,36*				*61565*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,96*		*98918*				
		Сметная стоимость				*1335390*				
71	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное								
			59	415,69	14,38	24525	848	10576	0,40	24
		стык		368,56	–	21745	–	40,6	–	–
		Накладные расходы -		*179,26*		*10576*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*149,64*				*8829*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*29,62*				*1748*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,60*		*2808*				
		Сметная стоимость				*37909*				
72	13-390201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное								
			32	716,38	24,44	22924	782	10020	0,70	22
		стык		644,99	–	20640	–	40,6	–	–
		Накладные расходы -		*313,12*		*10020*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*261,86*				*8380*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*51,26*				*1640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,36*		*2636*				
		Сметная стоимость				*35580*				
73	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)								
			10	12522,29	10057,53	125223	100575	25875	0,96	10
		стык		789,09	2337,32	7891	23373	58,7	2,12	21
		Накладные расходы -		*2587,54*		*25875*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*1835,20*				*18352*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*752,33*				*7523*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1208,79*		*12088*				
		Сметная стоимость				*163186*				
74	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка	59	820,49	499,52	48409	29471	21270	0,41	24
		шт.		320,98	164,85	18938	9726	62,1	0,23	13
		Накладные расходы -		*360,50*		*21270*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*301,70*				*17800*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*58,80*				*3469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,48*		*5574*				
		Сметная стоимость				*75253*				
75	23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	2686,46	–	13432	–	704	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*140,77*		*704*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*140,77*				*704*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,18*		*1131*				
		Сметная стоимость				*15267*				
76	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	43	935,56	–	40229	–	2108	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*49,02*		*2108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*49,02*				*2108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,77*		*3387*				
		Сметная стоимость				*45724*				
77	23-020304-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	5807,21	–	17422	–	913	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*304,30*		*913*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*304,30*				*913*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*488,92*		*1467*				
		Сметная стоимость				*19802*				
78	23-020304-1007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	2082,14	–	16657	–	873	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*109,10*		*873*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*109,10*				*873*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,30*		*1402*				
		Сметная стоимость				*18932*				
79	ТТОО"АРЫСТАН"	**Отвод полиэтиленовый электросварной 60° SDR 11, DN 63**								
			1	3850,00	--	3850	--	202	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*201,74*		*202*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*201,74*				*202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*324,14*		*324*				
		Сметная стоимость				*4376*				
80	ТТОО"ПОЛИМОД"	**Переходник полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			1	8078,57	--	8079	--	423	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*423,32*		*423*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*423,32*				*423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*680,15*		*680*				
		Сметная стоимость				*9182*				
81	23-020304-2020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переход-муфта полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			2	5692,36	--	11385	--	597	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*298,28*		*597*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*298,28*				*597*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*479,25*		*959*				
		Сметная стоимость				*12940*				
82	23-020302-3310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			3	5063,66	--	15191	--	796	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*265,34*		*796*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*265,34*				*796*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*426,32*		*1279*				
		Сметная стоимость				*17266*				
83	23-020302-5119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			3	4017,17	--	12052	--	631	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*210,50*		*631*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*210,50*				*631*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*338,21*		*1015*				
		Сметная стоимость				*13698*				
		Установка полиэтиленовых кранов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. УстановкаУстановка ПЭ шаровых кранов диам. 100 мм								
			1	3320,79	886,25	3321	886	1642	2,46	2
		шт		1929,92	316,53	1930	317	62,1	0,31	–
		Накладные расходы -		*1642,15*		*1642*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1395,04*				*1395*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*247,11*				*247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*397,04*		*397*				
		Сметная стоимость				*5360*				
85	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Установка ПЭ шаровых кранов диам. 63 мм								
			4	3320,79	886,25	13283	3545	6569	2,46	10
		шт		1929,92	316,53	7720	1266	62,1	0,31	1
		Накладные расходы -		*1642,15*		*6569*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1395,04*				*5580*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*247,11*				*988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*397,04*		*1588*				
		Сметная стоимость				*21440*				
		Монтажный набор для шаровых кранов 5шт								
86	11-230601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие								
			0,49	39689,80	12274,02	19448	6014	9063	27,10	13
		м3 конструкций колодца		20248,86	4870,58	9922	2387	62,1	4,55	2
		Накладные расходы -		*18496,31*		*9063*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*15599,17*				*7644*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*2897,14*				*1420*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4654,89*		*2281*				
		Сметная стоимость				*30792*				
87	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92								
			0,1	42454,05	–	4245	–	222	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2224,59*		*222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*2224,59*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3574,29*		*357*				
		Сметная стоимость				*4825*				
88	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3								
			5	3169,84	–	15849	–	830	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*166,10*		*830*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*166,10*				*830*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*266,88*		*1334*				
		Сметная стоимость				*18014*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,35	6875,82	1078,13	9282	1455	2832	3,24	4
		м3 подстилающего слоя		2259,41	452,08	3050	610	60,9	0,55	1
		Накладные расходы -		*2098,12*		*2832*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1651,30*				*2229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*446,82*				*603*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*717,92*		*969*				
		Сметная стоимость				*13084*				
90	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	2,7	18750,50	5,24	50626	14	7069	3,66	10
		м3 подстилающего слоя		2552,30	–	6891	–	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*2618,33*		*7069*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1554,35*				*4197*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*1063,97*				*2873*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1709,51*		*4616*				
		Сметная стоимость				*62311*				
91	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	4	15686,92	–	62748	–	3288	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*821,99*		*3288*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*821,99*				*3288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1320,71*		*5283*				
		Сметная стоимость				*71319*				
92	23-040105-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,05 м до 1,75 м	1	16669,61	–	16670	–	873	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*873,49*		*873*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*873,49*				*873*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1403,45*		*1403*				
		Сметная стоимость				*18947*				
93	23-040105-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	4	15424,79	–	61699	–	3233	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*808,26*		*3233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*808,26*				*3233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298,64*		*5195*				
		Сметная стоимость				*70127*				
		Установка ковера на ПГБ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	11-310701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	1	3983,75	132,85	3984	133	2094	3,75	4
		колонка		2941,95	--	2942	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2094,28*		*2094*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1791,65*				*1792*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*302,63*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*486,24*		*486*				
		Сметная стоимость				*6565*				
95	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	1	3185,98	--	3186	--	167	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*166,95*		*167*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*166,95*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*268,23*		*268*				
		Сметная стоимость				*3621*				
96	21-050101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,030715	164521,30	--	5053	--	265	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8620,92*		*265*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*8620,92*				*265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13851,38*		*425*				
		Сметная стоимость				*5743*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**5506227**	**1154416**			**4282**
			Тенге			**3401265**	**384812**			**461**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			709399				
	Материалы -		Тенге			3434				
	Всего заработная плата -		Тенге				440776			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50800				
		Накладные расходы -	Тенге			234729				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					187720		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					47009		
		Сметная прибыль -	Тенге			75530				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1019658				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							599
		Сметная заработная плата -	Тенге				440776			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3024772				
	Материалы -		Тенге			452915				
	Всего заработная плата -		Тенге				1903849			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5053				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			20095				
	Транспортные расходы -		Тенге			87645				
		Накладные расходы -	Тенге			1365661				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1147057		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					218604		
		Сметная прибыль -	Тенге			351235				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4741668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2646
		Сметная заработная плата -	Тенге				1903849			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1772055				
	Материалы -		Тенге			37725				
	Всего заработная плата -		Тенге				1441452			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			292878				
		Накладные расходы -	Тенге			1009114				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					870637		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					138477		
		Сметная прибыль -	Тенге			222494				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3003663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1499
		Сметная заработная плата -	Тенге				1441452			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8764989				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4744
		Сметная заработная плата -	Тенге				3786078			
		РАЗДЕЛ 5.Внутриквартальный газопровод среднего давления (Надземный)								
97	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,028	428266,65	122982,56	11991	3444	7114	336,00	9
		км трубо		297218,88	57194,12	8322	1601	62,1	67,82	2
		Накладные расходы -		*254064,39*		*7114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*220090,47*				*6163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*33973,91*				*951*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54586,48*		*1528*				
		Сметная стоимость				*20633*				
98	23-010201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 аварийный запас	1	950,95	--	951	--	50	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,83*		*50*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*49,83*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,06*		*80*				
		Сметная стоимость				*1081*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	23-010201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80								
			28,112	950,95	--	26733	--	1401	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,83*		*1401*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*49,83*				*1401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,06*		*2251*				
		Сметная стоимость				*30385*				
100	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 80 мм. Укладка с пневматическим испытанием								
			0,007	467834,30	144392,04	3275	1011	1901	352,00	2
		км трубо		311372,16	66690,69	2180	467	62,1	78,46	1
		Накладные расходы -		*271593,87*		*1901*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*234777,03*				*1643*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*36816,83*				*258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59154,25*		*414*				
		Сметная стоимость				*5590*				
101	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80								
			7,028	1580,93	--	11111	--	582	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,84*		*582*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*82,84*				*582*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,10*		*935*				
		Сметная стоимость				*12629*				
102	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность								
			35	328,71	--	11505	--	7729	0,33	12
		м газопровода		320,32	--	11211	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*220,84*		*7729*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*193,47*				*6772*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*27,36*				*958*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,96*		*1539*				
		Сметная стоимость				*20773*				
103	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность								
			35	328,71	--	11505	--	7729	0,33	12
		м газопровода		320,32	--	11211	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*220,84*		*7729*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*193,47*				*6772*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*27,36*				*958*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,96*		*1539*				
		Сметная стоимость				*20773*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	14,48	358,61	0,66	5193	10	2605	0,37	5
		м2 окрашиваемой поверхности		279,07	0,32	4041	5	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*179,92*		*2605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*153,10*				*2217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*26,81*				*388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,08*		*624*				
		Сметная стоимость				*8422*				
105	21-130201-0513 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 27 мм ГОСТ 1759.0-87	0,00547	137075,61	–	750	–	39	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7182,76*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*7182,76*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11540,67*		*63*				
		Сметная стоимость				*852*				
106	23-021101-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Прокладки паронитовые А-400-(16,0)-ПОН ГОСТ 15180-86	0,016	409907,20	–	6559	–	344	–	–
		1000 шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*21479,14*		*344*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*21479,14*				*344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34510,91*		*552*				
		Сметная стоимость				*7455*				
107	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	1	415,69	14,38	416	14	179	0,40	–
		стык		368,56	–	369	–	40,6	–	–
		Накладные расходы -		*179,26*		*179*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*149,64*				*150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*29,62*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,60*		*48*				
		Сметная стоимость				*643*				
108	13-390201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	2	716,38	24,44	1433	49	626	0,70	1
		стык		644,99	–	1290	–	40,6	–	–
		Накладные расходы -		*313,12*		*626*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*261,86*				*524*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*51,26*				*103*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,36*		*165*				
		Сметная стоимость				*2224*				
109	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	1	12522,29	10057,53	12522	10058	2588	0,96	1
		стык		789,09	2337,32	789	2337	58,7	2,12	2
		Накладные расходы -		*2587,54*		*2588*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*1835,20*				*1835*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*752,33*				*752*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1208,79*		*1209*				
		Сметная стоимость				*16318*				
110	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,007	562414,81	248673,47	3937	1741	1968	312,70	2
		т фасонных частей		295995,57	88989,60	2072	623	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*281073,89*		*1968*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*239075,79*				*1674*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*41998,11*				*294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67479,10*		*472*				
		Сметная стоимость				*6377*				
111	23-020103-3407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	6	301,03	–	1806	–	95	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*15,77*		*95*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*15,77*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,34*		*152*				
		Сметная стоимость				*2053*				
112	23-020101-0156 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	510,56	–	1021	–	54	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*26,75*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*26,75*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,99*		*86*				
		Сметная стоимость				*1160*				
113	23-020101-0177 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	784,70	–	785	–	41	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*41,12*		*41*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*41,12*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,07*		*66*				
		Сметная стоимость				*892*				
114	23-020101-1032 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	665,43	--	665	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,87*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*34,87*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,02*		*56*				
		Сметная стоимость				*756*				
115	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	8	891,47	52,03	7132	416	4891	1,07	9
		задвижка или клапан		839,44	24,66	6715	197	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*611,43*		*4891*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*536,60*				*4293*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*74,83*				*599*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,23*		*962*				
		Сметная стоимость				*12985*				
116	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	16	350,58	27,65	5609	442	3461	0,32	5
		фланец		302,91	--	4846	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*216,33*		*3461*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*188,10*				*3010*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*28,23*				*452*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,35*		*726*				
		Сметная стоимость				*9796*				
117	23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	16	688,42	--	11015	--	577	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,07*		*577*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*36,07*				*577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,96*		*927*				
		Сметная стоимость				*12520*				
		Футляр диам. 150 мм								
118	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием для футляра (L=0.9 шт 8)	0,0036	638539,59	213903,81	2299	770	1260	442,00	2
		км трубопровода		390984,36	93501,73	1408	337	62,1	106,49	--
		Накладные расходы -		*350090,71*		*1260*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*300865,86*				*1083*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*49224,85*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79090,42*		*285*				
		Сметная стоимость				*3844*				
119	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	7,2	2722,06	–	19599	–	1027	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*142,64*		*1027*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*142,64*				*1027*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,18*		*1650*				
		Сметная стоимость				*22276*				
120	11-220601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,0072	1681943,69	93381,26	12110	672	999	55,00	–
		км трубопровода		47267,55	30274,53	340	218	62,1	27,48	–
		Накладные расходы -		*138810,73*		*999*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*48153,63*				*347*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*90657,10*				*653*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145660,35*		*1049*				
		Сметная стоимость				*14158*				
121	21-130809-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	4,464	505,92	–	2258	–	118	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*26,51*		*118*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*26,51*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,59*		*190*				
		Сметная стоимость				*2566*				
122	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2	Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка битумом и прядью	8	4464,00	391,14	35712	3129	8310	7,99	64
		футляр		1223,25	8,22	9786	66	62,1	0,05	–
		Накладные расходы -		*1038,73*		*8310*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*764,74*				*6118*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*273,99*				*2192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*440,22*		*3522*				
		Сметная стоимость				*47544*				
		Футляр диам. 200 мм								
123	11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием для футляра (L=0.9 шт 5)	0,001	827189,61	375108,23	827	375	409	458,00	–
		км трубопровода		405137,64	155114,18	405	155	62,1	173,46	–
		Накладные расходы -		*409491,94*		*409*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*347916,38*				*348*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*61575,55*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98934,52*		*99*				
		Сметная стоимость				*1335*				
124	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	1	5182,90	--	5183	--	272	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*271,58*		*272*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*271,58*				*272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*436,36*		*436*				
		Сметная стоимость				*5891*				
125	11-220601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лентТрубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,001	2512280,37	298887,94	2512	299	243	64,00	--
		км трубопровода		55002,24	115275,83	55	115	62,1	113,79	--
		Накладные расходы -		*242927,09*		*243*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*105742,68*				*106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*137184,41*				*137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220416,60*		*220*				
		Сметная стоимость				*2975*				
126	21-130809-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	0,87	505,92	--	440	--	23	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,51*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*26,51*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,59*		*37*				
		Сметная стоимость				*500*				
127	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	1	5580,00	488,92	5580	489	1298	7,99	8
		футляр		1529,07	10,27	1529	10	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*1298,41*		*1298*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*955,93*				*956*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*342,48*				*342*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*550,27*		*550*				
		Сметная стоимость				*7429*				
		УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ТИП 1А Д=80 мм								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	11-010107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	9	93,92	–	845	–	570	0,13	1
		м2 спланированной поверхности		93,92	–	845	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*63,34*		*570*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*55,51*				*500*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*7,83*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,58*		*113*				
		Сметная стоимость				*1528*				
129	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	0,87	111,78	45,48	97	40	53	0,11	–
		м3 уплотненного грунта		66,30	21,58	58	19	59,1	0,03	–
		Накладные расходы -		*60,51*		*53*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*51,93*				*45*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*8,58*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,78*		*12*				
		Сметная стоимость				*162*				
130	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	9	665,25	148,68	5987	1338	704	0,03	–
		м2 основания		23,01	45,32	207	408	60,3	0,04	–
		Накладные расходы -		*78,22*		*704*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*41,20*				*371*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*37,02*				*333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,48*		*535*				
		Сметная стоимость				*7226*				
131	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	0,9	17368,70	645,65	15632	581	1301	1,35	1
		м3		899,17	149,02	809	134	48,5	0,18	–
		Накладные расходы -		*1445,13*		*1301*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*508,37*				*458*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*936,76*				*843*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1505,11*		*1355*				
		Сметная стоимость				*18287*				
132	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка	1	1982,42	86,72	1982	87	1172	2,03	2
		задвижка или клапан		1592,58	41,10	1593	41	62,1	0,05	–
		Накладные расходы -		*1171,55*		*1172*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1014,51*				*1015*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*157,04*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,32*		*252*				
		Сметная стоимость				*3406*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	1	38327,16	–	38327	–	2008	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2008,34*		*2008*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*2008,34*				*2008*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3226,84*		*3227*				
		Сметная стоимость				*43562*				
134	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	1	520,96	41,47	521	41	312	0,46	–
		фланец		435,43	–	435	–	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*311,87*		*312*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*270,40*				*270*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*41,47*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,63*		*67*				
		Сметная стоимость				*899*				
135	23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	1	1177,07	–	1177	–	62	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*61,68*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*61,68*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,10*		*99*				
		Сметная стоимость				*1338*				
136	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0069	562414,81	248673,47	3881	1716	1939	312,70	2
		т фасонных частей		295995,57	88989,60	2042	614	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*281073,89*		*1939*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*239075,79*				*1650*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*41998,11*				*290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67479,10*		*466*				
		Сметная стоимость				*6286*				
137	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Патрубок из трубы ГОСТ 10704-91	0,0021	324022,38	–	680	–	36	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*16978,77*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*16978,77*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27280,09*		*57*				
		Сметная стоимость				*773*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	23-020101-0175 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	629,45	–	1259	–	66	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*32,98*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*32,98*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,99*		*106*				
		Сметная стоимость				*1431*				
139	23-020103-2708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67	1	1731,46	–	1731	–	91	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*90,73*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*90,73*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,78*		*146*				
		Сметная стоимость				*1968*				
140	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	1	520,96	41,47	521	41	312	0,46	–
		фланец		435,43	–	435	–	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*311,87*		*312*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*270,40*				*270*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*41,47*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,63*		*67*				
		Сметная стоимость				*899*				
141	ТГК"ГАЗОВИК"	Стоимость изолирующего фланцевого соединения ИС диам.80 мм	1	11232,00	–	11232	–	589	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*588,56*		*589*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*588,56*				*589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*945,64*		*946*				
		Сметная стоимость				*12766*				
142	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	0,0262	72728,58	29811,26	1905	781	736	35,30	1
		т конструкций		29449,03	8415,82	772	220	60,9	7,82	–
		Накладные расходы -		*28079,00*		*736*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*23059,69*				*604*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*5019,31*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8064,61*		*211*				
		Сметная стоимость				*2852*				
143	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0262	387495,69	–	10152	–	532	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*20304,77*		*532*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*20304,77*				*532*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32624,04*		*855*				
		Сметная стоимость				*11539*				
		Опоры								
144	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	3,2	1864,94	–	5968	–	4025	2,80	9
		м3 грунта		1864,94	–	5968	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*1257,66*		*4025*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1102,18*				*3527*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*155,48*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,81*		*799*				
		Сметная стоимость				*10792*				
145	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1,676	632,48	–	1060	–	715	0,97	2
		м3 грунта		632,48	–	1060	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*426,52*		*715*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*373,80*				*626*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*52,73*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,72*		*142*				
		Сметная стоимость				*1917*				
146	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	1,524	19472,41	683,77	29676	1042	4458	4,90	7
		м3		3567,45	164,00	5437	250	48,5	0,20	–
		Накладные расходы -		*2924,94*		*4458*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1809,75*				*2758*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*1115,19*				*1700*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1791,79*		*2731*				
		Сметная стоимость				*36864*				
147	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	0,1742	72728,58	29811,26	12669	5193	4891	35,30	6
		т конструкций		29449,03	8415,82	5130	1466	60,9	7,82	1
		Накладные расходы -		*28079,00*		*4891*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*23059,69*				*4017*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*5019,31*				*874*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8064,61*		*1405*				
		Сметная стоимость				*18965*				
148	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,073444	346297,00	–	25433	–	1333	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*18145,96*		*1333*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*18145,96*				*1333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29155,44*		*2141*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*28907*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**393171**	**33779**			**167**
			Тенге			**91361**	**9284**			**10**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1848				
	Материалы -		Тенге			127				
	Всего заработная плата -		Тенге				1659			
		Накладные расходы -	Тенге			806				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					673		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					133		
		Сметная прибыль -	Тенге			212				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1659			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			178318				
	Материалы -		Тенге			85750				
	Всего заработная плата -		Тенге				68976			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3448				
		Накладные расходы -	Тенге			52788				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					41281		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11507		
		Сметная прибыль -	Тенге			18488				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			249595				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата -	Тенге				68976			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			50161				
	Материалы -		Тенге			2699				
	Всего заработная плата -		Тенге				7588			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35586				
		Накладные расходы -	Тенге			7492				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4621		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2871		
		Сметная прибыль -	Тенге			4612				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			62265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				7588			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			162844				
	Материалы -		Тенге			587				
	Всего заработная плата -		Тенге				22423			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			139834				
		Накладные расходы -	Тенге			22786				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13543		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9243		
		Сметная прибыль -	Тенге			14850				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			200480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				22423			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			515206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				100645			
		РАЗДЕЛ 6.Внутриквартальный газопровод низкого давления(полиэтилен)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
149	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	3253,3142	77,77	71,86	253019	233777	68282	0,01	29
		м3 грунта		5,91	21,28	19242	69225	59,1	0,02	63
		Накладные расходы -		*20,99*		*68282*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,07*				*52284*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*4,92*				*15998*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,90*		*25704*				
		Сметная стоимость				*347005*				
150	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	151,126	1322,74	–	199901	–	134807	1,85	279
		м3 грунта		1322,74	–	199901	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*892,02*		*134807*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*781,74*				*118141*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*110,27*				*16665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,18*		*26777*				
		Сметная стоимость				*361484*				
151	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2834,9026	632,48	–	1793020	–	1209156	0,97	2756
		м3 грунта		632,48	–	1793020	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*426,52*		*1209156*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*373,80*				*1059675*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*52,73*				*149481*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,72*		*240174*				
		Сметная стоимость				*3242350*				
152	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4500	19,62	19,62	88271	88271	25979	–	–
		м3 грунта		–	7,63	–	34332	59,1	0,01	36
		Накладные расходы -		*5,77*		*25979*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,51*				*20290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*1,26*				*5689*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,03*		*9140*				
		Сметная стоимость				*123390*				
153	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	4500	111,78	45,48	503016	204675	272307	0,11	486
		м3 уплотненного грунта		66,30	21,58	298341	97095	59,1	0,03	118
		Накладные расходы -		*60,51*		*272307*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*51,93*				*233703*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*8,58*				*38604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,78*		*62026*				
		Сметная стоимость				*837349*				
154	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	823	204,29	–	168131	–	8810	–	–
		тенге за 1 тонну		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10,70*		*8810*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*10,70*				*8810*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,20*		*14155*				
		Сметная стоимость				*191096*				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
155	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	103,3	2329,71	113,58	240659	11733	62573	1,02	105
		м3 основания		711,30	28,77	73477	2972	62,1	0,04	4
		Накладные расходы -		*605,74*		*62573*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,58*				*47475*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*146,16*				*15098*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,84*		*24259*				
		Сметная стоимость				*327491*				
156	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	7,765	16262,78	10848,50	126280	84239	34646	21,00	163
		км		5414,28	2599,50	42042	20185	42,8	9,04	70
		Накладные расходы -		*4461,79*		*34646*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3429,90*				*26633*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*1031,90*				*8013*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1657,97*		*12874*				
		Сметная стоимость				*173800*				
157	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	7765	182,29	91,87	1415470	713384	498654	0,11	854
		м кабеля		90,42	30,95	702086	240317	42,8	0,04	311
		Накладные расходы -		*64,22*		*498654*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*51,94*				*403348*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*12,27*				*95306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,72*		*153130*				
		Сметная стоимость				*2067254*				
158	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	1,0275	187650,62	45525,60	192811	46778	115893	179,00	184
		км трубопровода		142077,67	15461,54	145985	15887	62,1	21,05	22
		Накладные расходы -		*112791,13*		*115893*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*97831,85*				*100522*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*14959,28*				*15371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24035,34*		*24696*				
		Сметная стоимость				*333400*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	0,6345	211780,34	57702,02	134375	36612	79097	194,00	123
		км трубопровода		153983,62	19782,90	97703	12552	62,1	26,83	17
		Накладные расходы -		*124660,73*		*79097*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*107909,01*				*68468*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*16751,72*				*10629*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26915,29*		*17078*				
		Сметная стоимость				*230550*				
160	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	5	211780,34	57702,02	1058902	288510	623304	194,00	970
		км трубопровода		153983,62	19782,90	769918	98914	62,1	26,83	134
		Накладные расходы -		*124660,73*		*623304*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*107909,01*				*539545*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*16751,72*				*83759*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26915,29*		*134576*				
		Сметная стоимость				*1816782*				
161	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	1,5765	275602,01	81730,87	434487	128849	251549	247,00	389
		км трубопровода		193776,44	28275,47	305489	44576	62,1	38,24	60
		Накладные расходы -		*159561,44*		*251549*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*137894,24*				*217390*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*21667,20*				*34158*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34813,08*		*54883*				
		Сметная стоимость				*740918*				
162	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,45	331035,32	105924,39	148966	47666	84637	286,00	129
		км трубопровода		224372,72	36876,66	100968	16594	62,1	49,89	22
		Накладные расходы -		*188083,28*		*84637*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*162235,87*				*73006*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*25847,41*				*11631*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41529,49*		*18688*				
		Сметная стоимость				*252292*				
163	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	0,76	352442,50	119486,38	267856	90810	150168	296,00	225
		км трубопровода		232217,92	41860,15	176486	31814	62,1	56,49	43
		Накладные расходы -		*197589,08*		*150168*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*170202,48*				*129354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*27386,60*				*20814*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44002,53*		*33442*				
		Сметная стоимость				*451466*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность	14000	328,71	–	4601885	–	3091721	0,33	4662
		м газопровода		320,32	–	4484518	–	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*220,84*		*3091721*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*193,47*				*2708649*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*27,36*				*383072*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,96*		*615488*				
		Сметная стоимость				*8309094*				
165	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	14000	328,71	–	4601885	–	3091721	0,33	4662
		м газопровода		320,32	–	4484518	–	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*220,84*		*3091721*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*193,47*				*2708649*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*27,36*				*383072*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,96*		*615488*				
		Сметная стоимость				*8309094*				
166	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	42	415,69	14,38	17459	604	7529	0,40	17
		стык		368,56	–	15480	–	40,6	–	–
		Накладные расходы -		*179,26*		*7529*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*149,64*				*6285*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*29,62*				*1244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,60*		*1999*				
		Сметная стоимость				*26987*				
167	13-390201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	33	716,38	24,44	23640	807	10333	0,70	23
		стык		644,99	–	21285	–	40,6	–	–
		Накладные расходы -		*313,12*		*10333*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*261,86*				*8642*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*51,26*				*1692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,36*		*2718*				
		Сметная стоимость				*36691*				
168	13-390201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	3	836,18	28,76	2509	86	1076	0,80	2
		стык		737,13	–	2211	–	40,6	–	–
		Накладные расходы -		*358,77*		*1076*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*299,27*				*898*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*59,50*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,60*		*287*				
		Сметная стоимость				*3872*				
169	13-390201-0514 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	4	1065,19	43,13	4261	173	1798	1,00	4
		стык		921,41	–	3686	–	40,6	–	–
		Накладные расходы -		*449,51*		*1798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*374,09*				*1496*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*75,42*				*302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,18*		*485*				
		Сметная стоимость				*6544*				
170	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	6	12522,29	10057,53	75134	60345	15525	0,96	6
		стык		789,09	2337,32	4735	14024	58,7	2,12	13
		Накладные расходы -		*2587,54*		*15525*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*1835,20*				*11011*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*752,33*				*4514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1208,79*		*7253*				
		Сметная стоимость				*97912*				
171	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	5	774,64	–	3873	–	203	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*40,59*		*203*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*40,59*				*203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,22*		*326*				
		Сметная стоимость				*4402*				
		Аварийный запас								
172	23-010502-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	5	433,29	–	2166	–	114	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*22,70*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*22,70*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,48*		*182*				
		Сметная стоимость				*2462*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	23-010502-0607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 ГОСТ 18599-2001	2	872,96	–	1746	–	91	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*45,74*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*45,74*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,50*		*147*				
		Сметная стоимость				*1984*				
174	23-010502-0608 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	24	1288,02	–	30912	–	1620	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*67,49*		*1620*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*67,49*				*1620*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,44*		*2603*				
		Сметная стоимость				*35134*				
175	23-010502-0611 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	9	2709,21	–	24383	–	1278	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*141,96*		*1278*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*141,96*				*1278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,09*		*2053*				
		Сметная стоимость				*27714*				
176	23-010502-0614 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	3	5358,22	–	16075	–	842	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*280,77*		*842*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*280,77*				*842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*451,12*		*1353*				
		Сметная стоимость				*18271*				
177	23-010502-0615 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 250x14,8 ГОСТ 18599-2001	3	6544,16	–	19632	–	1029	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*342,91*		*1029*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*342,91*				*1029*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*550,97*		*1653*				
		Сметная стоимость				*22314*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка	875	820,49	499,52	717932	437076	315441	0,41	362
		шт.		320,98	164,85	280856	144245	62,1	0,23	198
		Накладные расходы -		*360,50*		*315441*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*301,70*				*263988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*58,80*				*51453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,48*		*82670*				
		Сметная стоимость				*1116042*				
		Установка ковера(на ПГБ)								
179	11-310701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	1	3275,04	132,85	3275	133	2057	3,75	4
		колонка		2941,95	--	2942	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2057,14*		*2057*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1791,65*				*1792*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*265,49*				*265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*426,57*		*427*				
		Сметная стоимость				*5759*				
180	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	0,05	750,98	--	38	--	2	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,35*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*39,35*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,23*		*3*				
		Сметная стоимость				*43*				
181	21-050101-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,00015	168164,45	--	25	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8811,82*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*8811,82*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14158,10*		*2*				
		Сметная стоимость				*28*				
182	21-130201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	0,0000075	388667,79	--	3	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20366,19*		*0*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*20366,19*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32722,72*		*0*				
		Сметная стоимость				*3*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	23-010103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	0,8	294,38	--	236	--	12	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,43*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*15,43*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,78*		*20*				
		Сметная стоимость				*268*				
184	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0002	10410,83	--	2	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*545,53*		*0*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*545,53*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*876,51*		*0*				
		Сметная стоимость				*2*				
		Установка полиэтиленовых кранов								
185	11-220901-0204 РСНБ РК 2015)	Установка ПЭ шаровых кранов диам. 225 мм	2	4949,81	1340,97	9900	2682	5154	3,91	8
		шт		3067,47	478,90	6135	958	62,1	0,47	1
		Накладные расходы -		*2577,07*		*5154*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2202,30*				*4405*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*374,77*				*750*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*602,15*		*1204*				
		Сметная стоимость				*16258*				
186	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Установка ПЭ шаровых кранов диам. 160 мм	4	3320,79	886,25	13283	3545	6569	2,46	10
		шт		1929,92	316,53	7720	1266	62,1	0,31	1
		Накладные расходы -		*1642,15*		*6569*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1395,04*				*5580*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*247,11*				*988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*397,04*		*1588*				
		Сметная стоимость				*21440*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**17195418**	**2480754**			**16452**
			Тенге			**14038740**	**844958**			**1113**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1589621				
	Материалы -		Тенге			3538				
	Всего заработная плата -		Тенге				1047290			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2				
		Накладные расходы -	Тенге			554037				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					447302		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					106735		
		Сметная прибыль -	Тенге			171493				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2315150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1444
		Сметная заработная плата -	Тенге				1047290			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6306838				
	Материалы -		Тенге			170429				
	Всего заработная плата -		Тенге				4867371			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3901				
	Транспортные расходы -		Тенге			168131				
		Накладные расходы -	Тенге			3431512				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2946630		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					484882		
		Сметная прибыль -	Тенге			779068				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10517418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6796
		Сметная заработная плата -	Тенге				4867371			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9298959				
	Материалы -		Тенге			234735				
	Всего заработная плата -		Тенге				8969035			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			95188				
		Накладные расходы -	Тенге			6188429				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5417297		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					771132		
		Сметная прибыль -	Тенге			1238991				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16726379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9324
		Сметная заработная плата -	Тенге				8969035			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			29558947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17565
		Сметная заработная плата -	Тенге				14883697			
		РАЗДЕЛ 7.Внутриквартальный газопровод низкого давления (Надземный)								
187	11-220301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,005	917129,63	390205,75	4586	1951	2343	544,00	3
		км трубопровода		481211,52	162166,85	2406	811	62,1	181,41	1
		Накладные расходы -		*468531,35*		*2343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*399537,97*				*1998*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*68993,38*				*345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110852,88*		*554*				
		Сметная стоимость				*7483*				
188	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,85	428266,65	122982,56	364027	104535	215955	336,00	286
		км трубопровода		297218,88	57194,12	252636	48615	62,1	67,82	58
		Накладные расходы -		*254064,39*		*215955*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*220090,47*				*187077*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*33973,91*				*28878*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54586,48*		*46399*				
		Сметная стоимость				*626380*				
189	23-010201-0237 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	5,02	9019,00	–	45275	–	2372	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*472,60*		*2372*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*472,60*				*2372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*759,33*		*3812*				
		Сметная стоимость				*51459*				
190	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	1367,448	856,86	–	1171711	–	61398	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*44,90*		*61398*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*44,90*				*61398*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,14*		*98649*				
		Сметная стоимость				*1331757*				
191	23-010201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 аварийный запас	4	950,95	–	3804	–	199	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*49,83*		*199*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*49,83*				*199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,06*		*320*				
		Сметная стоимость				*4324*				
192	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	1100	328,71	–	361577	–	242921	0,33	366
		м газопровода		320,32	–	352355	–	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*220,84*		*242921*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*193,47*				*212822*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*27,36*				*30099*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,96*		*48360*				
		Сметная стоимость				*652858*				
193	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	38	415,69	14,38	15796	546	6812	0,40	15
		стык		368,56	–	14005	–	40,6	–	–
		Накладные расходы -		*179,26*		*6812*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*149,64*				*5686*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*29,62*				*1126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,60*		*1809*				
		Сметная стоимость				*24417*				
194	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	7	12522,29	10057,53	87656	70403	18113	0,96	7
		стык		789,09	2337,32	5524	16361	58,7	2,12	15
		Накладные расходы -		*2587,54*		*18113*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*1835,20*				*12846*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*752,33*				*5266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1208,79*		*8462*				
		Сметная стоимость				*114230*				
		Футляр диам. 150 мм								
195	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием для футляра (L=0.9 шт 389)	0,1151	638539,59	213903,81	73496	24620	40295	442,00	51
		км трубопровода		390984,36	93501,73	45002	10762	62,1	106,49	12
		Накладные расходы -		*350090,71*		*40295*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*300865,86*				*34630*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*49224,85*				*5666*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79090,42*		*9103*				
		Сметная стоимость				*122895*				
196	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2	Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка битумом и прядью	164	4464,00	391,14	732096	64146	170352	7,99	1310
		футляр		1223,25	8,22	200613	1348	62,1	0,05	8
		Накладные расходы -		*1038,73*		*170352*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*764,74*				*125418*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*273,99*				*44934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*440,22*		*72196*				
		Сметная стоимость				*974644*				
		Опоры								
197	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	85,17	632,48	–	53868	–	36327	0,97	83
		м3 грунта		632,48	--	53868	–	59,1	–	--
		Накладные расходы -		*426,52*		*36327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*373,80*				*31836*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*52,73*				*4491*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,72*		*7216*				
		Сметная стоимость				*97411*				
198	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	3,766	72728,58	29811,26	273896	112269	105746	35,30	133
		т конструкций		29449,03	8415,82	110905	31694	60,9	7,82	29
		Накладные расходы -		*28079,00*		*105746*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*23059,69*				*86843*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 5,24%		*5019,31*				*18903*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8064,61*		*30371*				
		Сметная стоимость				*410013*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**3187788**	**378471**			**2253**
			Тенге			**1037315**	**109591**			**123**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			15796				
	Материалы -		Тенге			1244				
	Всего заработная плата -		Тенге				14005			
		Накладные расходы -	Тенге			6812				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5686		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1126		
		Сметная прибыль -	Тенге			1809				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			24417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				14005			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1315729				
	Материалы -		Тенге			490024				
	Всего заработная плата -		Тенге				637947			
		Накладные расходы -	Тенге			483385				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					393805		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					89580		
		Сметная прибыль -	Тенге			143929				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1943043				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1833
		Сметная заработная плата -	Тенге				637947			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			273896				
	Материалы -		Тенге			50722				
	Всего заработная плата -		Тенге				142599			
		Накладные расходы -	Тенге			105746				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					86843		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18903		
		Сметная прибыль -	Тенге			30371				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			410013				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата -	Тенге				142599			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1582367				
	Материалы -		Тенге			9222				
	Всего заработная плата -		Тенге				352355			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1220791				
		Накладные расходы -	Тенге			306890				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					212822		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					94068		
		Сметная прибыль -	Тенге			151141				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2040398				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							366
		Сметная заработная плата -	Тенге				352355			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4417870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2377
		Сметная заработная плата -	Тенге				1146906			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**28240512**	**4219320**			**24172**
			Тенге			**19444860**	**1406098**			**1777**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2450848				
	Материалы -		Тенге			10851				
	Всего заработная плата -		Тенге				1603180			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50802				
		Накладные расходы -	Тенге			847893				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					683645		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					164248		
		Сметная прибыль -	Тенге			263899				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3562640				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2188
		Сметная заработная плата -	Тенге				1603180			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11440097				
	Материалы -		Тенге			1293927				
	Всего заработная плата -		Тенге				7791481			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			114001				
	Местные материалы -		Тенге			20095				
	Транспортные расходы -		Тенге			278248				
		Накладные расходы -	Тенге			5565939				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4719192		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					846747		
		Сметная прибыль -	Тенге			1360483				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18366518				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11836
		Сметная заработная плата -	Тенге				7791481			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			324056				
	Материалы -		Тенге			53421				
	Всего заработная плата -		Тенге				150187			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35586				
		Накладные расходы -	Тенге			113237				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					91464		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21773		
		Сметная прибыль -	Тенге			34983				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			472277				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				150187			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14025511				
	Материалы -		Тенге			295901				
	Всего заработная плата -		Тенге				11306110			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2423501				
		Накладные расходы -	Тенге			7921661				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6828890		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1092771		
		Сметная прибыль -	Тенге			1755774				
	Всего, стоимость сантехнических работ		Тенге			23702946				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11754
		Сметная заработная плата -	Тенге				11306110			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			46104381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25949
		Сметная заработная плата -	Тенге				20850958			
		Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге			599 356,95				
	Дополнительные затраты на производстве в зимнее время 3,118%		Тенге			149 787,49				
		Итого по сметному расчету в ценах 2016 г.	Тенге			**46 853 525,44**				
		в том числе на 2016 год - 50%	Тенге			23 426 762,72				
		в том числе на 2017 год - 50%	Тенге			23 426 762,72				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге			**48 488 207,46**				
		в том числе в текущих ценах на 2016 год - 50%, К=1 (1982:775)	Тенге			23 426 762,72				
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 50%, К=1,0697784 (2121:775)	Тенге			25 061 444,74				
		Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента 0,9 договорной стоимости	Тенге			**43 639 386,71**				
		НДС (12 %)	Тенге			5 236 726,41				
		Итого в текущих ценах с НДС (12 %)	Тенге			**48 876 113,12**				
		Итого сметная стоимость в текущих ценах	Тенге			**48 876 113,12**				

Генподрядчик:
Директор
ТОО "А.Т.Е.-ЖОЛ"

_____ **Б. Курмангалиев**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Шалхар Бастау"

_____ **Б. Айдосов**