"СОГЛАСОВАН"
Министр юстиции
Республики Казахстан
_____ М. Бекетаев
25 апреля 2017 года

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

25 сентября 2018 года

Заказчик **ГУ «Отдел строительства Жылыойского района», Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, ул.Изтурганова Ж., дом №7**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 25 сентября 2018г. ТОО «Болат-Д», Директор Айталиев Ерлан Базарбаевич, индекс 060300, Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, ул.Ынтымак 30**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 25 сентября 2018 года ТОО «YEREN», директор Раев Ә.Қ. , инженер технадзор Акнуров Н.А., аттестаты эксперта KZ87VJE00026470 от 23.05.2017года, выданные ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанкой области», КДС и ЖКХ №06165, №06166, №06167 от 05.11.2013года, выданные Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан»**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 25 сентября 2018 года ТОО «Шындау», директор Ешимкулов Н.Т., г.Атырау, ул.Махамбета, 116Г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство систем водоснабжения в п.Жана Каратон Жылыойского района**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Атырауская область, Жылыойский район, п.Жана Каратон**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **"26" декабря 2014 года № 111 Акима поселкаЖана Каратон Жылыойского района;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№

_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области» за №742 от 02.11.2016г**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Шындау»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел строительства Жылыойского района»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2016года;**

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2018года** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **23**

по норме или по проекту организации строительства, месяц : **24** ;

фактически, месяц: **23** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность трубопроводов водоснабжения диаметром 32-160мм	м	63523,9		63523,9	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь участка	га	1,8	1,8
Протяженность внутрипоселкового водопровода Ø32*2мм	м	35597,5	35597,5
Ø110*5,3мм		19602,9	19602,9
Ø160*7,7мм		8323,5	8323,5
Водопроводные колодцы	шт	424	424
Пожарные гидранты	шт	118	118
Приборы учета воды	шт	1004	1004

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Источником водоснабжения проектируемого п.Жана Каратон является существующий ПЭ водопровод Ø200мм. В точке подключения предусмотрена замена существующего колодца Ø1500мм на Ø2000мм и установка в колодце отсекающих задвижек, равно-проходных тройников типа «Т» Ø159мм для врезки. Водоснабжение поселка кольцевая. Общая протяженность водопроводных линий составляет 63523,9м. Внутрипоселковая водопроводная сеть проложена из полиэтиленовых труб SDR21 Ø160мм, Ø110мм, Ø32мм, исходя из расходов на хоз-питьевые и противопожарные нужды. В качестве арматуры используются задвижки с обрезиненным клином и фланцевые задвижки. Водопроводные колодцы запроектированы во всех ответвлениях и для подключения домов.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **621 438,0** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **515 484,0** тысяч тенге, прочие расходы **105 954,0** _тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **596 966,1** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **491012.1** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **105 954,0** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «**Строительство систем водоснабжения в п.Жана Каратон Жылыойского района**» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик И.О. Руководителя Отдела строительства Жылыойского района:

Кусайнов Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор
инженер эксперт ТОО «YEREN»: **Акнуров Н.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
Директор ТОО «Шындау» **Ешимкулов Н.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Болат-Д»: **Айталиев Е.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя М.П.

	Приложение 13 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтил.труб	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	63523,9	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из полиэтиленовых труб Ø160мм	м	8323,5	
	4) из полиэтиленовых труб Ø110мм	м	19602,9	
	5) из полиэтиленовых труб Ø32мм	м	35597,5	
3	Смотровой колодец	шт	424	
4	Задвижка d- 200мм	шт		
	" d- 150мм	шт	656	
	" d- 100мм	шт		
5	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
6	Кран d-	шт		

	" d-	шт		
	" d-	шт		
7	Гидрант	шт	118	
8	Водопроводный ввод в дома	шт	1004	
9	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Заказчик _____Кусайнов Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_____Ешимкулов Н.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П