Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

25 сентября 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Болат-Д» ГСЛ №000227 от 27.05.2005г**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Айталиева Ерлан Базарбаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

по объекту: **Строительство систем водоснабжения в п.Жана Каратон Жылыойского района» по адресу Атырауская область, Жылыойский район, п.Жана Каратон**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Жылыойского района» руководитель Кусайнов Н.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **не предусмотрено**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Шындау»**
наименование проектной организации, номер проекта
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность трубопроводов водоснабжения диаметром 32-160мм	м	63523,9		63523,9	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь участка	га	1,8	1,8
Протяженность внутрипоселкового водопровода Ø32*2мм Ø110*5,3мм Ø160*7,7мм	м	35597,5 19602,9 8323,5	35597,5 19602,9 8323,5
Водопроводные колодцы	шт	424	424
Пожарные гидранты	шт	118	118
Приборы учета воды	шт	1004	1004

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Источником водоснабжения проектируемого п.Жана Каратон является существующий ПЭ водопровод Ø200мм. В точке подключения предусмотрена замена существующего колодца Ø1500мм на Ø2000мм и установка в колодце отсекающих задвижек, равно-проходных тройников типа «Т» Ø159мм для врезки. Водоснабжение поселка кольцевая. Общая протяженность водопроводных линий составляет 63523,9м. Внутрипоселковая водопроводная сеть проложена из полиэтиленовых труб SDR21 Ø160мм, Ø110мм, Ø32мм, исходя из расходов на хоз-питьевые и противопожарные нужды. В качестве арматуры используются задвижки с обрезиненным клином и фланцевые задвижки. Водопроводные колодцы запроектированы во всех ответвлениях и для подключения домов.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2016года;**

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2018года** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **23**

по норме или по проекту организации строительства, месяц : **24** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «Жылыойсу», И.О. директора С.Ондасов

Подрядчик ТОО «Болат-Д» считает объект «**Строительство систем водоснабжения в п.Жана Каратон Жылыойского района»** готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

И.О. директора ТОО «Жылыойсу» **С.Ондасов**

Подрядчик :
ДиректорТОО «Болат-Д» **Айталиев Е.Б.**