Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«08» апреля 2019 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Би-М-72», юридический адрес: Актюбинская область, г.Актобе , район Алматы, пр-т Санкибай Батыра 14/1, офис 419**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Умьянов Амир Мансуровича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту : **СМР на «Строительство сетей канализации к многоэтажным ж/д в г.Актобе, Самотечный коллектор d300 мм по ул.Попова д.3,5,7 в п.Заречный-2 с подключением в существующий колодец в районе КНС с.Каргалинское».**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Государственное учреждение «Отдел строительства города Актобе». Руководитель Алимбаев Асылбек Сыдыкович.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Электроснабстрой Комплект» в лице директора Баянасовой К.Б.**

3.Проект(проектно-сметная документация): **ТОО «ИНШАБ» Рабочий проект №800/4**

утвержден: : **приказом ГУ «Отдел строительства города Актобе»**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с четом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производительность КНС	л/с	66,71	66,71	66,71	66,71
Напор	м	44	44	44	44

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектом предусмотрено строительство самотечного канализационного коллектора дм.300 мм по ул.Попова 3,5,7 пос.Заречный-2 с последующим подключением в существующий канализационный колодец в районе КНС с.Каргалинское.

Точка врезки-существующий колодец КК-1,2(сущ) диаметром 1500 мм.

Проектируемые канализационные сети предусмотрены гофрированными двухслойными трубами дм.300мм=86,1 м и 160 мм=353,7 м ,напорные –в2 нитки дм.250х7,7 мм=2х6301,2м SDR 33 на глубине 2,5 м.

Колодцы канализации-23 шт.дм.1,5 м и колодец-гаситель напора1шт.дм.2,0 м из сборных ж/б колец.

Проектом предусмотрено перекачивание сточных вод в КНС с.Каргалинское (сущ.) насосной станцией «grundfoss» (проектируемое) полной заводской готовности производительностью 66,1л/сек,напором 44 м.

КНС предназначена для перекачки бытовых сточных вод,когда транспортировка жидкости самотеком невозможна.

Комплектность КНС: корпус КНС из прочного армированного стеклопластика, насосное оборудование, запорная арматура,подводящий и отводящий коллектора,автоматические муфты,направляющие,сервисная площадка,поплавковые выключатели,корзина,лестница.
В зависимости от производительности,КНС оснащаются двумя погружными насосными агрегатами SE1.80.100.200.2.52S.C.N.51D.PTC (максимальный расход 66,71 л/с,максимальный напор 44м),которые при необходимости могут оснащаться механическими резаками.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – **июнь, 2018**;
месяц, год
окончание работ – **апрель, 2019**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **6**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6**;
фактически, месяц: **10**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, печать.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, печать.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, печать.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает : «**Строительство сетей канализации к многоэтажным жилым в Актобе.Самотечный канализационный коллектор d 300 по ул.Попова дом 3,5,7 в пос.Заречный-2 с подключением в существующий колодец в районе КНС с.Каргалинское»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Би-М-72», директор Умьянов Амир Мансурович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

М.П.