Форма
в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года
№ 53

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«16» августа 2024г.

Заказчик **ГУ «Отдел строительства города Павлодара», в лице Руководителя отдела Арантаев Казбек Оразович, БИН 060140013382, 8(7182) 20-29-20, 140000, РК, Павлодарская обл., г.Павлодар, ул. Кривенко, 25, 6 этаж**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц,
наименовании организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от « » 2024г ТОО «NUR LIFE», в лице директора Нурмаганова Какена Наукеновича, г. Павлодар, ул. Толстого 136/2, 8(7182) 654-273, БИН 040840000623**,

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от « » 2024г. ТОО «Бестау С» эксперт Қабыл Ризабек Куанышұлы, аттестат №KZ88VJE00062633 от 19 февраля 2021г БИН 061240009707, 8(7182)22-40-70,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от « » 2024г. ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ». Эксперт Марилов Игорь Алексеевич, государственная лицензия №14003241 от 24.02.2014года, БИН 950940000029, 8(7182)55-44-20,**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство сетей и электроснабжения для мкр. ИЖС с. Мойылды. Корректировка проекта».**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень
ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Село Мойылды Павлодарской области,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___» _____ 2024 года, дата ознакомления

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок (акт выбора земельного участка под строительство объекта) от "21" ноября 2019 года № 74;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

Либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ
Талон № KZ96REA00373561 от 29.01.2024г. ГУ «Управления государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области»

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ», заключение экспертизы № EPVL-0137/23 от 04.12.2023 г. Проект № 08123

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) ГУ «Отдел строительства города Павлодара»

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **январь 2024 г;**

месяц, год

окончание работ **июнь 2024г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6;**
фактически, месяц: **6;**

2. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяжённость ВЛ-6кВ (от ПС «Каустик» до ЦРП Мойылды)	км	6,54		6,54	
Протяжённость КЛ-6кВ (от ПС «Каустик» до ЦРП Мойылды)	км	0,585		0,585	
Протяжённость ВЛ-6кВ (по поселку)	км	3,542		3,542	
Протяжённость КЛ-6кВ (по поселку)	км	8,75		8,75	
Протяжённость ВЛ-0,4кВ (по поселку)	км	20,1		20,1	
Протяжённость КЛ-0,4кВ (по поселку)	км	2,362		2,362	
Наружное освещение	км	8,777		8,777	
Комплектная трансформаторная подстанция КТП6/0,4кВ 160кВА	шт	8		8	
Комплектная трансформаторная подстанция КТП6/0,4кВ 250кВА	шт	2		2	
Комплектная	шт	5		5	

трансформаторная подстанция КТП6/0,4кВ 2х250кВА					
Продолжительность строительства	Месяц	6		6	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Сети электроснабжения -6кВ (от ПС«Каустик» до ЦРП «Мойылды».)

Восстановление ячеек КРУ 6кВ №66 и № 76 на ПС «Каустик». Установка вводных ячеек КСО2-10 6кВ №1 и №25 в ЦРП «Мойылды». Строительство **ЛЭП-6кВ** от ПС «Каустик» до ЦРП «Мойылды». протяженностью 6,54 км (в две нитки), на ж/б опорах 35кВ и проводом марки АС-185 мм2. На всех опорах установлены ригеля марки АР-5, заземление опор выполнено согласно ПУЭ РК.

Кабельная линия 6кВ. Выполнена силовым кабелем ААБл-6кВ 3х240мм2 (выводы из ПС и ввод в ЦРП), общая длина которой составляет 1285м, по всей трассе в траншее была произведена защита кабеля керамическим кирпичом.

Электроснабжение ЛЭП-6кВ. Была произведена установка комплектных трансформаторных подстанций КТПБ-6/04кВ в количестве 15 штук с трансформаторами ТМГ 160кВА и 250кВА на ж/б фундаменты. На каждую КТП было смонтировано заземление и установлены ограждения .

РУ -6кВ укомплектовано камерами КСО2-10 с вакуумными выключателями типа ВВ-АЕ-12 с номинальным током отключения 20кА.

РУ-0,4кВ укомплектовано панелями типа ЩО70 с выключателями типа ВА57. На панелях установлены счетчики «Дала» САР4-Э721 – 5А.

Воздушная линия 6кВ были выполнены проводом АС -95 (в 3 нитки) протяженностью 3,54 км на ж/б опорах СВ-105 и СВ-113. Было смонтировано силовых разъединителей РЛНД – 6кВ – 18 штук. Заземление опор выполнено согласно ПУЭ РК.

Кабельная линия 6кВ выполнена силовым кабелем ААБл2-6кВ 3х185мм2, протяженностью 8,79 км. По всей трассе была произведена защита кабеля керамическим кирпичом, места пересечения автодорог и инженерных сетей была заложена полиэтиленовая труба двухслойная д.110. Произвели переключение существующего кабеля из ячейки №19 на резервную ячейку №5 в ЦРП. Электроснабжение выполнено по кольцевой схеме.

Электроснабжение ЛЭП-0,4кВ. Наружное освещение.

Воздушная линия 0,4кВ. Выполнено самонесущим изолированным проводом СИП-4 4х95 на железобетонных опорах марки СВ110-3,5 для электроснабжения участков ИЖС от КТП №9-15 и №20-23. Выводы из КТП на опоры выполнены бронированным кабелем с бумажной изоляцией марки АВБбШв-1кВ 4х95. Общая протяженность воздушной линии 0,4кВ – 20,1км., кабельной линии 0,4кВ – 2,362км. Заземление опор выполнено согласно ПУЭ РК.

Наружное освещение. Выполнено самонесущим изолированным проводом СИП-4 ,4х35 протяженностью 8,777 км. от КТП №9-15, проложенные совместно с проводами электроснабжения 0,4 кВ на двух цепных железобетонных опорах.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве: КТП-6/0,4кВ-160кВА -8 шт., КТП-6/0,4кВ-250кВА-2 шт., КТП-6/0,4кВ-2х250кВА-5 шт. , ячейка КСО2-10 (ЦРП)-2шт., КРУ-10кВ (ПС Каустик)-2шт, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации): всего **1 684 809, 113** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1 000 870,074** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **461 589,386** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 680746,036** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **995 874,501**тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **461 589,386** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически примерно _____ %

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство сетей и электроснабжения для мкр. ИЖС с. Мойылды» принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Павлодара» Аханов Кайсар Оразович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ТОО «Бестау С» эксперт Кабыл Ризабек Куанышулы, аттестат №KZ88VJE00062633 от 19 февраля 2021г,

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «Бестау-С» директор Мусин Серик Кайроллович

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта, (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

1) разработчик проекта

ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ». Технический директор Альжанов Мурат Исаевич

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ». Эксперт Марилов Игорь Алексеевич, государственная лицензия №14003241 от 24.02.2014года,

наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «NUR LIFE» Нурмаганов Какен Наукенович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген

Пішін
жаңа редакцияда - ҚР
Индустрия және
инфрақұрылымдық даму
министрінің м.а.
2021 жылғы 8 ақпандағы
№ 53

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2024 жылғы «___» _____

Тапсырыс беруші **«Павлодар қаласы құрылыс бөлімі» ММ, БСН 060140013382,**

8(7182)20-29-20140000, ҚР, Павлодар обл., Павлодар қ., Кривенко, 25, 6 қабат,

директор міндетін атқарушы Орантаев Казбек Оразович

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) ЖСН, телефон, заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, БСН, телефон, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

2024 жыл « » , «NUR LIFE» ЖШС, Нурмаганов Какен Наукенович, Павлодар қ. Толстого, 136/2, БСН 040840000623 8(7182) 654-273,

декларацияға қол қойылған күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), заңды мекенжайы, БСН, телефон

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі) 2024 жыл « » , «Бестау С» ЖШС, сарапшы Қабыл Ризабек Куанышұлы, 19.02.2021 № KZ88VJE00062633 аттестаты, БСН 061240009707, 8(7182)22-40-70

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі) 2024 жыл « » , КазПИИ ЖШС «ҚАЗАҚСТАНПРОЕКТ», сарапшы Марилов Игорь Алексеевич, БСН 950940000029, 8(7182)55-44-20, 24.02.2014. №14003241 мемлекеттік лицензиясы негізінде

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

Павлодар облысы Мойылды ауылы мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

"Мойылды ауылындағы ЖТҚ шағын ауданы үшін желілер мен электрмен жабдықтау құрылысы. Жобаны түзету ".

объектінің атауы, құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) **2019 жылғы 21 қарашадағы № 74 жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат (объектінің құрылысына жер учаскесін таңдау актісі)**

жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

2) **«Павлодар облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ 29.01.2024ж. KZ96REA00373561 талон қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы;**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) **«Павлодар қаласы құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің**

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

КазПИИ ЖШС «ҚАЗАҚСТАНПРОЕКТ», EPVL-0137/23 жылғы № 04.12.2023 сараптама қорытындысы. Проект № 08123

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүзеге асырылған.

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:

жұмыстың басталуы 2024 ж қаңтар. ;
айы, жылы

жұмыстың аяқталуы 2024ж маусым.;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: 6

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 6 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаты, өнімділік және т.б.	Бірлік өлшеу	Жоба бойынша		Дерек бойынша	
		жалпы	оның ішінде іске қосу кешенін немесе кезек	жалпы	оның ішінде іске қосу кешенін немесе кезек
Ұзындығы ВЛ-6кВ («Каустик» ҚС-дан Мойылды ЦРП-ға дейін)	км	6,54		6,54	
КЛ-6кВ ұзындығы («Каустик» ПС-дан Мойылды ЦРП-ға дейін)	км	0,585		0,585	

Ұзындығы ВЛ-6кВ (кент бойынша)	км	3,542		3,542	
КЛ-6кВ ұзындығы (кент бойынша)	км	8,75		8,75	
ВЛ-0,4кВ ұзындығы (кент бойынша)	км	20,1		20,1	
КЛ-0,4кВ ұзындығы (кент бойынша)	км	2,362		2,362	
Сыртқы жарықтандыру	км	8,777		8,777	
Жиынтық трансформаторлық қосалқы станция КТП6/0,4кВ 160кВА	шт	8		8	
Жиынтық трансформаторлық қосалқы станция КТП6/0,4кВ 250кВА	шт	2		2	
Жиынтық трансформаторлық қосалқы станция КТП6/0,4кВ 2х250кВА	шт	5		5	
Құрылыстың ұзақтығы	Месяц	6		6	

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Электрмен жабдықтау желілері -6кВ («Каустик» ҚС-дан «Мойылды» ЦРП-ға дейін) «Каустик» ҚС-дағы 6кВ № 66 және № 76 ТТҚ ұяшықтарын қалпына келтіру. Мойылды ОДО-ға № 1 және № 25 6кВ КСО2-10 енгізу ұяшықтарын орнату. Каустик ҚС-нан «Мойылды» ЦРП-ға дейін ЛЭП-6кВ салу. ұзындығы 6,54 км (екі желіде), т/ж тіректерінде 35кВ және АС-185 мм2 маркалы сым. Барлық тіректерде АР-5 маркалы ригельдер орнатылған, тіректерді жерге тұйықтау ҚР ЭҚЕ сәйкес орындалған.

6кВ кабель желісі. Жалпы ұзындығы 1285м құрайтын ААБл-6кВ 3х240мм2 (ҚС-тан шығатын және ЦРП-ға енгізетін) күштік кәбілмен орындалған, траншеядағы барлық трасса бойынша кәбілді қыш кірпішпен қорғау жүргізілген.

ЛЭП-6кВ электрмен жабдықтау. ҚТПБ-6/04кВ жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар орнатылды, олардың 15 данасы ТМГ 160кВА және 250кВА трансформаторларымен бірге т/ж іргетастарына орнатылды. Әрбір ЖҚС жерге тұйықтау құралы орнатылып, қоршаулар орнатылды.

ТҚ-6кВ номиналды ажырату тогы 20кА КСО2-10 типті вакуумдық ажыратқыштары бар ВВ-АЕ-12 камераларымен жабдықталған.

РУ-0,4кВ ЩО70 типті ажыратқыштары бар ВА57 типті панельдермен жабдықталған. Панельдерде «Дала» САР4-Э721 - 5А есептеуіштері орнатылған.

6кВ әуе желісі СВ-105 және СВ-113 т/ж тіректерінде ұзындығы 3,54 км АС-95 сымымен (3 желіде) орындалды. РЛНД - 6кВ - 18 дана күштік ажыратқыштар орнатылды. Тіректерді жерге тұйықтау ҚР ЭҚЕ сәйкес орындалған.

6кВ кәбіл желісі ұзындығы 8,79 км ААБл2-6кВ 3х185мм2 күштік кәбілімен орындалған. Барлық трассада кәбілді қыш кірпішпен қорғау жүргізілді, автожолдар мен инженерлік желілердің қиылысатын жеріне екі қабатты полиэтилен құбыры салынды. № 19 ұяшықтан ЦРП-дағы № 5 резервтік ұяшыққа қолданыстағы кабельді ауыстыру жүргізілді. Электрмен жабдықтау айналма сызба бойынша орындалды.

ЛЭП-0,4кВ электрмен жабдықтау. Сыртқы жарықтандыру.

Әуе желісі 0,4кВ. № 9-15 және № 20-23 КТП-дан ЖТҚ учаскелерін электрмен жабдықтау үшін СИП-4 маркалы темірбетон тіректерде 4х95 СВ110-3,5 өздігінен жүретін оқшауланған сым орындалды. КТП-дан тіректерге шығарылатын шығыстар АВБбШв-1кВ 4х95 маркалы қағаз оқшаулағышы бар брондалған кәбілмен орындалған. Әуе желісінің жалпы ұзындығы 0,4кВ - 20,1 км., кабель желісі 0,4кВ - 2,362км. Тіректерді жерге тұйықтау ҚР ЭҚЕ сәйкес орындалған.

Сыртқы жарықтандыру. Ұзындығы 8,777 км 4х35 СИП-4 өздігінен жүретін оқшауланған сымдармен орындалған. екі тізбекті темірбетон тіректерге 0,4 кВ электрмен жабдықтау сымдарымен бірге салынған № 9-15 КТП-дан.

5 Объектіде жобада көзделген мынадай жабдықтар орнатылды: КТП-6/0,4кВ-160кВА -8 дана, КТП-6/0,4кВ-250кВА-2 дана, КТП-6/0,4кВ-2х250кВА-5 дана, ұяшық КСО2-10-2 дана, КРУ-10кВ-2 дана, жеке сынақтан және кешенді сынақтан кейін оны қабылдау туралы актіге сәйкес;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

барлығы **1 684 809, 113** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары: **1 000 870,074** мың теңге, жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдар **461 589,386** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **1 680746,036** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны **995 874,501** мың теңге, жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдардың құны **461 589,386** мың теңге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада_____ % көзделеді және іс жүзінде _____% қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы _____;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

Мойылды ауылындағы ЖТҚ шағын ауданы үшін желілер мен электрмен жабдықтау құрылысы пайдалануға қабылдансын пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші

«Павлодар қаласы құрылыс бөлімі» ММ, Орантаев Казбек Оразович

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Техникалық қадағалау:

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестатының мамандануы, қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)_____

2) аккредиттелген ұйым: «Бестау С» ЖШС, директор Мусин Серик Кайроллович

(өз құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)_____

_____

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестат мамандығы, қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)_____

Авторлық қадағалау:

1) жобаны әзірлеуші: КазПИИ ЖШС «ҚАЗАҚСТАНПРОЕКТ», Техникалық директор Әлжанов Мұрат Исайұлы

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)_____

2) ұйым: КазПИИ ЖШС «ҚАЗАҚСТАНПРОЕКТ», сарапшы Марилов Игорь Алексеевич, БСН 950940000029, 8(7182)55-44-20, 24.02.2014. №14003241 мемлекеттік лицензиясы негізінде

(өз құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)_____

_____

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестатының мамандануы, қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)_____

3) аттестатталған сарапшы(-лар) _____

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестатының мамандануы, қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)-_____

Мердігер (бас мердігер)

Нурмаганов Какен Наукенович «NUR LIFE» ЖШС _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мөрдің орны (болған жағдайда)_____