Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского р
Технадзор: ТОО "Жасыл Алем Сервис"
Подрядчик: ТОО "Асар строй групп"
Наименование объекта: Строительство сельского клуба на 75 мест в населенном пункте Жидели сельского округа Ошакты Келесского района Туркестанской области
Основание: Договор №31 от 18.07.2023 год.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дом культуры.Земляные работы										
1	1101-0101-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1696,507313		147,15 7,76	139,39 33,41	249641 13165	236476 56680	--	50284 23989	323914
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	30,2176875		2150,05 2150,05	-- --	64970 64970	-- --	--	46778 8940	120688
3	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	684		40,50 --	40,50 11,62	27702 --	27702 7948	--	5725 2674	36102
4	211-301-0405 РСНБ РК 2022 прим	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм** *СП - 8%*	м3	684		3150,00 --	-- --	2154600 --	-- --	2154600	-- 172368	2326968
5	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство грунтовой подушки на просадочных грунтах методом послойной укатки /Галечниковая подушка/** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1245		687,70 2,14	685,50 203,91	856187 2664	853448 253868	75	184708 83266	1124161
6	211-202-0404 РСНБ РК 2022	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм** *СП - 8%*	м3	1245		6383,00 --	-- --	7946835 --	-- --	7946835	-- 635747	8582582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Устройство въезда/	м3 грунта	40	51,44	51,44	2058	2057	--	425	2682
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,76	--	590		199	
8	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /наружные пазухи, подсыпка под полы/	м3 грунта	433,6	29,74	29,74	12895	12896	--	2662	16802
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,53	--	3699		1244	
9	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи, подсыпка под полы/	м3 грунта	433,6	15,71	15,71	6812	6812	--	1409	8880
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,51	--	1956		659	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	108,4	1110,92	--	120424	--	--	86705	223699
		НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	120424	--		16570	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	433,6	230,73	111,79	100045	48472	--	52522	164773
		НР - 72%; СП - 8%			118,94	49,30	51572	21376		12206	
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	433,6	109,82	94,98	47618	41184	606	11347	63683
		НР - 72%; СП - 8%			13,44	22,91	5828	9934		4718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку 177,80 м3 недостающий грунт									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**11589787**	**1229047**	**10102116**	**442565**	**12994934**
		РАЗДЕЛ 2.Дом культуры.Фундаменты (АС-66)									
		Монолитные столбчатые фундаменты ФМ-1(5шт), ФМ-2(1шт), ФМ-3(2шт), ФМ-4(2шт)									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	2,11	33310,85	1646,46	70286	3474	63065	4064	80298
		НР - 91%; СП - 8%			1776,06	340,52	3747	718		5948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /кл.В15, на сульфатостойком/	м3	9,39	48049,83	2868,61	451188	26936	330638	90418	584934
		НР - 91%; СП - 8%			9969,52	611,96	93614	5746		43328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19346	331233,00	--	64080	--	64080	--	69206
		СП - 8%			--	--	--	--		5126	
16	1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-1, Ан-2,Ан-3. Установка при бетонировании	т	0,34337	60727,68	6823,92	20852	2344	191	17456	41373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			53345,76	2520,92	18317	866		3065	
17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,34337	27824,48	1648,06	9554	566	132	8227	19203
		НР - 91%; СП - 8%			25792,42	536,64	8856	184		1422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,23504	409726,00	--	96302	--	96302	--	104006
		СП - 8%			--	--	--	--		7704	
19	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06104	431408,00	--	26333	--	26333	--	28440
		СП - 8%			--	--	--	--		2107	
20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04729	434300,00	--	20538	--	20538	--	22181
		СП - 8%			--	--	--	--		1643	
		Распорная балка (32,0 пм)									
21	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1632	27824,48	1648,06	4541	269	63	3910	9127
		НР - 91%; СП - 8%			25792,42	536,64	4209	88		676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1136	431408,00	--	49008	--	49008	--	52929
		СП - 8%			--	--	--	--		3921	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0496	434300,00	--	21541	--	21541	--	23264
		СП - 8%			--	--	--	--		1723	
		Монолитные ленточные фундаменты									
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/**	м3	12,07	33310,85	1646,46	402062	19873	360752	23248	459335
		НР - 91%; СП - 8%			1776,06	340,52	21437	4110		34025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /кл.В15, на сульфатостойком/**	м3	29,083	42897,76	2974,99	1247596	86522	986746	174135	1535469
		НР - 91%; СП - 8%			5994,14	585,55	174328	17030		113738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/кл.В12,5, на сульфатостойком/**	м3	42,12	39767,82	2005,04	1675021	84452	1400086	189737	2013938
		НР - 91%; СП - 8%			4522,38	427,81	190483	18019		149181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4330798	28235,60	1308,14	12228	567	166	10641	24698
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	11495	198		1830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4330798	431408,00	--	186834	--	186834	--	201781
		СП - 8%			--	--	--	--		14947	
29	1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-4. Установка при бетонировании	т	0,04548	60727,68	6823,92	2762	311	25	2312	5480
		НР - 91%; СП - 8%			53345,76	2520,92	2426	115		406	
30	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04548	28235,60	1308,14	1284	60	17	1117	2594
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	1207	21		192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0384	431408,00	--	16566	--	16566	--	17891
		СП - 8%			--	--	--	--		1325	
32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00708	434300,00	--	3075	--	3075	--	3321
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
33	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Укладка арматуры над отверстиями	т	0,0046	21325,66	1969,20	98	9	--	84	197
		НР - 91%; СП - 8%			19314,46	842,52	89	4		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0046	431408,00	--	1984	--	1984	--	2143
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
35	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка гильз	т	0,04981	106539,13	24760,94	5307	1233	98	4055	10111
		НР - 91%; СП - 8%			79825,20	9635,37	3976	480		749	
36	241-102-0168 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,8	3289,00	--	22365	--	22365	--	24154
		СП - 8%			--	--	--	--		1789	
37	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм	м2 поверхности	44,232	1176,12	16,62	52022	735	24718	25019	83204
		НР - 93%; СП - 8%			600,68	7,51	26569	332		6163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4463427**	**227351**	**3675323**	**554423**	**5419277**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3. Дом культуры.ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (АС-31)											
38	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м3 основания**	**2,9**	**12601,63** **1471,33**	**211,70** **65,74**	**36545** **4267**	**614** **191**	**31664**	**4413** **3277**	**44235**
39	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м3**	**3,81**	**16814,14** **5852,81**	**3609,55** **1229,14**	**64062** **22299**	**13752** **4683**	**28011**	**31839** **7672**	**103573**
40	**225-203-0202 РСНБ РК 2022**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**2,48**	**--** **--**	**--** **--**	**--** **--**	**--** **--**	**--**	**--** **--**	**--**
41	**225-202-1103 РСНБ РК 2022**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,33**	**--** **--**	**--** **--**	**--** **--**	**--** **--**	**--**	**--** **--**	**--**
		Монолитные лотки МЛ-1									
42	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м3**	**0,14**	**33310,85** **1776,06**	**1646,46** **340,52**	**4664** **249**	**231** **48**	**4184**	**270** **395**	**5328**
43	**1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство /кл.В12,5 на сульфатостойком/** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м3**	**0,48**	**73886,60** **22376,64**	**9111,06** **3586,15**	**35466** **10741**	**4373** **1721**	**20352**	**11341** **3744**	**50551**
44	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	**т**	**0,00317**	**567060,00** **--**	**--** **--**	**1798** **--**	**--** **--**	**1798**	**--** **144**	**1942**
		Монолитные перекрытия МП-1									
45	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м3**	**0,07**	**80580,04** **25017,41**	**2732,67** **593,01**	**5641** **1751**	**192** **42**	**3698**	**1631** **582**	**7854**
46	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	**т**	**0,00299**	**567060,00** **--**	**--** **--**	**1696** **--**	**--** **--**	**1696**	**--** **136**	**1832**
47	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0031668**	**106539,13** **79825,20**	**24760,94** **9635,37**	**337** **253**	**79** **31**	**5**	**258** **48**	**642**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0031668	521841,00	--	1653	--	1653	--	1785
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
49	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,16	44537,64	3256,16	7126	521	5183	1423	9233
		НР - 93%; СП - 8%			8885,97	676,17	1422	108		684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Приямок П-1(АС-27)									
50	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	0,1	33310,85	1646,46	3331	165	2988	193	3806
		НР - 91%; СП - 8%			1776,06	340,52	178	34		282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /кл.В12,5 на сульфатостойком/	м3	0,59	65718,11	7139,82	38774	4213	21157	13695	56667
		НР - 91%; СП - 8%			22718,81	2788,99	13404	1646		4198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011704	567060,00	--	6637	--	6637	--	7168
		СП - 8%			--	--	--	--		531	
53	1134-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	м2 настила	1,495	11682,41	1900,34	17465	2841	1608	10767	30491
		НР - 76%; СП - 8%			8706,39	770,08	13016	1151		2259	
54	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0064	535823,00	--	3429	--	3429	--	3703
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
55	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00411	490575,00	--	2016	--	2016	--	2177
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
56	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,07892	106539,13	24760,94	8408	1954	154	6425	16019
		НР - 91%; СП - 8%			79825,20	9635,37	6300	760		1187	
57	241-102-0224 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	8221,00	--	32884	--	32884	--	35515
		СП - 8%			--	--	--	--		2631	
58	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	1584871,50	5023,24	4755	15	2870	1857	7141
		НР - 99%; СП - 8%			623230,40	2154,61	1870	6		529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**276687**	**28950**	**171987**	**84112**	**389662**
		РАЗДЕЛ 4.Наружные сети электроснабжения.ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ									
59	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**2892,24**	**1652,67**	**5784**	**3305**	**1348**	**2191**	**8613**
		НР - 118%; СП - 8%			**565,47**	**362,96**	**1131**	**726**		**638**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	**221-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,796**	**34376,00**	**--**	**27363**	**--**	**27363**	**--**	**29552**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2189**	
61	**1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1**	**16576,31**	**10291,79**	**16576**	**10292**	**1382**	**7697**	**26215**
		НР - 80%; СП - 8%			**4901,52**	**4719,75**	**4902**	**4720**		**1942**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	**1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1**	**49510,85**	**13106,14**	**49511**	**13106**	**13238**	**22181**	**77427**
		НР - 80%; СП - 8%			**23167,14**	**4558,76**	**23167**	**4559**		**5735**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	**515-102-0406 РСНБ РК 2022**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric**	**шт.**	**1**	**1756908,00**	**--**	**1756908**	**--**	**--**	**--**	**1756908**
					--	**--**	**--**	**--**	**1756908**	**--**	
64	**515-101-0103 РСНБ РК 2022**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1**	**560732,00**	**--**	**560732**	**--**	**--**	**--**	**560732**
					--	**--**	**--**	**--**	**560732**	**--**	
65	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**1827,09**	**108,75**	**1827**	**109**	**37**	**1243**	**3316**
		НР - 72%; СП - 8%			**1681,08**	**45,18**	**1681**	**45**		**246**	
66	**247-301-0222 РСНБ РК 2022**	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**21302,00**	**--**	**21302**	**--**	**21302**	**--**	**23006**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1704**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2440003**	**26812**	**64670**	**33312**	**2485769**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**2317640**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 5.Наружные сети электроснабжения.Сети 10кВ											
67	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2**	1км	0,037	236514,35	137200,43	8751	5077	176	4062	13838
		НР - 80%; СП - 8%			94543,18	42692,40	3498	1580		1025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	243-701-0503 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,111	414898,00	--	46054	--	46054	--	49738
		СП - 8%			--	--	--	--		3684	
		Опора ж/б анкерная с установкой РЛНД Ар10-1.2с -1шт									
69	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	опора	1	21685,78	11013,60	21686	11013	903	11852	36221
		НР - 80%; СП - 8%			9770,36	5044,42	9770	5044		2683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	225-204-0308 РСНБ РК 2022	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-5**	шт	2	65401,00	--	130802	--	130802	--	141266
		СП - 8%			--	--	--	--		10464	
71	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3**	шт	2	3427,42	1856,40	6855	3712	--	3737	11440
		НР - 80%; СП - 8%			1571,02	764,71	3142	1529		847	
72	225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92**	шт.	2	2712,00	--	5424	--	5424	--	5858
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
73	252-207-0268 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	8310,00	--	16620	--	16620	--	17950
		СП - 8%			--	--	--	--		1330	
		Стальные конструкции									
74	252-207-0526 РСНБ РК 2022 прим	**Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ73/**	шт.	1	20321,00	--	20321	--	20321	--	21947
		СП - 8%			--	--	--	--		1626	
75	252-207-0554 РСНБ РК 2022 прим	**Траверса TMs60a**	шт.	1	5358,00	--	5358	--	5358	--	5787
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
76	252-207-0201 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	1662,00	--	3324	--	3324	--	3590
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
77	252-207-0245 РСНБ РК 2022 прим	**Крепление подкоса У1**	шт.	1	7386,00	--	7386	--	7386	--	7977
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
78	252-207-3941 РСНБ РК 2022 прим	**Накладка ОГ52**	шт.	1	2586,00	--	2586	--	2586	--	2793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
79	252-207-3956 РСНБ РК 2022 прим	**Проводник заземляющий ЗП21**	**шт.**	**2**	**3419,00**	--	**6838**	--	**6838**	--	**7385**
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
80	217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,00001**	**783,00**	--	**1**	--	**1**	--	**1**
					--	--	--	--		--	
Изоляторы. Линейная арматура											
81	252-207-1018 РСНБ РК 2022	**Зажимы ответвительные SL37.2**	**шт.**	**5**	**1060,00**	--	**5300**	--	**5300**	--	**5724**
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
82	252-207-2902 РСНБ РК 2022	**Кожух защитный для зажима SP15**	**шт.**	**5**	**433,00**	--	**2165**	--	**2165**	--	**2338**
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
83	252-108-0501 РСНБ РК 2022	**Изоляторы штыревые SDI37**	**шт.**	**4**	**13904,00**	--	**55616**	--	**55616**	--	**60065**
		СП - 8%			--	--	--	--		4449	
84	252-207-2114 РСНБ РК 2022	**Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4**	**3539,50**	--	**14158**	--	**14158**	--	**15291**
		СП - 8%			--	--	--	--		1133	
85	252-201-0502 РСНБ РК 2022	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6**	**933,00**	--	**5598**	--	**5598**	--	**6046**
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
86	252-108-0607 РСНБ РК 2022	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**	**шт.**	**6**	**14295,00**	--	**85770**	--	**85770**	--	**92632**
		СП - 8%			--	--	--	--		6862	
87	252-207-1150 РСНБ РК 2022	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6**	**15992,00**	--	**95952**	--	**95952**	--	**103628**
		СП - 8%			--	--	--	--		7676	
РЛНД											
88	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов**	**шт**	**1**	**20630,96**	**5726,20**	**20631**	**5726**	**158**	**13723**	**37102**
		НР - 80%; СП - 8%			**14746,80**	**2406,83**	**14747**	**2407**		**2748**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	515-201-0503 РСНБ РК 2022	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	**шт.**	**1**	**122243,00**	--	**122243**	--		--	**122243**
					--	--	--	--	**122243**	--	
90	252-207-3911 РСНБ РК 2022	**Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**3141,00**	--	**3141**	--	**3141**	--	**3392**
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
91	217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болты строительные с гайками, оцинкованные**	**т**	**0,00088**	**783,00**	--	**1**	--	**1**	--	**1**
					--	--	--	--		--	
92	252-206-0519 РСНБ РК 2022	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6**	**1127,00**	--	**6762**	--	**6762**	--	**7303**
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
93	252-207-3920 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**15064,00**	--	**15064**	--	**15064**	--	**16269**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1205	
94	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3048,00	--	3048	--	3048	--	3292
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
95	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16909,00	--	50727	--	50727	--	54785
		СП - 8%			--	--	--	--		4058	
96	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2309,00	--	2309	--	2309	--	2494
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
97	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1108,00	--	3324	--	3324	--	3590
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
98	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1201,00	--	1201	--	1201	--	1297
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
99	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1385,00	--	5540	--	5540	--	5983
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
		ГРОЗАЗАЩИТА									
100	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим	Траверса ТМ96И	шт.	1	12470,00	--	12470	--	12470	--	13468
		СП - 8%			--	--	--	--		998	
101	247-215-0116 РСНБ РК 2022 прим.	Шина Ши2	шт.	3	4603,00	--	13809	--	13809	--	14914
		СП - 8%			--	--	--	--		1105	
102	252-207-0222 РСНБ РК 2022 прим	Хомут Х62И	шт.	1	1662,00	--	1662	--	1662	--	1795
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
103	252-207-3954 РСНБ РК 2022 прим	Упор УП50	шт.	1	3233,00	--	3233	--	3233	--	3492
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
104	1308-0103-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 прим.	Ограничитель перенапряжений , напряжение до 10 кВ	компл	1	7742,78	1196,22	7743	1196	966	4376	13088
		НР - 72%; СП - 8%			5580,54	496,93	5581	497		969	
105	252-207-1739 РСНБ РК 2022 прим	Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 3Р+N 80кА класс В 440В /SGA1012.10/	шт.	3	44514,00	--	133542	--	133542	--	144225
		СП - 8%			--	--	--	--		10683	
106	252-207-0410 РСНБ РК 2022 прим	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой /SAL2.27/	шт.	6	2674,00	--	16044	--	16044	--	17328
		СП - 8%			--	--	--	--		1284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	175,00	--	1050	--	1050	--	1134
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
108	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,2	647,00	--	6599	--	6599	--	7127
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
		Опора ж/б концевая с установкой РЛНД К10-1.2с -1шт									
109	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	21685,78	11013,60	21686	11013	903	11852	36221
		НР - 80%; СП - 8%			9770,36	5044,42	9770	5044		2683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	65401,00	--	130802	--	130802	--	141266
		СП - 8%			--	--	--	--		10464	
111	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	3427,42	1856,40	6855	3712	--	3737	11440
		НР - 80%; СП - 8%			1571,02	764,71	3142	1529		847	
112	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	2	2712,00	--	5424	--	5424	--	5858
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
113	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	8310,00	--	16620	--	16620	--	17950
		СП - 8%			--	--	--	--		1330	
		Стальные конструкции									
114	252-207-0526 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ73/	шт.	1	20321,00	--	20321	--	20321	--	21947
		СП - 8%			--	--	--	--		1626	
115	252-207-0554 РСНБ РК 2022 прим	Траверса TMs60a	шт.	1	5358,00	--	5358	--	5358	--	5787
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
116	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1662,00	--	3324	--	3324	--	3590
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
117	252-207-0245 РСНБ РК 2022 прим	Крепление подкоса У1	шт.	1	7386,00	--	7386	--	7386	--	7977
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
118	252-207-3941 РСНБ РК 2022 прим	Накладка ОГ52	шт.	1	2586,00	--	2586	--	2586	--	2793
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
119	252-207-3956 РСНБ РК 2022 прим	Проводник заземляющий ЗП21	шт.	2	3419,00	--	6838	--	6838	--	7385
		СП - 8%			--	--	--	--		547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,00001	783,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
		Изоляторы. Линейная арматура									
121	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	5	1060,00	--	5300	--	5300	--	5724
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
122	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	5	433,00	--	2165	--	2165	--	2338
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
123	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	4	13904,00	--	55616	--	55616	--	60065
		СП - 8%			--	--	--	--		4449	
124	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3539,50	--	17698	--	17698	--	19114
		СП - 8%			--	--	--	--		1416	
125	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	933,00	--	2799	--	2799	--	3023
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
126	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14295,00	--	42885	--	42885	--	46316
		СП - 8%			--	--	--	--		3431	
127	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	15992,00	--	47976	--	47976	--	51814
		СП - 8%			--	--	--	--		3838	
		РЛНД									
128	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	1	20630,96	5726,20	20631	5726	158	13723	37102
		НР - 80%; СП - 8%			14746,80	2406,83	14747	2407		2748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	122243,00	--	122243	--		--	122243
					--	--	--	--	122243	--	
130	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3141,00	--	3141	--	3141	--	3392
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
131	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,00088	783,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
132	252-206-0519 РСНБ РК 2022	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1127,00	--	6762	--	6762	--	7303
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
133	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15064,00	--	15064	--	15064	--	16269
		СП - 8%			--	--	--	--		1205	
134	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3048,00	--	3048	--	3048	--	3292
		СП - 8%			--	--	--	--		244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16909,00	--	50727	--	50727	--	54785
		СП - 8%			--	--	--	--		4058	
136	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2309,00	--	2309	--	2309	--	2494
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
137	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1108,00	--	3324	--	3324	--	3590
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
138	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1201,00	--	1201	--	1201	--	1297
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
139	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1385,00	--	5540	--	5540	--	5983
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
		ГРОЗАЗАЩИТА									
140	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим	Траверса ТМ96И	шт.	1	12470,00	--	12470	--	12470	--	13468
		СП - 8%			--	--	--	--		998	
141	247-215-0116 РСНБ РК 2022 прим.	Шина Ши2	шт.	3	4603,00	--	13809	--	13809	--	14914
		СП - 8%			--	--	--	--		1105	
142	252-207-0222 РСНБ РК 2022 прим	Хомут Х62И	шт.	1	1662,00	--	1662	--	1662	--	1795
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
143	252-207-3954 РСНБ РК 2022 прим	Упор УП50	шт.	1	3233,00	--	3233	--	3233	--	3492
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
144	1308-0103-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 прим.	Ограничитель перенапряжений , напряжение до 10 кВ	компл	1	7742,78	1196,22	7743	1196	966	4376	13088
		НР - 72%; СП - 8%			5580,54	496,93	5581	497		969	
145	252-207-1739 РСНБ РК 2022 прим	Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 3Р+N 80кА класс В 440В /SGA1012.10/	шт.	3	44514,00	--	133542	--	133542	--	144225
		СП - 8%			--	--	--	--		10683	
146	252-207-0410 РСНБ РК 2022 прим	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой /SAL2.27/	шт.	6	2674,00	--	16044	--	16044	--	17328
		СП - 8%			--	--	--	--		1284	
147	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	175,00	--	1050	--	1050	--	1134
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
148	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,2	647,00	--	6599	--	6599	--	7127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
		Устройство ответвления на концевой опоре УОП									
149	252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	13486,00 --	-- --	13486 --	-- --	13486	-- 1079	14565
150	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	1	1662,00 --	-- --	1662 --	-- --	1662	-- 133	1795
151	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	1385,00 --	-- --	1385 --	-- --	1385	-- 111	1496
152	252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 *СП - 8%*	шт.	3	2309,00 --	-- --	6927 --	-- --	6927	-- 554	7481
153	252-108-0702 РСНБ РК 2022 прим.	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *СП - 8%*	шт.	3	52,00 --	-- --	156 --	-- --	156	-- 12	168
154	261-404-0575 РСНБ РК 2022	Крепление провода *СП - 8%*	шт	2	293,00 --	-- --	586 --	-- --	586	-- 47	633
155	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	422,00 --	-- --	2532 --	-- --	2532	-- 203	2735
156	ТПРАЙС-ЛИСТ	Индикатор короткого замыкания *СП - 8%*	шт	3	67500,00 --	-- --	202500 --	-- --	202500	-- 16200	218700
		Заземление КТПН									
157	1101-0101-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	12,15	147,15 7,76	139,39 33,41	1788 94	1694 406	--	360 172	2320
158	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	12,15	44,51 --	44,51 12,98	541 --	541 158	--	114 52	707
159	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	95	730,96 288,24	23,28 6,32	69441 27383	2211 600	39847	20148 7167	96755
160	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	17	5320,71 1261,03	217,65 63,25	90452 21438	3700 1075	65314	16209 8533	115194
		Заземление опор -10кВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	2	3746,34	152,40	7493	305	4666	1868	10110
		НР - 72%; СП - 8%			1261,03	36,14	2522	72		749	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				2207440	56822	1784715	110137	2483427
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				244486				
РАЗДЕЛ 6.Вертикальная планировка											
162	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	883	63,39	63,39	55973	55974	--	11753	73147
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,48	--	16318		5422	
163	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (с 10м до 30м)	м3 грунта	883	117,37	117,37	103638	103637	--	21757	135426
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,22	--	30216		10031	
164	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /корыта под дорожное покрытие/	м3 грунта	303	63,39	63,39	19207	19207	--	4033	25100
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,48	--	5599		1860	
165	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (с 10 м до 30м)	м3 грунта	303	117,37	117,37	35563	35563	--	7466	46471
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,22	--	10369		3442	
166	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	296	63,39	63,39	18763	18763	--	3940	24520
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,48	--	5470		1817	
167	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (с 10м до 30м)	м3 грунта	296	117,37	117,37	34742	34741	--	7293	45398
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,22	--	10129		3363	
168	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка недостающего грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	975,85	131,19	125,94	128022	122899	--	24933	165192
		НР - 72%; СП - 8%			5,25	30,24	5123	29510		12237	
169	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	30739,275	27,00	--	829960	--		--	896357
		СП - 8%			--	--	--	--		66397	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				1225868	390784	--	81175	1411611
РАЗДЕЛ 7.Ограждение											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	8601-0602-0604 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,43 м**	**секция**	**42**	**41269,00**	**4490,00**	**1733298**	**188580**	**1345260**	**247933**	**2139729**
		НР - 91%; СП - 8%			**4749,00**	**1738,00**	**199458**	**72996**		**158498**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1733298**	**188580**	**1345260**	**247933**	**2139729**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**27324411**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2562126**		

		ИТОГО без оборудования, инвентаря									24 762 285
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								371 434
		ИТОГО с временные здания и сооружения 1,5%									25 133 719
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%	Тенге								80 428
		ИТОГО с дополнительные затраты 0,32%									25 214 147
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								504 283
		ИТОГО с непредвиденные работы и затраты-2%									25 718 430
		ИТОГО с оборудованием, инвентарем									28 280 556
	Приложение 1 к Прогнозу на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	Тенге								29 554 705
		Понижающий коэффициент К=0,95									28 076 970
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								3 369 236
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге								31 446 207

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района"

_____ Юсупов М.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асар строй групп"

_____ Тілемісов Т.К.

Авторский надзор:
Директор ТОО "СЭТпромтех"
СЭТпромтех

_____ Муратов Д.У.

Технический надзор:
Директор ТОО "Жасыл Алем Сервис"

_____ Ни В.В.
Казбеков К