Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района Туркестанской области"
Технадзор: ТОО "Жасыл Алем Сервис"
Подрядчик: ТОО "Асар строй групп"
Наименование объекта: Строительство сельского клуба на 75 мест в населенном пункте Жидели сельского округа Ошакты Келесского района Туркестанской области
Основание: Договор №31 от 18.07.2023 год.

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ (АС-59)										
1	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(толщ.25мм). Устройство**	м2 стяжки	352		1144,86	142,90	402991	50301	240159	115329	559786
		НР - 92%; СП - 8%				319,69	36,44	112531	12827		41466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	352		33,00	21,14	11616	7442	--	5664	18663
		НР - 92%; СП - 8%				11,86	5,63	4175	1982		1383	
3	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,39072		21325,66	1969,20	8332	769	16	7167	16739
		НР - 91%; СП - 8%				19314,46	842,52	7547	329		1240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,39072		567060,00	--	221562	--	221562	--	239287
		СП - 8%				--	--	--	--		17725	
5	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка стропил**	м3	0,47		200587,77	1102,62	94276	518	77942	14408	117379
		НР - 90%; СП - 8%				33650,94	411,50	15816	193		8695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	0,47		11731,71	82,83	5514	39	4887	544	6543
		НР - 90%; СП - 8%				1250,87	35,95	588	17		485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка элементов каркаса из брусьев,стойки**	м3	0,987	193852,07	1557,11	191332	1536	156076	30949	240063
		НР - 90%; СП - 8%			34164,00	676,17	33720	667		17782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад**	м3	0,987	9959,76	59,62	9830	58	6740	2751	13588
		НР - 90%; СП - 8%			3071,62	25,76	3032	25		1007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Укладка по фермам прогонов из брусьев**	м3	1,445	174211,30	1864,32	251735	2694	211587	34745	309398
		НР - 90%; СП - 8%			25919,71	796,91	37454	1152		22918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	1,445	11731,71	82,83	16952	120	15024	1674	20116
		НР - 90%; СП - 8%			1250,87	35,95	1808	52		1490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Укладка конькового бруса сеч.150х60мм**	м3	0,217	174211,30	1864,32	37804	405	31774	5218	46463
		НР - 90%; СП - 8%			25919,71	796,91	5625	173		3442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	0,217	11731,71	82,83	2546	18	2257	251	3021
		НР - 90%; СП - 8%			1250,87	35,95	271	8		224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	6,282	11731,71	82,83	73699	521	65320	7275	87452
		НР - 90%; СП - 8%			1250,87	35,95	7858	226		6478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1114-0202-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	**Покрытие обрешетки гидроизоляционной прокладкой ТАК**	м2	411,6	194,78	0,42	80171	173	6972	72372	164747
		НР - 99%; СП - 8%			177,42	0,19	73026	78		12204	
15	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	411,6	5946,27	32,48	2447485	13369	1784554	599886	3291162
		НР - 92%; СП - 8%			1578,14	6,04	649562	2486		243791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	411,6	408,87	3,84	168291	1580	147209	18172	201380
		НР - 90%; СП - 8%			47,38	1,67	19502	687		14916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Устройство карнизов** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	19,256	2310,03 2248,65	37,66 16,90	44482 43300	725 325	457	39263 6700	90445
18	215-204-0302 РСНБ РК 2022	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм,29мм 2 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	м3	0,559	140764,00 --	-- --	78687 --	-- --	78687	-- 6295	84982
19	215-203-0502 РСНБ РК 2022	**Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 44 мм и более, II сорта КОБЫЛКИ** *СП - 8%*	м3	0,281	104858,00 --	-- --	29465 --	-- --	29465	-- 2357	31822
20	1115-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	19,256	1361,20 1107,35	4,73 2,18	26211 21323	91 42	4797	17092 3464	46767
21	224-105-0103 РСНБ РК 2022	**Карнизная планка для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80=RL** *СП - 8%*	м	48,14	1177,00 --	-- --	56661 --	-- --	56661	-- 4533	61194
22	224-105-0111 РСНБ РК 2022	**Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80=LH3** *СП - 8%*	м	24,07	1989,00 --	-- --	47875 --	-- --	47875	-- 3830	51705
		Слуховые окна-4 шт (АС-60)									
23	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство слуховых окон** *НР - 90%; СП - 8%*	шт	4	11668,71 9560,68	1185,43 501,76	46675 38243	4742 2007	3690	36225 6632	89532
24	215-204-0503 РСНБ РК 2022	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ригели и стропила, накладка** *СП - 8%*	м3	0,64	114336,00 --	-- --	73175 --	-- --	73175	-- 5854	79029
25	215-202-0703 РСНБ РК 2022	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86, обрешетка** *СП - 8%*	м3	0,22	114336,00 --	-- --	25154 --	-- --	25154	-- 2012	27166
26	215-202-0503 РСНБ РК 2022	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	м3	0,016	114336,00 --	-- --	1829 --	-- --	1829	-- 146	1975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	215-202-0303 РСНБ РК 2022	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,012	114336,00	--	1372	--	1372	--	1482
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
28	215-204-0903 РСНБ РК 2022	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,172	114336,00	--	19666	--	19666	--	21239
		СП - 8%			--	--	--	--		1573	
29	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	1,132	11731,71	82,83	13280	94	11770	1311	15758
		НР - 90%; СП - 8%			1250,87	35,95	1416	41		1167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством /Слуховых окон/**	м2 кровли	23,24	7396,84	32,48	171903	754	134473	33871	222236
		НР - 92%; СП - 8%			1578,14	6,04	36676	140		16462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	18,6	5177,81	21,00	96307	390	67488	26242	132352
		НР - 92%; СП - 8%			1528,45	5,07	28429	94		9804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	223-101-0102 РСНБ РК 2022 прим	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	2,72	51992,00	--	141418	--	141418	--	152731
		СП - 8%			--	--	--	--		11313	
33	1115-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом**	м2	0,8	1873,90	26,15	1499	21	1213	217	1854
		НР - 80%; СП - 8%			331,58	7,92	265	6		137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	261-107-0997 РСНБ РК 2022	**Петля накладная**	шт.	8	389,00	--	3112	--	3112	--	3361
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
35	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	7,68	1125,76	3,51	8646	27	1701	5544	15326
		НР - 80%; СП - 8%			900,78	1,63	6918	13		1135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ходовые доски (АС-62)									
36	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Укладка ходовых досок**	м	50,5	64,28	6,94	3246	350	220	2540	6249
		НР - 90%; СП - 8%			52,99	2,90	2676	146		463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	215-204-0404 РСНБ РК 2022	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,606	102092,00	--	61868	--	61868	--	66817
		СП - 8%			--	--	--	--		4949	
38	215-202-0504 РСНБ РК 2022	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,0606	102092,00	--	6187	--	6187	--	6682
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
39	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	0,6666	11731,71	82,83	7820	55	6931	772	9279
		НР - 90%; СП - 8%			1250,87	35,95	834	24		687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4990674	86792	3751288	1079482	6555770
							1152595	23740	--	485613	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4990674				
	Материалы		Тенге				2983257				
	Всего заработная плата		Тенге					1176335			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				768031				
		Накладные расходы	Тенге				1079482				
		Сметная прибыль	Тенге				485613				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6555769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								787
		Сметная заработная плата	Тенге					1176335			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6555769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								787
		Сметная заработная плата	Тенге					1176335			
		РАЗДЕЛ 2. Выгреб на 10м3. МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,16	35400,83	1646,46	41065	1910	37095	2234	46763
		НР - 91%; СП - 8%			1776,06	340,52	2060	395		3464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /из бетона кл.В20,W6,сульфатостойкий/**	м3	18,59	52018,37	4084,66	967021	75934	670955	226657	1289173
		НР - 91%; СП - 8%			11841,43	1556,86	220132	28942		95494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,47274	567060,00	--	268072	--	268072	--	289518
		СП - 8%			--	--	--	--		21446	
43	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06262	431408,00	--	27015	--	27015	--	29176
		СП - 8%			--	--	--	--		2161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,07728	434300,00	--	33563	--	33563	--	36248
					--	--	--	--		2685	
45	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Создание уклона из раствора марки М100**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,12	30121,31	1646,46	3615	198	3204	231	4154
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1776,06	340,52	213	41		308	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1340351	78042	1039904	229122	1695032
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				222405	29378	--	125558	
	Материалы		Тенге				1340351				
	Всего заработная плата		Тенге				711254				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					251783			
		Накладные расходы	Тенге				328650				
		Сметная прибыль	Тенге				229122				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				125558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1695031				
		Сметная заработная плата	Тенге								141
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					251783			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1695031				
		Сметная заработная плата	Тенге								141
								251783			

РАЗДЕЛ 3.Пожарный резервуар на 100м3(2шт). МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	9,24	35400,83	1646,46	327104	15213	295480	17797	372493
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1776,06	340,52	16411	3146		27592	
47	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /из бетона кл.В25,W4,сульфатостойкий/**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	89,34	53612,94	4084,66	4789780	364924	3366943	1089273	6349377
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11841,43	1556,86	1057913	139090		470324	
48	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
		СП - 8%	т	4,73858	331233,00	--	1569574	--	1569574	--	1695140
					--	--	--	--		125566	
49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	1,17418	431408,00	--	506551	--	506551	--	547075
					--	--	--	--		40524	
50	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,19992	434300,00	--	86825	--	86825	--	93771
					--	--	--	--		6946	
51	1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании ФИКСАТОР Ф-2**									
			т	0,0784	60727,68	6823,92	4761	535	44	3986	9446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			53345,76	2520,92	4182	198		700	
52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0784	434300,00	--	34049	--	34049	--	36773
		СП - 8%			--	--	--	--		2724	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7318644	380672	5859466	1111056	9104075
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1078506	142434	--	674376	
	Материалы		Тенге				7318644				
	Всего заработная плата		Тенге				3662467				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1220940			
		Накладные расходы	Тенге				2196999				
		Сметная прибыль	Тенге				1111056				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				674376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9104076				
		Сметная заработная плата	Тенге								688
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1220940			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9104076				
		Сметная заработная плата	Тенге								688
								1220940			
		РАЗДЕЛ 4.Ограждение									
53	8601-0602-0604 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,43 м**	секция	42	-41269,00	-4490,00	-1733298	-188580	-1345260	-247933	-2139729
		НР - 91%; СП - 8%			-4749,00	-1738,00	-199458	-72996		-158498	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-1733298	-188580	-1345260	-247933	-2139729
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-199458	-72996	--	-158498	
	Материалы		Тенге				-1733298				
	Всего заработная плата		Тенге				-1345260				
		Накладные расходы	Тенге					-272454			
		Сметная прибыль	Тенге				-247933				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-158498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-2139729				
		Сметная заработная плата	Тенге								-169
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					-272454			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-2139729				
		Сметная заработная плата	Тенге								-169
								-272454			
		РАЗДЕЛ 5.Уборная на 6 очков. ФУНДАМЕНТЫ АС-12									
		ЛЕНТОЧНЫЕ									
54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В3,5**	м3	0,37	33310,85	1646,46	12325	609	11059	713	14081
		НР - 91%; СП - 8%			1776,06	340,52	657	126		1043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /из бетона кл.В12,5 на сульфатостойком/**	м3	4,98	39767,82	2005,04	198044	9985	165538	22433	238115
		НР - 91%; СП - 8%			4522,38	427,81	22521	2130		17638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0,016153	21325,66	1969,20	344	32	--	296	692
		НР - 91%; СП - 8%			19314,46	842,52	312	14		51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,016153	331233,00	--	5350	--	5350	--	5778
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
58	1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-1. Установка при бетонировании**	т	0,00344	60727,68	6823,92	209	24	1	175	415
		НР - 91%; СП - 8%			53345,76	2520,92	184	9		31	
59	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,00344	28235,60	1308,14	97	5	1	85	196
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	91	2		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00284	431408,00	--	1225	--	1225	--	1323
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
61	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0006	434300,00	--	261	--	261	--	282
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
62	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм**	м2 поверхности	3,625	1176,12	16,62	4263	60	2026	2050	6818
		НР - 93%; СП - 8%			600,68	7,51	2177	27		505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВЫГРЕБ									
63	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В3,5**	м3	1,3	33310,85	1646,46	43304	2141	38854	2504	49473
		НР - 91%; СП - 8%			1776,06	340,52	2309	443		3665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство выгреба из бетона кл.В12,5 на сульфатостойком**	м3	0,36062	65718,11	7139,82	23699	2575	12931	8371	34635
		НР - 91%; СП - 8%			22718,81	2788,99	8193	1006		2566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				289121	15431	237246	36627	351808
							36444	3757	--	26061	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				289121				
	Материалы		Тенге				230413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					40201			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6836				
		Накладные расходы	Тенге				36627				
		Сметная прибыль	Тенге				26061				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				351809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					40201			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				351809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					40201			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15566956**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2290492				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					372357			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					126313			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9542647		
		- Накладные расходы	Тенге							2208354	
		- Сметная прибыль	Тенге							1153110	

		ИТОГО без оборудования, инвентаря										15 566 956
14	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге									233 504
		ИТОГО с временные здания и сооружения 1,5%										15 800 460
15	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%	Тенге									50 561
		ИТОГО с дополнительные затраты 0,32%										15 851 022
16	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									317 020
		ИТОГО с непредвиденные работы и затраты-2%										16 168 042
		ИТОГО с оборудованием, инвентарем										16 168 042
17	Приложение 1 к Прогнозу на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	Тенге									16 896 476
		Понижающий коэффициент К=0,95										16 051 652
18		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге									1 926 198
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге									17 977 850

Подрядчик:
Директор ТОО "Асар строй групп"

Тілемісов Т.Қ.

Авторский надзор:
Директор ТОО "СЭТпромтех"
СЭТпромтех

Муратов Д.У.

Технический надзор:
Директор ТОО "Жасыл Алем Сервис"

Ни В.В.
Казбеков К.