Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района Туркестанской области"
Технадзор: ТОО "Жасыл Алем Сервис"
Подрядчик: ТОО "Асар строй групп"
Наименование объекта: Строительство сельского клуба на 75 мест в населенном пункте Жидели сельского округа Ошакты Келесского района Туркестанской области
Основание: Договор №31 от 18.07.2023 год, дополнтельное соглашение №31/1 от 22.02.2024 год.

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. 2-1-1. Общестроительные работы. ДВЕРИ (АС-18)										
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ										
1	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,68		4000,06	64,68	14720	238	2386	8418	24989
		НР - 69%; СП - 8%				3286,96	28,25	12096	104		1851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,66		3648,88	68,27	9706	182	1390	5668	16604
		НР - 69%; СП - 8%				3057,89	30,09	8134	80		1230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	3,68		55181,00	--	203066	--	203066	--	219311
		СП - 8%				--	--	--	--		16245	
4	223-207-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	м2	2,66		72945,00	--	194034	--	194034	--	209557
		СП - 8%				--	--	--	--		15523	
5	223-502-0902 РСНБ РК 2022	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	3		3246,00	--	9738	--	9738	--	10517
		СП - 8%				--	--	--	--		779	
6	223-502-0301 РСНБ РК 2022	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	3		2760,00	--	8280	--	8280	--	8942
		СП - 8%				--	--	--	--		662	
		Двери внутренние										

7	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,8	4000,06	64,68	7200	117	1166	4117	12223
		НР - 69%; СП - 8%			3286,96	28,25	5917	51		905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	1,8	55181,00	--	99326	--	99326	--	107272
		СП - 8%			--	--	--	--		7946	
9	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,07	3648,88	68,27	11202	209	1605	6541	19163
		НР - 69%; СП - 8%			3057,89	30,09	9388	92		1419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	223-207-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	м2	3,07	72945,00	--	223941	--	223941	--	241856
		СП - 8%			--	--	--	--		17915	
11	223-502-0902 РСНБ РК 2022	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	2	3246,00	--	6492	--	6492	--	7011
		СП - 8%			--	--	--	--		519	
12	223-502-0301 РСНБ РК 2022	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	2	2760,00	--	5520	--	5520	--	5962
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
13	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	м2	11,83	3767,44	804,64	44569	9518	16359	18945	68595
		НР - 90%; СП - 8%			1580,08	199,28	18692	2357		5081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	м2	13,77	4816,32	162,04	66321	2232	37245	25068	98700
		НР - 90%; СП - 8%			1949,48	73,25	26844	1009		7311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	7,95	9366,00	--	74460	--	74460	--	80417
		СП - 8%			--	--	--	--		5957	
16	223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	12,6	7373,00	--	92900	--	92900	--	100332
		СП - 8%			--	--	--	--		7432	
17	223-201-0105 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	2,63	10242,00	--	26936	--	26936	--	29091
		СП - 8%			--	--	--	--		2155	

18	223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,42	14971,00	--	36230	--	36230	--	39128
19	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	14	3246,00	--	45444	--	45444	--	49080
		СП - 8%			--	--	--	--		3636	
		ВИТРАЖ Вр-1(2шт) (АС-18)									
20	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	15,6	2386,69	4,26	37232	66	11934	22709	64736
		НР - 90%; СП - 8%			1617,45	--	25232	--		4795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	223-203-0306 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	6,3	48873,00	--	307900	--	307900	--	332532
		СП - 8%			--	--	--	--		24632	
22	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	9,3	21807,00	--	202805	--	202805	--	219029
		СП - 8%			--	--	--	--		16224	
		ЭКРАНЫ САНУЗЛОВ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА (АС 19-1)									
23	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	10,8	2386,69	4,26	25776	46	8262	15722	44817
		НР - 90%; СП - 8%			1617,45	--	17468	--		3320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	5,04	47110,00	--	237434	--	237434	--	256429
		СП - 8%			--	--	--	--		18995	
25	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	5,76	21807,00	--	125608	--	125608	--	135657
		СП - 8%			--	--	--	--		10049	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2116840	12608	1980461	107188	2401950
							123771	3693	--	177921	

РАЗДЕЛ 2. 2-1-1. Общестроительные работы. ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 ВЫП.6 (АС-19)

26	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по периметру	м3 изоляции	19,7	22802,14	2055,03	449202	40484	304203	112595	606741
		НР - 94%; СП - 8%			5305,31	774,98	104515	15267		44944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТД 382 Покрытие-керамическая плитка S=53,82 м2									
27	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	53,82	305,43	43,33	16438	2332	8648	5951	24180
		НР - 94%; СП - 8%			101,42	16,21	5458	872		1791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,3056	40646,74	12,73	175009	55	152660	20957	211643
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	22294	--		15677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	53,82	4202,00	90,69	226152	4881	129854	88323	339633
		НР - 94%; СП - 8%			1698,57	47,26	91417	2544		25158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТД 109 Покрытие-дощатое S=136,36 м2									
30	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,9088	10863,01	2443,22	118502	26652	44007	55361	187773
		НР - 94%; СП - 8%			4385,69	1013,17	47843	11052		13909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	136,36	2147,27	27,95	292802	3811	194987	89827	413239
		НР - 94%; СП - 8%			689,38	11,42	94004	1557		30610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	136,36	9545,34	65,84	1301603	8978	1166236	122905	1538469
		НР - 94%; СП - 8%			926,88	31,98	126389	4361		113960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	136,36	1046,42	4,99	142690	681	34186	86512	247539
		НР - 80%; СП - 8%			790,72	2,33	107823	318		18336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПО ТИПУ ТД 382 Покрытие-керамогранит S=81,02 м2									
34	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	81,02	305,43	43,33	24746	3510	13019	8958	36401
		НР - 94%; СП - 8%			101,42	16,21	8217	1313		2696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

35	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,4816	40646,74	12,73	263456	83	229812	31548	318604
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	33561	--		23600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия	81,02	5739,14	90,69	464985	7348	320019	132960	645781
		НР - 94%; СП - 8%			1698,57	47,26	137618	3829		47836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Узел 740 Покрытие-бетон S=15,66 м2									
37	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	15,66	305,43	43,33	4783	679	2516	1732	7036
		НР - 94%; СП - 8%			101,42	16,21	1588	254		521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2528	40646,74	12,73	50922	16	44419	6098	61581
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	6487	--		4562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство толщиной 20мм	м2 покрытия	15,66	1897,84	126,54	29720	1981	20162	7856	40582
		НР - 94%; СП - 8%			483,84	49,83	7577	780		3006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	15,66	-365,64	-10,00	-5726	-157	-5132	-497	-6721
		НР - 94%; СП - 8%			-27,89	-5,86	-437	-92		-498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Плинтуса									
41	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	108,83	297,40	3,03	32366	330	19106	12277	48215
		НР - 94%; СП - 8%			118,81	1,20	12930	131		3572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	40,98	3343,44	2,44	137014	100	119365	16539	165837
		НР - 94%; СП - 8%			428,24	1,11	17549	45		12284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	23,4	235,01	1,63	5499	38	978	4230	10508
		НР - 94%; СП - 8%			191,58	0,74	4483	17		778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3730163	101802	2799045	804132	4897041
							829316	42248	--	362742	

РАЗДЕЛ 3. 2-1-1. Общестроительные работы. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-19)

ПОТОЛОК

44	1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями ЗАТИРКА**	м2 отделываемой поверхности	318,8	527,85	2,77	168279	883	6539	129120	321191
		НР - 80%; СП - 8%			504,57	1,70	160857	542		23792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе "АЛИНЕКС"**	м2 отделываемой поверхности	318,8	1415,56	9,47	451281	3019	139201	248097	755327
		НР - 80%; СП - 8%			969,45	3,32	309061	1058		55949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	318,8	1040,59	7,02	331740	2238	69785	208604	583570
		НР - 80%; СП - 8%			814,67	3,26	259717	1039		43226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТЕНЫ									
47	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе "АЛИНЕКС"**	м2 отделываемой поверхности	800,57	970,62	6,05	777049	4843	349553	339474	1205842
		НР - 80%; СП - 8%			527,94	2,11	422653	1689		89320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	800,57	855,09	6,62	684559	5300	160161	417241	1189943
		НР - 80%; СП - 8%			648,41	3,07	519098	2458		88143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	35,51	5763,30	23,37	204655	830	81401	98320	327214
		НР - 80%; СП - 8%			3447,60	13,41	122424	476		24238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону САПОЖОК**	м2 поверхности облицовки	6,472	5763,30	23,37	37300	151	14836	17920	59637
		НР - 80%; СП - 8%			3447,60	13,41	22313	87		4418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,72	4267,30	51,88	96953	1179	24466	57624	166943
		НР - 80%; СП - 8%			3138,55	31,77	71308	722		12366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

52	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Откосы. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,72	929,06	6,30	21108	143	7494	10847	34511
		НР - 80%; СП - 8%			592,90	3,86	13471	88		2556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	22,72	855,09	6,62	19428	151	4545	11841	33771
		НР - 80%; СП - 8%			648,41	3,07	14732	70		2501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2792352	18737	857981	1539088	4677949
							1915634	8229	–	346509	

РАЗДЕЛ 4. 2-1-1. Общестроительные работы. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

СЦЕНА (АС-29)

54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство бетонной подготовки**	м3	5,03	35400,83	1646,46	178066	8282	160850	9688	202775
		НР - 91%; СП - 8%			1776,06	340,52	8934	1713		15020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона кл.В15**	м3	3,02	41822,18	2005,04	126303	6055	106590	13604	151100
		НР - 91%; СП - 8%			4522,38	427,81	13658	1292		11193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	50,32	1039,97	57,20	52331	2878	22999	25215	83750
		НР - 94%; СП - 8%			525,71	7,38	26454	371		6204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка элементов каркаса из брусьев**	м3	0,588	193852,07	1557,11	113985	916	92981	18437	143016
		НР - 90%; СП - 8%			34164,00	676,17	20088	398		10594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад**	м3	0,588	9959,76	59,62	5856	35	4015	1639	8095
		НР - 90%; СП - 8%			3071,62	25,76	1806	15		600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка деревянных конструкций кровли-лежень,распорки, связи**	м3	1,7	200587,77	1102,62	340999	1875	281917	52116	424564
		НР - 90%; СП - 8%			33650,94	411,50	57207	700		31449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	1,7	11731,71	82,83	19944	141	17677	1969	23666
		НР - 90%; СП - 8%			1250,87	35,95	2126	61		1753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

61	1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	50,32	1041,09	15,19	52388	764	26635	23848	82334
		НР - 94%; СП - 8%			496,60	7,57	24989	381		6099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	50,32	9545,34	65,84	480322	3313	430368	45355	567731
		НР - 94%; СП - 8%			926,88	31,98	46641	1609		42054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом	1,44	818,42	23,33	1179	33	308	768	2103
64	215-204-0702 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	140664,00	--	4220	--	4220	--	4558
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
65	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	51,76	1046,42	4,99	54163	259	12976	32839	93962
		НР - 80%; СП - 8%			790,72	2,33	40928	121		6960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОБШИВКА ВЕНТКОРОБОВ (АС-33)									
66	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,204	193852,07	1557,11	39546	318	32259	6397	49618
		НР - 90%; СП - 8%			34164,00	676,17	6969	138		3675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,204	9959,76	59,62	2032	12	1393	569	2809
		НР - 90%; СП - 8%			3071,62	25,76	627	5		208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены каркасные. Обшивка листами гипсокартонными 10 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	17,55	1278,46	20,50	22437	359	487	19578	45376
		НР - 90%; СП - 8%			1230,28	9,20	21591	161		3361	
69	232-101-0101 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	17,98875	669,00	--	12034	--	12034	--	12997
		СП - 8%			--	--	--	--		963	
70	1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	17,55	604,75	9,14	10613	160	--	7999	20101
		НР - 76%; СП - 8%			595,61	4,13	10453	72		1489	
71	261-107-0677 РСНБ РК 2022	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,8775	9417,00	--	8263	--	8263	--	8924
72	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,64	5177,81	21,00	3314	13	2323	903	4554
		НР - 92%; СП - 8%			1528,45	5,07	978	3		337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Экран из метллопластика									

73	1134-0108-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	10,8	5196,46	13,56	56122	147	41610	10951	72439
		НР - 76%; СП - 8%			1330,10	4,13	14365	45		5366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1584117	25560	1259905	271875	2004472
							298652	7100	--	148480	
		РАЗДЕЛ 5. 2-1-1. Общестроительные работы. МОНОЛИТНАЯ АРКА А-1 (АС-80)									
74	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,03	57128,21	5459,13	230227	22000	159634	48109	300602
		НР - 91%; СП - 8%			12057,74	1060,53	48593	4274		22267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0992	28235,60	1308,14	2801	130	38	2437	5657
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	2633	45		419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0992	431408,00	--	42796	--	42796	--	46220
		СП - 8%			--	--	--	--		3424	
77	1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20	м3	1,87	64668,49	2240,74	120930	4190	86751	28113	160967
		НР - 91%; СП - 8%			16036,80	483,89	29989	905		11923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05618	28235,60	1308,14	1586	74	21	1380	3204
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	1491	26		237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05618	431408,00	--	24237	--	24237	--	26176
		СП - 8%			--	--	--	--		1939	
80	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00693	434300,00	--	3010	--	3010	--	3251
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
81	1113-1001-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя ПЕНЕТРОН	м2 поверхности	21,8	2332,68	31,29	50852	682	27341	15893	72085
		НР - 69%; СП - 8%			1047,19	9,39	22829	205		5340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	1115-0212-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады зданий. отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 0,7 мм "Жидкий травертин"	м2 отделываемой поверхности	55,8	841,86	11,28	46976	629	9422	29761	82877

		НР - 80%; СП - 8%			661,73	4,97	36925	277		6139	
83	Прайс-лист	**Жидкий травертин**	кг	100,44	265,36	--	26653	--	26653	--	28785
		СП - 8%			--	--	--	--		2132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				550068	27705	379903	125693	729824
							142460	5732	--	54061	

РАЗДЕЛ 6.Фундаменты-1-2. Отопление и вентиляция. ОТОПЛЕНИЕ

84	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	8,6	22803,62	210,17	196111	1807	184553	10441	223077
		НР - 98%; СП - 8%			1133,89	105,00	9751	903		16524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	242-301-1201 РСНБ РК 2022	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	1051,00	--	4204	--	4204	--	4540
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
86	242-301-1202 РСНБ РК 2022	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	1247,00	--	1247	--	1247	--	1347
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
87	242-301-1203 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	2	1665,00	--	3330	--	3330	--	3596
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
88	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	9	2922,67	130,00	26304	1170	2733	22115	52293
		НР - 98%; СП - 8%			2489,00	18,42	22401	166		3874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	242-303-1102 РСНБ РК 2022 прим	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	9	21892,00	--	197028	--	197028	--	212790
		СП - 8%			--	--	--	--		15762	
90	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Краны воздушные. Установка МАЕВСКОГО**	комплект	9	377,69	--	3399	--	1255	2101	5940
		НР - 98%; СП - 8%			238,19	--	2144	--		440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	м	1	1989,75	26,88	1990	27	1416	546	2739
		НР - 98%; СП - 8%			547,11	9,76	547	10		203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	665,06	30,76	5320	246	108	4957	11099
		НР - 98%; СП - 8%			620,79	11,42	4966	91		822	
93	241-205-0208 РСНБ РК 2022	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	8	1499,00	--	11992	--	11992	--	12951

		СП - 8%			--	--	--	--		959	
94	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	76	665,84	30,76	50604	2338	1086	47087	105506
		НР - 98%; СП - 8%			620,79	11,42	47180	868		7815	
95	241-205-0209 РСНБ РК 2022	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	76	860,00	--	65360	--	65360	--	70589
		СП - 8%			--	--	--	--		5229	
96	241-505-0104 РСНБ РК 2022	**Тройники прямые 25 мм**	10 шт.	0,5	7341,00	--	3671	--	3671	--	3965
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
97	261-301-0234 РСНБ РК 2022	**Пробки диам.25мм**	шт.	5	364,00	--	1820	--	1820	--	1966
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
98	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	10,8	1199,99	1,47	12960	16	1551	9121	23847
		НР - 80%; СП - 8%			1054,94	0,71	11393	8		1766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,7	224,96	6,03	382	10	162	146	570
		НР - 69%; СП - 8%			123,42	0,74	210	1		42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой ЗА 2 РАЗА**	м2	1,7	315,47	7,85	536	13	431	65	649
		НР - 69%; СП - 8%			54,18	1,11	92	2		48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем.**	м3 изоляции	0,12	36934,34	1579,00	4432	189	352	3021	8049
		НР - 76%; СП - 8%			32427,72	694,95	3891	83		596	
102	234-201-0305 РСНБ РК 2022	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	м3	0,12384	51061,00	--	6323	--	6323	--	6829
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
103	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	5,7	701,77	20,57	4000	117	1141	2119	6609
		НР - 76%; СП - 8%			481,10	8,08	2742	46		490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,006555	552642,00	--	3623	--	3623	--	3913
		СП - 8%			--	--	--	--		290	

105	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	85	119,01	1,61	10116	137	49	9731	21435
		НР - 98%; СП - 8%			116,82	--	9930	--		1588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	132	17,00	--	2244	--	2244	--	2424
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				616996	6070	495679	111450	786723
							115247	2178	--	58276	
		РАЗДЕЛ 7.Фундаменты-1-2. Отопление и вентиляция. ОТОПЛЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА									
107	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Установка чугунных радиаторов	1кВт	9	22803,62	210,17	205233	1892	193136	10927	233453
		НР - 98%; СП - 8%			1133,89	105,00	10205	945		17293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1051,00	--	4204	--	4204	--	4540
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
109	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1247,00	--	1247	--	1247	--	1347
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
110	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2527,00	--	5054	--	5054	--	5458
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
111	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2922,67	130,00	23381	1040	2429	19658	46482
		НР - 98%; СП - 8%			2489,00	18,42	19912	147		3443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	242-303-1102 РСНБ РК 2022 прим	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	8	21892,00	--	175136	--	175136	--	189147
		СП - 8%			--	--	--	--		14011	
113	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Краны воздушные. Установка МАЕВСКОГО	комплект	8	377,69	--	3022	--	1116	1867	5281
		НР - 98%; СП - 8%			238,19	--	1906	--		391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	1	1989,75	26,88	1990	27	1416	546	2739
		НР - 98%; СП - 8%			547,11	9,76	547	10		203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

115	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	7	665,06	30,76	4655	215	94	4337	9711
		НР - 98%; СП - 8%			620,79	11,42	4346	80		719	
116	241-205-0208 РСНБ РК 2022	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	7	1499,00	--	10493	--	10493	--	11332
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
117	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	60	665,84	30,76	39950	1845	858	37174	83294
		НР - 98%; СП - 8%			620,79	11,42	37247	685		6170	
118	241-205-0209 РСНБ РК 2022	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	60	860,00	--	51600	--	51600	--	55728
119	241-505-0104 РСНБ РК 2022	**Тройники прямые 25 мм**	10 шт.	0,2	7341,00	--	1468	--	1468	--	1585
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
120	261-301-0234 РСНБ РК 2022	**Пробки диам.25мм**	шт.	2	364,00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
121	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	11,3	1199,99	1,47	13560	17	1622	9543	24951
		НР - 80%; СП - 8%			1054,94	0,71	11921	8		1848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,74	224,96	6,03	166	5	70	63	248
		НР - 69%; СП - 8%			123,42	0,74	91	1		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой ЗА 2 РАЗА**	м2	0,74	315,47	7,85	233	6	187	28	282
		НР - 69%; СП - 8%			54,18	1,11	40	1		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем.**	м3 изоляции	0,05	36934,34	1579,00	1847	79	147	1259	3354
		НР - 76%; СП - 8%			32427,72	694,95	1621	35		248	
125	234-201-0305 РСНБ РК 2022	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	м3	0,0516	51061,00	--	2635	--	2635	--	2846
		СП - 8%			--	--	--	--		211	

126	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	701,77	20,57	1754	51	500	929	2898
		НР - 76%; СП - 8%			481,10	8,08	1203	20		215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002875	552642,00	--	1589	--	1589	--	1716
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
128	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	68	119,01	1,61	8093	109	40	7785	17148
		НР - 98%; СП - 8%			116,82	--	7944	--		1270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	106	17,00	--	1802	--	1802	--	1946
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				559840	5286	457571	94116	706272
							96983	1932	--	52314	
		РАЗДЕЛ 8.Фундаменты-1-2. Отопление и вентиляция. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ П1,П2									
130	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1051,00	--	6306	--	6306	--	6810
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
131	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1665,00	--	6660	--	6660	--	7193
132	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	2	1989,75	26,88	3980	54	2832	1091	5477
		НР - 98%; СП - 8%			547,11	9,76	1094	20		406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	13	665,84	30,76	8656	399	187	8054	18047
		НР - 98%; СП - 8%			620,79	11,42	8070	148		1337	
134	241-205-0209 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	13	860,00	--	11180	--	11180	--	12074
135	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	9	666,96	30,76	6003	277	139	5576	12505
		НР - 98%; СП - 8%			620,79	11,42	5587	103		926	

136	241-205-0215 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	9	1499,00	--	13491	--	13491	--	14570
		СП - 8%			--	--	--	--		1079	
137	241-505-0104 РСНБ РК 2022	Тройники прямые 25 мм	10 шт.	0,2	7341,00	--	1468	--	1468	--	1585
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
138	261-301-0234 РСНБ РК 2022	Пробки диам.25мм	шт.	2	364,00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
139	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой ЗА 2 РАЗА	м2	0,15	315,47	7,85	47	1	38	6	57
		НР - 69%; СП - 8%			54,18	1,11	8	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,17	61625,40	1579,00	10476	268	4695	4279	15936
		НР - 76%; СП - 8%			32427,72	694,95	5513	118		1180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2108	22818,00	--	4810	--	4810	--	5195
142	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	24	119,01	1,61	2856	39	13	2748	6052
		НР - 98%; СП - 8%			116,82	--	2804	--		448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35	17,00	--	595	--	595	--	643
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				77256	1038	53142	21754	106930
							23076	389	--	7919	
		РАЗДЕЛ 9.Фундаменты-1-2. Отопление и вентиляция. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									
144	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2963,42	170,75	11854	683	1215	9901	23496
		НР - 98%; СП - 8%			2489,00	36,84	9956	147		1740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	39658,00	--	79316	--	79316	--	85661
		СП - 8%			--	--	--	--		6345	

146	242-301-0403 РСНБ РК 2022	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**									
			шт.	**2**	**6086,00**	**--**	**12172**	**--**	**12172**	**--**	**13146**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**974**	
147	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**3,19766**	**2922,67**	**130,00**	**9346**	**416**	**971**	**7858**	**18580**
		НР - 98%; СП - 8%			**2489,00**	**18,42**	**7959**	**59**		**1376**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**112688**	**1099**	**93674**	**17759**	**140883**
							17915	**206**	**--**	**10435**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16452032**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге				**0**				

		ИТОГО без оборудования, инвентаря									16 452 032
14	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								246 780
		ИТОГО с временные здания и сооружения 1,5%									16 698 812
15	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%	Тенге								53 436
		ИТОГО с дополнительные затраты 0,32%									16 752 249
16	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								335 045
		ИТОГО с непредвиденные работы и затраты-2%									17 087 294
		ИТОГО с оборудованием, инвентарем									17 087 294
17	Приложение 1 к Прогнозу на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	Тенге								17 857 143
		Понижающий коэффициент К=0,95									16 964 286
18		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								2 035 714
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге								**19 000 000**

Подрядчик:
Директор ТОО "Асар строй групп"

_____ Тілемісов Т.Қ.

Авторский надзор:
Директор ТОО "СЭТпромтех"

_____ Муратов Д.У.

Технический надзор:
Директор ТОО "Жасыл Алем Сервис"

_____ Ни В.В.

_____ Казбеков К.