Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района Туркестанской области"
Технадзор: ТОО "Жасыл Алем Сервис"
Подрядчик: ТОО "Асар строй групп"
Наименование объекта: Строительство сельского клуба на 75 мест в населенном пункте Жидели сельского округа Ошакты Келесского района Туркестанской области
Основание: Договор №31 от 18.07.2023 год, дополнительное соглашение №31/1 от 22.02.2024 год.

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. 2-1-3. СЕТЬ ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА В1									
		Арматура									
1	1116-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	2	2561,56	40,82	5123	81	29	4944	10873
		НР - 98%; СП - 8%			2506,34	16,21	5013	32		805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	248-307-0105 РСНБ РК 2022	**Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ**	шт.	2	23463,00	--	46926	--	46926	--	50680
		СП - 8%			--	--	--	--		3754	
3	248-305-0106 РСНБ РК 2022	**Огнетушители порошковые ОПУ-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	4	15934,00	--	63736	--	63736	--	68835
		СП - 8%			--	--	--	--		5099	
4	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	1	28137,14	--	28137	--	27584	542	30973
		НР - 98%; СП - 8%			552,64	--	553	--		2294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				143922	81	138275	5486	161361
							5566	32	--	11952	
		РАЗДЕЛ 2. 2-1-3. СЕТЬ ВОДОПРОВОДА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3									
5	1117-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	комплект	2	14712,64	603,52	29425	1207	138	28084	62109
		НР - 98%; СП - 8%			14039,92	288,44	28080	577		4601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	513-106-0104 РСНБ РК 2022	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1	51821,00	--	51821	--		--	51821
					--	--	--	--	51821	--	
7	513-106-0105 РСНБ РК 2022	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1	57727,00	--	57727	--		--	57727
					--	--	--	--	57727	--	
8	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1051,00	--	2102	--	2102	--	2270
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				141075	1207	2240	28084	173927
							28080	577	109548	4769	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				109548				
		РАЗДЕЛ 3. 2-1-3. СЕТЬ ХОЗ-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1									
9	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,11	109816,70	1579,00	12080	173	8340	2769	16037
		НР - 76%; СП - 8%			32427,72	694,95	3567	76		1188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,7	701,77	20,57	2597	76	741	1376	4290
		НР - 76%; СП - 8%			481,10	8,08	1780	30		318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,004255	552642,00	--	2351	--	2351	--	2539
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
12	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4	3194,15	80,79	12777	323	1133	11240	25939
		НР - 98%; СП - 8%			2830,18	37,27	11321	149		1921	
13	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	4	19691,00	--	78764	--	78764	--	85065
		СП - 8%			--	--	--	--		6301	
14	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4	14807,00	--	59228	--	59228	--	63966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4738	
15	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	6	3983,38	122,73	23900	736	1611	21478	49008
		НР - 98%; СП - 8%			3592,13	60,58	21553	363		3630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	244-101-0101 РСНБ РК 2022	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	комплект	6	9912,00	--	59472	--	59472	--	64230
		СП - 8%			--	--	--	--		4758	
17	244-104-0601 РСНБ РК 2022	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	6	922,00	--	5532	--	5532	--	5975
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
18	Прайс лист	**Кран туалетный настенный**	шт.	6	9375,00	--	56250	--	56250	--	60750
		СП - 8%			--	--	--	--		4500	
19	1117-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Писсуары настенные. Установка**	комплект	1	2024,76	86,65	2025	87	279	1668	3989
		НР - 98%; СП - 8%			1659,10	43,05	1659	43		295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	244-101-0901 РСНБ РК 2022	**Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96**	шт.	1	20963,00	--	20963	--	20963	--	22640
		СП - 8%			--	--	--	--		1677	
21	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект	1	2458,00	310,57	2458	311	323	1934	4743
		НР - 98%; СП - 8%			1823,70	149,68	1824	150		351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	244-102-0802 РСНБ РК 2022	**Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	1	15649,00	--	15649	--	15649	--	16901
		СП - 8%			--	--	--	--		1252	
23	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Смесители. Установка**	шт.	3	1325,29	0,17	3976	1	107	3791	8388
		НР - 98%; СП - 8%			1289,48	--	3868	--		621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	244-104-0403 РСНБ РК 2022	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм**	шт.	2	11364,00	--	22728	--	22728	--	24546
		СП - 8%			--	--	--	--		1818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	244-104-0504 РСНБ РК 2022	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге**	шт.	1	10685,00	--	10685	--	10685	--	11540
		СП - 8%			--	--	--	--		855	
26	244-104-0601 РСНБ РК 2022	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	2	922,00	--	1844	--	1844	--	1992
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
27	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	комплект	2	1059,86	48,30	2120	97	328	1706	4132
		НР - 98%; СП - 8%			847,38	23,05	1695	46		306	
28	244-104-0301 РСНБ РК 2022	**Трап чугунный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-97**	комплект	1	11577,00	--	11577	--	11577	--	12503
		СП - 8%			--	--	--	--		926	
29	244-104-0307 РСНБ РК 2022	**Трап чугунный с вертикальным отводом ТВ50 ГОСТ 1811-97**	комплект	1	6547,00	--	6547	--	6547	--	7071
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
30	1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	комплект	1	24916,87	102,61	24917	102	23360	1476	28504
		НР - 98%; СП - 8%			1455,27	50,42	1455	50		2111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				438440	1906	387812	47438	524748
							48722	907	--	38869	
		РАЗДЕЛ 4. 2-1-4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
31	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	шт	16	3646,59	34,18	58345	547	28480	21109	85810
		НР - 72%; СП - 8%			1832,37	--	29318	--		6356	
32	247-204-0681 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	4227,00	--	8454	--	8454	--	9130
		СП - 8%			--	--	--	--		676	
33	247-204-0613 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	6	700,00	--	4200	--	4200	--	4536
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
34	247-204-2809 РСНБ РК 2022	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	8	5533,00	--	44264	--	44264	--	47805
		СП - 8%			--	--	--	--		3541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1308-0305-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	7	3041,01	943,55	21287	6605	1697	12945	36971
		НР - 72%; СП - 8%			1854,99	713,46	12985	4994		2739	
36	247-101-0104 РСНБ РК 2022 прим	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА /ARCTIC 1X36/	шт.	7	6607,00	--	46249	--	46249	--	49949
		СП - 8%			--	--	--	--		3700	
37	1308-0305-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	25	6169,65	1388,46	154241	34712	58179	62743	234343
		НР - 72%; СП - 8%			2454,00	1031,72	61350	25793		17359	
38	247-101-0109 РСНБ РК 2022 прим	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65 /ARCTIC 2X36,OPL/S 2X36/	шт.	15	16808,00	--	252120	--	252120	--	272290
		СП - 8%			--	--	--	--		20170	
39	247-101-0110 РСНБ РК 2022 прим	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х58-001/011 IP65 /OPL/S 2X58/	шт.	10	20624,00	--	206240	--	206240	--	222739
		СП - 8%			--	--	--	--		16499	
40	1308-0305-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	2	7072,20	1672,68	14144	3345	4654	6151	21918
		НР - 72%; СП - 8%			3072,33	1198,96	6145	2398		1624	
41	247-101-0123 РСНБ РК 2022 прим	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma /OPL/S 4X36/	шт.	2	8087,00	--	16174	--	16174	--	17468
		СП - 8%			--	--	--	--		1294	
42	1308-0305-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	14	6169,65	1388,46	86375	19438	32581	35136	131232
		НР - 72%; СП - 8%			2454,00	1031,72	34356	14444		9721	
43	247-102-0199 РСНБ РК 2022 прим	Светильник офисный для светодиодных ламп типа Art panel LED 40W Ailin Premium настенно-потолочный, мощность 40 Вт, IP20, СТ РК 3055-2017 /CD218/	шт.	14	5719,00	--	80066	--	80066	--	86471
		СП - 8%			--	--	--	--		6405	
44	261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65,ЛБ36	шт.	65	435,00	--	28275	--	28275	--	30537
		СП - 8%			--	--	--	--		2262	
45	1308-0305-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	2959,64	1194,58	11839	4778	723	7196	20558
		НР - 72%; СП - 8%			1584,47	914,21	6338	3657		1523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Прайс-лист	Световой указатель ANTARES 4223-4 LED	шт	4	52410,71	--	209643	--	209643	--	226414
		СП - 8%			--	--	--	--		16771	
47	247-106-0107 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDF, E14/E27, G45, 4W	шт.	28	507,00	--	14196	--	14196	--	15332
		СП - 8%			--	--	--	--		1136	
48	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	24	1477,08	25,00	35450	600	3315	22799	62909
		НР - 72%; СП - 8%			1313,95	5,42	31535	130		4660	
49	247-214-0119 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	24	635,00	--	15240	--	15240	--	16459
		СП - 8%			--	--	--	--		1219	
50	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	5	1477,08	25,00	7385	125	690	4750	13106
		НР - 72%; СП - 8%			1313,95	5,42	6570	27		971	
51	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с брызгозащищенними, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	423,00	--	2115	--	2115	--	2284
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
52	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	20	1481,49	22,82	29630	456	2895	18986	52505
		НР - 72%; СП - 8%			1313,95	4,52	26279	90		3889	
53	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20	384,00	--	7680	--	7680	--	8294
		СП - 8%			--	--	--	--		614	
54	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	1481,49	22,82	2963	46	289	1899	5251
		НР - 72%; СП - 8%			1313,95	4,52	2628	9		389	
55	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	412,00	--	824	--	824	--	890
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
56	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5	1481,49	22,82	7407	115	722	4747	13126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1313,95	4,52	6570	23		972	
57	247-212-0201 РСНБ РК 2022	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	5	339,00	--	1695	--	1695	--	1831
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
58	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	3	1481,49	22,82	4444	69	433	2848	7875
		НР - 72%; СП - 8%			1313,95	4,52	3942	14		583	
59	247-212-0201 РСНБ РК 2022	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	3	339,00	--	1017	--	1017	--	1098
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
60	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	2	2178,09	222,05	4356	444	47	2913	7850
		НР - 72%; СП - 8%			1932,28	90,35	3865	181		582	
61	247-203-0109 РСНБ РК 2022	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	2	19022,00	--	38044	--	38044	--	41088
		СП - 8%			--	--	--	--		3044	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1414362	71280	1111201	204222	1748069
							231881	51760	--	129487	
		Сметная заработная плата	Тенге					283641			
		РАЗДЕЛ 5. 2-1-4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
62	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1827,09	108,75	1827	109	37	1243	3316
		НР - 72%; СП - 8%			1681,08	45,18	1681	45		246	
63	247-301-0365 РСНБ РК 2022 прим	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки МИРТЕК-32-KZ-W31-A1-230-5-60A-S-RF433/1-OQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012 /CE 301S 31 146 JAVZЭнергомер/**	шт.	1	44039,00	--	44039	--	44039	--	47562
		СП - 8%			--	--	--	--		3523	
64	1308-0303-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	9595,81	142,92	9596	143	4141	3857	14529
		НР - 72%; СП - 8%			5311,71	45,18	5312	45		1076	
65	247-208-2713 РСНБ РК 2022	**Пускатель электромагнитный ПМЛ 2160ДМ, 25А 230В**	шт.	1	3325,00	--	3325	--	3325	--	3591
		СП - 8%			--	--	--	--		266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1308-0305-0912 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	2	7506,94	232,94	15014	466	2954	8478	25371
		НР - 72%; СП - 8%			5796,84	90,35	11594	181		1879	
67	247-201-0139 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	7918,00	--	15836	--	15836	--	17103
		СП - 8%			--	--	--	--		1267	
68	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	3646,59	34,18	54699	513	26700	19790	80448
		НР - 72%; СП - 8%			1832,37	--	27486	--		5959	
69	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	6902,18	168,47	48315	1179	21483	18698	72374
		НР - 72%; СП - 8%			3664,74	45,18	25653	316		5361	
70	247-204-0783 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3841,00	--	3841	--	3841	--	4148
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
71	247-204-0781 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3841,00	--	3841	--	3841	--	4148
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
72	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	4221,00	--	37989	--	37989	--	41028
		СП - 8%			--	--	--	--		3039	
73	247-204-2822 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4198,00	--	4198	--	4198	--	4534
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
74	247-204-2910 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6166,00	--	6166	--	6166	--	6659
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
75	247-204-0685 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4227,00	--	8454	--	8454	--	9130
		СП - 8%			--	--	--	--		676	
76	247-204-0684 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4227,00	--	4227	--	4227	--	4565
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
77	247-204-0682 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4227,00	--	12681	--	12681	--	13695
		СП - 8%			--	--	--	--		1014	
78	247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1888,00	--	3776	--	3776	--	4078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
79	247-204-0655 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1888,00	--	1888	--	1888	--	2039
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
80	247-204-0611 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	685,00	--	685	--	685	--	740
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
81	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке**	шт	20	1477,08	25,00	29542	500	2763	18999	52424
		НР - 72%; СП - 8%			1313,95	5,42	26279	108		3883	
82	247-214-0119 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	20	635,00	--	12700	--	12700	--	13716
		СП - 8%			--	--	--	--		1016	
83	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	3	1477,08	25,00	4431	75	414	2850	7863
		НР - 72%; СП - 8%			1313,95	5,42	3942	16		582	
84	247-214-0107 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	3	576,00	--	1728	--	1728	--	1866
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
85	1308-0103-2901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	1	2327,70	434,99	2328	435	33	1469	4101
		НР - 72%; СП - 8%			1860,18	180,70	1860	181		304	
86	247-211-0203 РСНБ РК 2022	**Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3)(РПУ-2М), 10 А, 24 В, АС, типа ИЭК**	шт.	1	1288,00	--	1288	--	1288	--	1391
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				332414	3420	225187	75384	440419
							103807	892	--	32621	
		РАЗДЕЛ 6. 6-1-2. Блочно-модульная котельная. Монтаж оборудования									
87	1306-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Монтаж оборудования**	т	6	198761,29	65117,42	1192568	390704	20588	562049	1894986
		НР - 61%; СП - 8%			130212,60	23352,70	781276	140116		140369	
88	513-105-0203 РСНБ РК 2022	**Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х50=100 кВт**	комплект	0,101575	6133935,00	--	623054	--		--	623054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	623054	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1815622**	**390704**	**20588**	**562049**	**2518040**
							781276	**140116**	**623054**	**140369**	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**623054**				
		РАЗДЕЛ 7. 7-2. Покрытие									
		Асфальтобетонное покрытие Тип-1 НА УЧАСТКЕ S=606 м2, ПОДЪЕЗД К УЧАСТКУ S=317 м2									
89	**1127-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12(13) см. Устройство.**	**м2 основания или покрытия**	**923**	**937,05**	**145,40**	**864897**	**134204**	**698997**	**77181**	**1017441**
		НР - 108%; СП - 8%			**34,34**	**43,09**	**31696**	**39772**		**75363**	
90	**1127-0402-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10(12) см. Устройство.**	**м2 основания или покрытия**	**923**	**668,21**	**127,81**	**616758**	**117969**	**449307**	**90103**	**763413**
		НР - 108%; СП - 8%			**53,61**	**36,78**	**49482**	**33948**		**56552**	
91	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**923**	**2052,05**	**226,74**	**1894042**	**209281**	**1655557**	**65570**	**2116383**
		НР - 108%; СП - 8%			**31,64**	**34,14**	**29204**	**31511**		**156772**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**923**	**879,13**	**0,09**	**811437**	**83**	**801063**	**11113**	**888351**
		НР - 108%; СП - 8%			**11,15**	**--**	**10291**	**--**		**65801**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**м2 покрытия**	**264,3445**	**2371,90**	**239,30**	**626999**	**63257**	**555378**	**18544**	**697185**
		НР - 108%; СП - 8%			**31,64**	**33,31**	**8364**	**8805**		**51642**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	**м**	**266**	**2304,26**	**41,89**	**612933**	**11143**	**315239**	**314393**	**1001514**
		НР - 108%; СП - 8%			**1077,26**	**17,12**	**286551**	**4554**		**74187**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	**255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**11,438**	**33557,00**	**--**	**383825**	**--**	**383825**	**--**	**414531**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30706**	
		Тротуарная плитка Тип-2 НА УЧАСТКЕ S=248м2, ВНЕ УЧАСТКА S=50 м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15(10) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	298	2276,01	328,55	678251	97908	566158	47942	784288
		НР - 108%; СП - 8%			47,60	101,36	14185	30205		58095	
97	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103**	м2 основания	298	-650,56	-63,97	-193867	-19063	-174804	-6648	-216557
		НР - 108%; СП - 8%			--	-20,66	--	-6157		-16041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	298	1787,05	167,88	532541	50029	12822	456110	1067743
		НР - 94%; СП - 8%			1576,14	52,13	469690	15535		79092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	255-102-0607 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м2	298	3366,00	--	1003068	--	1003068	--	1083313
		СП - 8%			--	--	--	--		80245	
100	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	172	2304,26	41,89	396333	7205	203839	203292	647596
		НР - 108%; СП - 8%			1077,26	17,12	185289	2945		47971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	3,096	33557,00	--	103892	--	103892	--	112203
		СП - 8%			--	--	--	--		8311	
		Отмостка вокруг здания серия 2.110-3п, дет.89 S=151 м2									
102	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	3,528563	40646,74	12,73	143425	45	125109	17174	173447
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	18271	--		12848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	м2	151	1939,22	3,96	292822	597	253352	42224	361850
		НР - 108%; СП - 8%			257,44	1,48	38873	223		26804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8767356	672658	6952802	1336998	10912701
							1141896	161341	--	808348	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16479267
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						732602		
		ИТОГО без оборудования, инвентаря									15 746 665
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								236 200
		ИТОГО с временные здания и сооружения 1,5%									15 982 865
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%	Тенге								51 145
		ИТОГО с дополнительные затраты 0,32%									16 034 010
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								320 680
		ИТОГО с непредвиденные работы и затраты-2%									16 354 690
		ИТОГО с оборудованием, инвентарем									17 087 292
	Приложение 1 к Прогнозу на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	Тенге								17 857 143
		Понижающий коэффициент К=0,95									16 964 286
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								2 035 714
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге								19 000 000

Подрядчик:
Директор ТОО "Асар строй групп"

_____Тілемісов Т.Қ.

Авторский надзор:
Директор ТОО "СЭТпромтех"

_____Муратов Д.У.

Технический надзор:
Директор ТОО "Жасыл Алем Сервис"

_____Ни В.В.

Казбеков К.