СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040140001989-20170829-66931061	1.1. Номер учетной системы 229
2. Дата выписки 29.08.2017	3. Дата совершения оборота 23.08.2017
4. Исправленный 4.1 Дата 4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер	5. Дополнительный 5.1 Дата 5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040140001989 6.1 РНН реорганизованного лица	10. Категория поставщика
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"	A ☐ Комитент B ☐ Комиссионер C ☐ Экспедитор D ☐ Лизингодатель E ☐ Участник договора о совместной деятельности F ☐ Экспортер или участник СРП
8. Адрес места нахождения Казахстан, Южно-Казахстанская обл., г. Шымкент, ул. Мадели кожа, д. 48 б	
9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1. серия 58001 9.2. Номер 0000450	
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг: 11.1. Номер 9 11.2. Дата 23.08.2017	12. Дополнительные сведения
13. КБе 17	14. ИИК KZ399260801134507000
15. БИК KZKOKZKX	16. Наименование банка АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 160240022495 17.1 РНН реорганизованного лица	21. Категория получателя
18. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области"	A ☐ Комитент B ☐ Комиссионер C ☐ Лизингополучатель D ☐ Участник договора о совместной деятельности E ☑ Государственное учреждение F ☐ Нерезидент/розница
19. Адрес места нахождения Казахстан, Южно-Казахстанская обл., г. Шымкент, ул. Проспект АСТАНА, д. 10	
Дополнительные сведения	

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель 22.1 ИИН/БИН 040140001989 22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй" 22.3 Адрес отправки Казахстан, Южно-Казахстанская обл., г. Шымкент, ул. Мадели кожа, д. 48 б	23. Грузополучатель 23.1 ИИН/БИН 160240022495 23.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области" 23.3 Адрес доставки Казахстан, Южно-Казахстанская обл., г. Шымкент, ул. Проспект АСТАНА, д. 10

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 24.1 Номер 70 24.2 Дата 24.06.2016	27 Поставка товаров осуществлена по доверенности 27.1 Номер 27.2 Дата
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет	28. Пункт назначения
26. Способ отправления	

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ42070102KSN5801000	31. Назначение платежа 821
30. Код товаров, работ, услуг	32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Реконструкция автомобильной дороги КХ-37 "Шымкент-Кызыласкер-Туйетас" км 0-3,9 в Сайрамском районе ЮКО		работа	1	87320402	87320402			87320402	12%	10478447.76	97798849.76		
		Всего по счету:				**87320402.00**		**0.00**	**87320402.00**		**10478447.76**	**97798849.76**		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	7gMGy8n1ah0B5tb3Og4fi+HeHhuBPHC53sJOTtxn0hRh9 2ZswjpJsEBpzRUanc9+Q1aBL5D0clikRHFrLTe9Lg==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	АЛИМБЕК АСЛАН

Тапсырыс беруші: ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы ММ-і

форма 3

Инженер: «Тұран Құрылыс» ЖШС

Мердігер: «Отау-Строй» ЖШС

Құрылыс атауы: ОҚО, Сайрам ауданындағы облыстық маңызы бар КХ-37 «Шымкент-Қызыләскер-Түйетас» а/ж 0+3,9 шқ. қайта құру

Орындалған жұмыстар құны және шығындар туралы 2017 жылғы 23 ТАМЫЗ айындағы №9 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі		Атауы	Коды	Атауы	Коды
2683502	30340	2016 жылғы 24 маусымдағы №70 келісім шартқа 2016 жылғы 10 ақпандағы №4 қосымша келісім		Республикалық бюджет	011	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							ҚҚС-мен есепті айда
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1- бағыннан						
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар		
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ОҚО, Сайрам ауданындағы облыстық маңызы бар КХ-37 «Шымкент-Қызыләскер-Түйетас» а/ж 0+3,9 шқ. қайта құру	712 161 054,76	29 237 786	28 838 591		399 195			97 798 849,76
Төленетін сомма	712 161 054,76							97 798 849,76

Тапсырыс беруші:

ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқарма басшысының орынбасары

Ибрагимов Р.

"25" 08 2017 жыл

ИНЖЕНЕР:

«Тұран Құрылыс» ЖШС бас директорының орынбасары

Дисанбиев К.

Инженер-эксперт Зейнетов А.

Мердігер:

«Отау-Строй» ЖШС-ның директоры

Алимбек А.

" " 2017 жыл

форма 2

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"
организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Туран Курылыс"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Отау-Строй"
наименование, адрес

Объект Реконструкция автомобильной дороги КХ-37 "Шымкент-Кызыласкер-Туйетас" км 0-3,9 в Сайрамском районе, ЮКО.

Договор №70 от 24 июня 2016 г.дополнительное соглашение №4 от 10 февраля 2017г.

А К Т №9

о приемке выполненных работ за АВГУСТ 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 1-1-1. На переход водопроводной сети под автодорогу								
		Смета 1-1-1.Монтаж и земляные работы								
1	Е0101-13-2	**Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	130	28,89	27,85	3756	3620	1195	0,01	1
		м3		1,04	8,44	135	1097	97	0,03	4
2	Е0101-164-2	**Доработка вручную в грунтах 2 группы**	1,3	218,93	--	285	--	322	1,54	2
		м3		218,93	--	285	--	113	--	--
3	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	20	21,55	4,52	431	90	331	0,11	2
		м3		17,03	--	341	--	97,1	--	--
4	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	17	21,55	4,52	366	77	281	0,11	2
		м3		17,03	--	290	--	97	--	--
5	Е0101-166-2	**Присыпка вручную траншей в грунтах 2 группы**	25	134,10	--	3353	--	3789	0,97	24
		м3		134,10	--	3353	--	113,01	--	--
6	Е0101-28-2	**Засыпка траншей грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением до 10 м**	110	6,83	6,83	751	751	200	--	--
		м3		--	1,87	--	205	97,29	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при засыпке траншей и котлованов	110	3,29	3,29	362	362	96	--	--
		м3		--	0,90	--	99	97	--	--
8	Е0101-90-2	Планировка вручную в грунтах 2 группы	65	20,27	--	1318	--	1489	0,13	8
		м2		20,27	--	1318	--	113	--	--
6	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 450 мм	0,078	205061,83	105048,10	15995	8194	12761	575,00	45
		км		98037,50	27815,01	7647	2170	130	108,82	8
7	С130804-958 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	78,312	7840,00	--	613966	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-29-4 прим.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 450 мм	72	14,04	--	1011	--	985	0,05	4
		м		10,69	--	770	--	128	--	--
9	Е0122-47-8	Протаскивание в футляр труб диам. 450 мм	72	610,50	1,08	43956	78	19014	1,12	81
		м		202,73	0,41	14597	30	130	--	--
13	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием	0,072	412519,50	181879,25	29701	13095	24185	997,00	72
		км		189675,00	68706,00	13657	4947	130	335,56	24
14	С130806-134 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм	72,288	11500,00	--	831312	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-36-7	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	4	4804,79	2100,29	19219	8401	15058	10,20	41
		шт		2101,50	794,25	8406	3177	130	3,87	15
16	С130902-59	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 400 мм	4	58400,00	--	233600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	24	867,45	117,07	20819	2810	19375	2,89	69
		фланец		616,50	4,50	14796	108	130	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130809-19 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80								
			24	3532,00	--	84768	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	8	300,56	225,64	2404	1805	1336	0,41	3
		шт		69,53	58,98	556	472	129,99	0,23	2
20	С130804-3393 Изм. и доп.вып.18 прим.	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			8	17442,00	--	139536	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 425 мм								
			1,232	78096,82	39324,82	96215	48448	72440	147,70	182
		т		30375,00	14854,50	37422	18301	130	72,55	89
12	С130806-391 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 426х7-90°-1-ИПУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
			4	74397,00	--	297588	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-31-11	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 450 мм								
			0,13	22843,13	--	2970	--	2985	113,30	15
		км		17662,50	--	2296	--	130	--	--
23	Е0122-11-12 Изм. и доп.вып.15	Укладка гильз из полиэтиленовых труб диам. 600 мм								
			0,0028	266184,59	148707,55	745	416	559	669,00	2
		км		114064,50	39588,94	319	111	130	155,26	--
24	С130804-961 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 630х37,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			2,828	15128,00	--	42782	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0125-56-1	Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе								
			4	4923,09	2082,46	19692	8330	11682	12,20	49
		шт		1822,50	611,15	7290	2445	120	2,44	10
26	С99-1-1	Протектор ПМ-20у								
			4	4395,00	--	17580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0111-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
			0,98	1524,04	--	1494	--	572	3,10	3
		м3		474,75	--	465	--	123	--	--
28	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских								
			0,54	9143,63	100,65	4938	54	105	0,97	1
		м3		146,25	38,03	79	21	105,03	0,19	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0108-4-7	**Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен, фундаментов битумом в 2 слоя**	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
		м2		37,35	1,44	149	6	118	0,01	--
30	Е0122-20-12 Изм. и доп. вып. 14	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм**	0,072	1174881,78	217879,88	84591	15687	15096	464,10	33
		км		78975,00	82305,00	5686	5926	130	401,98	29
32	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	10	134,10	--	1341	--	1515	0,97	10
		м3		134,10	--	1341	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			2617825	112234			649
			Тенге			121196	39112			185
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			373262				
		Материалы -	Тенге			116280				
		Всего заработная плата -	Тенге				159539			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17580				
		Местные материалы -	Тенге			6742				
		Накладные расходы -	Тенге			204567				102
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				30685			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			34670				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			612499				932
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				190224			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2244563				
		Сметная заработная плата -	Тенге			18				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				770			
		Материалы -	Тенге			2243552				
		Всего заработная плата -	Тенге			223				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			985				
		Местные материалы -	Тенге				148			
		Накладные расходы -	Тенге			134733				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2380281				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							4
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч				917			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2992780				
		Сметная заработная плата -	Тенге							936
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч				191141			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

Смета 1-1-1.Демонтаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0122-43-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=0,8	Демонтаж водопроводных бетонных колодцев	4,3	2702,84	398,84	11622	1715	13722	12,56	54
		м3		2304,00	150,66	9907	648	130	0,74	3
14	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15 К=0,6	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 450 мм	0,1	121851,36	63028,86	12185	6303	9816	345,00	35
		км		58822,50	16689,01	5882	1669	130	65,29	7
35	Е0101-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	75	28,89	27,85	2167	2088	690	0,01	1
		м3		1,04	8,44	78	633	97,05	0,03	2
36	Е0101-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы	25	262,72	--	6568	--	7422	1,54	39
		м3		262,72	--	6568	--	113	--	--
37	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м	100	3,35	3,35	335	335	113	--	--
		м3		--	1,16	--	116	97	--	--
38	Е0101-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при засыпке траншей и котлованов	100	1,48	1,48	148	148	49	--	--
		м3		--	0,51	--	51	96,03	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			33025	10590			128
			Тенге			22435	3117			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33025				
	Всего заработная плата -		Тенге				25552			
		Накладные расходы -	Тенге			31812				16
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				4772			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			3890				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68727				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч							156
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				30324			
		Сметная заработная плата -	Тенге			68727				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч							156
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				30324			
		Сметная заработная плата -								

Смета 1-1-2. На переход газопроводной сети под автодорогу

Смета 1-1-2.Монтаж и земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	63	28,89	27,85	1820	1754	580	0,01	--
		м3		1,04	8,44	66	531	97,1	0,03	2
2	Е0101-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы	10	262,72	--	2627	--	2969	1,54	15
		м3		262,72	--	2627	--	113	--	--
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10	21,55	4,52	216	45	165	0,11	1
		м3		17,03	--	170	--	97	--	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15	134,10	--	2012	--	2274	0,97	15
		м3		134,10	--	2012	--	113,06	--	--
5	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м	45	3,35	3,35	151	151	50	--	--
		м3		--	1,16	--	52	96,03	--	--
6	Е0101-90-2	Планировка вручную в грунтах 2 группы	63	20,27	--	1277	--	1443	0,13	8
		м2		20,27	--	1277	--	113	--	--
7	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,0284	112791,01	60473,38	3203	1717	2491	306,00	9
		км		51300,00	16165,35	1457	459	130	63,72	2
8	С130804-1236 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ИСО 4437-2004	63,024	5658,00	--	356590	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр труб диам. 315 мм	34	439,99	0,69	14960	23	7053	0,91	31
		м		159,30	0,27	5416	9	130	--	--
10	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	62,4	78,92	--	4925	--	5571	0,33	21
		м		69,75	--	4352	--	128	--	--
20	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,034	205061,83	105048,10	6972	3572	5563	575,00	20
		км		98037,50	27815,01	3333	946	130	108,82	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С130804-958 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	34,136	7840,00	--	267626	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
23	С130804-2795 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	11939,00	--	47756	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ИСО 4437-2004	6	66,00	--	396	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	3	474,00	--	1422	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С130804-2780 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	179,00	--	716	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-20-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,034	997343,82	181364,72	33910	6166	5949	387,60	13
		км		66082,50	68512,50	2247	2329	130	334,61	11
14	Е0106-1-15	Устройство упоров бетонных плоских	0,27	9143,63	100,65	2469	27	51	0,97	--
		м3		146,25	38,03	39	10	101,85	0,19	--
15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10	134,10	--	1341	--	1515	0,97	10
		м3		134,10	--	1341	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			751589	14359			144
			Тенге			24616	4573			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			72159				
		Материалы -	Тенге			35079				
		Всего заработная плата -	Тенге				24837			
		Местные материалы -	Тенге			2457				
		Накладные расходы -	Тенге			30771				15
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4616			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6176				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			109105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата -	Тенге				29452			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			679431				
	Материалы -		Тенге			572				
	Всего заработная плата -		Тенге				4352			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			674506				
		Накладные расходы -	Тенге			5571				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				836			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41100				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			726102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				5188			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			835207				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата -	Тенге				34640			

Смета 2-1-1. На устройство автомобильной дороги

Смета 2-1-1. Земляные работы

34	Е0101-145-12	**Планировка откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	2118,9	8,55	4,43	18117	9378	9989	0,03	59
		м2		4,12	0,74	8730	1574	96,94	--	5
35	Е0101-27-4	**Обратное перемещение растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), с перемещением до 30 м из кавальеров**	317,832	2,80	2,80	890	891	299	--	--
		м3		--	0,97	--	309	96,71	--	1
36	Е0101-27-10К=5	**Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при засыпке траншей и котлованов**	317,832	6,92	6,92	2199	2201	740	--	--
		м3		--	2,40	--	763	96,93	0,01	2
37	Е0101-27-4	**Засыпка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), с перемещением до 20 м**	317,835	2,80	2,80	890	891	299	--	--
		м3		--	0,97	--	309	96,71	--	1
38	Е0101-27-10К=3	**Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунтов 1 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при засыпке траншей и котлованов**	317,835	4,15	4,15	1319	1320	444	--	--
		м3		--	1,44	--	458	96,9	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0127-63-11	**Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см (0,124/10.15)**	454,08	287,45	20,36	130525	9245	6142	0,03	14
		м2		4,79	5,38	2175	2443	133	0,02	9
49	Е0101-164-2	**устройство кюветов вручную в грунтах 2 группы**	89,57	218,93	--	19610	--	22159	1,54	138
		м3		218,93	--	19610	--	113	--	--
50	Е0101-156-1	**Укрепление кюветов мощением гравия**	67,256	1259,04	0,86	84678	58	28204	2,81	189
		м3		432,00	0,32	29055	22	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			258228	23984			400
			Тенге			59569	5878			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			258228				
		Материалы -	Тенге			6				
		Всего заработная плата -	Тенге				65447			
		Местные материалы -	Тенге			174668				
		Накладные расходы -	Тенге			68276				34
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				10241			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			19590				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			346094				455
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				75689			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			346094				455
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				75689			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

Смета 2-1-1. Дорожные одежды

51	Е0127-21-2	**Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 35 см из песчано-гравийных смесей 0,148/12.35**	2200	629,02	12,65	1383844	27827	21096	0,02	51
		м2		3,56	3,63	7832	7994	133,3	0,01	29
52	Е0127-21-3	**Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей 0,124/10.5**	2593	279,64	11,84	725107	30709	29728	0,04	93
		м2		5,51	3,11	14287	8077	132,92	0,01	29
53	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	3	40097,59	339,59	120293	1019	562	0,58	2
		т		--	140,94	--	423	133	0,58	2
54	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	**Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3 (0,128/6.12)**	4000	381,54	16,01	1526160	64026	56498	0,04	152
		м2		6,48	4,14	25920	16560	133	0,01	56
55	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	2,4	40097,59	339,59	96234	815	450	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	140,94	--	338	133	0,58	1
56	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 10 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2	3535,8943	423,20	15,35	1496390	54281	51730	0,03	119
				5,94	5,06	21003	17892	133	0,02	62
57	Е0127-54-6К=12	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины								
		м2	3535,8943	600,19	--	2122208	--	564	--	4
				0,12	--	424	--	133	--	--
58	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,5157181	40097,59	339,59	100874	854	472	0,58	1
		т		--	140,94	--	355	133	0,58	1
59	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ из ЩМА-20 толщ. 5 см								
		м2	12500	643,73	15,35	8046625	191893	182875	0,03	420
				5,94	5,06	74250	63250	133	0,02	221
60	Е0127-54-1К=2	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины								
		м2	12500	155,16	--	1939500	--	333	--	2
				0,02	--	250	--	133	--	--
65	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков								
		м3	15,08	2831,23	1053,54	42695	15887	15695	3,23	49
				515,25	267,30	7770	4031	133	1,08	16
66	С143023-150 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блок Б-1-20-50 /ГП 3.503.1-66/								
		шт	150,8	4550,00	--	686140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			18286071	387312			895
			Тенге			151737	118920			419
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18286071				
		Материалы -	Тенге			390529				
		Всего заработная плата -	Тенге				270657			
		Местные материалы -	Тенге			17356526				
		Накладные расходы -	Тенге			360003				180
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				54001			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1118764				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19764838				1494
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				324657			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			19764838				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1494
		Сметная заработная плата -	Тенге				324657			
		Смета 2-1-1. На устройство автомобильной дороги. Дорожные одежды								
27	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**								
			1556,14229	**661,04**	**6,63**	**1028672**	**10318**	**228574**	**0,70**	**1086**
			м	**108,68**	**1,76**	**169122**	**2734**	**133**	**0,01**	**9**
28	**С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400**								
			80,9193993	**25200,00**	**--**	**2039169**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м3	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**3067841**	**10318**			**1086**
			Тенге			**169122**	**2734**			**9**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3067841				
		Материалы -	Тенге			29096				
		Всего заработная плата -	Тенге				171855			
		Местные материалы -	Тенге			2859306				
		Накладные расходы -	Тенге			228574				114
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34286			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197785				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3494200				1210
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				206142			
		Сметная заработная плата -	Тенге			3494200				1210
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				206142			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3302
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**25014580**	**558797**			**666**
			Тенге			**548675**	**174335**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22090586				
		Материалы -	Тенге			570990				
		Всего заработная плата -	Тенге				717887			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17580				
		Местные материалы -	Тенге			20399699				
		Накладные расходы -	Тенге			924003				462
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				138600			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1380875				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24395464				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4406
		Сметная заработная плата -	Тенге				856488			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2923994				
	Материалы -		Тенге			590				
	Всего заработная плата -		Тенге				5122			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2918058				
	Местные материалы -		Тенге			223				
		Накладные расходы -	Тенге			6556				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				983			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175833				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3106383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				6106			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			27501847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4433
		Сметная заработная плата -	Тенге				862593			
		Всего по сметам, тенге				**27501847**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			27 501 847				
		Итого с временными 4,6.0,8%				1 012 068				
		Итого				28 513 915				
		зимние удорожание, 1,1386583116%				324 676				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				114 056				
		затратами на выслугу лет, 1 %				285 139				
		Итого				29 237 786				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,928				85 608 237				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 712 165				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				87 320 402				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				10 478 448				
		Итого с НДС				97 798 849,76				

ИНЖЕНЕР:
Заместитель генерального директора
ТОО "Туран Курылыс"
_____ Дисалиев К.
Инженер-эксперт
_____ Зейнетов А.
"____" 2017 год

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Отау-Строй"
_____ Алимбек А.
Начальник участка
_____ Сабиров Н.
"____" _____ 2017 год