Счет-фактура № 138 от 25 июля 2014 г.

Дата оборота по реализации: 25.07.2014

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Отау-Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040140001989, ЮКО, Шымкент, ул. Мадели Кожа 48Б.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0000450, от 06.12.2012

ИИК поставщика: KZ399260801134507000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040140001989, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Отау-Строй",ЮКО, Шымкент, ул. Мадели Кожа 48Б.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940007729, ИНН/КПП: , ГУ Отдел пассажирского транспорта и автом.дорог.гШ

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел пассажирского транспорта и автом.дорог.гШ

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940007729, ИНН/КПП: ,

ИИК получателя:

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обьездная дорога в г.Шымкент	шт	1	80 137 745,54	80 137 745,54	12%	9 616 529,46	89 754 275,00	0	
Всего по счету:					**80 137 745,54**		**9 616 529,46**	**89 754 275,00**		

Руководитель: Молдасеитов А. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Жакипбеков Б. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і форма 3

Мердігер: «Отау-Строй» ЖШС

Инженер: «Тұран Құрылыс» ЖШС

Нысан: Лот №2 "Шымкент қаласындағы кіші айналма жолын (Жібек жолы көшесінен қала күл қоқыс тастайтын жерге дейін ПК0+00+ПК63+00) қайта құру жұмыстары"

Келісім шарт: №198 02.06.2014ж.

2014 жылғы ШІЛДЕ айындағы орындалған жумыстардың №2 анықтамсы

25.07.2014ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
4853504	30340	№198 келісім шарт	02.06.2014ж.			ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жумыстардың құны және шығындар, теңге								ҚҚС-сыз есепті айда (ШІЛДЕ айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың ШІЛДЕ айы ҚҚС	1- бағыннан							
			2001 жылғы базалық баға деңгеіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лот №2 "Шымкент қаласындағы кіші айналма жолын (Жібек жолы көшесінен қала күл қоқыс тастайтын жерге дейін ПК0+00+ПК63+00) қайта құру жұмыстары"	100 000 000								80 137 745	89 754 275
Ұстап қалу 5%	- 5 000 000								- 4 006 887	- 4 487 714
Қайтарым 5%										
Төленетін сомма	95 000 000								76 130 858	85 266 561

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і басшысының орынбасары

_____ А. Баймурзаев

"____" _____ 2014жыл

ИНЖЕНЕР:

Зам.директора ТОО "Туран курылыс"

_____ Етембердиев С.

Инженер-инженер ТОО "Туран Курылыс"

_____ Даулетов Т.И.

"____" _____ 2014жыл

Мердігер:

«Отау-Строй» ЖШС-ның бас директоры

_____ А. Х. Молдасеитов

"____" _____ 2014жыл

форма 2

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
организация, адрес, телефон, факс

Автор ТОО "ДорСтройПроект"
организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Туран Курылыс"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Отау-Строй"
наименование, адрес

Объект Реконструкция малой объездной дороги (от ул.Жибек Жолы до городской свалки) в г.Шымкенте. (1-ая очередь строительства. Участок ПК0+00 - ПК63+00)

Договор № 198 от 2 июнь 2014 г.

А К Т № 2

о приемке выполненных работ за ИЮЛЬ 2014года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Смета 1-2								
1	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	208	122,85	--	25553	--	33985	0,77	160
		м		122,85	--	25553	--	133	--	--
	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м								
2		Демонтаж оголовков	8,7	838,55	467,75	7295	4069	4870	2,23	19
		м3		370,80	142,74	3226	1242	109	0,49	4
5	Е0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см - средней толщ.19см	16719,9579	337,30	326,99	5639672	5467206	530588	0,06	971
		м2		10,05	13,81	168036	230903	133	0,06	926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-101-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=9	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-2								
			16719,9579	299,92	290,80	5014583	4862222	470324	0,05	873
		м2		9,00	12,15	150480	203147	133	0,05	813
7	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1,- в кучи								
			7306,92249	29,07	29,07	212412	212412	42482	--	--
		ТН		--	5,81	--	42482	100	0,12	892
20	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 Разборка ПГС								
			2991	63,86	60,39	191005	180626	64032	0,02	72
		м3		3,47	18,60	10379	55633	97	0,07	209
22	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1,- в кучи								
			5832	17,73	17,73	103401	103401	20680	--	--
		ТН		--	3,55	--	20680	100	0,07	434
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11193922	10829937			2095
			Тенге			357673	554088			3279
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11193922				
	Всего заработная плата -		Тенге				911761			
	Местные материалы -		Тенге			6312				
		Накладные расходы -	Тенге			1166961				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							583
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				175044			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			741653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13102536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5957
		Сметная заработная плата -	Тенге				1086805			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13102536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5957
		Сметная заработная плата -	Тенге				1086805			
		РАЗДЕЛ 2. Смета 2-1-1								
1	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3								
			4746,0881	48,44	45,85	229918	217625	78196	0,02	85
		м3		2,59	14,40	12292	68322	97	0,05	246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	478	114,34	41,60	54654	19884	39513	0,48	230
		м3		72,23	12,99	34526	6209	97	0,05	23
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	286	262,72	--	75137	--	84905	1,85	529
		м3		262,72	--	75137	--	113	--	--
4	Е0101-147-2	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 2 группы	2989,28757	192,39	10,14	575118	30320	538657	1,33	3976
		м3		182,25	3,52	544798	10519	97	0,01	34
5	Е0101-18-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 Погрузка	764	38,35	36,31	29301	27742	9960	0,01	11
		м3		2,04	11,40	1559	8710	97	0,04	31
6	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1,- в насыпь	3277,69514	29,07	29,07	95283	95283	19057	--	--
		ТН		--	5,81	--	19057	100	0,12	400
39	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	40216,5583	48,44	45,85	1948235	1844074	662602	0,02	720
		м3		2,59	14,40	104161	578934	97	0,05	2087
40	Е010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1,- 7,5 км в насыпь дороги	55770,3982	51,84	51,84	2891137	2891137	578227	--	--
		ТН		--	10,37	--	578227	100	0,22	12143
41	Е010333-А7-1 01333-А8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км км, класс груза 1-корректировка на 0,5 км	55770,3982	2,84	2,84	158109	158109	31622	--	--
		ТН		--	0,57	--	31622	100	--	183
42	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 6 проходов	33083	12,51	12,51	413792	413792	137378	--	--
		м3		--	4,28	--	141626	97	0,01	463
43	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	33083	6,36	6,36	210242	210242	61373	--	--
		м3		--	1,91	--	63271	97	--	41
44	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	33083	14,12	12,00	467049	396913	140075	0,01	404
		м3		1,62	2,75	53594	90813	97	0,01	404
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7147974	6305122			5953
			Тенге			826067	1597310			16056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7147974				
		Материалы -	Тенге			244				
		Всего заработная плата -	Тенге				2423377			
		Местные материалы -	Тенге			16542				
		Накладные расходы -	Тенге			2381565				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1191
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				357235			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			571772				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10101311				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23200
		Сметная заработная плата -	Тенге				2780612			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10101311				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23200
		Сметная заработная плата -	Тенге				2780612			
		РАЗДЕЛ 3. Смета 2-1-3								
		Существующая ж/бетонная труба отв.1,5м								
		Подготовительные работы								
93	Е0101-164-2	Зачистка дна трубы вручную	91	218,93	--	19923	--	22513	1,54	140
		м3		218,93	--	19923	--	113	--	--
		Тело трубы и оголовки								
97	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	335	28,89	27,85	9677	9328	3079	0,01	2
		м3		1,04	8,44	348	2826	97	0,03	11
98	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	17	262,72	--	4466	--	5047	1,85	31
		м3		262,72	--	4466	--	113	--	--
99	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	78	21,55	4,52	1681	352	1288	0,11	8
		м3		17,03	--	1328	--	97	--	--
108	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя	239	245,44	3,82	58660	913	10940	0,21	51
		м2		37,35	1,44	8927	344	118	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			94406	10594			233
			Тенге			34992	3170			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			94406				
		Материалы -	Тенге			48821				
		Всего заработная плата -	Тенге				38162			
		Накладные расходы -	Тенге			42867				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6430			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			145509				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							267
		Сметная заработная плата -	Тенге				44592			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			145509				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							267
		Сметная заработная плата -	Тенге				44592			
		РАЗДЕЛ 4. Смета 6-2								
22	С130804-988 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 450x33,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	404	9393,00	--	3794772	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1828,1	1942,00	--	3550170	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	513,08	982,00	--	503845	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7848787	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7848787				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7848787				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			470927				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8319714				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8319714				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			26285088	17145653			8282
			Тенге			1218732	2154568			19347
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18436302				
	Материалы -		Тенге			49064				
	Всего заработная плата -		Тенге				3373300			
	Местные материалы -		Тенге			22853				
		Накладные расходы -	Тенге			3591393				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1796
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				538709			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1321662				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			23349356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29424
		Сметная заработная плата -	Тенге				3912009			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			7848787				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			7848787				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			470927				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			8319714				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			31669070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29424
		Сметная заработная плата -	Тенге				3912009			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			31 669 070				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами без прочих затрат				31 669 070				
		Итого с временными, 1,5.0,8%				380 029				
		Итого				32 049 098				
		зимние удорожание, 1,184524531%				379 629				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				128 196				
		затратами на выслугу лет, 1 %				320 491				
		Итого				32 877 415				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 (*1852/775)				78 566 417				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 571 328				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				80 137 745				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				9 616 529				
		Итого с НДС				89 754 275				

ИНЖЕНЕР:

Даулетов Т.И.
ИНЖЕНЕР-ЭКСПЕРТ
ТОО «Туран Курылыс»

Инженер-эксперт ТОО "Туран Курылыс"
_____ Даулетов Т.И.
Инженер-эксперт ТОО "Туран Курылыс"
_____ Даулетов Р.
"_____" _____ 2014жыл

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"
_____ Молдасеитов А.Х.

Начальник участка ТОО "Отау-Строй"
_____ Шамбилов У.Б.

форма 1

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Отау-Строй"**
наименование, адрес

Инженер **ТОО "Туран Курылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Реконструкция малой объездной дороги (от ул.Жибек Жолы до городской свалки) в г.Шымкенте. (1-ая очередь строительства. Участок ПК0+00 - ПК63+00)**

Договор **№ 198 от 2 июнь 2014 г.**

А К Т № 2
о приемке выполненных работ за ИЮЛЬ 2014года
на СМР работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество выполненных работ	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Смета 1-2						
	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м		208	122,85	25553	33985
	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м Демонтаж оголовков	м3		8,7	838,55	7295	4870
	Е0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см - средней толщ.19см	м2		16719,95793	337,30	5639672	530588
	Е0127-101-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=9	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-2	м2		16719,95793	299,92	5014583	470324
	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1,- в кучи	ТН		7306,92249	29,07	212412	42482
	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 Разборка ПГС	м3		2991	63,86	191005	64032
	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1,- в кучи	ТН		5832	17,73	103401	20680
		РАЗДЕЛ 2. Смета 2-1-1						
	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3		4746,0881	48,44	229918	78196
	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	м3		478	114,34	54654	39513
	Е0101-164-2 т.ч. п-1 55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3		286	262,72	75137	84905
	Е0101-147-2	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 2 группы	м3		2989,28757	192,39	575118	538657
	Е0101-18-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 Погрузка	м3		764	38,35	29301	9960
	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1,- в насыпь	ТН		3277,69514	29,07	95283	19057
	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3		40216,5583	48,44	1948235	662602

	Е010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1,- 7,5 км в насыпь дороги	ТН		55770,3982	51,84	2891137	578227
	Е010333-А7-1 01333-А8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км км, класс груза 1-корректировка на 0,5 км	ТН		55770,3982	2,84	158109	31622
	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 6 проходов	м3		33083	12,51	413792	137378
	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3		33083	6,36	210242	61373
	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3		33083	14,12	467049	140075
		РАЗДЕЛ 3. Смета 2-1-3						
		Существующая ж/бетонная труба отв.1,5м						
		Подготовительные работы						
	Е0101-164-2	Зачистка дна трубы вручную	м3		91	218,93	19923	22513
		Тело трубы и оголовки						
	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3		335	28,89	9677	3079
	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3		17	262,72	4466	5047
	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		78	21,55	1681	1288
	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя	м2		239	245,44	58660	10940
		РАЗДЕЛ 4. Смета 6-2						
	С130804-988 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 450х33,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м		404	9393,00	3794772	--
	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м		1828,1	1942,00	3550170	--
	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м		513,08	982,00	503845	--

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт ТОО "Туран Курылыс"

Даулетов Т.И.

Даулетов Т.И.
ИНЖЕНЕР ЭКСПЕРТ
ТОО «Туран Курылыс»

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "Отау-Строй"

Шамбилов У.Б.