Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARLAN TRANS-LOGISTICS"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройства территории и дворового пространства по адресу г.Тараз,ул.Кошеней 15"**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройства территории и дворового пространства по адресу г.Тараз,ул.Кошеней 15"**

(наименование)

Договор подряда (контракт): **№243 от 05.06.2025г.**

Акт приемки выполненных работ за август 2025 год

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Малые архитектурные формы**				
15	**8601-0302-0308** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая**	**шт.**	**3**	**74 941**	**224823**
20	**8601-0307-0302** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции секций для сушки,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Секция для сушки ковров**	**шт.**	**1**	**95 864**	**95864**
21	**8601-0307-0201** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции стоек для сушки,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья**	**комплект**	**2**	**70 720**	**141440**
22	**8601-0307-0301** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции секций для сушки,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Секция для сушки белья**	**шт.**	**2**	**84 927**	**169854**
23	**8601-0303-0202** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках**	**шт.**	**2**	**46 783**	**93566**
24	**8601-0106-0302** *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции беседок,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками**	**шт.**	**1**	**317 139**	**317139**
		86-010106-0302				
	Раздел 6.	**Освещение**				
40	**1133-0301-0401** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04*	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8.Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**3**	**88 994**	**266982**
41	**225-204-0707** *РСНБ РК 2022*	**Стойка предварительно напряженная коническая для опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ СТ РК 2387-2013 марки СО-1,2-6,8**	**шт.**	**3**	**64 908**	**194724**

1	2	3	4	5	6	7	
42	1134-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Закладные части железобетонных центральных и анкерных фундаментов стальных радиомачт и радиобашен.Установка	т закладных частей	0,56	841 204	471074	
43	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	6	40 206	241236	
45	1308-0205-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Кронштейны специальные сварные металлические,количество рожков 1.Монтаж на опорах для светильников	шт.	6	33 461	200766	
46	247-306-0902 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 48.0,5-0,44.20,диаметром трубы 48 мм,вылетом 500 мм,высотой от шайбы 440 мм,углом наклона 20°	шт.	6	4 561	27366	
47	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Светильники с лампами люминесцентными.Установка	светильник	3	17 738	53214	
48	247-103-0602 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 48,мощность 59 Вт,IP67	шт.	3	89 228	267684	
49	1308-0103-3101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Зажим наборный без кожуха.Монтаж оборудования	шт.	6	2 309	13854	
51	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	24	1 685	40440	
		Заземление опор					
54	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	6	10 636	63816	
55	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	24	1 440	34560	
		ИТОГО:				2601263,00	
		Оборудование				317139,00	
		ИТОГО:				2918402,00	
		Налог на добавленную стоимость 12%				350208,24	38056,68
		Всего:				3268610	355195,68
		Понижающий коэффициент				0,93	330332
		Всего:				3039807,38	
		в т.ч. НДС				325693,65	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Зам.Руководителя

Шогалов Ж.А.

м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ARLAN TRANS-LOGISTICS"

Директор

Жаманкулов Т.М.

м.п.