Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARLAN TRANS-LOGISTICS"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройства территории и дворового пространства по адресу г.Тараз,ул. Байзак батыра №225""**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройства территории и дворового пространства по адресу г.Тараз,ул. Байзак батыра №225""**

(наименование)

Договор подряда (контракт): №259 от 05.06.2025г.

Акт приемки выполненных работ за август 2025 год

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Малые архитектурные формы**				
14	**8601-0302-0308** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая**	**шт.**	**6**	**74 941**	**449646**
15	**8601-0307-0201** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья**	**комплект**	**4**	**70 720**	**282880**
16	**8601-0307-0301** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки белья**	**шт.**	**4**	**84 927**	**339708**
17	**8601-0303-0202** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках**	**шт.**	**6**	**46 783**	**280698**
18	**8601-0106-0302** *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками**	**шт.**	**1**	**317 139**	**317139**
		86-010106-0302				
	Раздел 4.	**Детские площадки и инветари**				
23	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**9**	**24 313**	**218817**
	Раздел 5.	**Воркаут площадки, уличные тренажеры**				
31	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**5**	**24 313**	**121565**
	Раздел 6.	**Освещение**				

1	2	3	4	5	6	7
38	1133-0301-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	9	88 994	800946
39	225-204-0707 *РСНБ РК 2022*	Стойка предварительно напряженная коническая для опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ СТ РК 2387-2013 марки СО-1,2-6,8	шт.	9	64 908	584172
40	1134-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Закладные части железобетонных центральных и анкерных фундаментов стальных радиомачт и радиобашен. Установка	т закладных частей	0,84	841 204	706611
41	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	17,4	40 206	699584
42	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,138	348 644	48113
43	1308-0205-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	18	33 461	602298
44	247-306-0902 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 48.0,5-0,44.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 500 мм, высотой от шайбы 440 мм, углом наклона 20°	шт.	18	4 561	82098
45	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	9	17 738	159642
46	247-103-0602 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 48, мощность 59 Вт, IP67	шт.	9	89 228	803052
47	1308-0103-3101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	18	2 309	41562
48	241-115-0209 *РСНБ РК 2022*	Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75 размерами 54х54 мм	шт.	18	2 543	45774
49	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	54	1 685	90990
50	241-201-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	54	797	43038
51	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,084	319 368	26827
		Заземление опор				
52	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	10 636	191448
53	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	72	1 440	103680
54	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,08805	319 368	28120
		ИТОГО:				6751269,00
		Оборудование				317139,00
		ИТОГО:				7068408,00
		Налог на добавленную стоимость 12%				848208,96
		Всего:				7599478
		Понижающий коэффициент				0,93
		Всего:				7067513,83

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. НДС				**757233,62**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Зам.Руководителя

_____Шогалов Ж.А.

м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ARLAN TRANS-LOGISTICS"

Директор

_____Жаманкулов Т.М.

м.п.