Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BAK BUILDING"**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Service Quality"**

Объект : **«Строительство водопроводных сетей в с. Енбек Костанайского района»**

Договор субподряда №18-08 от 18.08.2024

Акт выполненных работ

за **октябрь 2024 02-02 на 02-01 Наружные сети водопровода**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Наружные сети водоснабжения									
6	46	6121-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	9 531,0 7 427,0	278,0 90,0	9 531,0 7 427,0	278,0 90,0	1 826,0		9 531,0
10	50	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	4	2 642,0 2 356,0	58,0 0,0	10 568,0 9 424,0	232,0 0,0	912,0		10 568,0
11	51	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	4	2 612,0		10 448,0		10 448,0		10 448,0
23	65	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба ДЛЯ УПОРОВ**	$м^3$	0,27	54 591,0 24 718,0	3 025,0 600,0	14 740,0 6 674,0	817,0 162,0	7 249,0		14 740,0
24	69	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА Ду=108х4мм L=0,2м/**	км трубопровода	0,0114	2 253 185,0 1 824 077,0	318 087,0 93 231,0	25 686,0 20 794,0	3 626,0 1 063,0	1 266,0		25 686,0
25	70	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	11,4	4 330,0		49 362,0		49 362,0		49 362,0
26	71	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,00525	3 769 732,0 2 302 373,0	1 317 869,0 336 794,0	19 791,0 12 087,0	6 919,0 1 768,0	785,0		19 791,0
				шт.								
29	74	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	т конструкций	0,16098	584 064,0 543 440,0	4 777,0 1 084,0	94 023,0 87 483,0	769,0 175,0	5 771,0		94 023,0
31	76	261-107-0744 *РСНБ РК 2022*	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	кг	7,03	1 105,0		7 768,0		7 768,0		7 768,0
33	78	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	т конструкций	0,01715	584 064,0 543 440,0	4 777,0 1 084,0	10 017,0 9 320,0	82,0 19,0	615,0		10 017,0
36	81	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	3	5 866,0 4 806,0	93,0 30,0	17 598,0 14 418,0	279,0 90,0	2 901,0		17 598,0
38	83	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вантузы одинарные. Установка**	шт.	3	10 583,0 9 174,0	185,0 60,0	31 749,0 27 522,0	555,0 180,0	3 672,0		31 749,0
40	85	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,003	3 769 732,0 2 302 373,0	1 317 869,0 336 794,0	11 309,0 6 907,0	3 953,0 1 010,0	448,0		11 309,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	87	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм**	**шт.**	**3**	**5 866,0**	**93,0**	**17 598,0**	**279,0**	**2 901,0**		**17 598,0**
						4 806,0	**30,0**	**14 418,0**	**90,0**			
			ИТОГО по акту									**330 188,0**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Kaz Service Quality"

Директор **Шукеева А.Т.**

Место печати

Принял (Генподрядчик)

ТОО "BAK BUILDING"

Главный инженер **Абдиров Ж.М.**

Место печати