8Форма
в редакции приказа Министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года
№ 632;
с изменениями, внесенными приказом Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года
№ 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Декларация о соответствии

«20» сентября 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Товарищество с ограниченной ответственностью «Строитель Экибастуз», Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибсатуз, ул. Целинная, 81-1*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Директора Ищенко В.В.,*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *"Реконструкция ЦТП-53 в городе Экибастуз" по адресу Павлодарская область, г. Экибастуз, 5а микрорайон/*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является *ГКП «Горводоканал отдела «ЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза, в лице и.о. директора Бекбергеновой Л.Е.; 141200, Павлодарской области, г. Экибастуз, ул. Әлия Молдагулова, 78*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО "Стройпром 2", БИН 051240003548, лицензия КСЛ № II-0331 от 24.05.2006. В лице директора Махаринец Юрий Георгиевич.
ТОО "AA-Building", государственная лицензия №14013713 от 17.09.2014 года, в лице директора Турымбетова Жолдаса Ережеповича, БИН 130840019461
ТОО "Строительная фирма Пирамида", государственная лицензия № 13002521 от 07.02.2013 г., , в лице директора Точилин Геннадий Алексеевич, БИН 040940001730

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Павлодарэнергопроект», №752-17,.*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Отдел строительства акимата» города Экибастуза №247 от 10.11.17г.*

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса

			очереди		или очереди
ЦТП-52 Основное оборудование: в т.ч: - Теплообменники 4-' пластинчатые разборные типа S41a-112; S21□ -49 Sondex 1 ступень мощность 1699 кВт, 66-56/5-40i ; 2 ступень мощность = 971 кВт, 75-55/40-бО'С;	Ком-т	1			1
Насосная станция 3YSC-45- 4 VFD 150СР+ЕМС№ 1765 (3РЕШ-001) про зводи-тельностью G= 102,3 3/час;	Ком-т	1			1
- Запорная арматура, 1 1шапан обратный ф 100-250 мм;	шт	42			42
- Грязевик ф 250 мм;	шт	2			2
Прибор учета , фильтр ф 50-200 мм;	шт	6			6
Электронный регулятор температуры;	шт	1			1
Кран легкий порталыгый.	шт	1			1
Замена трубопроводовв: -водоснабжения диаметр от ф 108-159мм;	м	28,9			28,9
-теплоснабжения диаметр от Ф 108-273 мм	м	39,0			39,0
Реконструкция бытовых помещений (замена окон. дверей, внутр. Отделочные кровля, работы, уст-во ремонт отмостки, уст- во вентиляции)	М2	220,56			220,56
Замена сантехнического оборудования	Ком-т	1			1
Устройство пожарной сигнализации, КиПиА	Ком-т	1			1
Замена электрического оборудования, кабельной продукции	Ком-т	1			1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный период: 250 посещений в смену;

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *август 2018 г.;*
месяц, год
окончание работ *август 2019 г.;*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 12;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 93,29 % и фактически применено 99 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *"Реконструкция ЦТП-53 в городе Экибастуз" по адресу Павлодарская область, г. Экибастуз, 5а микрорайон/*
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Строитель Экибастуз», директор Ищенко Валерий Васильевич.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____
подпись, дата

Место печати (при наличии)