Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARLAN TRANS-LOGISTICS"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство территории по адресу: город Тараз, улица Казыбек би, дом №116 «А»**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории по адресу: город Тараз, улица Казыбек би, дом №116 «А»**

(наименование)

Договор подряда (контракт): **№245 от 05.06.2025г.**

Акт приемки выполненных работ за август 2025 год

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Малые архитектурные формы**				
12	**8601-0302-0308** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая**	**шт.**	**4**	**74 941**	**299764**
13	**8601-0307-0302** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки ковров**	**шт.**	**2**	**95 864**	**191728**
14	**8601-0307-0201** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья**	**комплект**	**2**	**70 720**	**141440**
15	**8601-0307-0301** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки белья**	**шт.**	**2**	**84 927**	**169854**
20	**8601-0106-0302** *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками**	**шт.**	**2**	**317 139**	**634278**
		86-010106-0302				
	Раздел 6.	**Освещение**				
40	**1133-0301-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**5**	**88 994**	**444970**
41	**225-204-0707** *РСНБ РК 2022*	**Стойка предварительно напряженная коническая для опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ СТ РК 2387-2013 марки СО-1,2-6,8**	**шт.**	**5**	**64 908**	**324540**

1	2	3	4	5	6	7	
42	1134-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Закладные части железобетонных центральных и анкерных фундаментов стальных радиомачт и радиобашен. Установка	т закладных частей	0,35	841 204	294421	
43	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	9,7	40 206	389998	
45	1308-0205-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	20	33 461	669220	
46	247-306-0902 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 48.0,5-0,44.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 500 мм, высотой от шайбы 440 мм, углом наклона 20°	шт.	20	4 561	91220	
47	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	5	17 738	88690	
48	247-103-0602 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 48, мощность 59 Вт, IP67	шт.	5	89 228	446140	
49	1308-0103-3101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	10	2 309	23090	
51	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	1 685	33700	
		Заземление опор					
54	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	10 636	106360	
55	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	1 440	28800	
		ИТОГО:				3743935,00	
		Оборудование				634278,00	
		ИТОГО:				4378213,00	
		Налог на добавленную стоимость 12%				525385,56	76113,36
		Всего:				4269321	710391,36
		Понижающий коэффициент				0,93	660663,966
		Всего:				3970468,13	
		в т.ч. НДС				425407,30	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Зам.Руководителя

Шогалов Ж.А.

м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ARLAN TRANS-LOGISTICS"

Директор **Жаманкулов Т.М.**

м.п.