Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARLAN TRANS-LOGISTICS"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройства территории и дворового пространства по адресу г.Тараз, мкр.Мынбулак 57"**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройства территории и дворового пространства по адресу г.Тараз, мкр.Мынбулак 57"**

(наименование)

Договор подряда (контракт): №242 от 05.06.2025г.

Акт приемки выполненных работ за август 2025 год

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Малые архитектурные формы**				
15	**8601-0302-0308** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая**	**шт.**	**3**	**74 941**	**224823**
16	**8601-0303-0202** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках**	**шт.**	**2**	**46 783**	**93566**
17	**8601-0106-0302** *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками**	**шт.**	**1**	**317 139**	**317139**
		86-010106-0302				
	Раздел 6.	**Освещение**				
41	**1133-0301-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**6**	**88 994**	**533964**
42	**225-204-0707** *РСНБ РК 2022*	**Стойка предварительно напряженная коническая для опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ СТ РК 2387-2013 марки СО-1,2-6,8**	**шт.**	**6**	**64 908**	**389448**
43	**1134-0101-1001** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Закладные части железобетонных центральных и анкерных фундаментов стальных радиомачт и радиобашен. Установка**	**т закладных частей**	**0,672**	**841 204**	**565289**
44	**1106-0201-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	**м^3**	**12**	**40 206**	**482472**
46	**1308-0205-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**12**	**33 461**	**401532**
47	**247-306-0902** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн консольный КИШ 48.0,5-0,44.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 500 мм, высотой от шайбы 440 мм, углом наклона 20°**	**шт.**	**12**	**4 561**	**54732**
48	**1133-0207-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**6**	**17 738**	**106428**

1	2	3	4	5	6	7
49	247-103-0602 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 48, мощность 59 Вт, IP67	шт.	6	89 228	535368
50	1308-0103-3101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	12	2 309	27708
52	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	18	1 685	30330
		Заземление опор				
55	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	10 636	127632
56	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	28,8	1 440	41472
		ИТОГО:				3614764,00
		Оборудование				317139,00
		ИТОГО:				3931903,00
		Налог на добавленную стоимость 12%				471828,36
		Всего:				4403731
		Понижающий коэффициент				0,93
		Всего:				4095469,99
		в т.ч. НДС				438800,36

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Зам.Руководителя

_____ Шогалов Ж.А.

м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ARLAN TRANS-LOGISTICS"

Директор

_____ Жаманқұлов Т.М.

м.п.