Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARLAN TRANS-LOGISTICS"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство территории по адресу: город Тараз, проспект Толе би, дом № 116**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории по адресу: город Тараз, проспект Толе би, дом № 116**

(наименование)

Договор подряда (контракт): **№258 от 05.06.2025г.**

Акт приемки выполненных работ за август 2025 год

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 5.	**Малые архитектурные формы**				
31	**8601-0302-0308** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая**	**шт.**	**8**	**74 941**	**599528**
36	**8601-0106-0302** *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками**	**шт.**	**2**	**317 139**	**634278**
		86-010106-0302				
37	**8601-0307-0301** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки белья**	**шт.**	**4**	**84 927**	**339708**
38	**8601-0307-0302** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки ковров**	**шт.**	**2**	**95 864**	**191728**
	Раздел 6.	**Освещение**				
39	**1133-0301-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**4**	**88 994**	**355976**
40	**225-204-0707** *РСНБ РК 2022*	**Стойка предварительно напряженная коническая для опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ СТ РК 2387-2013 марки СО-1,2-6,8**	**шт.**	**4**	**64 908**	**259632**
41	**1134-0101-1001** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Закладные части железобетонных центральных и анкерных фундаментов стальных радиомачт и радиобашен. Установка**	**т закладных частей**	**0,18**	**841 204**	**151417**
42	**1106-0201-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	**м^3**	**8**	**40 206**	**321648**
44	**1308-0205-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**2**	**33 461**	**66922**

1	2	3	4	5	6	7
45	247-306-0902 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 48.0,5-0,44.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 500 мм, высотой от шайбы 440 мм, углом наклона 20°	шт.	2	4 561	9122
46	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	4	17 738	70952
47	247-103-0602 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 48, мощность 59 Вт, IP67	шт.	4	89 228	356912
48	1308-0103-3101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	8	2 309	18472
50	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	8	1 685	13480
		Заземление опор				
53	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	10 636	85088
54	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	24	1 440	34560
		ИТОГО:				**2875145,00**
		Оборудование				**634278,00**
		ИТОГО:				**3509423,00**
		Налог на добавленную стоимость 12%				**421130,76**
		Всего:				**3296276**
		Понижающий коэффициент				**0,93**
		Всего:				**3065536,49**
		в т.ч. НДС				**328450,34**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Зам.Руководителя

_____ Шогалов Ж.А.

м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ARLAN TRANS-LOGISTICS"

Директор

_____Жаманкулов Т.М.

м.п.