КС - 3

Утверждена

Приказ Министра по национальной экономики
Республики Казахстан от «19» марта 2015 года № 229
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.04.2019 г.)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от "11" август 2025 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BIG building NS"

Договор: № 250 от12.06.2025 г.

Подрядные работы по строительству объекта:Благоустройство территории по адресу: город Тараз, улица Театральная, дом № 8

Стоимость выполненных работ						Дополнительные затраты		
Наименование и виды выполненных работ	С начала строительства за отчетный месяц, всего с НДС	в том числе			За отчетный месяц, всего	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Благоустройство территории по адресу: город Тараз, улица Театральная, дом № 8	**9 626 799,7**	**8 595 356,9**			**8 595 356,9**	**8 595 356,9**		
В том числе НДС 12%	**1 031 442,8**				**1 031 442,8**			
ИТОГО К ОПЛАТЕ:					**9 626 799,7**			

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BIG building NS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Артаев Нурсултан Бердыбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. руководитель отдела Шогалов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BIG building NS"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство территории по адресу: город Тараз, улица Театральная, дом № 8**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№250** от **12.06.2025г.**

Акт выполненных работ

за **август 2025 (месяц, год) на г.Тараз, ул.Театральная 8 Суммарная смета для стройки - г.Тараз, ул.Театральная 8 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 11.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э1033: Благоустройства территории [02-01-01]										
1	1	1218-0101-1302 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	$м^2$	180	380,0 248,0	132,0 42,0	68 400,0 44 640,0	23 760,0 7 560,0			68 400,0	
2	2	1218-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Бордюры. Разборка**	м бордюра	90	3 894,0 3 243,0	651,0 211,0	350 460,0 291 870,0	58 590,0 18 990,0			350 460,0	
3	3	8601-0304-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Сушилка металлическая демонтаж**	шт.	1	5 679,0 5 524,0	155,0 35,0	5 679,0 5 524,0	155,0 35,0			5 679,0	
4	4	8601-0202-0101 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий демонтаж**	комплект	1	8 416,0 8 145,0	270,0 60,0	8 416,0 8 145,0	270,0 60,0			8 416,0	
5	5	8601-0302-0301 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки демонтаж**	шт.	1	9 112,0 8 938,0	173,0 41,0	9 112,0 8 938,0	173,0 41,0			9 112,0	
6	6	8601-0303-0301 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции ури деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна подвесная одинарная демонтаж**	шт.	2	2 875,0 2 786,0	89,0 19,0	5 750,0 5 572,0	178,0 38,0			5 750,0	
7	7	1146-0601-0801 *РСНБ РК 2022*	**Песочницы. Разборка с вывозкой**	гараж	1	112 568,0 96 815,0	15 753,0 4 923,0	112 568,0 96 815,0	15 753,0 4 923,0			112 568,0	
8	8	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	2,14	254,0		544,0				544,0	
9	9	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	79,18	81,0		6 414,0				6 414,0	
10	10	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	18	1 284,0 128,0	586,0 122,0	23 112,0 2 304,0	10 548,0 2 196,0	10 260,0		23 112,0	
11	11	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	62	1 844,0		114 328,0		114 328,0		114 328,0	
12	12	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	180	401,0 93,0	306,0 47,0	72 180,0 16 740,0	55 080,0 8 460,0	360,0		72 180,0	
13	13	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	17,568	18 500,0		325 008,0		325 008,0		325 008,0	
14	14	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	$м^2$	180	8,0 8,0	0,0 0,0	1 440,0 1 440,0	0,0 0,0			1 440,0	
15	15	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	2,178	18 200,0		39 640,0		39 640,0		39 640,0	
16	16	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	90	3 408,0 3 152,0	82,0 24,0	306 720,0 283 680,0	7 380,0 2 160,0	15 660,0		306 720,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	4,95	15 600,0		77 220,0		77 220,0		77 220,0	
18	18	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	3,87	44 340,0		171 596,0		171 596,0		171 596,0	
19	19	8601-0302-0301 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	2	72 674,0 22 346,0	433,0 102,0	145 348,0 44 692,0	866,0 204,0	99 790,0		145 348,0	
20	20	8601-0602-0402 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.15**	секция	1	137 671,0 49 967,0	921,0 213,0	137 671,0 49 967,0	921,0 213,0	86 783,0		137 671,0	
21	21	8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м**	секция	1	69 671,0 17 740,0	18 019,0 5 144,0	69 671,0 17 740,0	18 019,0 5 144,0	33 912,0		69 671,0	
22	22	8601-0307-0104 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.**	шт.	2	515 637,0 88 001,0	27 284,0 7 485,0	1 031 274,0 176 002,0	54 568,0 14 970,0	800 704,0		1 031 274,0	
23	23	8601-0307-0405 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт" без крышки**	шт.	2	59 124,0 0,0	0,0 0,0	118 248,0 0,0	0,0 0,0	144,0		118 248,0	
24	24	8601-0106-0304 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила**	шт.	1	495 212,0 41 702,0	9 058,0 2 472,0	495 212,0 41 702,0	9 058,0 2 472,0	444 452,0		495 212,0	
25	25	8601-0307-0302 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки ковров**	шт.	2	95 864,0 16 135,0	5 609,0 1 530,0	191 728,0 32 270,0	11 218,0 3 060,0	148 240,0		191 728,0	
26	26	8601-0307-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья**	комплект	2	70 720,0 4 577,0	1 383,0 374,0	141 440,0 9 154,0	2 766,0 748,0	129 520,0		141 440,0	
27	27	8601-0307-0301 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки белья**	шт.	2	84 927,0 14 680,0	5 017,0 1 367,0	169 854,0 29 360,0	10 034,0 2 734,0	130 460,0		169 854,0	
28	28	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	25	9 269,0 5 113,0	2 404,0 487,0	231 725,0 127 825,0	60 100,0 12 175,0	43 800,0		231 725,0	
29	29	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	37,74	14 749,0		556 627,0		556 627,0		556 627,0	
30	30	7101-0601-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка сетки металлической**	$м^2$	250	60,0 58,0	2,0 0,0	15 000,0 14 500,0	500,0 0,0			15 000,0	
31	31	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0093	428 814,0		3 988,0		3 988,0		3 988,0	
32	32	1147-0402-0102 *РСНБ РК 2022*	**Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 15 мм для детских и спортивных площадок. Устройство**	$м^2$	250	3 743,0 623,0	68,0 15,0	935 750,0 155 750,0	17 000,0 3 750,0	763 000,0		935 750,0	
33	33	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	30	3 408,0 3 152,0	82,0 24,0	102 240,0 94 560,0	2 460,0 720,0	5 220,0		102 240,0	
34	34	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,65	15 600,0		25 740,0		25 740,0		25 740,0	
35	35	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	1,29	44 340,0		57 199,0		57 199,0		57 199,0	
36	36	8601-0113-0101 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	комплект	1	823 575,0 117 947,0	2 619,0 665,0	823 575,0 117 947,0	2 619,0 665,0	703 009,0		823 575,0	
37	37	8601-0102-0108 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом**	комплект	1	226 712,0 31 155,0	843,0 194,0	226 712,0 31 155,0	843,0 194,0	194 714,0		226 712,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	8601-0104-0401 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические	комплект	1	354 485,0 51 998,0	874,0 198,0	354 485,0 51 998,0	874,0 198,0	301 613,0		354 485,0	
39	39	8601-0101-0102 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)	комплект	1	331 298,0 33 067,0	5 119,0 1 376,0	331 298,0 33 067,0	5 119,0 1 376,0	293 112,0		331 298,0	
40	40	8601-0104-0101 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	комплект	1	149 800,0 28 777,0	484,0 117,0	149 800,0 28 777,0	484,0 117,0	120 539,0		149 800,0	
41	41	8601-0104-0501 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Весы"	комплект	1	141 516,0 22 222,0	1 111,0 276,0	141 516,0 22 222,0	1 111,0 276,0	118 183,0		141 516,0	
42	42	8601-0103-0202 *УСН РК 8.02-03-2023*	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Бабочка"	шт.	1	248 779,0 20 578,0	3 683,0 996,0	248 779,0 20 578,0	3 683,0 996,0	224 518,0		248 779,0	
43	43	8601-0402-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Грибок для песочницы	шт.	1	115 071,0 7 430,0	222,0 48,0	115 071,0 7 430,0	222,0 48,0	107 419,0		115 071,0	
44	44	8601-0202-0101 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий	комплект	1	211 701,0 20 363,0	676,0 151,0	211 701,0 20 363,0	676,0 151,0	190 662,0		211 701,0	
45	45	8601-0216-0118 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями	комплект	1	382 840,0 32 889,0	613,0 139,0	382 840,0 32 889,0	613,0 139,0	349 338,0		382 840,0	
46	46	8601-0216-0109 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	304 324,0 37 820,0	5 225,0 1 390,0	304 324,0 37 820,0	5 225,0 1 390,0	261 279,0		304 324,0	
47	47	8601-0216-0123 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" с платформой	комплект	1	307 654,0 19 935,0	675,0 142,0	307 654,0 19 935,0	675,0 142,0	287 044,0		307 654,0	
48	48	8601-0216-0120 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наклонный, для спины" с платформой	комплект	1	163 980,0 11 587,0	451,0 99,0	163 980,0 11 587,0	451,0 99,0	151 942,0		163 980,0	
49	49	8601-0216-0125 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" с платформой	комплект	1	244 437,0 14 866,0	549,0 118,0	244 437,0 14 866,0	549,0 118,0	229 022,0		244 437,0	
			ИТОГО по смете Э1033: Благоустройства территории [02-01-01]					10 133 474,0 2 009 824,0	382 541,0 96 562,0	7 616 045,0 118 104,0	0,0 0,0	10 133 474,0	
			Итого по суммарной смете					10 133 474,0 2 009 824,0	382 541,0 96 562,0	7 616 045,0 118 104,0	0,0 0,0	10 133 474,0	
			В том числе: **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего**							118 104,0		10 133 474,0 9 626 799,7	
		Итого по акту											
		Итого по акту с понижающим коэффициентом К=0,949999941											

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "BIG building NS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Артаев Нурсултан Бердыбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. руководитель отдела Шогалов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)