Заказчик **ТОО "Hyundai Premium Atyrau"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "КА Строй ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство автоцентра, расположенного по адресу: Республика Казахстан, город Атырау, микрорайон Нурсая, проспект Абулхаир хана, строение 67**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство автоцентра, расположенного по адресу: Республика Казахстан, город Атырау, микрорайон Нурсая, проспект Абулхаир хана, строение 67**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ ATR-HPA-2020-58/1 от 23.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь 2021 год

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Стоимость материала, тенге		Стоимость работ, тенге		Всего,тенге	Примечание
				за ед. изм.	общая	за ед. изм.	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Основной объект строительства "Hyundai Premium Atyrau» пятно 1-1988,85м2								
Раздел. 1	**Подготовка территории строительства**								
1.1	Временное ограждение	п.м	438	1 826	800 000	850	372 300	1 172 300	
	итого по разделу 1				**800 000**		**372 300**	**1 172 300**	
Раздел. 3	**Свайное поле**								
3.1	Сваи железобетонные С60-30	шт	94	55 000	5 170 000	15 500	1 457 000	6 627 000	**КЖ**
	итого по разделу 3				**5 170 000**		**1 457 000**	**6 627 000**	
Раздел 4.	**Монолитная плита на отм. -0,100**								
4.1	Устройство песчано-гравийного основания с уплотнением трамбовками	м3	158,016	5 000	790 080	2 550	402 941	1 193 021	
4.2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки	м2	1975,2	190	375 288	120	237 024	612 312	
4.3	Плиты фундаментные железобетонные плоские	м3	296	34 800	10 300 800	8 000	2 368 000	12 668 800	Бетон тяжелый класса В25
4.4	Арматура класса А-III (А400) диаметром 12 мм	т	30,5117	225 000	6 865 133		-	6 865 133	
4.5	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	1,1003	240 000	264 072		-	264 072	
	итого по разделу 4				**18 595 373**		**3 007 965**	**21 603 337**	
Раздел 5.	**Фундаменты Фм-1 (40 шт.)**								
5.1	Подготовка бетонная. Устройство	м3	12	27 500	330 000	1 650	19 800	349 800	Бетон тяжелый класса В7,5
5.2	Фундаменты общего назначения железобетонные	м3	56	34 800	1 948 800	8 000	448 000	2 396 800	Бетон тяжелый класса В25
5.3	Арматура класса А-III (А400) диаметром 25 мм	т	1,048	225 000	235 800		-	235 800	
5.4	Арматура класса А-III (А400) диаметром 14 мм	т	3,456	225 000	777 600		-	777 600	
5.5	Арматура класса А-III (А400) диаметром 12 мм	т	0,18	225 000	40 500		-	40 500	
5.6	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,096	240 000	23 040		-	23 040	
5.7	Гидроизоляция фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	294	580	170 520	304	89 376	259 896	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000
	итого по разделу 5				**3 526 260**		**557 176**	**4 083 436**	
Раздел 6.	**Фундаменты Фм-2 (7 шт.)**								
6.1	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,1	27 500	57 750	1 650	3 465	61 215	Бетон тяжелый класса В7,5
6.2	Фундаменты общего назначения железобетонные	м3	9,8	34 800	341 040	8 000	78 400	419 440	Бетон тяжелый класса В25
6.3	Арматура класса А-III (А400) диаметром 25 мм	т	0,1834	225 000	41 265		-	41 265	
6.4	Арматура класса А-III (А400) диаметром 14 мм	т	0,6048	225 000	136 080		-	136 080	
6.5	Арматура класса А-III (А400) диаметром 12 мм	т	0,0315	225 000	7 088		-	7 088	
6.6	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,0126	240 000	3 024		-	3 024	
6.7	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	52,15	580	30 247	304	15 854	46 101	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000
	итого по разделу 6				**616 494**		**97 719**	**714 212**	
Раздел 7.	**Ленточный фундамент Рб-1**								
7.1	Подготовка бетонная. Устройство	м3	11,7	27 500	321 750	1 650	19 305	341 055	Бетон тяжелый класса В7,5
7.2	Фундаменты ленточные железобетонные	м3	42,3	34 800	1 472 040	12 000	507 600	1 979 640	Бетон тяжелый класса В25

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Стоимость материала, тенге		Стоимость работ, тенге		Всего,тенге	Примечание
				за ед. изм.	общая	за ед. изм.	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3	Арматура класса А-III (А400) диаметром 18 мм	т	3,284	225 000	738 900		-	738 900	
7.4	Арматура класса А-III (А400) диаметром 22 мм	т	0,2304	225 000	51 840		-	51 840	
7.5	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,8298	240 000	199 152		-	199 152	
7.6	Гидроизоляция фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	298,32	580	173 026	304	90 689	263 715	
	итого по разделу 7				**2 956 708**		**617 594**	**3 574 302**	
Раздел 8.	**Колонны (Блок 1)**								
	Колонна Км-1 (20 шт.)								
8.1	Колонна Км-1	м3	40	34 800	1 392 000	16 000	640 000	2 032 000	Бетон тяжелый класса В25
8.2	Арматура класса А-III (А400) диаметром 20 мм	т	0,496	225 000	111 600		-	111 600	
8.3	Арматура класса А-III (А400) диаметром 25 мм	т	2,468	225 000	555 300		-	555 300	
8.4	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,912	240 000	218 880		-	218 880	
8.5	Установка анкерных болтов	т	0,0170797	946 140,00	16 160	75 000	1 281	17 441	
	Колонна Км-2 (10 шт.)								
8.6	Колонна Км-2	м3	21	34 800	730 800	16 000	336 000	1 066 800	Бетон тяжелый класса В25
8.7	Арматура класса А-III (А400) диаметром 20 мм	т	0,248	225 000	55 800		-	55 800	
8.8	Арматура класса А-III (А400) диаметром 25 мм	т	1,326	225 000	298 350		-	298 350	
8.9	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,48	240 000	115 200		-	115 200	
8.10	Установка анкерных болтов	т	0,0070006	946 140,00	6 624	75 000	525	7 149	
	Колонна Км-3 (10 шт.)								
8.11	Колонна Км-3	м3	23	34 800	800 400	16 000	368 000	1 168 400	Бетон тяжелый класса В25
8.12	Арматура класса А-III (А400) диаметром 20 мм	т	0,248	225 000	55 800		-	55 800	
8.13	Арматура класса А-III (А400) диаметром 25 мм	т	1,418	225 000	319 050		-	319 050	
8.14	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,52	240 000	124 800		-	124 800	
8.15	Установка анкерных болтов	т	0,0070006	946 140,00	6 624	75 000	525	7 149	
	Колонна Км-4 (7 шт.)								
8.16	Колонна Км-4	м3	4,9	34 800	170 520	16 000	78 400	248 920	Бетон тяжелый класса В25
8.17	Арматура класса А-III (А400) диаметром 25 мм	т	0,4382	225 000	98 595		-	98 595	
8.18	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,1344	240 000	32 256		-	32 256	
8.19	Установка анкерных болтов	т	0,0070006	946 140,00	6 624	75 000	525	7 149	
	итого по разделу 8				**5 115 381**		**1 425 256**	**6 540 638**	
Раздел 9.	**Балки монолитные БМ**								
	Балка монолитная Бм-1 (3 шт.)								
9.1	Балка монолитная Бм-1	м3	9,9	34 800	344 520	16 000	158 400	502 920	Бетон тяжелый класса В25
9.2	Арматура класса А-III (А400) диаметром 22 мм	т	1,3236	225 000	297 810		-	297 810	
9.3	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,4158	240 000	99 792		-	99 792	
9.4	Сталь листовая	т	0,0342	290 000	9 918	75 000	2 565	12 483	
	Балка монолитная Бм-2 (4 шт.)								
9.5	Балка монолитная Бм-2	м3	4,4	34 800	153 120	16 000	70 400	223 520	Бетон тяжелый класса В25
9.6	Арматура класса А-III (А400) диаметром 22 мм	т	0,624	225 000	140 400		-	140 400	
9.7	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,1848	240 000	44 352		-	44 352	
9.8	Сталь листовая	т	0,03648	290 000	10 579	75 000	2 736	13 315	
	Балка монолитная Бм-3 (2 шт.)								
9.9	Балка монолитная Бм-3	м3	7,4	34 800	257 520	16 000	118 400	375 920	Бетон тяжелый класса В25
9.10	Арматура класса А-III (А400) диаметром 22 мм	т	0,9852	225 000	221 670		-	221 670	
9.11	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,3142	240 000	75 408		-	75 408	
9.12	Сталь листовая	т	0,0228	290 000	6 612	75 000	1 710	8 322	
	Балка монолитная Бм-4 (6 шт.)								
9.13	Балка монолитная Бм-4	м3	7,8	34 800	271 440	16 000	124 800	396 240	Бетон тяжелый класса В25
9.14	Арматура класса А-III (А400) диаметром 22 мм	т	0,5778	225 000	130 005		-	130 005	
9.15	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,1662	240 000	39 888		-	39 888	
9.16	Сталь листовая	т	0,0684	290 000	19 836	75 000	5 130	24 966	
	Балка монолитная Бм-5 (1 шт.)								
9.17	Балка монолитная Бм-5	м3	1,3	34 800	45 240	16 000	20 800	66 040	Бетон тяжелый класса В25

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Стоимость материала, тенге		Стоимость работ, тенге		Всего,тенге	Примечание
				за ед. изм.	общая	за ед. изм.	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.18	Арматура класса А-III (А400) диаметром 22 мм	т	0,16328	225 000	36 738		-	36 738	
9.19	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,0568	240 000	13 632		-	13 632	
9.20	Сталь листовая	т	0,00912	290 000	2 645	75 000	684	3 329	
	Балка монолитная Бм-6 (1 шт.)								
9.21	Балка монолитная Бм-6	м3	2	34 800	69 600	16 000	32 000	101 600	Бетон тяжелый класса В25
9.22	Арматура класса А-III (А400) диаметром 22 мм	т	0,2371	225 000	53 348		-	53 348	
9.23	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,0832	240 000	19 968		-	19 968	
9.24	Сталь листовая	т	0,0103	290 000	2 987	75 000	773	3 760	
	Балка монолитная Бм-7 (2 шт.)								
9.25	Балка монолитная Бм-7	м3	0,6	34 800	20 880	16 000	9 600	30 480	Бетон тяжелый класса В25
9.26	Арматура класса А-III (А400) диаметром 22 мм	т	0,0762	225 000	17 145		-	17 145	
9.27	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,03168	240 000	7 603		-	7 603	
9.28	Сталь листовая	т	0,01824	290 000	5 290	75 000	1 368	6 658	
	Балка монолитная Бм-8 (1 шт.)								
9.29	Балка монолитная Бм-8	м3	1,3	34 800	45 240	16 000	20 800	66 040	Бетон тяжелый класса В25
9.30	Арматура класса А-III (А400) диаметром 22 мм	т	0,0963	225 000	21 668		-	21 668	
9.31	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,0277	240 000	6 648		-	6 648	
9.32	Сталь листовая	т	0,0114	290 000	3 306	75 000	855	4 161	
	Балка монолитная Бм-9 (1 шт.)								
9.33	Балка монолитная Бм-9	м3	2,1	34 800	73 080	16 000	33 600	106 680	Бетон тяжелый класса В25
9.34	Арматура класса А-III (А400) диаметром 22 мм	т	0,24968	225 000	56 178		-	56 178	
9.35	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,0924	240 000	22 176		-	22 176	
9.36	Сталь листовая	т	0,0057	290 000	1 653	75 000	428	2 081	
	Балка монолитная Бм-10 (1 шт.)								
9.37	Балка монолитная Бм-10	м3	0,2	34 800	6 960	16 000	3 200	10 160	Бетон тяжелый класса В25
9.38	Арматура класса А-III (А400) диаметром 22 мм	т	0,0194	225 000	4 365		-	4 365	
9.39	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,0086	240 000	2 064		-	2 064	
9.40	Сталь листовая	т	0,00456	290 000	1 322	75 000	342	1 664	
	итого по разделу 9				**2 662 605**		**608 590**	**3 271 195**	
Раздел 10.	**Плита перекрытия на отм.+3,500**								
10.1	Перекрытия монолитные толщиной до 200 мм	м3	120	34 800	4 176 000	16 000	1 920 000	6 096 000	Бетон тяжелый класса В25
10.2	Арматура класса А-III (А400) диаметром 12 мм	т	10,5672	225 000	2 377 620		-	2 377 620	
10.3	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	1,1186	240 000	268 464		-	268 464	
	итого по разделу 10				**6 822 084**		**1 920 000**	**8 742 084**	
Раздел 11.	**Касса (Блок 1)**								
11.1	Стены и перегородки железобетонные	м3	18	34 800	626 400	16 000	288 000	914 400	Бетон тяжелый класса В25
11.2	Арматура класса А-III (А400) диаметром 16 мм	т	1,8217	225 000	409 883		-	409 883	
	итого по разделу 11				**1 036 283**		**288 000**	**1 324 283**	
Раздел 12.	**Приямки и лотки**								
	Приямок Пк-1								
12.1	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	27 500	8 250	1 500	450	8 700	Бетон тяжелый класса В7,5
12.2	Приямок Пк-1	м3	1,2	34 800	41 760	16 000	19 200	60 960	Бетон тяжелый класса В25
12.3	Уголок 50х50х5 мм	т	0,004147	257 000	1 066		-	1 066	
12.4	Арматура класса А-III (А400) диаметром 12 мм	т	0,0375	225 000	8 438		-	8 438	
12.5	Арматура класса А-I (А240) диаметром 6 мм	т	0,000286	240 000	69		-	69	
12.6	Решетка Р-1 из уголков 50х50х5 мм	т	0,052568	257 000	13 510	80 000	4 205	17 715	
	Приямок Пк-1*								
12.7	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	27 500	8 250	1 650	495	8 745	Бетон тяжелый класса В7,5
12.8	Приямок Пк-1	м3	1,2	34 800	41 760	16 000	19 200	60 960	Бетон тяжелый класса В25
12.9	Уголок 50х50х5 мм	т	0,004147	257 000	1 066		-	1 066	
12.10	Арматура класса А-III (А400) диаметром 12 мм	т	0,0375	225 000	8 438		-	8 438	
12.11	Арматура класса А-I (А240) диаметром 6 мм	т	0,000286	240 000	69		-	69	
12.12	Решетка Р-1 из уголков 50х50х5 мм	т	0,052568	257 000	13 510	80 000	4 205	17 715	
	Приямки Пк-2 и Пк-3								

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Стоимость материала, тенге		Стоимость работ, тенге		Всего,тенге	Примечание
				за ед. изм.	общая	за ед. изм.	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.13	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	27 500	16 500	1 500	900	17 400	Бетон тяжелый класса В7,5
12.14	Приямок Пр-2	м3	2,6	34 800	90 480	16 000	41 600	132 080	Бетон тяжелый класса В25
12.15	Уголок 50х50х5 мм	т	0,004294	257 000	1 104		-	1 104	
12.16	Арматура класса А-III (А400) диаметром 12 мм	т	0,075	225 000	16 875		-	16 875	
12.17	Арматура класса А-I (А240) диаметром 6 мм	т	0,000368	240 000	88		-	88	
12.18	Решетка Р-1 из уголков 50х50х5 мм	т	0,03292	257 000	8 460	80 000	2 634	11 094	
	Приямок Пк-4								
12.19	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	27 500	8 250	1 500	450	8 700	Бетон тяжелый класса В7,5
12.20	Приямок Пк-4	м3	1,3	30 800	40 040	16 000	20 800	60 840	Бетон тяжелый класса В15
12.21	Уголок 50х50х5 мм	т	0,00412	257 000	1 059		-	1 059	
12.22	Арматура класса А-I (А240) диаметром 6 мм	т	0,0002	240 000	48		-	48	
12.23	Решетка Р-1 из уголков 50х50х5 мм	т	0,076484	257 000	19 656	80 000	6 119	25 775	
	Приямок Пк-5								
12.24	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2	27 500	55 000	1 500	3 000	58 000	Бетон тяжелый класса В7,5
12.25	Приямок Пк-5	м3	16,2	30 800	498 960	16 000	259 200	758 160	Бетон тяжелый класса В15
12.26	Арматура класса А-III (А400) диаметром 12 мм	т	1,2654	225 000	284 715		-	284 715	
12.27	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,0194	240 000	4 656		-	4 656	
	Водосбросные лотки Лт-1, Лт-2, Лт-3, Лт-4								
12.28	Подстилающий слой из бетона В 12,5	м3	3,3	29 000	95 700	1 500	4 950	100 650	
12.29	Бетон В22,5	м3	4,5	33 500	150 750	8 000	36 000	186 750	
	Отделка полов и стен приямка Пк-5								
	итого по разделу 12				**1 438 525**		**423 408**	**1 861 934**	
Раздел 13.	**Конструкции металлические**								
13.1	Колонны /стойки фахверка/. Монтаж	т	11,5		-	80 000	920 000	920 000	
13.2	Труба стальная профильная 180х140х6 мм	т	9,70	310 000	3 007 000		-	3 007 000	
13.3	Прокат листовой горячекатаный толщиной 25 мм	т	0,80	285 000	228 000			228 000	
13.4	Прокат листовой горячекатаный толщиной 18 мм	т	1,00	285 000	285 000			285 000	
13.5	Балки покрытия	т	5,9		-	80 000	472 000	472 000	
13.6	Балка 25Б2	т	4,5	375 000	1 687 500			1 687 500	
13.7	Прокат листовой горячекатаный толщиной 20 мм	т	0,5	285 000	142 500			142 500	
13.8	Прокат листовой горячекатаный толщиной 10 мм	т	0,6	275 000	165 000			165 000	
13.9	Прокат листовой горячекатаный толщиной 6 мм	т	0,3	310 000	93 000			93 000	
13.10	Прогоны покрытия	т	10,7		-	80 000	856 000	856 000	
13.11	Швеллер гнутый равнополочный 200х100х6 мм	т	10,5	410 000	4 305 000			4 305 000	
13.12	Швеллер гнутый равнополочный 100х50х3 мм	т	0,1	287 000	28 700			28 700	
13.13	Уголок 100х100х7 мм	т	0,1	257 000	25 700			25 700	
13.14	Прогоны стеновые	т	22		-	80 000	1 760 000	1 760 000	
13.15	Труба стальная профильная 120х120х5 мм	т	20,7	280 000	5 796 000		-	5 796 000	
13.16	Уголок 75х75х6 мм	т	0,3	257 000	77 100			77 100	
13.17	Прокат листовой горячекатаный толщиной 18 мм	т	1	285 000	285 000			285 000	
13.18	Связи покрытия	т	2,1		-	80 000	168 000	168 000	
13.19	Уголок 75х75х6 мм	т	1,2	257 000	308 400			308 400	
13.20	Прокат листовой горячекатаный толщиной 6 мм	т	0,2	310 000	62 000			62 000	
13.21	Труба стальная профильная 100х100х4 мм	т	0,4	280 000	112 000		-	112 000	
13.22	Труба стальная профильная 80х80х4 мм	т	0,3	280 000	84 000		-	84 000	
13.23	Фермы покрытия	т	12,6		-	80 000	1 008 000	1 008 000	
13.24	Труба стальная профильная 180х140х6 мм	т	4,5	310 000	1 395 000		-	1 395 000	
13.25	Труба стальная профильная 140х140х6 мм	т	3,5	300 000	1 050 000		-	1 050 000	
13.26	Труба стальная профильная 120х120х5 мм	т	0,7	280 000	196 000		-	196 000	
13.27	Труба стальная профильная 100х100х4 мм	т	2,2	280 000	616 000		-	616 000	
13.28	Прокат листовой горячекатаный толщиной 25 мм	т	0,7	285 000	199 500			199 500	
13.29	Прокат листовой горячекатаный толщиной 20 мм	т	0,5	285 000	142 500			142 500	
13.30	Прокат листовой горячекатаный толщиной 10 мм	т	0,3	275 000	82 500			82 500	

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Стоимость материала, тенге		Стоимость работ, тенге		Всего,тенге	Примечание
				за ед. изм.	общая	за ед. изм.	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.31	Прокат листовой горячекатаный толщиной 6 мм	т	0,2	275 000	55 000			55 000	
13.32	Усиление перегородок из ГКЛ, витраж	т	1,57			80 000	125 279	125 279	
13.33	Труба стальная профильная 80х60х3 мм	т	1,07	280 000	299 113		-	299 113	
13.34	Труба стальная профильная 80х80х3 мм	т	0,50	280 000	139 364			139 364	
13.35	Стыки сэндвич панели	т	2,13			80 000	170 266	170 266	
13.36	швеллер 20	т	1,77	280 000	494 592			494 592	
13.37	уголки 50х50	т	0,36	280 000	101 338			101 338	
	итого по разделу 13				**21 462 806**		**5 479 545**	**26 942 351**	
Раздел 14.	**Монолитные лестницы**								
	Л1								
14.1	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5	27 500	13 750	1 650	825	14 575	Бетон тяжелый класса В7,5
14.2	Лестницы монолитные из бетона класса В25	м3	4	34 800	139 200	12 238	48 952	188 152	Бетон тяжелый класса В25
14.3	Арматура класса А-I (А240) диаметром 6 мм	т	0,024	240 000	5 760	20 207	485	6 245	
14.4	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,037	240 000	8 880	20 207	748	9 628	
14.5	Арматура класса А-III (А400) диаметром 14 мм	т	0,24	225 000	54 000	20 207	4 850	58 850	
	Л2								
14.6	Лестницы монолитные из бетона класса В25	м3	1,5	34 800	52 200	12 238	18 357	70 557	Бетон тяжелый класса В25
14.7	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,067	240 000	16 080	20 207	1 354	17 434	
14.8	Арматура класса А-III (А400) диаметром 12 мм	т	0,042	225 000	9 450	20 207	849	10 299	
	итого по разделу 14				**299 320**		**76 419**	**375 739**	
Раздел 15.	**Кровля**								
15.1	Сэндвич-панели кровельные СПК-1 ST ТСП	м2	1248	10 400	12 979 200	2 000	2 496 000	15 475 200	
15.2	Сэндвич-панели кровельные СПК-2 ST ТСП	м2	24,7	10 400	256 880	2 000	49 400	306 280	
15.3	Сэндвич-панели кровельные СПК-3 ST ТСП	м2	193	10 400	2 007 200	2 000	386 000	2 393 200	
15.4	Сэндвич-панели кровельные СПК-4 ST ТСП	м2	3,8	10 400	39 520	2 000	7 600	47 120	
15.6	Утепление стыков мин.ватой	м3	16,3	16 950	276 285	2 543	41 443	317 728	
	итого по разделу 15				**15 282 800**		**2 939 000**	**18 221 800**	
Раздел 16.	**Стены**								
	Стеновые сэндвич-панели в осях Л-Г								
16.1	ПС-1 ST СПС	м2	55,8	9 500	530 100	2 000	111 600	641 700	
16.2	ПС-3 ST СПС	м2	6,95	9 500	66 025	2 000	13 900	79 925	
16.3	ПС-4 ST СПС	м2	7,7	9 500	73 150	2 000	15 400	88 550	
16.4	ПС-6 ST СПС	м2	12,2	9 500	115 900	2 000	24 400	140 300	
16.5	ПС-7 ST СПС	м2	59,8	9 500	568 100	2 000	119 600	687 700	
16.6	ПС-13 ST СПС	м2	3,9	9 500	37 050	2 000	7 800	44 850	
16.7	ПС-14 ST СПС	м2	2,9	9 500	27 550	2 000	5 800	33 350	
16.8	ПС-15 ST СПС	м2	3	9 500	28 500	2 000	6 000	34 500	
16.9	ПС-16 ST СПС	м2	128,7	9 500	1 222 650	2 000	257 400	1 480 050	
16.10	ПС-18 ST СПС	м2	1,3	9 500	12 350	2 000	2 600	14 950	
16.11	ПС-22 ST СПС	м2	2,25	9 500	21 375	2 000	4 500	25 875	
	Стеновые сэндвич-панели в осях Г-Л								
16.12	ПС-1 ST СПС	м2	65,1	9 500	618 450	2 000	130 200	748 650	
16.13	ПС-1* ST СПС	м2	6,9	9 500	65 550	2 000	13 800	79 350	
16.14	ПС-3 ST СПС	м2	6,95	9 500	66 025	2 000	13 900	79 925	
16.15	ПС-5 ST СПС	м2	8,75	9 500	83 125	2 000	17 500	100 625	
16.16	ПС-7 ST СПС	м2	64,4	9 500	611 800	2 000	128 800	740 600	
16.17	ПС-8 ST СПС	м2	8	9 500	76 000	2 000	16 000	92 000	
16.18	ПС-9 ST СПС	м2	3,95	9 500	37 525	2 000	7 900	45 425	
16.19	ПС-10 ST СПС	м2	2,85	9 500	27 075	2 000	5 700	32 775	
16.20	ПС-16 ST СПС	м2	128,7	9 500	1 222 650	2 000	257 400	1 480 050	
16.21	ПС-18 ST СПС	м2	1,3	9 500	12 350	2 000	2 600	14 950	
16.22	ПС-19 ST СПС	м2	2,2	9 500	20 900	2 000	4 400	25 300	
16.23	ПС-20 ST СПС	м2	6,3	9 500	59 850	2 000	12 600	72 450	

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Стоимость материала, тенге		Стоимость работ, тенге		Всего,тенге	Примечание
				за ед. изм.	общая	за ед. изм.	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.24	ПС-21 ST СПС	м2	4,2	9 500	39 900	2 000	8 400	48 300	
16.25	ПС-22 ST СПС	м2	2,25	9 500	21 375	2 000	4 500	25 875	
	Стеновые сэндвич-панели в осях 1-6								
16.26	ПС-16 ST СПС	м2	102,3	9 500	971 850	2 000	204 600	1 176 450	
16.27	ПС-17 ST СПС	м2	0,52	9 500	4 940	2 000	1 040	5 980	
	Стеновые сэндвич-панели в осях 6-1								
16.28	ПС-1 ST СПС	м2	18,55	9 500	176 225	2 000	37 100	213 325	
16.29	ПС-2 ST СПС	м2	6,5	9 500	61 750	2 000	13 000	74 750	
16.30	ПС-7 ST СПС	м2	92	9 500	874 000	2 000	184 000	1 058 000	
16.31	ПС-11 ST СПС	м2	8,75	9 500	83 125	2 000	17 500	100 625	
16.32	ПС-12 ST СПС	м2	2,75	9 500	26 125	2 000	5 500	31 625	
16.33	ПС-16 ST СПС	м2	95,7	9 500	909 150	2 000	191 400	1 100 550	
16.34	ПС-19 ST СПС	м2	6,6	9 500	62 700	2 000	13 200	75 900	
16.35	ПС-23 ST СПС	м2	2,3	9 500	21 850	2 000	4 600	26 450	
16.36	ПС-24 ST СПС	м2	1,85	9 500	17 575	2 000	3 700	21 275	
	Перегородки кирпичные								
	итого по разделу 16				**8 874 615**		**1 868 340**	**10 742 955**	
Раздел 17.	**Окна и витражи**								
	Витражи наружные								
17.1	Витраж металлопластикловый со стеклопакетом ВТ-1	м2	3,15	68 000	214 200	1 410	4 442	218 642	
17.2	Витраж металлопластикловый со стеклопакетом ВТ-2	м2	174,5	68 000	11 866 000	1 410	246 045	12 112 045	
17.3	Витраж металлопластикловый со стеклопакетом ВТ-3	м2	86,7	68 000	5 895 600	1 410	122 247	6 017 847	
17.4	Витраж металлопластикловый со стеклопакетом ВТ-4	м2	86,7	68 000	5 895 600	1 410	122 247	6 017 847	
17.5	Витраж металлопластикловый со стеклопакетом ВТ-5	м2	35	68 000	2 380 000	1 410	49 350	2 429 350	
17.6	Витраж металлопластикловый со стеклопакетом ВТ-6	м2	35	68 000	2 380 000	1 410	49 350	2 429 350	
17.7	Витраж металлопластикловый со стеклопакетом ВТ-7	м2	40,6	68 000	2 760 800	1 410	57 246	2 818 046	
	Витражи внутренние (стеклянные перегородки)								
17.8	Витраж глухой с дверью Дв - алюминиевый профиль (RAL-9006, стекло коленное, одинарное, толщина стекла-6мм), двери с армированным остеклением Вв-1	м2	15,45	28 000	432 600	1 410	21 785	454 385	
17.9	Витраж глухой - алюминиевый профиль (RAL-9006, стекло коленное, одинарное, толщина стекла-6мм) Вв-2	м2	18,9	28 000	529 200	1 410	26 649	555 849	
17.10	Витраж глухой - алюминиевый профиль (RAL-9006, стекло коленное, одинарное, толщина стекла-6мм) Вв-3	м2	36,1	28 000	1 010 800	1 410	50 901	1 061 701	
17.11	Витраж глухой - алюминиевый профиль (RAL-9006, стекло коленное, одинарное, толщина стекла-6мм) Вв-4	м2	36,6	28 000	1 024 800	1 410	51 606	1 076 406	
17.12	Витраж глухой с дверью Дв - алюминиевый профиль (RAL-9006, стекло коленное, одинарное, толщина стекла-6мм), двери с армированным остеклением Вв-5	м2	5,1	28 000	142 800	1 410	7 191	149 991	
17.13	Витраж глухой с дверью Дв - алюминиевый профиль (RAL-9006, стекло коленное, одинарное, толщина стекла-6мм), двери с армированным остеклением Вв-6	м2	7,45	28 000	208 600	1 410	10 505	219 105	
17.14	Витраж глухой с дверью Дв - алюминиевый профиль (RAL-9006, стекло коленное, одинарное, толщина стекла-6мм), двери с армированным остеклением Вв-7	м2	7,4	28 000	207 200	1 410	10 434	217 634	
17.15	Витраж глухой с дверью Дв - алюминиевый профиль (RAL-9006, стекло коленное, одинарное, толщина стекла-6мм), двери с армированным остеклением Вв-8	м2	8	28 000	224 000	1 410	11 280	235 280	
17.16	Витраж глухой с дверью Дв - алюминиевый профиль (RAL-9006, стекло коленное, одинарное, толщина стекла-6мм), двери с армированным остеклением Вв-9	м2	5,7	28 000	159 600	1 410	8 037	167 637	
17.17	Витраж глухой - алюминиевый профиль (RAL-9006, стекло коленное, одинарное, толщина стекла-6мм) Вв-10	м2	26,9	28 000	753 200	1 410	37 929	791 129	

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Стоимость материала, тенге		Стоимость работ, тенге		Всего,тенге	Примечание
				за ед. изм.	общая	за ед. изм.	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.18	Витраж глухой - алюминиевый профиль (RAL-9006, стекло коленное, одинарное, толщина стекла-6мм) Вв-11	м2	13,45	28 000	376 600	1 410	18 965	395 565	
17.19	Витраж глухой - алюминиевый профиль (RAL-9006, стекло коленное, одинарное, толщина стекла-6мм) Вв-12	м2	7	28 000	196 000	1 410	9 870	205 870	
17.20	Витраж глухой - алюминиевый профиль (RAL-9006, стекло коленное, одинарное, толщина стекла-6мм) Вв-13	м2	7,9	28 000	221 200	1 410	11 139	232 339	
17.21	Витраж глухой с дверью Дв - алюминиевый профиль (RAL-9006, стекло коленное, одинарное, толщина стекла-6мм), двери с армированным остеклением Вв-14	м2	7,05	28 000	197 400	1 410	9 941	207 341	
17.22	Витраж глухой с дверью Дв - алюминиевый профиль (RAL-9006, стекло коленное, одинарное, толщина стекла-6мм), двери с армированным остеклением Вв-15	м2	13,45	28 000	376 600	1 410	18 965	395 565	
17.23	Витраж глухой с дверью Дв - алюминиевый профиль (RAL-9006, стекло коленное, одинарное, толщина стекла-6мм), двери с армированным остеклением Вв-16	м2	13,45	28 000	376 600	1 410	18 965	395 565	
17.24	Витраж глухой с дверью Дв - алюминиевый профиль (RAL-9006, стекло коленное, одинарное, толщина стекла-6мм), двери с армированным остеклением Вв-17	м2	13,1	28 000	366 800	1 410	18 471	385 271	
17.25	Витраж глухой с дверью Дв - алюминиевый профиль (RAL-9006, стекло коленное, одинарное, толщина стекла-6мм), двери с армированным остеклением Вв-18	м2	7,8	28 000	218 400	1 410	10 998	229 398	
17.26	Витраж глухой с дверью Дв - алюминиевый профиль (RAL-9006, стекло коленное, одинарное, толщина стекла-6мм), двери с армированным остеклением Вв-19	м2	7,9	28 000	221 200	1 410	11 139	232 339	
17.27	Витраж глухой с дверью Дв - алюминиевый профиль (RAL-9006, стекло коленное, одинарное, толщина стекла-6мм), двери с армированным остеклением Вв-20	м2	6,2	28 000	173 600	1 410	8 742	182 342	
17.28	Витраж глухой с дверью Дв - алюминиевый профиль (RAL-9006, стекло коленное, одинарное, толщина стекла-6мм), двери с армированным остеклением Вв-21	м2	4,55	28 000	127 400	1 410	6 416	133 816	
17.29	Витраж глухой с дверью Дв - алюминиевый профиль (RAL-9006, стекло коленное, одинарное, толщина стекла-6мм), двери с армированным остеклением Вв-22	м2	4,7	28 000	131 600	1 410	6 627	138 227	
17.30	Витраж глухой с дверью Дв - алюминиевый профиль (RAL-9006, стекло коленное, одинарное, толщина стекла-6мм), двери с армированным остеклением Вв-23	м2	7,2	28 000	201 600	1 410	10 152	211 752	
17.31	Витраж глухой с дверью Дв - алюминиевый профиль (RAL-9006, стекло коленное, одинарное, толщина стекла-6мм), двери с армированным остеклением Вв-24	м2	11,6	28 000	324 800	1 410	16 356	341 156	
17.32	Витраж глухой с дверью Дв - алюминиевый профиль (RAL-9006, стекло коленное, одинарное, толщина стекла-6мм), двери с армированным остеклением Вв-25	м2	9,85	28 000	275 800	1 410	13 889	289 689	
	Оконные проемы								
17.33	Окно трехстворчатое с двумя открывающимися створками-алюминиевый профиль (цвет RAL 9006 светло-серый. Стекло энергосберегающее с солнцезащитным мягким покрытием LT=64% LR=33% SF=68%), однокамерный стеклопакет с двойным остеклением, с открыванием по схеме	м2	10,5	72 000	756 000	1 410	14 805	770 805	
17.34	Окно одностворчатое глухое - алюминиевый профиль (цвет RAL 9003, стекло триплекс - тройное остекление бронирование).	м2	2,9	42 000	121 800	1 410	4 089	125 889	
	итого по разделу 17				**40 748 400**		**1 096 769**	**41 845 169**	
Раздел 18.	**Полы**								
	Полы 1-го этажа								
	Тип 1								

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Стоимость материала, тенге		Стоимость работ, тенге		Всего,тенге	Примечание
				за ед. изм.	общая	за ед. изм.	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.2	Стяжки цементные толщиной 70 мм	м2	23,5	3 643	85 611	1 200	28 200	113 811	
18.3	Слои подстилающие и набетонки. Армирование сеткой Ø 5 Вр I	т	0,07003	240 000	16 807	20 200	1 415	18 222	
18.4	Керамогранит Kerama marazzi дайсен светло-серый обрезной	м2	23,5	7 460	175 310	2 500	58 750	234 060	
	Тип 2								
18.5	Стяжки бетонные толщиной 55-80 мм	м2	730,15	2 696	1 968 484	1 200	876 180	2 844 664	
18.6	Слои подстилающие и набетонки. Армирование сеткой А-I (А240) диаметром 8 мм	т	3,7493	240 000	899 837	20 200	75 736	975 573	
18.7	Керамогранит Kerama marazzi дайсен светло-серый обрезной	м2	730,15	7 460	5 446 919	2 500	1 825 375	7 272 294	
18.8	Плинтуса алюминиевые	м	257	231	59 367	200	51 400	110 767	
	Тип 3								
18.9	Стяжки бетонные толщиной 55-80 мм	м2	577,4	2 696	1 556 670	1 200	692 880	2 249 550	
18.10	Слои подстилающие и набетонки. Армирование сеткой А-I (А240) диаметром 8 мм	т	2,9649	240 000	711 588	20 200	59 892	771 480	
18.11	Керамогранит Kerama marazzi дайсен светло-серый обрезной	м2	577,4	7 460	4 307 404	2 500	1 443 500	5 750 904	
	Тип 4								
18.12	Стяжки бетонные толщиной 75 мм	м2	48,6	3 677	178 702	1 200	58 320	237 022	
18.13	Слои подстилающие и набетонки. Армирование сеткой А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,249561	240 000	59 895	20 200	5 041	64 936	
18.14	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки	м2	48,6	183	8 894	119	5 783	14 677	
18.15	Ламинат	м2	48,6	3 630	176 418	950	46 170	222 588	
	Тип 5								
18.16	Стяжки бетонные толщиной 70 мм	м2	102,35	3 432	351 265	730	74 716	425 981	
18.17	Слои подстилающие и набетонки. Армирование сеткой А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,564972	240 000	135 593	20 200	11 412	147 006	
18.18	Керамогранит Kerama marazzi дайсен светло-серый обрезной	м2	102,35	7 460	763 531	2 500	255 875	1 019 406	
18.19	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	91	1 449	131 859	880	80 080	211 939	
	Полы 2-го этажа								
	Тип 6								
18.20	Стяжки цементные толщиной 60 мм	м2	20,35	3 643	74 135	1 200	24 420	98 555	
18.21	Слои подстилающие и набетонки. Армирование сеткой Ø 5 Вр I	т	0,060643	240 000	14 554	20 200	1 225	15 779	
	Тип 7								
18.24	Стяжки цементные толщиной 65 мм	м2	263,6	3 643	960 295	1 200	316 320	1 276 615	
18.25	Слои подстилающие и набетонки. Армирование сеткой Ø 5 Вр I	т	0,785528	240 000	188 527	20 200	15 868	204 394	
18.27	Керамогранит Kerama marazzi дайсен светло-серый обрезной	м2	263,6	7 460	1 966 456		-	1 966 456	
	Тип 8								
18.29	Стяжки цементные толщиной 50 мм	м2	201,3	3 643	733 336	1 200	241 560	974 896	
18.30	Слои подстилающие и набетонки. Армирование сеткой Ø 5 Вр I	т	0,599874	240 000	143 970	20 200	12 117	156 087	
18.31	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки	м2	201,3	183	36 838	100	20 130	56 968	
18.32	Ламинат	м2	201,3	3 630	730 719	950	191 235	921 954	
	Тип 9								
18.34	Стяжки цементные толщиной 60 мм	м2	111,15	3 643	404 919	1 200	133 380	538 299	
18.35	Слои подстилающие и набетонки. Армирование сеткой Ø 5 Вр I	т	0,3312	240 000	79 494	20 200	6 691	86 185	
	Лестничные узлы								
18.39	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	19,05	1 781	33 928	1 200	22 860	56 788	
	итого по разделу 18				**22 401 326**		**6 636 531**	**29 037 857**	
Раздел 19.	**Потолки**								
19.1	Подвесной ячеистый потолок типа "Грильято", белый матовый, RAL 9003(см.л.41)	м2	441,45	5 040	2 224 908	1 500	662 175	2 887 083	
19.2	Подвесной потолок армстронг, белый матовый, RAL 9003	м2	664,9	4 000	2 659 600		-	2 659 600	
	итого по разделу 19				**4 884 508**		**662 175**	**5 546 683**	
Раздел 21.	**Лестницы Л1, Ограждения ОГ-1, 2**								
21.1	Ограждения лестниц Л1. Монтаж	т	0,2212		-	144 057	31 865	31 865	
21.2	Трубы оцинкованные диам. 32 и 48 мм	т	0,07386	407 000	30 061		-	30 061	
21.3	Прокат листовой горячекатаный толщиной 6 мм	т	0,00987	310 000	3 060			3 060	

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Стоимость материала, тенге		Стоимость работ, тенге		Всего,тенге	Примечание
				за ед. изм.	общая	за ед. изм.	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.4	Арматура гладкая диам. 18 и 45 мм	т	0,13747		-			-	
21.5	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,68719	250	1 422	112	637	2 059	
21.6	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,68719	326	1 854	136	773	2 627	
	итого по разделу 21				**36 397**		**33 276**	**69 672**	
Раздел 22.	**Лестницы Л3, Ограждения ОГ-1, 2, 3**								
22.1	Ограждения лестниц Л3. Монтаж	т	0,30951		-	144 057	44 587	44 587	
22.2	Трубы оцинкованные диам. 32 и 48 мм	т	0,10203	407 000	41 526		-	41 526	
22.3	Прокат листовой горячекатаный толщиной 6 мм	т	0,01363	310 000	4 225			4 225	
22.4	Арматура гладкая диам. 18 и 45 мм	т	0,19385		-			-	
22.5	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,66628	250	2 167	112	971	3 137	
22.6	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,66628	326	2 825	136	1 179	4 004	
	итого по разделу 22				**50 743**		**46 736**	**97 480**	
Раздел 24.	**Фасадные фризы**								
24.1	Фасадный фриз / Facade	м2	200,11	136 009	27 216 761		-	27 216 761	
24.2	Логотипы В 810 х Д 1580 мм / В 579 х Д 4001 мм / Chromelogo	шт	1	1 882 298	1 882 298		-	1 882 298	
24.3	Световыебуквы / LED dealer name	шт	20	42 601	852 020		-	852 020	
24.4	Входная группа / Entrance Gate	шт	1	2 123 692	2 123 692		-	2 123 692	
	итого по разделу 24				**32 074 771**		**-**	**32 074 771**	
Раздел 25.	**Двери и ворота**								
	Ворота								
25.1	Ворота ВР-1	шт	2	790 000	1 580 000		-	1 580 000	
25.2	Ворота ВР-2	шт	2	720 000	1 440 000	36 000	72 000	1 512 000	
25.3	Ворота ВР-2*	шт	1	800 000	800 000	40 000	40 000	840 000	
25.2	Ворота ВР-3	шт	1	1 145 000	1 145 000	57 250	57 250	1 202 250	
25.3	Ворота ВР-4	шт	1	800 000	800 000	40 000	40 000	840 000	
25.1	Двери автоматические	шт	2	1 489 000	2 978 000		-	2 978 000	
	Противопожарные двери								
25.4	Дверной блок ДСВ ПН2100-1000	шт	7	164 180	1 149 260	22 000	154 000	1 303 260	
25.5	Дверной блок ДСВ ПН2100-1000	шт	7	164 180	1 149 260	22 000	154 000	1 303 260	
25.6	Дверной блок ДСВ ПН2100-1200	шт	1	265 400	265 400	22 000	22 000	287 400	
25.7	Дверной блок ДСВ ПН2100-1500	шт	2	323 568	647 136	22 000	44 000	691 136	
25.11	Дверной блок ДГ 21-9	шт	15	69 500	1 042 500	12 000	180 000	1 222 500	
25.12	Дверной блок ДГ 21-8	шт	8	69 500	556 000	12 000	96 000	652 000	
25.13	Дверной блок ДГ 21-7	шт	3	69 500	208 500	12 000	36 000	244 500	
25.14	Дверной блок ДГ 21-6	шт	4	69 500	278 000	12 000	48 000	326 000	
	итого по разделу 25				**14 039 056**		**943 250**	**14 982 306**	
Раздел 26.	**Водопровод и канализация**								
	ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ / В1/								
	ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В2								
26.29	Трубы стальные электросварные d=89х3 с наружной изоляцией типа «Весьма усиленный слой» по ГОСТ 9.602-2005 т.6 п.7 с внутренней эпоксидной изоляцией	м	16	1 685	26 960	506	8 088	35 048	
26.30	Трубы стальные электросварные d=76х3 с наружной изоляцией типа «Весьма усиленный слой» по ГОСТ 9.602-2005 т.6 п.7 с внутренней эпоксидной изоляцией	м	250	1 431	357 750	429	107 325	465 075	
26.31	Задвижка фланцевая, под электропривод AUMA, для воды, PN 10, DN 80, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	шт.	2	780 421	1 560 842	6 000	12 000	1 572 842	
26.32	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	2	74 090	148 180	6 000	12 000	160 180	

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Стоимость материала, тенге		Стоимость работ, тенге		Всего,тенге	Примечание
				за ед. изм.	общая	за ед. изм.	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2 406	9 624		-	9 624	
26.34	Пожарный кран d=65, комплектно	шт.	16	28 746	459 936	6 625	106 000	565 936	
26.35	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	16	39 320	629 120		-	629 120	
26.36	Окраска стальных трубопроводов масляной краской за два раза	м2	55	651	35 805	250	13 750	49 555	
26.37	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	62	685	42 470		-	42 470	
	ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3,Т4								
26.38	Труба Ц-32х3,0	м	5	1 294	6 470	388	1 941	8 411	
26.39	Труба Ц-25х2,8	м	37	1 001	37 037	300	11 111	48 148	
26.40	Труба Ц-20х2,8	м	61	701	42 761	210	12 828	55 589	
26.41	Труба Ц-15х2,8	м	15	541	8 115	162	2 435	10 550	
26.42	Трубы полипропиленовые PN20 SDR6, d=20x3.4 с фитингами (dy=12)	м	47	168	7 896	50	2 350	10 246	
26.43	Труба полипропиленовая PN20 SDR6, d=25x4.2 с фитингами (dy=15)	м	9	261	2 349	78	702	3 051	
26.44	Труба полипропиленовая PN20 SDR6, d=32x5.4 с фитингами (dy=20)	м	25	444	11 100	133	3 325	14 425	
26.45	Кран шаровый полнопроходной муфтовый d=25мм, Ру=2,5МПа	шт.	4	4 050	16 200	1 900	7 600	23 800	
26.46	Кран шаровый полнопроходной муфтовый d=20мм, Ру=2,0МПа	шт.	11	2 722	29 942	1 900	20 900	50 842	
26.47	Кран шаровый полнопроходной муфтовый d=15мм, Ру=4,0МПа	шт.	17	1 793	30 481	1 900	32 300	62 781	
26.48	Обратный клапан М-М d=20мм Ру=1,0 МПа	шт.	1	5 490	5 490	1 900	1 900	7 390	
26.50	Гибкая трубчатая изоляция 13х42	м	5	537	2 685	310	1 550	4 235	
26.51	Гибкая трубчатая изоляция 13х35	м	62	472	29 264	310	19 220	48 484	
26.52	Гибкая трубчатая изоляция 13х28	м	65	404	26 260	310	20 150	46 410	
26.53	Гибкая трубчатая изоляция 13х22	м	62	326	20 212	310	19 220	39 432	
26.54	Окраска стальных трубопроводов масляной краской за два раза	м2	16,4	651	10 676	250	4 100	14 776	
26.55	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	101	685	69 185		-	69 185	
	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1								
	КАНАЛИЗАЦИЯ ЛИВНЕВАЯ (водостоки)								
26.70	Воронки водосточные. Установка	воронка	12	16 572	198 864	2 200	26 400	225 264	
26.71	Трубы стальные электросварные d=108х4	м	125	2 719	339 875	816	102 000	441 875	
26.72	Трубы канализационные чугунные d=50	м	2	5 200	10 400	1 404	2 808	13 208	
26.73	Заглушка 108х4	шт.	1	1 112	1 112		-	1 112	
26.74	Кран сальниковый муфтовый d=32 11б66к	шт.	1	4 342	4 342		-	4 342	
26.75	Чугунный компенсационный патрубок d=100	шт.	12	4 580	54 960		-	54 960	
26.76	Сифон-ревизия чугунный двухоборотный d=50	шт.	1	2 337	2 337		-	2 337	
26.77	Гидрозатвор из стальных отводов d=108х3 (4шт)	шт.	4	2 072	8 288		-	8 288	
26.78	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	39,3	250	9 825	112	4 402	14 227	
26.79	Окраска труб эмалью ПФ-133 по грунтовке ГФ-21 за два раза	м2	39,3	326	12 812	136	5 345	18 157	
26.80	Тройник стальной сварной d=108х4	шт.	36	2 820	101 520			101 520	
	ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В4, В5								
26.88	Трубы чугунные напорные d=100	м	21	5 317	111 657	1 595	33 497	145 154	
26.89	Труба стальная электросварная Ø57х3,0 с изоляцией типа «весьма усиленный слой»	м	27	1 060	28 620	318	8 586	37 206	
26.90	Труба Ц-15х2,8	м	11	541	5 951	1 427	15 697	21 648	
26.96	Краны шаровые DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1 793	3 586	3 000	6 000	9 586	
26.97	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	1	2 337	2 337		-	2 337	
26.98	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	5,7	3 185	18 155	55 342	315 449	333 604	
26.99	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9	шт	4	22 700	90 800			90 800	
26.100	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП 15	шт	4	20 700	82 800			82 800	

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Стоимость материала, тенге		Стоимость работ, тенге		Всего,тенге	Примечание
				за ед. изм.	общая	за ед. изм.	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.101	Кольцо опорные железобетонные КО 6	шт	20	3 300	66 000			66 000	
26.102	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6	шт.	1	21 900	21 900		-	21 900	
26.103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9	шт.	3	31 800	95 400		-	95 400	
26.104	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20	шт.	1	35 000	35 000		-	35 000	
26.105	Щиты с настилом из листовой стали. Монтаж	т	0,18		-	60 000	10 800	10 800	
26.106	Конструкции стальные щитов	т	0,18	310 000	55 800		-	55 800	
26.107	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,08925	310 000	27 668	60 000	5 355	33 023	
26.108	Скобы ходовые	шт.	16	760	12 160		-	12 160	
	итого по разделу 26				**5 028 978**		**957 134**	**5 986 112**	
Раздел 27.	**Электрооборудование и электроосвещение**								
	Электрооборудование								
27.10	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	130		-	1 698	220 740	220 740	
27.11	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	226		-	1 027	232 102	232 102	
27.12	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5486		-	717	3 933 462	3 933 462	
27.13	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	м кабеля	10	18 718	187 180		-	187 180	
27.14	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	м кабеля	20	13 959	279 180		-	279 180	
27.15	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	м кабеля	100	9 493	949 300		-	949 300	
27.16	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	м кабеля	226	3 461	782 186		-	782 186	
27.17	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	м кабеля	330	2 053	677 490		-	677 490	
27.18	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	м кабеля	160	1 227	196 320		-	196 320	
27.19	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	м кабеля	130	849	110 370		-	110 370	
27.20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	м кабеля	90	726	65 340		-	65 340	
27.21	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	м кабеля	145	353	51 185		-	51 185	
27.22	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	м кабеля	82	1 263	103 566		-	103 566	
27.23	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м кабеля	487	529	257 623		-	257 623	
27.24	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м кабеля	2600	324	842 400		-	842 400	
27.25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м кабеля	472	276	130 272		-	130 272	
27.26	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х0,25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м кабеля	70	170	11 900		-	11 900	
27.27	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м кабеля	120	76	9 120		-	9 120	
27.28	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м кабеля	800	485	388 000		-	388 000	
27.29	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	254	42	10 668	45	11 506	22 174	
27.30	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	216	66	14 256	53	11 340	25 596	
27.31	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	1200	138	165 600	65	77 760	243 360	
27.32	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм	м	300	136	40 800	100	30 000	70 800	
	Электроосвещение								

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Стоимость материала, тенге		Стоимость работ, тенге		Всего,тенге	Примечание
				за ед. изм.	общая	за ед. изм.	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.33	LED ДСП UNISTAR 100W 8000Lm d261x60 6500K IP 65 MEGALIGHT (5)	шт.	46	15 635	719 210	1 680	77 280	796 490	
27.34	LED ДСП UNISTAR 45W 3200Lm d595x595x14 4000K IP 20 MEGALIGHT (8)	шт.	142	8 348	1 185 416	1 680	238 560	1 423 976	
27.35	LED ДСП UNISTAR 30W 2250Lm d320x113 4000K IP 65 MEGALIGHT (10)	шт.	25	6 122	153 050	1 680	42 000	195 050	
27.36	LED СПОТ ROUNDR/R 18W 1440Lm d225x8,5 6500K IP 20 MEGALIGHT (30)	шт.	64	1 376	88 064	1 680	107 520	195 584	
27.37	LED СПОТ ROUNDR/R 40W 3200Lm d1200x105x75 6500K IP 65 MEGALIGHT (8)	шт	112	8 390	939 680	1 680	188 160	1 127 840	
27.38	SIRAH 2013-11 LED аварийного освещения	шт.	21	1 960	41 160	1 680	35 280	76 440	
27.39	Светильник LED аварийный ALCOR 6600-10 11 Вт P66	шт.	21	157 056	3 298 176	1 680	35 280	3 333 456	
27.40	SLICK PRS ECO LED 60 HFD 5000K	шт.	40	102 810	4 112 400	1 680	67 200	4 179 600	
27.41	SLICK PRS ECO LED 45 HFD 5000K	шт.	22	59 600	1 311 200	1 680	36 960	1 348 160	
	Система обогрева водостока теплоскат								
	Заземление и молниезащита							-	
27.47	Сталь полосовая 40х4мм	м	450	485	218 250	70	31 500	249 750	
27.48	Сталь полосовая 25х4мм	м	250	450	112 500	70	17 500	130 000	
27.49	Заземлитель 50х50х5мм	шт.	4	18 529	74 116		-	74 116	
27.53	Крепление полосы 40х4 в грунте	шт.	8		-		-	-	
27.54	Держатель круглого проводника на стене/парапете	шт.	12	290	3 480		-	3 480	
27.55	Держатель пластиковый с металлич. креплением	шт.	24	290	6 960		-	6 960	
27.58	Крепление прута Ø8 к вертик. и гориз. металлич.трубам вода и отопление	шт.	46	67	3 082		-	3 082	
27.59	Сталь оцинкованная Ø10	м	48	170	8 160		-	8 160	
27.60	Сталь оцинкованная Ø8	м	425	170	72 250		-	72 250	
27.61	Кабель гибкий с медными жилами сечением 1х16мм2,	м	25	730	18 250	110	2 750	21 000	
	итого по разделу 27				**17 638 160**		**5 396 900**	**23 035 060**	
Раздел 29.	**Котельное оборудование (коммерческое предложение ТОО "HIDROSTA KAZAKHSTAN"**								
29.1	Котельное оборудование (коммерческое предложение ТОО "HIDROSTA KAZAKHSTAN"	комплект	1	16 000 000	16 000 000		-	16 000 000	
	итого по разделу 29				**16 000 000**		**-**	**16 000 000**	
Раздел 30.	**Кондиционирование**								
30.1	Холодильная машина. Монтаж	машина	1		-		-	-	
30.2	К0. Холодильная машина, с холодопроизводительностью 238,75кВт, 380/50/3 N=100,62кВт со встроенным гидромодулем ECGAM-1 "Trane"	шт	1	14 705 000	14 705 000		-	14 705 000	
30.3	К1. Касетный внутренний блок,с холодопроизводительностью полной 2,73 кВт, 230/50/1 N=0.030кВт CT031-2R-2 "Trane"	шт	15	129 000	1 935 000		-	1 935 000	
30.4	К2. Касетный внутренний блок,с холодопроизводительностью полной 3,85 кВт, 230/50/1 N=0.048кВт CT049-2R-2 "Trane"	шт	2	135 000	270 000		-	270 000	
30.5	К2. Касетный внутренний блок,с холодопроизводительностью полной 5,25 кВт, 230/50/1 N=0.060кВт CT049-3R-2 "Trane"	шт	5	173 000	865 000		-	865 000	
30.6	К2. Касетный внутренний блок,с холодопроизводительностью полной 8,0 кВт, 230/50/1 N=0.090кВт CT049-3R-2 "Trane"	шт	10	245 900	2 459 000		-	2 459 000	
30.7	К2. Касетный внутренний блок,с холодопроизводительностью полной 9,75 кВт, 230/50/1 N=0.120кВт CT049-4R-2 "Trane"	шт	4	254 000	1 016 000		-	1 016 000	
30.8	К6. Канальный внутренний блок,с холодопроизводительностью полной 15,03 кВт, 230/50/1 N=0.500кВт CK23-4R-2 "Trane"	шт	6	263 500	1 581 000		-	1 581 000	
30.9	Трубопровод из труб полипропиленовых , с фитингами Ø25х2.3, Ру=10бар	м	120	426	51 120	670	80 400	131 520	
30.10	То же, Ø32х2.9, Ру=10бар	м	89	680	60 520	670	59 630	120 150	
30.11	То же, Ø40х3.7, Ру=10бар	м	76	820	62 320	670	50 920	113 240	

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Стоимость материала, тенге		Стоимость работ, тенге		Всего,тенге	Примечание
				за ед. изм.	общая	за ед. изм.	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.12	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб обыкновенных Ду 20	м	109	710	77 390	670	73 030	150 420	
30.13	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб обыкновенных Ду 25	м	57	1 005	57 285	670	38 190	95 475	
30.14	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб обыкновенных Ду 32	м	166	1 290	214 140	670	111 220	325 360	
30.15	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб обыкновенных Ду 40	м	109	1 565	170 585	670	73 030	243 615	
30.16	Трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб Ø57х3	м	84	1 390	116 760	820	68 880	185 640	
30.17	То же Ø76х3	м	86	2 500	215 000	820	70 520	285 520	
30.18	То же Ø89х3	м	80	2 890	231 200	820	65 600	296 800	
30.19	То же Ø108х4	м	19	4 050	76 950	820	15 580	92 530	
30.20	То же Ø133х4	м	62	6 300	390 600	820	50 840	441 440	
30.21	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	144,5	980	141 610	450	65 025	206 635	
30.22	Изоляция гибкая трубчатая б=9мм. ST-9х28	м	109	276	30 084	310	33 790	63 874	
30.23	Изоляция гибкая трубчатая б=9мм. ST-9х35	м	57	327	18 639	310	17 670	36 309	
30.24	Изоляция гибкая трубчатая б=9мм. ST-9х42	м	166	363	60 258	310	51 460	111 718	
30.25	Изоляция гибкая трубчатая б=9мм. ST-9х48	м	109	413	45 017	310	33 790	78 807	
30.26	Изоляция гибкая трубчатая б=9мм. ST-9х57	м	84	560	47 040	310	26 040	73 080	
30.27	Изоляция гибкая трубчатая б=9мм. ST-9х76	м	86	751	64 586	310	26 660	91 246	
30.28	Изоляция гибкая трубчатая б=9мм. ST-9х89	м	80	937	74 960	310	24 800	99 760	
30.29	Изоляция гибкая трубчатая б=9мм. ST-9х108	м	19	1 545	29 355	310	5 890	35 245	
30.30	Изоляция гибкая трубчатая б=9мм. ST-9х133	м	62	1 945	120 590	310	19 220	139 810	
30.31	Гидравлическое испытание системы	м	1057	50	52 850	200	211 400	264 250	
30.32	Крепления для трубопроводов из полипропилена	шт	190	650	123 500		-	123 500	
30.33	Крепления металлических трубопроводов	шт	386	650	250 900		-	250 900	
30.34	Кран шаровой муфтовый Ду15, Ру=25бар	шт.	12	950	11 400	900	10 800	22 200	
30.35	Кран шаровой муфтовый Ду20, Ру=25бар	шт.	40	1 560	62 400	900	36 000	98 400	
30.36	Кран шаровой муфтовый Ду25, Ру=25бар	шт.	10	3 150	31 500	900	9 000	40 500	
30.37	Кран шаровой муфтовый Ду32, Ру=25бар	шт.	32	5 560	177 920	1 400	44 800	222 720	
30.38	Кран шаровой муфтовый Ду40, Ру=25бар	шт.	16	7 850	125 600	1 400	22 400	148 000	
30.39	Кран шаровой муфтовый Ду50, Ру=25бар	шт.	8	12 560	100 480	1 400	11 200	111 680	
30.40	Фильтр сетчатый муфтовый Ø20, PN=16бар, Tmax=150°C.	фильтр	17	1 690	28 730	670	11 390	40 120	
30.41	То же, Ø25	фильтр	5	2 540	12 700	670	3 350	16 050	
30.42	То же, Ø32	фильтр	15	5 975	89 625	1 000	15 000	104 625	
30.43	То же, Ø40	фильтр	7	7 850	54 950	1 000	7 000	61 950	
30.44	То же, Ø50	фильтр	4	9 960	39 840	1 000	4 000	43 840	
30.45	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	2 550	20 400	329	2 628	23 028	
30.46	Автоматический балансировочный клапан Ø15, Ру=16, в комплекте с приводом	шт.	17	12 023	204 391	900	15 300	219 691	
30.47	То же, Ø20	шт.	20	12 410	248 200	900	18 000	266 200	
30.48	То же, Ø25	шт.	7	23 750	166 250	900	6 300	172 550	
30.49	То же, Ø32	шт.	2	40 560	81 120	1 400	2 800	83 920	
30.50	Затвор дисковый поворотный Ду125, Ру=16бар	шт	2	23 650	47 300	1 400	2 800	50 100	
30.51	Комплект запорной арматуры для обвязки фанкойлов	комплект	6	25 000	150 000		-	150 000	
30.52	Короб из тонколистовой оцинкованной стали для решеток 1100х300х275(h), толщина 0,8 мм. Устройство	шт	6	22 000	132 000	3 300	19 800	151 800	
30.53	Потолочный диффузор с клапаном расхода воздуха RAD 350х350	шт.	12	7 340	88 080		-	88 080	
30.54	Гибкие воздуховоды утепленные с фольгированным покрытием Ø350	м	24	2 500	60 000	432	10 368	70 368	
30.56	Крепление воздуховодов и фанкойлов	шт	36	1 750	63 000		-	63 000	
	итого по разделу 30				**27 610 145**		**1 526 521**	**29 136 666**	

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Стоимость материала, тенге		Стоимость работ, тенге		Всего,тенге	Примечание
				за ед. изм.	общая	за ед. изм.	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 31.	Вентиляция								
	П1								
31.1	Приточная установка L=7175 м3/час, Рвн=360 Па, с электродвигателем N=4,0кВт, в компл. с автоматикой VVS055-L-FHCVFSE	комплект	1	1 374 000	1 374 000	300 000	300 000	1 674 000	
31.2	Решетка с поворотными жалюзи регулируемая Р3 RAR 300х150	шт.	1	4 286	4 286		-	4 286	
31.3	Решетка с поворотными жалюзи регулируемая Р4 RAR 300х200	шт.	2	4 781	9 562		-	9 562	
31.4	Регулируемый потолочный диффузор SAD 300х300	шт.	8	7 800	62 400		-	62 400	
31.5	Огнезадерживающий клапан, п.о.=0,5ч, 300х200	шт.	1	26 362	26 362		-	26 362	
31.6	Изоляция воздуховодов изоляционными матами с фольгированым покрытием б=10мм	м3	1,28	82 606	105 736	6 000	7 680	113 416	
31.7	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.8мм	м2	255,9	5 532	1 415 639	830	212 397	1 628 036	
31.8	Короб из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Устройство	м2	3,385	4 702	15 916	940	3 182	19 098	
31.9	Гибкие воздуховоды утепленные с фольгированным покрытием Ø180	м	2	2 600	5 200	432	864	6 064	
31.10	Гибкие воздуховоды утепленные с фольгированным покрытием Ø200	м	4	2 600	10 400	432	1 728	12 128	
31.11	Гибкие воздуховоды утепленные с фольгированным покрытием Ø300	м	16	2 600	41 600	432	6 912	48 512	
31.12	Крепления воздуховодов	кг	99	835	82 665		-	82 665	
	П2								
31.13	Приточная установка L=1840 м3/час, Рвн=320 Па, с электродвигателем N=0,7кВт, в компл. с автоматикой VVS020s-L-FHCVS	комплект	1	615 000	615 000	250 000	250 000	865 000	
31.14	Решетка с поворотными жалюзи регулируемая Р1 RAR 150х100	шт.	14	3 061	42 854		-	42 854	
31.15	Решетка с поворотными жалюзи регулируемая Р2 RAR 200х100	шт.	5	2 988	14 940		-	14 940	
31.16	Решетка с поворотными жалюзи регулируемая Р3 RAR 300х150	шт.	3	4 286	12 858		-	12 858	
31.17	Огнезадерживающий клапан, п.о.=0,5ч, 250х200	шт.	1	26 178	26 178		-	26 178	
31.18	Короб из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Устройство	м2	3,685	4 702	17 327	940	3 464	20 791	
31.19	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.8мм	м2	96,6	5 532	534 391	830	80 178	614 569	
31.20	Изоляция воздуховодов изоляционными матами с фольгированым покрытием б=10мм	м3	1,08	82 606	89 214	6 000	6 480	95 694	
31.21	Гибкие воздуховоды утепленные с фольгированным покрытием Ø180	м	44	2 600	114 400	432	19 008	133 408	
31.22	Крепления воздуховодов	кг	90	835	75 150		-	75 150	
	П3								
31.23	Приточная установка L=7240 м3/час, Рвн=360 Па с электродвигателем N=4,0кВт, в компл. с автоматикой VVS055-L-FHCVFSE	комплект	1	1 482 000	1 482 000	300 000	300 000	1 782 000	
31.24	Регулируемый потолочный диффузор SAD 400х400	шт.	6	7 660	45 960		-	45 960	
31.25	Короб из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Устройство	м2	2,88	4 702	13 542	940	2 707	16 249	
31.26	Гибкие воздуховоды утепленные с фольгированным покрытием Ø400	м	12	2 600	31 200	432	5 184	36 384	
31.27	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.8мм	м2	39	5 532	215 748	830	32 370	248 118	
31.28	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.8мм	м2	82,8	4 693	388 580	704	58 291	446 872	
31.29	Изоляция воздуховодов изоляционными матами с фольгированым покрытием б=10мм	м3	1,28	82 606	105 736	6 000	7 680	113 416	
31.30	Крепления воздуховодов	кг	50	835	41 750		-	41 750	
	П4								
31.31	Приточная установка L=3255 м3/час, Рвн=320 Па, с электродвигателем N=0,7кВт, в компл. с автоматикой VVS030s-L-FHCVS	комплект	1	857 000	857 000	250 000	250 000	1 107 000	
31.32	Решетка с поворотными жалюзи регулируемая Р1 RAR 150х100	шт.	5	3 061	15 305		-	15 305	
31.33	Решетка с поворотными жалюзи регулируемая Р2 RAR 200х100	шт.	6	2 988	17 928		-	17 928	

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Стоимость материала, тенге		Стоимость работ, тенге		Всего,тенге	Примечание
				за ед. изм.	общая	за ед. изм.	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.34	Решетка с поворотными жалюзи регулируемая P3 RAR 300x150	шт.	8	4 286	34 288		-	34 288	
31.35	Короб из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Устройство	м2	3,715	4 702	17 468	940	3 492	20 960	
31.36	Гибкие воздуховоды утепленные с фольгированным покрытием Ø100	м	10	2 600	26 000	432	4 320	30 320	
31.37	Гибкие воздуховоды утепленные с фольгированным покрытием Ø150	м	12	2 600	31 200	432	5 184	36 384	
31.38	Гибкие воздуховоды утепленные с фольгированным покрытием Ø180	м	16	2 600	41 600	432	6 912	48 512	
31.39	Огнезадерживающий клапан, п.о.=0,5ч, 200x200	шт.	1	21 041	21 041		-	21 041	
31.40	Огнезадерживающий клапан, п.о.=0,5ч, 400x200	шт.	1	27 838	27 838		-	27 838	
31.41	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.8мм	м2	16,1	5 532	89 065	830	80 178	169 243	
31.42	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.8мм	м2	20,9	4 238	88 574	636	13 286	101 860	
31.43	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.8мм	м2	4,5	6 320	28 440	948	4 266	32 706	
31.44	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.8мм	м2	96,1	5 532	531 625	830	79 744	611 369	
31.45	Изоляция воздуховодов изоляционными матами с фольгированым покрытием б=10мм	м3	0,0176928	82 606	1 462	6 000	106	1 568	
31.46	Крепления воздуховодов	кг	110	835	91 850		-	91 850	
	В1								
31.47	Вытяжная установка L=6455 м3/час, Рвн=360 Па, с электродвигателем N=4,0кВт, в компл. с автоматикой NVS080-R-SV	камера	1	557 000	557 000	15 000	15 000	572 000	
31.48	Наружная жалюзийная решетка 900x350	шт.	1	14 400	14 400		-	14 400	
31.49	Регулируемый потолочный диффузор SAD 300x300	шт.	8	7 800	62 400		-	62 400	
31.50	Короб из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Устройство	м2	2,64	4 702	12 413	940	2 482	14 895	
31.51	Гибкие воздуховоды с фольгированным покрытием Ø300	м	16	2 600	41 600	432	6 912	48 512	
31.52	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.8мм	м2	11,2	5 532	61 958	830	9 294	71 252	
31.53	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.8мм	м2	81,9	4 693	384 357	704	57 654	442 010	
31.54	Крепления воздуховодов	кг	36	835	30 060		-	30 060	
	В2								
31.55	Вытяжная установка L=1925 м3/час, Рвн=320 Па, с электродвигателем N=0,38кВт, в компл. с автоматикой NVS023-R-SV	комплект	1	323 000	323 000	15 000	15 000	338 000	
31.56	Наружная жалюзийная решетка 500x200	шт.	1	6 780	6 780		-	6 780	
31.57	Огнезадерживающий клапан, п.о.=0,5ч, 100x100	шт.	1	16 076	16 076		-	16 076	
31.58	Огнезадерживающий клапан, п.о.=0,5ч, 200x200	шт.	1	21 041	21 041		-	21 041	
31.59	Решетка с поворотными жалюзи регулируемая P1 RAR 150x100	решетка	18	4 813	86 634		-	86 634	
31.60	Решетка с поворотными жалюзи регулируемая P2 RAR 200x100	решетка	5	4 866	24 330		-	24 330	
31.61	Решетка с поворотными жалюзи регулируемая P3 RAR 300x150	решетка	5	4 836	24 180		-	24 180	
31.62	Короб из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Устройство	м2	5,605	4 702	26 355	940	5 269	31 623	
31.63	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.8мм	м	56	5 532	309 792	830	46 480	356 272	
31.64	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.8мм	м2	21	6 832	143 472	608	12 768	156 240	
31.65	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.8мм	м2	37,6	6 268	235 677	608	22 861	258 538	
31.66	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.8мм	м2	26,2	5 532	144 938	830	21 746	166 684	
31.67	Крепления воздуховодов	кг	86	835	71 810		-	71 810	
	В3								
31.68	Вытяжная установка L=6510 м3/час, Рвн=360 Па, с электродвигателем N=4,0кВт, в компл. с автоматикой NVS080-R-SV	камера	1	560 000	560 000	15 000	15 000	575 000	
31.69	Наружная жалюзийная решетка 800x400	шт.	1	15 526	15 526		-	15 526	
31.70	Регулируемый потолочный диффузор SAD 300x300	шт.	9	6 678	60 102		-	60 102	
31.71	Короб из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Устройство	м2	2,97	4 702	13 965	940	2 792	16 757	
31.72	Гибкие воздуховоды с фольгированным покрытием Ø300	м	18	2 600	46 800	432	7 776	54 576	
31.73	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.8мм	м2	23,8	5 532	131 662	706	16 797	148 458	
31.74	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.8мм	м2	65,4	4 693	306 922	641	41 889	348 811	
31.75	Крепления воздуховодов	кг	36	835	30 060		-	30 060	
	В4								

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Стоимость материала, тенге		Стоимость работ, тенге		Всего,тенге	Примечание
				за ед. изм.	общая	за ед. изм.	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.76	Вытяжная установка L=1215 м3/час, Рвн=300 Па, с электродвигателем N=0,38кВт, в компл. с автоматикой NVS023-R-SV	камера	1	333 000	333 000	15 000	15 000	348 000	
31.77	Наружная жалюзийная решетка 300х200	шт.	1	4 781	4 781		-	4 781	
31.78	Огнезадерживающий клапан, п.о.=0,5ч, 200х200	шт.	1	21 041	21 041		-	21 041	
31.79	Огнезадерживающий клапан, п.о.=0,5ч, 200х150	шт.	1	21 041	21 041		-	21 041	
31.80	Огнезадерживающий клапан, п.о.=0,5ч, 100х100	шт.	1	16 076	16 076		-	16 076	
31.81	Решетка с поворотными жалюзи регулируемая Р1 RAR 150х100	решетка	2	4 813	9 626		-	9 626	
31.82	Решетка с поворотными жалюзи регулируемая Р2 RAR 200х100	решетка	4	4 866	19 464		-	19 464	
31.83	Решетка с поворотными жалюзи регулируемая Р3 RAR 300х150	решетка	2	4 836	9 672		-	9 672	
31.84	Короб из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Устройство	м2	2,86	4 702	13 448	940	2 688	16 136	
31.85	Гибкие воздуховоды утепленные с фольгированным покрытием Ø100	м	8	2 600	20 800	960	7 680	28 480	
31.86	Гибкие воздуховоды утепленные с фольгированным покрытием Ø150	м	16	2 600	41 600	960	15 360	56 960	
31.87	Гибкие воздуховоды утепленные с фольгированным покрытием Ø180	м	8	2 600	20 800	960	7 680	28 480	
31.88	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.8мм	м2	33	6 832	225 456	608	20 064	245 520	
31.89	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.8мм	м2	37,2	6 268	233 170	608	22 618	255 787	
31.90	Крепления воздуховодов	кг	70	835	58 450		-	58 450	
	В5								
31.91	Вентилятор канальный L=495 м3/час, Рвн=220 Па, с электродвигателем N=0,101кВт, в компл. с автоматикой СК 160 С	камера	1	42 400	42 400	10 000	10 000	52 400	
31.92	Наружная жалюзийная решетка 200х150	шт.	1	3 320	3 320		-	3 320	
31.93	Клапан обратный прямоугольный 200х150	шт.	1	21 041	21 041		-	21 041	
31.94	Решетка с поворотными жалюзи регулируемая Р2 RAR 200х100	решетка	5	4 866	24 330	1 965	9 825	34 155	
31.95	Короб из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Устройство	м2	0,7	4 702	3 291	940	658	3 949	
31.96	Огнезадерживающий клапан, п.о.=0,5ч, 150х150	шт.	1	18 162	18 162		-	18 162	
31.97	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.5мм	м2	33,6	4 693	157 685	704	23 554	181 339	
31.98	Крепления воздуховодов	кг	39	835	32 565		-	32 565	
	В6								
31.99	Вытяжная установка L=920 м3/час, Рвн=250 Па, с электродвигателем N=0,55кВт, в компл. с автоматикой NVS023-R-V	камера	1	325 000	325 000	15 000	15 000	340 000	
31.100	Наружная жалюзийная решетка 200х200	шт.	1	3 661	3 661		-	3 661	
31.101	Огнезадерживающий клапан, п.о.=0,5ч, 100х100	шт.	1	16 076	16 076		-	16 076	
31.102	Решетка с поворотными жалюзи регулируемая Р1 RAR 150х100	решетка	7	4 813	33 691		-	33 691	
31.103	Решетка с поворотными жалюзи регулируемая Р2 RAR 200х100	решетка	1	4 866	4 866		-	4 866	
31.104	Решетка с поворотными жалюзи регулируемая Р3 RAR 300х150	решетка	2	4 836	9 672		-	9 672	
31.105	Короб из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Устройство	м2	4,12	4 702	19 372	940	3 873	23 245	
31.106	Гибкие воздуховоды утепленные с фольгированным покрытием Ø100	м	28	2 600	72 800	960	26 880	99 680	
31.107	Гибкие воздуховоды утепленные с фольгированным покрытием Ø150	м	4	2 600	10 400	960	3 840	14 240	
31.108	Гибкие воздуховоды утепленные с фольгированным покрытием Ø180	м	8	2 600	20 800	960	7 680	28 480	
31.109	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.5мм	м2	7,1	4 693	33 320	704	4 998	38 318	
31.110	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.5мм	м2	24	4 693	112 632	704	16 895	129 527	
31.111	Крепления воздуховодов	кг	36	835	40 080		-	40 080	
	В7,В8,В10,В12								
31.112	Вентилятор канальный L=(65-95) м3/час, Рвн=200 Па, с электродвигателем N=0,041кВт, в компл. с автоматикой СК 100 А	камера	4	33 400	133 600	5 000	20 000	153 600	
31.113	Наружная жалюзийная решетка 100х100	шт.	4	2 937	11 748		-	11 748	
31.114	Клапан обратный прямоугольный 100х100	шт.	4	16 076	64 304		-	64 304	
31.115	Решетка с поворотными жалюзи регулируемая Р1 RAR 150х100	решетка	4	4 813	19 252		-	19 252	

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Стоимость материала, тенге		Стоимость работ, тенге		Всего,тенге	Примечание
				за ед. изм.	общая	за ед. изм.	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.116	Короб из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Устройство	м2	0,84	4 702	3 950	940	790	4 739	
31.117	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.5мм	м2	3,2	4 693	15 018	704	2 253	17 270	
31.118	Крепления воздуховодов	кг	20	835	16 700		-	16 700	
	В11								
31.119	Вытяжная установка L=1075 м3/час, Рвн=300 Па, с электродвигателем N=0,55кВт, в компл. с автоматикой NVS023-R-SV	камера	1	315 000	315 000	15 000	15 000	330 000	
31.120	Наружная жалюзийная решетка 500x200	решетка	4	4 836	19 344	1 597	6 388	25 732	
31.121	Решетка с поворотными жалюзи регулируемая P3 RAR 300x150	решетка	4	4 836	19 344	1 597	6 388	25 732	
31.122	Короб из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Устройство	м2	0,18	4 702	846	940	169	1 016	
31.123	Гибкие воздуховоды утепленные с фольгированным покрытием Ø180	м	8	2 600	20 800	432	3 456	24 256	
31.124	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.5мм	м2	4,5	4 693	21 119	704	3 168	24 287	
31.125	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.8мм	м2	25	5 532	138 300	830	20 750	159 050	
31.126	Крепления воздуховодов	кг	22	835	18 370		-	18 370	
	В9								
31.127	Вентилятор канальный L=120 м3/час, Рвн=200 Па, с электродвигателем N=0,041кВт, в компл. с автоматикой СК 100 А	камера	1	42 400	42 400	5 000	5 000	47 400	
31.128	Наружная жалюзийная решетка 100x100	шт.	1	2 937	2 937		-	2 937	
31.129	Клапан обратный прямоугольный 100x100	шт.	1	16 076	16 076		-	16 076	
31.130	Решетка с поворотными жалюзи регулируемая P2 RAR 200x100	решетка	1	4 866	4 866	1 965	1 965	6 831	
31.131	Короб из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Устройство	м2	0,14	4 702	658	940	132	790	
31.132	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.5мм	м2	0,8	4 693	3 754	704	563	4 318	
31.133	Крепления воздуховодов	кг	5	835	4 175		-	4 175	
	В13								
31.134	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации, с фитингами Ø110x3.2	м	55	1 175	52 875	353	19 388	72 263	
31.135	То же, Ø160x3.2	м	15	1 175	17 625	353	5 288	22 913	
31.136	То же, Ø200x4.0	м	14	2 415	33 810	725	10 143	43 953	
31.137	Крепления для трубопроводов	кг	14	685	9 590		-	9 590	
	итого по разделу 31				**15 764 638**		**2 380 564**	**18 145 202**	
Раздел 33.	**Системы безопасности СБ**								
	Система контроля доступа								
	Оборудование и материалы								
33.1	Блок приемно-контрольный охранно-пожарный на 20 шлейфов Сигнал-20М	шт	1	34 920	34 920		-	34 920	
33.2	Контроль доступа С2000-2	шт	17	21 146	359 482		-	359 482	
33.3	Блок прием-контрольный охранно-пожарный С2000-4	шт	8	14 647	117 176		-	117 176	
33.4	Резервированный источник питания 4 А, 24 В РИП-24 испл.06	шт	1	29 076	29 076		-	29 076	
33.5	Аккумуляторная батарея 12 В, 26 А/ч (АБ-12-26)	шт	2	35 211	70 422		-	70 422	
33.6	Резервированный источник питания 1 А, 12 В РИП-12 испл.11	шт	18	29 000	522 000		-	522 000	
33.7	Аккумуляторная батарея 12 В, 7 А/ч (АБ-12-7)	шт	18	17 000	306 000		-	306 000	
33.8	Резервированный источник питания 2 А, 24 В РИП-24 испл.50	шт	1	38 218	38 218		-	38 218	
33.9	Аккумуляторная батарея 12 В, 7 А/ч (АБ-12-7)	шт	2	13 037	26 074		-	26 074	
33.10	Автомат защиты сети 1 п 220 В, 4,5 кА характеристика С 10А	шт	5	1 106	5 530		-	5 530	
33.11	Кнопка "Аварийный выход" цвет корпуса зеленный с индикацией ИОПР 513/101-1	шт	18	5 500	99 000		-	99 000	
33.12	Кнопка выхода металическая АТ-Н801А (Аккорд СБ)	шт	6	2 619	15 714		-	15 714	
33.13	iLock-500M Электромагнитный замок в комплекте с уголком с силой удержания до 500 кг.	шт	18	27 936	502 848		-	502 848	
33.14	TS Profil EN2/3/4/5 BCA (коричневый) Доводчик с тягой	шт	18	22 310	401 580		-	401 580	
33.15	Считыватель карт бесконтактный PROXY-5AG	шт	31	16 490	511 190		-	511 190	
33.16	Бесконтактная proxy карта EM4100	шт	610	87	53 070		-	53 070	
33.17	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-16/2	шт	18	679	12 222		-	12 222	

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Стоимость материала, тенге		Стоимость работ, тенге		Всего,тенге	Примечание
				за ед. изм.	общая	за ед. изм.	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.18	Извещатель охранный объемный оптико-электронный Рапид (ИО 409-28) вар.1	шт	16	8 924	142 784		-	142 784	
33.19	Извещатель охранный объемный ультразвуковой ЭХО-5	шт	10	8 439	84 390		-	84 390	
33.20	Кнопка тревожная без фиксации НО 02	шт	5	776	3 880		-	3 880	
33.21	Педаль тревожная без фиксации НО 03	шт	5	4 559	22 795		-	22 795	
33.22	Тревожная кнопка радиоканальная, 868 МГц, дальность до 300 м. RBR1-L Ритм	шт	30	16 975	509 250		-	509 250	
33.23	Приёмник радиоканальный 869.2 МГц., Р-изл 25 мВт, дальность действия до 20 км. (в прямой видимости); до 32 тревожным кнопок RDK-L (868 МГц Ритм)	шт	1	41 322	41 322		-	41 322	
33.24	Устройство Оконечное системы передачи извещаний по каналам сотовой связи GSM УО-4 исп. 02	шт	1	47 239	47 239		-	47 239	
33.25	Сирена со строб-лампой (цвет синий) LD-96	шт	1	1 649	1 649		-	1 649	
33.26	NICE WIDEM4KIT Комплект шлагбаума 24В WIDEM на проезд 4м (WIDEM, XBA19-4RU, XBA13)	комп.	3	365 501	1 096 503		-	1 096 503	
33.27	Фотоэлемениы настенные пара: приемник и передатчик NICE EPM (Medium)	комп.	3	30 962	92 886		-	92 886	
33.28	NICE ELDC Лампа светодиодная постоянного тока 12/24В со встроенной антенной	шт	3	20 451	61 353		-	61 353	
33.29	NICE OXIBD Радиоприемник с обратной связью	шт	3	25 422	76 266		-	76 266	
33.30	NICE FLO2R-E Брелок радиопередатчик 2-х канальный для приемника OXI	шт	40	12 028	481 120		-	481 120	
	2. Кабельно-проводниковая продукция								
33.31	Кабель сигнальный с медными жилами, негорючий, сечением 2*0,8 мм2 (бухта 200) КСВВнг (А)-LS 2*0,8	м	200	200	40 000	20	4 000	44 000	
33.32	Кабель сигнальный с медными жилами, негорючий, сечением 2*2*0,8 мм2 (бухта 200) КСВВнг (А)-LS 2*2*0,8	м	200	200	40 000	20	4 000	44 000	
33.33	Кабель сигнальный с медными жилами, негорючий, сечением 7*0,75 мм2 (бухта 200) КСВВнг (А)-LS 7*0,75	м	320	301	96 320	30	9 632	105 952	
33.34	Кабель сигнальный с медными жилами, негорючий, сечением 3*1,5 мм2 (бухта 100 м) ВВГнг-FRLS 3*1,5 мм2 (бухта 100 м)	м	100	252	25 200	25	2 520	27 720	
33.35	Коробка распределительная универсальная, 65*65*40 мм., цвет серый KSC 11-302	шт	18	210	3 780	21	378	4 158	
	Оборудование видеонаблюдения								
	Оборудование рабочих мест								
33.38	Hikvision DS-2CD2643G1-IZS (2,8-12 мм) IP видеокамера, 4МП моториз.объектив цилиндрическая	шт	12	159 809	1 917 708		-	1 917 708	
33.39	Hikvision DS-2CD2723G0-I (2,8 мм) IP видеокамера 2 МП купольная моториз.объектив	шт	4	142 640	570 560		-	570 560	
33.40	Hikvision DS-2CD2143G0-I (2.8 мм) 4 MP IP видеокамера	шт	2	46 172	92 344		-	92 344	
33.41	Hikvision DS-2CD2786G2-IZS (2,8-12 мм) IP купольная видеокамера 8МП, AcuSense	шт	1	271 351	271 351		-	271 351	
33.42	Hikvision DS-2CD2327G03E-L (24 мм) IP видеокамера 2 МП купольная	шт	7	87 945	615 615		-	615 615	
33.43	Hikvision DS-2CD2743G1-IZS (2,8-12 мм) IP купольная видеокамера 4МП,	шт	4	159 809	639 236		-	639 236	
33.44	Hikvision DS-2CD2123G0-I (2,8 мм) IP видеокамера 2 МП купольная	шт	40	74 860	2 994 400		-	2 994 400	
33.45	Монтажная коробка для купольных камер	шт	12	7 534	90 408		-	90 408	
33.46	ITK LC1-C604-121 Витая пара U/UTP кат.6 4*2*23AWG LSZH серый 305м	шт	4	66 915	267 660		-	267 660	
33.47	Настенный термошкаф 600x600x250 мм, IP65 (нагрев, контроль климата)	шт	2	695 000	1 390 000		-	1 390 000	
33.48	Hikvision DS-9632NI-I8 32-х канальный сетевой видеорегистратор	шт	1	719 635	719 635		-	719 635	

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Стоимость материала, тенге		Стоимость работ, тенге		Всего,тенге	Примечание
				за ед. изм.	общая	за ед. изм.	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.49	Hikvision DS-9664NI-I8 64-канальный сетевой видеорегистратор на 64 IP камеры 8 SATA	шт	1	945 944	945 944		-	945 944	
33.50	WD102PURX Жесткий диск 10ТБ Western Digital "Caviar Purple"	шт	12	135 800	1 629 600		-	1 629 600	
33.51	Труба ПВХ гибкая легкая с протяжкой д. 16 мм.	м	200	50	10 000		-	10 000	
33.52	Труба ПНД д. 20 мм.	м	400	170	68 000		-	68 000	
	итого по разделу 33				**18 193 720**		**20 530**	**18 214 250**	
Раздел 36.	**Структурированные кабельные системы СКС**								
36.1	LinkBasic NCB42-810-BAA-C-NA Шкаф напольный 42U, 800*1000*2000, цвет черный, дверь стекло	шт	4	277 466	1 109 864		-	1 109 864	
36.2	LinkBasic MTD06 Панель-органайзер горизонтальная 19, 1U	шт	24	2 745	65 880		-	65 880	
36.3	IEK CKK-40D-RU2-KO1 Рамка и суппорт универсальные на 2 модуля белые	шт	51	399	20 349		-	20 349	
36.4	IEK CS1-1CO6U-11 ITK Модуль Keysttone Jack кат.6 UTP 110 IDC 90 град.	шт	286	580	165 880		-	165 880	
36.5	IEK UKG10-065-040-000-P Коробка КМ40022 установочная d65*45мм для стен	шт	51	52	2 652		-	2 652	
36.6	Shelbi S-FP1M-W Лицевая панель с прозрачной шторкой 45*22,5 mm 1 порт	шт	286	295	84 370		-	84 370	
36.7	ITK PP24-1UC6U-D05 1U патч-панель кат.6 UTP , 24 порта (Dual)	шт	17	17 872	303 824		-	303 824	
36.8	Shelbi SF-12M-ST Напольный лючок на 12 модулей, металл, сталь	шт	50	33 117	1 655 850		-	1 655 850	
36.10	IEK CKK-40D-Z01-KO1 3K-00-01-П Заглушка на 1 модуль	шт	79	118	9 322		-	9 322	
36.11	LinkBasic CFS42-B8-DA Перфорированная дверь 42U, ширина 800мм	шт	8	34 609	276 872		-	276 872	
36.12	ITK LC1-C604-121 Витая пара U/UTP кат.6 4*2*23AWG LSZH серый 305м	шт	47	67 014	3 149 658		-	3 149 658	
36.13	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-LC/UPC SM 24 PORT укомплектованный	шт	4	31 709	126 836		-	126 836	
36.14	Shelbi SBW-1M-W Настенная коробка 1-портовая	шт	79	328	25 912		-	25 912	
36.17	LinkBasic CFB80-1.2-A полка стационарная,для шкафов глубиной 800мм, цвет черный	шт	3	8 592	25 776		-	25 776	
36.18	Shelbi SPDU-8GS Панель питания на 8 роз. Нем.ст с выкл 1U каб 2м	шт	8	7 829	62 632		-	62 632	
	ITK PC01-C6U-1M ITK Коммутационный шнур (патч-корд) кат 6 UTP 1 м	шт	572	521	298 012		-	298 012	
36.19	Оптика 8 волокон одномодовый кабель	м	280	570	159 600		-	159 600	
36.20	Оптика 4 волокон одномодовый кабель	м	600	305	183 000		-	183 000	
36.21	Блок мониторинга параметров окружающей среды	шт	4	96 900	387 600		-	387 600	
	Кабеленесущие конструкции								
36.29	Угол внутренний, переменный от 80 до 100 град.	шт	100	3 600	360 000	360	36 000	396 000	
36.30	Угол плоский 90 град.	шт	100	5 400	540 000	540	54 000	594 000	
36.31	Кабель канал 40*10 мм.	м	700	187	130 900	19	13 090	143 990	
36.32	Лоток проволочный 50*100*3000 мм.	м	650	1 600	1 040 000	160	104 000	1 144 000	
36.33	Лоток проволочный 50*200*3000 мм.	м	20	2 400	48 000	240	4 800	52 800	
36.34	Пластина для заземления РТСЕ, никелированная медь	шт.	30	1 601	48 030	160	4 803	52 833	
36.35	Соединиель GTO, сталь оцинкованная , 50 мм.	шт.	30	400	12 000	40	1 200	13 200	
36.36	Крепления-подвес для лотков "шпилька + ППЛ и КППЛС	шт.	1120	750	840 000	75	84 000	924 000	
36.37	Труба гофрированная ПВХ гибкая с протяжкой, 16 мм.	м.	1600	85	136 000	9	13 600	149 600	
36.38	Держатель с защелкпой и дюбелем D20 мм., полипропилен	шт.	1200	160	192 000	16	19 200	211 200	
36.39	Кабельный хомут, черный 280 мм.*4,5 мм.	шт.	220	112	24 640	11	2 464	27 104	
36.40	Труба ПНД гибкая тяжелая оранжевая с протяжкой 20 мм.	м.	1400	199	278 600	20	27 860	306 460	
	Метизы	кг.	3	5 000	15 000	500	1 500	16 500	

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Стоимость материала, тенге		Стоимость работ, тенге		Всего,тенге	Примечание
				за ед. изм.	общая	за ед. изм.	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Держатель с защелкой и дюбелем, полипропилен	шт	1100	160	176 000	16	17 600	193 600	
36.41	Кабельный хомут, бесцветный, уп. 100 шт. 280 мм.*3,5 мм FS 280	шт	2100	110	231 000	11	23 100	254 100	
36.42	Дюбель нагель полипропиленовый	шт	1050	90	94 500	9	9 450	103 950	
36.43	Струбцина М8	шт	290	597	173 130	60	17 313	190 443	
36.44	Шпильки М10	шт	50	689	34 450	69	3 445	37 895	
36.45	Шайба М8	шт	150	10	1 500	1	150	1 650	
36.46	Гайка шестигранная	шт	350	31	10 850	3	1 085	11 935	
	итого по разделу 36				**12 500 489**		**438 660**	**12 939 149**	
ИТОГО:	**Всего по Блоку 1**				**321 630 585**		**41 277 357**	**362 907 941**	
	Основной объект строительства «Автоцентр Бавария» пятно №2-449,8м2								
Раздел. 1	**Свайное поле**								**КЖ**
1.1	Сваи железобетонные С60-30	шт	46	55 000	2 530 000	15 500	713 000	3 243 000	
	итого по разделу 1				**2 530 000**		**713 000**	**3 243 000**	
Раздел 2.	**Монолитная плита на отм. -0,100**								
2.1	Устройство песчано-гравийного основания с уплотнением трамбовками	м3	42,816	5 000	214 080	2 550	109 181	323 261	
2.2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки	м2	535,2	190	101 688	120	64 224	165 912	
2.3	Плиты фундаментные железобетонные плоские	м3	103,6	34 800	3 605 280	8 000	828 800	4 434 080	Бетон тяжелый класса В25
2.4	Арматура класса А-III (А400) диаметром 12 мм	т	10,561	225 000	2 376 225		-	2 376 225	
2.5	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,391	240 000	93 840		-	93 840	
	итого по разделу 2				**6 391 113**		**1 002 205**	**7 393 318**	
Раздел 3.	**Фундаменты Фм-2 (23 шт.)**								
3.1	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6,9	27 500	189 750	1 500	10 350	200 100	Бетон тяжелый класса В7,5
3.2	Фундаменты общего назначения железобетонные	м3	32,2	34 800	1 120 560	8 000	257 600	1 378 160	Бетон тяжелый класса В25
3.3	Арматура класса А-III (А400) диаметром 25 мм	т	0,602	225 000	135 450		-	135 450	
3.4	Арматура класса А-III (А400) диаметром 14 мм	т	1,987	225 000	447 075		-	447 075	
3.5	Арматура класса А-III (А400) диаметром 12 мм	т	0,104	225 000	23 400		-	23 400	
3.6	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,04	240 000	9 600		-	9 600	
3.7	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	171,35	580	99 383	304	52 090	151 473	
	итого по разделу 3				**2 025 218**		**320 040**	**2 345 258**	
Раздел 4.	**Ленточный фундамент Рб-1**								
4.1	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6	27 500	165 000	1 500	9 000	174 000	Бетон тяжелый класса В7,5
4.2	Фундаменты ленточные железобетонные	м3	20	34 800	696 000	12 000	240 000	936 000	Бетон тяжелый класса В25
4.3	Арматура класса А-III (А400) диаметром 18 мм	т	1,25	225 000	281 250		-	281 250	
4.4	Арматура класса А-III (А400) диаметром 22 мм	т	0,1152	225 000	25 920		-	25 920	
4.5	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,4383	240 000	105 192		-	105 192	
4.6	Гидроизоляция фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	23,15	580	13 427	304	7 038	20 465	
	итого по разделу 4				**1 286 789**		**256 038**	**1 542 827**	
Раздел 5.	**Колонны (Блок 2)**								
	Колонна Км-1а (7 шт.)								
5.1	Колонны железобетонные	м3	6,3	34 800	219 240	16 000	100 800	320 040	
5.2	Арматура класса А-III (А400) диаметром 25 мм	т	0,5698	225 000	128 205		-	128 205	
5.3	Арматура класса А-I (А240) диаметром 20 мм	т	0,049	225 000	11 025		-	11 025	
5.4	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,1925	240 000	46 200		-	46 200	
5.5	Установка анкерных болтов	т	0,0070006	946 140,00	6 624	75 000	525	7 149	
	Колонна Км-2а (7 шт.)								
5.6	Колонны железобетонные	м3	7	34 800	243 600	16 000	112 000	355 600	
5.7	Арматура класса А-III (А400) диаметром 25 мм	т	0,637	225 000	143 325		-	143 325	
5.8	Арматура класса А-I (А240) диаметром 20 мм	т	0,049	225 000	11 025		-	11 025	

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Стоимость материала, тенге		Стоимость работ, тенге		Всего,тенге	Примечание
				за ед. изм.	общая	за ед. изм.	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.9	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,2058	240 000	49 392		-	49 392	
5.10	Установка анкерных болтов	т	0,0070006	946 140,00	6 624	75 000	525	7 149	
	Колонна Км-3а (4 шт.)								
5.11	Колонны железобетонные	м3	4,4	34 800	153 120	16 000	70 400	223 520	
5.12	Арматура класса А-III (А400) диаметром 25 мм	т	0,4008	225 000	90 180		-	90 180	
5.13	Арматура класса А-I (А240) диаметром 20 мм	т	0,028	225 000	6 300		-	6 300	
5.14	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,1256	240 000	30 144		-	30 144	
5.15	Установка анкерных болтов	т	0,0070006	946 140	6 624	75 000	525	7 149	
	Колонна Км-1к (2 шт.)								
5.16	Колонны железобетонные	м3	1,44	34 800	50 112	16 000	23 040	73 152	
5.17	Арматура класса А-III (А400) диаметром 25 мм	т	0,1628	225 000	36 630		-	36 630	
5.18	Арматура класса А-I (А240) диаметром 20 мм	т	0,014	225 000	3 150		-	3 150	
5.19	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,0488	240 000	11 712		-	11 712	
5.20	Установка анкерных болтов	т	0,0070006	946 140	6 624	75 000	525	7 149	
	Колонна Км-2к (2 шт.)								
5.21	Колонны железобетонные	м3	1,58	34 800	54 984	16 000	25 280	80 264	
5.22	Арматура класса А-III (А400) диаметром 25 мм	т	0,1628	225 000	36 630		-	36 630	
5.23	Арматура класса А-I (А240) диаметром 20 мм	т	0,014	225 000	3 150		-	3 150	
5.24	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,0458	240 000	10 992		-	10 992	
5.25	Установка анкерных болтов	т	0,0070006	946 140	6 624	75 000	525	7 149	
	Колонна Км-3к (1 шт.)								
5.26	Колонны железобетонные	м3	0,87	34 800	30 276	16 000	13 920	44 196	
5.27	Арматура класса А-III (А400) диаметром 25 мм	т	0,1002	225 000	22 545		-	22 545	
5.28	Арматура класса А-I (А240) диаметром 20 мм	т	0,007	225 000	1 575		-	1 575	
5.29	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,0244	240 000	5 856		-	5 856	
5.30	Установка анкерных болтов	т	0,0070006	946 140	6 624	75 000	525	7 149	
	итого по разделу				**1 439 109**		**348 590**	**1 787 700**	
Раздел 6.	**Касса (Блок 2)**								
6.1	Стены и перегородки железобетонные	м3	4,3	34 800	149 640	16 000	68 800	218 440	
6.2	Арматура класса А-III (А400) диаметром 16 мм	т	0,4345	225 000	97 763		-	97 763	
	итого по разделу 6				**247 403**		**68 800**	**316 203**	
Раздел 7.	**Конструкции металлические**								
7.1	Колонны /стойки фахверка/. Монтаж	т	5,3		-	80 000	424 000	424 000	
7.2	Труба стальная профильная 180х140х6 мм	т	4,3	310 000	1 333 000		-	1 333 000	
7.3	Уголок 75х75х6 мм	т	0,1	257 000	25 700			25 700	
7.4	Прокат листовой горячекатаный толщиной 20 мм	т	0,5	285 000	142 500			142 500	
7.5	Прокат листовой горячекатаный толщиной 10 мм	т	0,3	275 000	82 500			82 500	
7.6	Прокат листовой горячекатаный толщиной 8 мм	т	0,1	275 000	27 500			27 500	
7.7	Балки покрытия	т	4,9		-	80 000	392 000	392 000	
7.8	Балка 25Б2	т	3,8	375 000	1 425 000			1 425 000	
7.9	Прокат листовой горячекатаный толщиной 20 мм	т	0,3	285 000	85 500			85 500	
7.10	Прокат листовой горячекатаный толщиной 10 мм	т	0,5	275 000	137 500			137 500	
7.11	Прокат листовой горячекатаный толщиной 6 мм	т	0,3	275 000	82 500			82 500	
7.12	Прогоны покрытия	т	7,2		-	80 000	576 000	576 000	
7.13	Швеллер гнутый равнополочный 200х100х6 мм	т	7	410 000	2 870 000			2 870 000	
7.14	Швеллер гнутый равнополочный 100х50х3 мм	т	0,1	287 000	28 700			28 700	
7.15	Уголок 100х100х7 мм	т	0,1	257 000	25 700			25 700	
7.16	Прогоны стеновые	т	5,4		-	80 000	432 000	432 000	
7.17	Труба стальная профильная 140х140х6 мм	т	5,2	300 000	1 560 000		-	1 560 000	
7.18	Прокат листовой горячекатаный толщиной 10 мм	т	0,1	275 000	27 500			27 500	
7.19	Уголок 100х100х7 мм	т	0,1	257 000	25 700			25 700	
7.20	Конструкции парапета	т	7,5		-	80 000	600 000	600 000	
7.21	Труба стальная профильная 140х140х6 мм	т	7,5	300 000	2 250 000		-	2 250 000	
13.32	Усиление перегородок из ГКЛ, витраж	т	0,26			80 000	21 186	21 186	

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Стоимость материала, тенге		Стоимость работ, тенге		Всего,тенге	Примечание
				за ед. изм.	общая	за ед. изм.	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.33	Труба стальная профильная 80х60х3 мм	т	0,15	280 000	43 053		-	43 053	
13.34	Труба стальная профильная 80х80х3 мм	т	0,11	280 000	31 100			31 100	
13.35	Стыки сэндвич панели	т	0,48			80 000	38 664	38 664	
13.36	швеллер 20	т	0,40	280 000	112 314			112 314	
13.37	уголки 50х50	т	0,08	280 000	23 012			23 012	
	итого по разделу 7				**10 338 778**		**2 483 851**	**12 822 629**	
Раздел 8.	**Кровля**								
	Покрытие кровельное из сэндвич-панелей								
8.1	СПК-1 ST ТСП	м2	307,2	10 400	3 194 880	2 000	614 400	3 809 280	
8.2	СПК-2 ST ТСП	м2	10	10 400	104 000	2 000	20 000	124 000	
8.3	СПК-3 ST ТСП	м2	131,95	10 400	1 372 280	2 000	263 900	1 636 180	
8.4	СПК-4 ST ТСП	м2	148,05	10 400	1 539 720	2 000	296 100	1 835 820	
8.5	СПК-4*ST ТСП	м2	5,65	10 400	58 760	2 000	11 300	70 060	
8.6	СПК-5 ST ТСП	м2	0,6	10 400	6 240	2 000	1 200	7 440	
8.7	СПК-5*ST ТСП	м2	0,2	10 400	2 080	2 000	400	2 480	
15.5	Доборные элементы для Сэндвич-панели кровельные	мп	49,42	1 390	68 694	1 200	59 304	127 998	
	итого по разделу 8				**6 277 960**		**1 207 300**	**7 485 260**	
Раздел 9.	**Стены**								
	Стеновые сэндвич-панели в осях А-Д								
9.1	ПС-1 ST СПС	м2	40,95	9 500	389 025	2 000	81 900	470 925	
9.2	ПС-2 ST СПС	м2	2,5	9 500	23 750	2 000	5 000	28 750	
9.3	ПС-3 ST СПС	м2	2,45	9 500	23 275	2 000	4 900	28 175	
9.4	ПС-15 ST СПС	м2	51,6	9 500	490 200	2 000	103 200	593 400	
9.5	ПС-16 ST СПС	м2	1,7	9 500	16 150	2 000	3 400	19 550	
	Стеновые сэндвич-панели в осях Д-А								
9.6	ПС-1 ST СПС	м2	49,75	9 500	472 625	2 000	99 500	572 125	
9.7	ПС-4 ST СПС	м2	24	9 500	228 000	2 000	48 000	276 000	
9.8	ПС-5 ST СПС	м2	2	9 500	19 000	2 000	4 000	23 000	
9.9	ПС-6 ST СПС	м2	3,85	9 500	36 575	2 000	7 700	44 275	
9.10	ПС-7 ST СПС	м2	4	9 500	38 000	2 000	8 000	46 000	
9.11	ПС-8 ST СПС	м2	4,1	9 500	38 950	2 000	8 200	47 150	
9.12	ПС-9 ST СПС	м2	4,4	9 500	41 800	2 000	8 800	50 600	
9.13	ПС-10 ST СПС	м2	5,2	9 500	49 400	2 000	10 400	59 800	
9.14	ПС-15 ST СПС	м2	50,2	9 500	476 900	2 000	100 400	577 300	
9.15	ПС-17 ST СПС	м2	2,05	9 500	19 475	2 000	4 100	23 575	
9.16	ПС-18 ST СПС	м2	1,5	9 500	14 250	2 000	3 000	17 250	
	Стеновые сэндвич-панели в осях 1-5								
9.17	ПС-1 ST СПС	м2	27,9	9 500	265 050	2 000	55 800	320 850	
9.18	ПС-15 ST СПС	м2	55,05	9 500	522 975	2 000	110 100	633 075	
9.19	ПС-20 ST СПС	м2	1,2	9 500	11 400	2 000	2 400	13 800	
9.20	ПС-21 ST СПС	м2	0,8	9 500	7 600	2 000	1 600	9 200	
	Стеновые сэндвич-панели в осях 5-1								
9.19	ПС-1 ST СПС	м2	49,75	9 500	472 625	2 000	99 500	572 125	
9.20	ПС-3 ST СПС	м2	9,8	9 500	93 100	2 000	19 600	112 700	
9.21	ПС-4 ST СПС	м2	6,95	9 500	66 025	2 000	13 900	79 925	
9.22	ПС-5* ST СПС	м2	0,9	9 500	8 550	2 000	1 800	10 350	
9.23	ПС-10 ST СПС	м2	1,8	9 500	17 100	2 000	3 600	20 700	
9.24	ПС-11 ST СПС	м2	1,6	9 500	15 200	2 000	3 200	18 400	
9.25	ПС-12 ST СПС	м2	1,4	9 500	13 300	2 000	2 800	16 100	
9.26	ПС-13 ST СПС	м2	1,05	9 500	9 975	2 000	2 100	12 075	
9.27	ПС-14 ST СПС	м2	2,2	9 500	20 900	2 000	4 400	25 300	
9.28	ПС-15 ST СПС	м2	55,05	9 500	522 975	2 000	110 100	633 075	
9.29	ПС-15* ST СПС	м2	0,5	9 500	4 750	2 000	1 000	5 750	
9.30	ПС-19 ST СПС	м2	1,1	9 500	10 450	2 000	2 200	12 650	

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Стоимость материала, тенге		Стоимость работ, тенге		Всего,тенге	Примечание
				за ед. изм.	общая	за ед. изм.	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Перегородки кирпичные								
9.22	Кирпичная кладка перегородок	м3	10,75	21 330	229 298	7 000	75 250	304 548	
	итого по разделу 9				**4 668 648**		**1 009 850**	**5 678 498**	
Раздел 10.	**Окна и витражи**								
	Витражи наружные								
10.1	Витраж металлопластикловый со стеклопакетом ВТ-1	м2	43,75	68 000	2 975 000	1 410	61 688	3 036 688	
10.2	Витраж металлопластикловый со стеклопакетом ВТ-2	м2	19,1	68 000	1 298 800	1 410	26 931	1 325 731	
10.3	Витраж металлопластикловый со стеклопакетом ВТ-3	м2	34,55	68 000	2 349 400	1 410	48 716	2 398 116	
10.4	Витраж металлопластикловый со стеклопакетом ВТ-4	м2	27,25	68 000	1 853 000	1 410	38 423	1 891 423	
10.5	Витраж металлопластикловый со стеклопакетом ВТ-5	м2	22	68 000	1 496 000	1 410	31 020	1 527 020	
	Витражи внутренние (стеклянные перегородки)								
10.6	Витраж глухой с дверью Дв - алюминиевый профиль (RAL-9006, стекло коленное, одинарное, толщина стекла-6мм), двери с армированным остеклением Вв-1	м2	19,15	28 000	536 200	1 410	27 002	563 202	
10.7	Витраж глухой - алюминиевый профиль (RAL-9006, стекло коленное, одинарное, толщина стекла-6мм) Вв-2	м2	8,55	28 000	239 400	1 410	12 056	251 456	
10.8	Витраж глухой - алюминиевый профиль (RAL-9006, стекло коленное, одинарное, толщина стекла-6мм) Вв-3	м2	19,25	28 000	539 000	1 410	27 143	566 143	
10.9	Витраж глухой - алюминиевый профиль (RAL-9006, стекло коленное, одинарное, толщина стекла-6мм) Вв-4	м2	19,15	28 000	536 200	1 410	27 002	563 202	
	Оконные проемы								
10.10	Окно трехстворчатое с двумя открывающимися створками-алюминиевый профиль (цвет RAL 9006 светло-серый. Стекло энергосберегающее с солнцезащитным мягким покрытием LT=64% LR=33% SF=68%), однокамерный стеклопакет с двойным остеклением, с открыванием по схеме ОК-1	м2	2,5	72 000	180 000	1 410	3 525	183 525	
10.11	Окно одностворчатое глухое - алюминиевый профиль (цвет RAL 9003, стекло триплекс - тройное остекление бронирование) ОК-4	м2	2,9	42 000	121 800	1 410	4 089	125 889	
10.12	Окно трехстворчатое с двумя открывзющимися створками-алюминиевый профиль (цвет RAL 9006 светло-серый. Стекло энергосберегающее с солнцезащитным мягким покрытием LT=64% LR=33% SF=68%), однокамерный стеклопакет с двойным остеклением, с открыванием по схеме ОК-2	м2	6,55	72 000	471 600	1 410	9 236	480 836	
10.13	Окно одностворчатое глухое - алюминиевый профиль (цвет RAL 9003, стекло триплекс - тройное остекление бронирование) ОК-3	м2	9,1	42 000	382 200	1 410	12 831	395 031	
	итого по разделу 10				**12 978 600**		**329 658**	**13 308 258**	
Раздел 11.	**Полы**								
	Полы 1-го этажа								
	Тип 1								
11.2	Стяжки цементные толщиной 70 мм	м2	13,9	3 643	50 638	1 200	16 680	67 318	
11.3	Слои подстилающие и набетонки. Армирование сеткой Ø 5 Вр I	т	0,037113		-	20 200	750	750	
11.4	Сетка Ø 5 Вр I	т	0,037113	240 000	8 907		-	8 907	
	Тип 2								
11.6	Стяжки бетонные толщиной 55-80 мм	м2	303,4	2 696	817 966	1 200	364 080	1 182 046	
11.7	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,557959		-	20 200	31 471	31 471	
11.8	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	1,557959	240 000	373 910		-	373 910	
11.9	Стяжки цементные толщиной 50 мм	м2	303,4	3 643	1 105 286	1 200	364 080	1 469 366	
	Тип 3								
11.12	Стяжки бетонные толщиной 55-80 мм	м2	91	2 696	245 336	1 200	109 200	354 536	
11.13	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,467285		-	20 200	9 439	9 439	
11.14	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,467285	240 000	112 148		-	112 148	
11.15	Стяжки цементные толщиной 50 мм	м2	91	3 643	331 513	1 200	109 200	440 713	
	Тип 4								
11.17	Стяжки бетонные толщиной 70 мм	м2	61,4	2 696	165 534	1 200	73 680	239 214	

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Стоимость материала, тенге		Стоимость работ, тенге		Всего,тенге	Примечание
				за ед. изм.	общая	за ед. изм.	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.18	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,315289		-	20 200	6 369	6 369	
11.19	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,315289	240 000	75 669		-	75 669	
	итого по разделу 11				**3 286 909**		**1 084 948**	**4 371 857**	
Раздел 12.	**Потолки**								
12.1	Подвесной ячеистый потолок типа "Грильято", белый матовый, RAL 9003(см.л.41)	м2	267,6	5 040	1 348 704		-	1 348 704	
	итого по разделу 12				**1 348 704**		**-**	**1 348 704**	
Раздел 14.	**Приямки**								
	Приямок Пк-1								
14.1	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,15	27 500	4 125	1 650	248	4 373	Бетон тяжелый класса В7,5
14.2	Приямок Пк-1	м3	0,6	30 800	18 480	17 926	10 756	29 236	
14.3	Уголок 50х50х5 мм	т	0,0063	257 000	1 619	77 100	486	2 105	
14.4	Арматура класса А-III (А400) диаметром 12 мм	т	0,0375	225 000	8 438	20 207	758	9 195	
14.5	Арматура класса А-I (А240) диаметром 6 мм	т	0,0045	240 000	1 080	77 100	347	1 427	
14.6	Решетка Р-1 из уголков 50х50х5 мм	т	0,03292	257 000	8 460	77 100	2 538	10 999	
	Приямок Пк-2								
14.7	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,15	27 500	4 125	1 650	248	4 373	Бетон тяжелый класса В7,5
14.8	Приямок Пк-2	м3	0,6	30 800	18 480	17 926	10 756	29 236	
14.9	Арматура класса А-III (А400) диаметром 12 мм	т	0,121	225 000	27 225	20 207	2 445	29 670	
14.10	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8мм	т	0,00012	240 000	29		-	29	
14.11	Решетка Р-1 из уголков 50х50х5 мм	т	0,01646	257 000	4 230		-	4 230	
	Приямок Пк-3								
14.12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	27 500	8 250	1 650	495	8 745	Бетон тяжелый класса В7,5
14.13	Приямок Пк-3	м3	1,5	30 800	46 200	17 926	26 889	73 089	
14.14	Арматура класса А-III (А400) диаметром 12 мм	т	0,121	225 000	27 225	20 207	2 445	29 670	
14.15	Арматура класса А-I (А240) диаметром 8мм	т	0,00012	240 000	29		-	29	
14.16	Решетка Р-1 из уголков 50х50х5 мм	т	0,01646	257 000	4 230		-	4 230	
	Водосбросные лотки Лт-1								
14.17	Подстилающий слой из бетона В 12,5	м3	0,2	29 000	5 800	1 650	330	6 130	
14.18	Бетон В22,5	м3	0,8	33 500	26 800	5 100	4 080	30 880	
	итого по разделу 14				**214 825**		**62 819**	**277 644**	
Раздел 15.	**Фасадные фризы**								
15.1	СКП-фасадная кассета открытого типа	м2	524,75	28 070	14 729 733		-	14 729 733	
	итого по разделу 15				**14 729 733**		**-**	**14 729 733**	
Раздел 16.	**Двери и ворота**								
16.1	Ворота подъемно-секционные	комплект	2	870 000	1 740 000	100 000	200 000	1 940 000	
	Противопожарные двери								
16.2	Дверной блок ДСВ ПН2100-1000	шт	6	160 000	960 000		-	960 000	
16.3	Дверной блок ДСВ ПН2100-1000	шт	1	164 180	164 180		-	164 180	
16.4	Дверной блок ДСВ ПН2100-1500	шт	1	172 500	172 500		-	172 500	
16.5	Дверной блок ДСВ ПН2100-1200	шт	1	197 000	197 000		-	197 000	
16.6	Дверной блок ДГ 21-10	шт	1	69 500	69 500		-	69 500	
16.7	Дверной блок ДГ 21-9	шт	4	69 500	278 000		-	278 000	
16.8	Дверной блок ДСВ ПН2100-1000 внутренний	шт	1	164 180	164 180		-	164 180	
16.9	Дверной блок ДСВ ПН2100-900 внутренний	шт	1	164 180	164 180		-	164 180	
16.10	Дверной блок ДГ 21-8	шт	1	69 500	69 500		-	69 500	
16.11	Дверной блок ДГ 21-7	шт	1	69 500	69 500		-	69 500	
	итого по разделу 16				**4 048 540**		**200 000**	**4 248 540**	
Раздел 17.	**Водопровод и канализация**								
	ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ / В1/								
17.1	Трубы стальные электросварные d=57х3 с наружной изоляцией типа «Весьма усиленный слой» по ГОСТ 9.602-2005 т.6 п.7 с внутренней эпоксидной изоляцией	м	7	1 060	7 420	318	2 226	9 646	
17.2	Труба Ц-25х3,2	м	10	1 001	10 010	300	3 003	13 013	

№п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Стоимость материала, тенге		Стоимость работ, тенге		Всего,тенге	Примечание
				за ед. изм.	общая	за ед. изм.	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.3	Труба Ц-20х2,8	м	10	701	7 010	210	2 103	9 113	
17.4	Труба Ц-15х2,8	м	4	541	2 164	162	649	2 813	
17.5	Трубы полипропиленовые PN20 SDR6, d=20x3.4 с фитингами (dy=12)	м	12	168	2 016	50	600	2 616	
17.6	Труба полипропиленовая PN20 SDR6, d=25x4.2 с фитингами (dy=15)	м	10	261	2 610	78	780	3 390	
17.7	Кран шаровый полнопроходной муфтовый d=20мм, Ру=2,0МПа	шт.	2	2 722	5 444	1 900	3 800	9 244	
17.8	Кран шаровый полнопроходной муфтовый d=15мм, Ру=4,0МПа	шт.	5	1 793	8 965	1 900	9 500	18 465	
17.9	Кран шаровый муфтовый для унитаза d=15мм, Ру=4,0МПа	шт.	4	2 722	10 888	1 900	7 600	18 488	
17.10	Гибкая трубчатая изоляция 9х35	м	10	331	3 310	310	3 100	6 410	
17.11	Гибкая трубчатая изоляция 9х28	м	20	280	5 600	310	6 200	11 800	
17.12	Гибкая трубчатая изоляция 9х22	м	16	214	3 424	310	4 960	8 384	
	Водомерный узел В1 комплектно:								
17.14	б)Кран стальной сварной d=25мм Ру=2,5 МПа	шт.	2	20 038	40 076	1 900	3 800	43 876	
17.15	в) Манометр с трубчатой пружиной НР-100 от 0 до 16 бар	комплект	1	2 596	2 596	1 278	1 278	3 874	
17.16	г) Кран трехходовой муфтовый для манометра d=15мм, Ру=1,6МПа	шт.	1	1 800	1 800	1 900	1 900	3 700	
17.17	д) Фильтр муфтовый d=25мм, Ру=1,6МПа	шт.	1	15 090	15 090	1 900	1 900	16 990	
17.18	и) Переход стальной 25-15	шт.	2	250	500			500	
17.19	к) Кран шаровый полнопроходной муфтовый d=15мм Ру=2,5 МПа	шт.	1	1 793	1 793	1 900	1 900	3 693	
17.20	л) Труба Ц Ø15х2,5	м	2	541	1 082	162	325	1 407	
17.22	Крепление трубопровода	кг	68	685	46 580		-	46 580	
	ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В2								
17.23	Трубы стальные электросварные d=57х3 с наружной изоляцией типа «Весьма усиленный слой» по ГОСТ 9.602-2005 т.6 п.7 с внутренней эпоксидной изоляцией	м	35	1 060	37 100	318	11 130	48 230	
17.24	Задвижка с обрезиненным клином d=50мм, с эл.приводом AUMA Ру=1,6МПа	шт.	1	995 277	995 277	3 000	3 000	998 277	
17.25	Задвижка с обрезиненным клином d=50мм Ру=1,6МПа	шт.	1	27 038	27 038	3 000	3 000	30 038	
17.26	Обратный клапан фланцевый d=50мм Ру=1,6МПа	шт.	1	74 090	74 090	3 000	3 000	77 090	
17.27	Пожарный кран d=50, комплектно:	шт.	2	28 746	57 492	6 625	13 250	70 742	
17.28	Окраска стальных трубопроводов масляной краской за два раза	м2	2,79	651	1 816	250	698	2 514	
17.29	Крепление трубопровода	кг	26	685	17 810		-	17 810	
	ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3,Т4								
17.30	Труба Ц-25х2,8	м	6	1 001	6 006	300	1 802	7 808	
17.31	Труба Ц-20х2,8	м	10	701	7 010	210	2 103	9 113	
17.32	Труба Ц-15х2,8	м	15	541	8 115	162	2 435	10 550	
17.33	Трубы полипропиленовые PN20 SDR6, d=20x3.4 с фитингами (dy=12)	м	8	168	1 344	50	400	1 744	
17.34	Труба полипропиленовая PN20 SDR6, d=25x4.2 с фитингами (dy=15)	м	10	261	2 610	78	780	3 390	
17.35	Кран шаровый полнопроходной муфтовый d=25мм, Ру=2,5МПа	шт.	1	4 050	4 050	3 000	3 000	7 050	
17.36	Кран шаровый полнопроходной муфтовый d=20мм, Ру=2,0МПа	шт.	3	2 722	8 166	3 000	9 000	17 166	
17.37	Кран шаровый полнопроходной муфтовый d=15мм, Ру=4,0МПа	шт.	6	1 793	10 758	3 000	18 000	28 758	
17.38	Обратный клапан М-М d=20мм Ру=1,0 МПа	шт.	1	5 490	5 490	3 000	3 000	8 490	
17.40	Гибкая трубчатая изоляция 13х35	м	6	472	2 832	310	1 860	4 692	
17.41	Гибкая трубчатая изоляция 13х28	м	10	404	4 040	310	3 100	7 140	
17.42	Гибкая трубчатая изоляция 13х22	м	15	326	4 890	310	4 650	9 540	
17.43	Окраска стальных трубопроводов масляной краской за два раза	м2	1,85	651	1 204	250	463	1 667	
17.44	Крепление трубопровода	кг	19	685	13 015		-	13 015	
	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1								
	итого по разделу 17				**1 468 532**		**140 293**	**1 608 825**	
Раздел 20.	**Кондиционирование**								

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Стоимость материала, тенге		Стоимость работ, тенге		Всего,тенге	Примечание
				за ед. изм.	общая	за ед. изм.	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.1	К0. Холодильная машина, с холодопроизводительностью 64,3кВт, 380/50/3 N=23,4кВт со встроенным гидромодулем CGAX023 "Trane"	шт	1	5 454 069	5 454 069		-	5 454 069	
20.2	К1. Касетный внутренний блок,с холодопроизводительностью полной 2,73 кВт, 230/50/1 N=0.030кВт CT031-2R-2 "Trane"	шт	1	129 000	129 000			129 000	
20.3	К2. Касетный внутренний блок,с холодопроизводительностью полной 3,85 кВт, 230/50/1 N=0.048кВт CT049-2R-2 "Trane"	шт	2	135 000	270 000			270 000	
20.4	К2. Касетный внутренний блок,с холодопроизводительностью полной 8,75 кВт, 230/50/1 N=0.340кВт CK17-3R-2 "Trane"	шт	2	250 000	500 000			500 000	
20.5	К2. Касетный внутренний блок,с холодопроизводительностью полной 7,45 кВт, 230/50/1 N=0.563кВт FK600-3R-2 "Trane"	шт	1	245 000	245 000			245 000	
20.6	К2. Касетный внутренний блок,с холодопроизводительностью полной 9,99 кВт, 230/50/1 N=0.340кВт CK17-4R-2 "Trane"	шт	4	254 000	1 016 000			1 016 000	
20.7	Трубопровод из труб полипропиленовых , с фитингами Ø25х2.3, Ру=10бар	м	50	426	21 300	670	33 500	54 800	
20.8	То же, Ø32х2.9, Ру=10бар	м	15	680	10 200	670	10 050	20 250	
20.9	То же, Ø40х3.7, Ру=10бар	м	16	820	13 120	670	10 720	23 840	
20.10	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб обыкновенных Ду15	м	10	710	7 100	670	6 700	13 800	
20.11	То же Ду20	м	18	710	12 780	670	12 060	24 840	
20.12	То же Ду25	м	10	1 005	10 050	670	6 700	16 750	
20.13	То же Ду32	м	80	1 290	103 200	670	53 600	156 800	
20.14	То же Ду40	м	6	1 565	9 390	670	4 020	13 410	
20.15	Трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб Ø57х3	м	31	1 390	43 090	820	25 420	68 510	
20.16	То же Ø76х3	м	40	2 500	100 000	820	32 800	132 800	
20.17	То же Ø89х3	м	40	2 890	115 600	820	32 800	148 400	
20.18	Грунтовка ГФ 021 трубопроводов	м2	42	980	41 160	450	18 900	60 060	
20.19	Изоляция гибкая трубчатая б=9мм. ST-9х22	м	10	230	2 300	310	3 100	5 400	
20.20	Изоляция гибкая трубчатая б=9мм. ST-9х28	м	18	276	4 968	310	5 580	10 548	
20.21	Изоляция гибкая трубчатая б=9мм. ST-9х35	м	10	327	3 270	310	3 100	6 370	
20.22	Изоляция гибкая трубчатая б=9мм. ST-9х42	м	80	363	29 040	310	24 800	53 840	
20.23	Изоляция гибкая трубчатая б=9мм. ST-9х48	м	6	413	2 478	310	1 860	4 338	
20.24	Изоляция гибкая трубчатая б=9мм. ST-9х57	м	31	560	17 360	310	9 610	26 970	
20.25	Изоляция гибкая трубчатая б=9мм. ST-9х76	м	40	750	30 000	310	12 400	42 400	
20.26	Изоляция гибкая трубчатая б=9мм. ST-9х89	м	40	937	37 480	310	12 400	49 880	
	итого по разделу 20				**8 227 955**		**320 120**	**8 548 075**	
Раздел 21.	**Вентиляция**								
	П1								
21.1	Приточная установка L=865 м3/час, Рвн=280 Па, с электродвигателем N=0,38кВт, в компл. с автоматикой VVS010s-R-FHCVS	комплект	1	542 500	542 500	200 000	200 000	742 500	
21.3	Короб из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Устройство	м2	0,84	4 702	3 950	940	790	4 739	
21.4	Наружная жалюзийная решетка 250х350 Fжс=0,06м2	шт.	1	1 200	1 200		-	1 200	
21.5	Гибкие воздуховоды с фольгированным покрытием Ø180	м	8	2 600	20 800	432	3 456	24 256	
21.6	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.8мм	м2	9,9	5 532	54 767	830	8 217	62 984	
21.7	Изоляция воздуховодов изоляционными матами с фольгированым покрытием б=10мм	м3	0,111	82 606	9 169	6 000	666	9 835	
	П2								
21.9	Приточная установка L=3125 м3/час, Рвн=350 Па, с электродвигателем N=0,7кВт, в компл. с автоматикой VVS030s-R-FHCVS	комплект	1	789 500	789 500	250 000	250 000	1 039 500	
21.10	Решетка с поворотными жалюзи регулируемая P1 RAR 150х100	решетка	2	3 061	6 122		-	6 122	
21.11	Решетка с поворотными жалюзи регулируемая P2 RAR 200х100	решетка	1	2 988	2 988		-	2 988	

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Стоимость материала, тенге		Стоимость работ, тенге		Всего,тенге	Примечание
				за ед. изм.	общая	за ед. изм.	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.12	Решетка с поворотными жалюзи регулируемая Р3 RAR 300х150	решетка	4	4 286	17 144		-	17 144	
21.13	Регулируемый потолочный диффузор SAD 250х250	шт.	7	2 988	20 916		-	20 916	
21.14	Короб из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Устройство	м2	1,46	4 702	6 865	940	1 372	8 237	
21.15	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.8мм	м2	6,6	5 480	36 168	822	5 425	41 593	
21.16	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.8мм	м2	12	4 238	50 856	636	7 628	58 484	
21.17	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.8мм	м2	42,6	5 532	235 663	830	35 349	271 013	
21.18	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.8мм	м2	27,6	4 693	129 527	704	19 429	148 956	
21.19	Изоляция воздуховодов изоляционными матами с фольгированым покрытием б=10мм	м3	0,953	82 606	78 724	15 136	14 425	93 148	
21.20	Гибкие воздуховоды с фольгированным покрытием Ø180	м	14	2 600	36 400	432	6 048	42 448	
21.21	Гибкие воздуховоды с фольгированным покрытием Ø300	м	14	2 600	36 400	432	6 048	42 448	
21.22	Средства для крепления воздуховодов	кг	55	835	45 925		-	45 925	
	В1								
21.23	Вытяжная установка L=775 м3/час, Рвн=280 Па, с электродвигателем N=0,55кВт, в компл. с автоматикой NVS023-R-SV	камера	1	344 250	344 250		-	344 250	
21.27	Гибкие воздуховоды с фольгированным покрытием Ø180	м	8	2 600	20 800	432	3 456	24 256	
21.28	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.8мм	м2	7,2	4 238	30 514	636	4 577	35 091	
21.29	Средства для крепления воздуховодов	кг	15	835	12 525		-	12 525	
	В2								
21.30	Вытяжная установка L=2685 м3/час, Рвн=330 Па, с электродвигателем N=1,1кВт, в компл. с автоматикой NVS039-R-SV	камера	1	402 600	402 600		-	402 600	
21.32	Решетка с поворотными жалюзи регулируемая Р1 RAR 150х100	решетка	2	3 061	6 122		-	6 122	
21.33	Решетка с поворотными жалюзи регулируемая Р3 RAR 300х150	решетка	4	4 286	17 144		-	17 144	
21.34	Короб из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Устройство	м2	0,3125	4 702	1 469	940	294	1 763	
21.37	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.5мм	м2	16,4	4 693	76 965	704	11 546	88 511	
21.38	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.5мм	м2	12,6	4 693	59 132	704	8 870	68 002	
21.39	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.8мм	м2	48,8	5 532	269 962	830	40 504	310 466	
21.40	Средстза для крепления воздуховодов	кг	50	835	41 750		-	41 750	
	В3							-	
21.41	Вентилятор канальный L=345 м3/час, Рвн=220 Па, с электродвигателем N=0,101кВт, в компл. с автоматикой СК 160 С	камера	1	42 400	42 400		-	42 400	
21.45	Короб из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Устройство	м2	1,26	4 702	5 925	940	1 184	7 109	
21.46	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.5мм	м2	11,6	4 693	54 439	704	8 166	62 605	
21.47	Средства для крепления воздуховодов	кг	16	835	13 360		-	13 360	
	В4								
21.48	Вентилятор канальный L=210 м3/час, Рвн=130 Па, с электродвигателем N=0,062кВт, в компл. с автоматикой СК 100 С	камера	1	33 400	33 400		-	33 400	
21.53	Короб из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Устройство	м2	0,35	4 702	1 646	940	329	1 975	
21.54	Средства для крепления воздуховодов	кг	5	835	4 175		-	4 175	
	В5, В6								
	итого по разделу 21				**3 564 160**		**637 780**	**4 201 940**	
	ИТОГО по Блоку 2:				**85 072 974**		**10 185 293**	**95 258 267**	
	Наружные сети								
Раздел 23.	**Наружные сети электроснабжения**								
	Оборудование и материалы								
23.2	Опора для наружного освещения металлическая, Н=10м	шт	34	101 280	3 443 520		-	3 443 520	
23.3	Комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором компл. мощностью 500кВа КТПН-500/10/0,4-УХЛ1	комплект	1	1 001 820	1 001 820		-	1 001 820	
	Объём работ							-	
23.14	Рытье траншеи Т1	м3	745,6			350	260 960	260 960	

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Стоимость материала, тенге		Стоимость работ, тенге		Всего,тенге	Примечание
				за ед. изм.	общая	за ед. изм.	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.15	Рытье траншеи Т2	м3	200			350	70 000	70 000	
23.16	Рытье траншеи Т3	м3	150			350	52 500	52 500	
23.17	Песок	м3	152	8 500	1 292 000		-	1 292 000	
23.18	Просеянная мелкая земля, обычный грунт	м3	594	502	298 188	350	207 900	506 088	
23.19	Сигнальная лента	м	1263	60	75 780		-	75 780	
23.21	Кабель силовой с медными жилами, бронированный							-	
23.22	5х1,5 АВбШвнг (А)	м	800	365	292 000	600	480 000	772 000	
23.23	5х240 АВбШвнг (А)	м	100	5 328	532 800	600	60 000	592 800	
23.24	5х185 АВбШвнг (А)	м	200	4 310	862 000	600	120 000	982 000	
23.25	4х240 АВБШв	м	62	6 050	375 100	600	37 200	412 300	
23.26	4х150 АВБШв	м	130	3 800	494 000	600	78 000	572 000	
23.27	4х16 АВБШв	м	50	678	33 900	300	15 000	48 900	
23.28	4х6 АВБШв 0,66кВ	м	800	378	302 400	300	240 000	542 400	
23.29	4х10 АВБШв 0,66кВ	м	200	515	103 000	300	60 000	163 000	
	итого по разделу 23				**9 106 508**		**1 681 560**	**10 788 068**	
Раздел 24.	**Наружные сети водопровода и канализации**								
	Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)								
24.1	Трубы стальные эл/сварные Ø57х3,0 с наружной изоляцией по ГОСТ 9.602-2005 т.6 п.7 7	м	19	1 060	20 140	318	6 042	26 182	
24.2	Трубы стальные эл/сварные Ø89х4,0 с наружной изоляцией по ГОСТ 9.602-2005 т.6 п.7 7 с внутренней эпоксидной изоляцией	м	5	2 221	11 105	666	3 332	14 437	
24.3	Трубы стальные эл/сварные Ø108х4,0 с наружной изоляцией по ГОСТ 9.602-2005 т.6 п.7 7 с внутренней эпоксидной изоляцией	м	79,2	2 719	215 345	816	64 603	279 948	
24.4	Трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR 13,6 питьевые Ø125х9,2	м	137,9	2 696	371 778	809	111 534	483 312	
24.5	Трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR 11,0 питьевые Ø110х8,1	м	44	2 512	110 528	754	33 158	143 686	
24.6	Футляр для прохода через стенки колодцев L=0.3м Ø 315х18,7	шт.	12		-	3 000	36 000	36 000	
24.7	Трубы стальные эл.сварные Ø 325х5 с изоляцией типа «весьма усиленный слой» по ГОСТ 9.602-2005 т.6 п.(Футляр)	м	6	15 529	93 174		-	93 174	
24.8	Задвижка с обрезиненным клином упругозапирающая Ø 50мм с ответными фланцами Ру=1,6МПа	шт.	1	30 000	30 000	3 000	3 000	33 000	
24.9	Задвижка с обрезиненным клином упругозапирающая Ø 80мм с ответными фланцами Ру=1,6МПа	шт.	2	45 000	90 000	6 000	12 000	102 000	
24.10	Задвижка с обрезиненным клином упругозапирающая Ø 100мм с ответными фланцами Ру=1,6МПа	шт.	8	60 000	480 000	6 000	48 000	528 000	
24.11	Электромуфты для соединения ПЭ труб	шт.	7	1 352	9 464		-	9 464	
24.12	Кран шаровый полнопроходной муфтовый d=25мм Ру=2,5 МПа	шт.	1	4 050	4 050	3 000	3 000	7 050	
24.23	Колодец водопроводный из сборных ж/б элементов D=2000мм	шт.	2	178 000	356 000	17 800	35 600	391 600	
24.24	Колодец водопроводный из сборных ж/б элементов D=1500мм	шт.	3	146 000	438 000	14 600	43 800	481 800	
24.25	Люк чугунный тяжелый	шт.	5	26 500	132 500	2 650	13 250	145 750	
24.26	Трубы БНТ150 хризотилцементные с муфтами БНМ 150-160	м	63,9	1 150	73 485	345	22 046	95 531	
24.28	Колодец канализационный из сборных ж/б элементов D=1000мм	шт.	6	108 000	648 000	10 800	64 800	712 800	
	итого по разделу 24				**3 083 569**		**500 164**	**3 583 734**	
Раздел 25.	**Насосная станция**								
	Насосная (ВК)								
25.1	Многонасосная установка подачи воды на хоз.-питьевые нужды с насосами Grundfos N=1.5кВт;Q=2.8м3/ч;H=7.0м; 3 насоса (2 раб.,1 рез.) в комплекте с задвижками, обратными клапанами, манометрами и шкафом управления	компл.	1	3 910 980	3 910 980	-	-	3 910 980	
	итого по разделу 25				**3 910 980**		**-**	**3 910 980**	
	ИТОГО наружные сети электроснабжения, водопровода и канализации				**16 101 057**		**2 181 724**	**18 282 782**	
	Благоустройство								

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Стоимость материала, тенге		Стоимость работ, тенге		Всего,тенге	Примечание
				за ед. изм.	общая	за ед. изм.	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1.	**Фундамент под чиллер**								
1.1	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,4	27 500	93 500	1 500	5 100	98 600	Бетон тяжелый класса В7,5
1.3	Арматура класса А-III (А400) диаметром 12 мм	т	0,261	225 000	58 725		-	58 725	
	итого по разделу 1				**152 225**		**5 100**	**157 325**	
Раздел 2.	**ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ**								
2.6	Плиточное покрытие проездов серого цвета под бетон, тон приближенный к RAL 9006	м2	4434	4 000	17 736 000		-	17 736 000	
	итого по разделу 2				**17 736 000**		**-**	**17 736 000**	
	ИТОГО Благоустройство:				**17 888 225**		**5 100**	**17 893 325**	
	ИТОГО:	**тенге**			**440 692 841**		**53 649 474**	**494 342 315**	
	Накладные расходы	**тенге**		**10%**			**5 364 947**	**5 364 947**	
	Эксплуатация машин и транспортные расходы	**тенге**		**5%**	**22 034 642**			**22 034 642**	
	Итого	**тенге**						**521 741 904**	
	Плановые накопления	**тенге**		**8%**				**41 739 352**	
	Всего по строительству включая НДС 12%	**тенге**						**563 481 256**	
	Проектные работы включая НДС 12%	**тенге**						**16 800 000**	
	Итого с учетом НДС 12%	**тенге**						**580 281 256**	

Заказчик:

Директор ТОО «Hyundai Premium Atyrau» _____ **Кузнецов Э.**

Подрядчик:

Директор ТОО "КА-СТРОЙ ЛТД" _____ **Кисенбаев С.**

Объем работ проверен и подтвержден:

/ Кадратаев А.Р. /

Заказчик: **ТОО "Hyundai Premium Atyrau"**

Подрядчик: **ТОО "КА Строй ЛТД"**
Договор строительного подряда **№ ATR-HPA-2020-58/1 от 23.06.2020 г.**

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Наименование стройки - Строительство автоцентра, расположенного по адресу: Республика Казахстан, город Атырау, микрорайон Нурсая, проспект Абулхаир хана, строение 67
Наименование объекта: Строительство автоцентра, расположенного по адресу: Республика Казахстан, город Атырау, микрорайон Нурсая, проспект Абулхаир хана, строение 67

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Наименование	код	наименование	Код
		№ ATR-HPA-2020-58/1 от 23.06.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	580 281 256									
в том числе:										
Акт выполненных работ №1	580 281 256	518 108 265							62 172 992	580 281 256
Удерж.гарантийной суммы 10%										58 028 126
Удерж.На погашение аванса 70 %										406 196 879
ИТОГО К ОПЛАТЕ										***116 056 251***

Заказчик:
ТОО "Hyundai Premium Atyrau"
Директор _____ **Кузнецов Э.**

БИН 140540025378

Подрядчик:
ТОО "КА Строй ЛТД"
Директор _____ **Кисенбаев С.**

БИН 040340001818

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040340001818-20210621-07546781
1.1. Номер учетной системы 17
2. Дата выписки 21.06.2021
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 14.06.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040340001818
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "КА-Строй ЛТД"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул. айтеке би, дом № 11
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. номер 0008667
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

10.1. количество
11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ149650000062721604
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 140540025378
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Hyundai Premium Atyrau ТОО
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан,Атырауская область,г.Атырау,ул.Курмангазы,дом 78
18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040340001818
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "КА-Строй ЛТД"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул. айтеке би, дом № 11
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 140540025378
26.2 Наименование Hyundai Premium Atyrau ТОО
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан,Атырауская область,г. Атырау, ул.Курмангазы, дом 78
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер Договор №ATR-HPA-2020-58/1
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 23.06.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 18
32.2 дата 14.06.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименования товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	строительно-монтажные работы			усл.	1	518 108 264,29	518 108 264,29	0	0	518 108 264,29	12%	62 172 991,71	580 281 256			1	
				Всего по счету				518 108 264,29			518 108 264,29		62 172 991,71	580 281 256				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
U6gpOgb1U1r/AGRegdzhARdUDwZjbV82Q81ulz6kRX68K87eXuwCIPSrwRP2MnBayxXnLXDE2hG6rSBfrARjA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ ОбъектХДТО