Форма КС-3
Утверждена
приказом исполняющего обязанности
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от "5" апреля 2021г №420

Подрядчик: **ТОО "СК Орда-Құрылыс"**
Субподрядчик: **ТОО «ГЕМАКАСЕС»**
Наименование объекта: "Газоснабжение существующей котельной стадиона "Жастар" по улице Менделеева в г. Талгар, Талгарского района Алматинской области"
Согласно договора №3 от 01.11.2022 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу)
за ноябрь месяц 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование	Организационно-провавая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительн	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газоснабжение существующей котельной стадиона "Жастар" по улице Менделеева в г. Талгар, Талгарского района Алматинской области	291900	260625	-	-	-	-	-	-	31275	291900
Итого:	291900	260625	-	-	-	-	-	-	31275	291900

Субподрядчик:
ТОО «СК Орда-Құрылыс»
Директор _____ **Калдыбаева Б.Д.**
БИН/ИИН 080140017041

Подрядчик:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ **Пазылов Ж.С.**
БИН/ИИН 051140008585

Субподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование объекта: "Газоснабжение существующей котельной стадиона "Жастар" по улице Менделеева в г. Талгар, Талгарского района Алматинской области"

Договор №3 от 01.11.2022г.

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	43,5		436,59	3,20	18992	139	1303	12674	34200
		НР - 72%; СП - 8%				403,44	1,23	17550	54		2533	
2	Е12-150104-0103 1215-0104-0103 РСНБ РК 2015	**Котел газовый. Снятие**	прибор	1		885,69	9,45	886	9	--	635	1642
		НР - 72%; СП - 8%				876,24	5,03	876	5		122	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									35842
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка трубопроводов										
3	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12**	км трубопровода	0,0435		1104688,92	466371,76	48054	20287	434	32953	87488
		НР - 99%; СП - 8%				628351,50	136849,37	27333	5953		6481	
4	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	43,5		353,00	--	15356	--	15356	--	16584
		СП - 8%				--	--	--	--		1228	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									104072
		РАЗДЕЛ 3.Ремонтные работы										

		Кровля									
5	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	6	107,70	0,07	646	0	--	465	1200
		НР - 72%; СП - 8%			107,63	--	646	--		89	
6	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	6	849,74	22,15	5098	133	474	4181	10021
		НР - 92%; СП - 8%			748,65	8,72	4492	52		742	
7	С121-050108-0406 2105-0108-0406 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	6	1388,00	--	8328	--	8328	--	8994
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
		Наружная отделка									
8	Е12-110102-0101 1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	18,25	2560,06	0,20	46721	4	6262	29128	81917
		НР - 72%; СП - 8%			2216,76	--	40456	--		6068	
		Внутренняя отделка									
9	Е12-110101-0209 1211-0101-0209 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	13,6	2890,94	15,44	39317	210	4666	24878	69330
		НР - 72%; СП - 8%			2532,40	8,21	34441	112		5136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**170262**

		Итого по акту	Тенге					310176				
		Временные здания и сооружения-1,6%	Тенге					4963				
		Итого по акту	Тенге					315139				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,35%	Тенге					4254				
		Итого	Тенге					319393				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					6388				
		Итого	Тенге					325781				
		Итого с пониж коэф.	Тенге					260625				
		Ндс-12%	Тенге					31275				
		Итого с НДС	**Тенге**					**291900**				

Подрядчик:
ТОО «СК Орда-Курылыс»
Директор _____ **Калдыбаева Б.Т.**
БИН/ИИН 080140017041

Субподрядчик:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ **Пазылов Ж.С.**
БИН/ИИН 051140008585