Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казакстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235
Форма

Декларация о соответствии

« 26 » Сентябрь 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Өрге баста» г.Шымкент, Квартал 190, ул.Жанакурылыс 147

наименование организации, юридический адрес

в лице генерального директора Атымтаев Жумадил Толеукулович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену в с. Бериктас Кордайского района Жамбылской области». Жамбылская область Кордайский район
с.Бериктас

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление строительства Жамбылской области» заместитель руководителя Аманбай Алибек

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "КазПромСтрой 1", ТОО "ЫРЫСЫМ"

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Elite progect company GS» 20-21

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а)
КГУ «Управление здравоохранения акимата Жамбылской области», №84-ө от 10.02.2021 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с	в том	общая (с	в том

и так далее		учетом ранее принятых)	числе пускового комплекса или очереди	учетом ранее принятых)	числе пускового комплекса или очереди
10	посещений в смену	10	10	10	10

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)	103,90	103,90
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)	393,75	393,75
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая	общая	жилая	
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						

и более

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание одноэтажное прямоугольной формы в плане с выступающим на 1,0 м тамбуром. Размеры в крайних осях 16,50х6,50 м. Высота помещений от пола до потолка – 3,0 м. Высота здания до свеса кровли 3,42 м, до конька кровли 6,10 м. В здании располагаются следующи помещения: тамбур, вестибюль с аптекой,комната приготовления дезрастворов, прививочный кабинет, прооцедурный кабинет, кабинет акушерского приема, комната среднего мед.персонала, бытовое помещение, сан.узел, малометражная котельная с отдельным входом. В здании предусмотрен санузел для посетителей. С главного входа предусмотрен пандус с уклоном – 12% шириной 1400 мм для доступности с планировочной отметки земли в здание маломобильных групп населения. Для обеспечения путей эвакуации проектом предусмотрены соответствующая ширина коридоров и открывание дверей по пути следования на выход. Все двери на пути движения МГН выполнены без порогов. Наружная отделка: стены в следующей последовательности: – облицовка керамогранитом согласно цветового решения, воздушная прослойка, утеплитель 80 мм, полиэтиленовая пленка. Обшивка металлическим сайдингом декоративных элементов, франтона и карниза. Цоколь – облицовка керамической плиткой. Внутренняя отделка – затирка, выравнивание, водоэмульсионная окраска потолков, улучшенная штукатурка стен и перегородок, с последующей покраской водоэмульсионным составом, облицовкой глазурованной плиткой. Витражи выполняются в переплетах из металлопластикового профиля с заполнением однокамерными стеклопакетами. двери – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99 и металлические ГОСТ 31173-2003. Полы по грунту – линолеумные, ерамическая плитка, бетонные. Крыша – чердачная, двускатная, холодная с неорганизованным наружным водостоком. Материал кровли – металлочерепица СТ РК 2083-2011 по деревянной обрешетке, по деревянным стропильным конструкциям. По периметру здания предусмотрена отмостка асфальтобетонная, толщиной 30мм по щебеночному основанию толщиной 100 мм шириной 750 мм. Уровень ответственности – III (пониженный, коэффициент надежности по ответственности не менее 0,85). Степень огнестойкости–III.
Сооружение навеса одноэтажное, прямоугольной формы в плане, с размерами в крайних осях 10,0х4,0 м. Высота переменная от 3,60 до 4,00 м.
За отметку 0,000 принят уровень чистого пола здания, что соответствует абсолютной отметке по генплану 450,10. Навес разделен на два отсека – для угля площадью 17,81 м2 и для золы площадью 17,81 м2. Стены с трех сторон до высоты 2,50 м. выполнены из кирпича жженого обыкновенного марки КР-р-по250х120х65/1НФ/100/2,0/35 по ГОСТ 530-2012 толщиной 250 мм на растворе М50. Уширение стен (столбы) 380х380 мм через 1,25 м. Стойки в сопряжениях из труб электросварных сечением 127х2,8 мм ГОСТ 10704-91. Фундаменты шириной 300 мм, высотой 1,20 м из бетона класса В15. Стойки для ворот из стального проката швеллер № 30 ГОСТ 8240-89. Балки из швеллера № 24, прогоны из швеллера № 14. Полы – бетонные.
Уровень ответственности – II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным (приказ МНЭ РК от 28.02.2015 г. №165), степень огнестойкости здания – II. Степень долговечности – II. Класс

конструктивной пожарной опасности – СО. Клас функциональной пожарной опасности - Ф 3.4.Категория здания по пожарной опасности - Д. Климатическая характеристика района работ приводится по результатам наблюдений метеостанци г.Тараз. Район работ относится к IV-Г климатическому подрайону. Климат резко континентальный, с большими колебаниями годовых и суточных температур воздуха. Согласно СП РК 2.04-01-2017Абсолютная минимальная температура воздуха минус 41°С, абсолютная максимальная температура плюс 44,5°С. Средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 составляет минус 27,4 °С, обеспеченностью 0,92 минус 21,1°С; Средняя температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 составляет минус 32,6°С, обеспеченностью 0,92 минус 26,1°С. Продолжительность отопительного периода составляет 160 суток. Величина скоростного напора ветра 0,38 кПа. Вес снегового покрова составляет 0,7 кПа. Сейсмичность площадки строительства 7 баллов. Глубина промерзания грунтов средняя из максимальных за год 47 см, наибольшая из максимальных 98 см. Расчетная глубина проникновения в грунт нулевой изотермы: для суглинка 123 см, песков средних, крупных и гравелистых 129 см, крупнообломочных 157 см;

Инженерно-геологические условия площадки строительства

По результатам инженерно-геологических изысканий, геолого-литологического строения в разрезе выделено два слоя ИГЭ. ИГЭ 1 - супесь желтовато-бурая, от твердой до пластичной консистенции местами прослойки песка пылеватого 15-20 см. Мощность слоя грунта 1,6 м. ИГЭ 2 – песок мелкий. Серого цвета средней плотности полимиктового состава в интервале 4,0-5,0 м прослойки суглинка мощностью 20-25 см. Мощность слоя грунта 6,4м. Грунты по содержанию водорастворимых сульфатов (S04=790-1060 мг/кг) для бетона марки по водонепроницаемости w 4 на портландцементе по ГОСТ 10178-85 являются среднеагрессивными. Грунты по содержанию водорастворимых хлоридов (410-592 мг/кг) являются слабоагрессивными для железобетонных конструкций. Подземные воды в период изысканий выработками были вскрыты на глубине 4,5 м от поверхности земли. Возможно-максимальный УПВ будет находится на глубине 3,0 м от поверхности земли.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 07.04.2022 года;
месяц, год

окончание работ .10 2024 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:3,06
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,06
фактически, месяц: 31

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. ЖПФ АО „QazaqGazAimaq" Директор КГХ Татышбаев М.О.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.

М.П.

«QazaqGaz Aimaq» АҚ
Жамбыл өндірістік филиалы
Қордай газ шаруашылығы
Жамбылский производственный филиал
АО «QazaqGaz Aimaq»
Кордайское газовое хозяйство

«Қазақтелеком» АҚ филиалы ЖДБ 1-МЖТТ
12-ЖККЦ-мен келісілді
Согласовано с ЦЛКС-12 ТУСМ-1 ОДС
филиал АО «Қазақтелеком»
Күні Қолы
Подпись

2. Начальник ЦЛКС-12 Дюсембаев Д.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.

М.П.

3. Управл. Кордай РЭС Джамбосбаев Е.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.

М.П.

4. Кордай СУ Шикарбеков Е.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

соответствует требованиям СТРК 3846-2023

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Елеусізова А. М.П. 15.11.2024 ж.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену в с. Бериктас Кордайского

района Жамбылской области».

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Өрге баста»

генеральный директор Атымтаев Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ _____ г.
подпись дата

М.П.