Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» ноябрь 2022 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Строительная компания Орда-Курылыс», город Кызылорда, ул.Алты Алаш № 2, БИН: 080140017041, ГСЛ №14006093, от 30.04.2014г**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Калдыбаева Б.Т.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Работы по подключению газа (монтаж, демонтаж, врезка) «Газоснабжение существующей котельной стадиона «Жастар», расположенного по ул. Менделеева в городе Талгар Талгарского района»**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Заказчик КГУ "Детско-юношеская спортивная школа №1 Талгарского района" государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта Алматинской области", Руководитель Абейбеков Н.Е., БИН 761040000029, Тел.: 87277422036**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. субподрядными организациями: **ТОО «ГЕМАКАСЕС» , ГСЛ №0000171 от 08.12.2005 г., ТОО «ДипломатСтрой» ГСЛ № 21023781 от 04.08.2021 года, «AI-SULTAN COMPANY» ГСЛ №19020387 от 08.10.2019г, ТОО «АстанаЛюксСтрой» ГСЛ №22017553 от 23.09.2022 года**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора: **директора Пазылов Ж.С., Алматова А.Н., Алматов А.Е., Жалимбетов Д.М.**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **БИН:110940013879, ТОО «Талгар земельный проект», ГСЛ №15005937 от 01.04.2015г. РК, Алматинская область, Талгарский район, Талгарская г.а., г.Талгар, ДЕРЖАВИНА 2.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **Коммунальное государственное учреждение " Детско-юношеская спортивная школа №1 Талгарского района" государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта Алматинской области", № 43 от 20.12.2021 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,

вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди		
«Работы по подключению газа (монтаж, демонтаж, врезка) «Газоснабжение существующей котельной стадиона «Жастар», расположенного по ул. Менделеева в городе Талгар Талгарского района»					
Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	43,5	43,5	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов
Котел газовый. Снятие	прибор	1	1	Котел газовый. Снятие	прибор
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	43,5	43,5	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м
Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км	0,0102	0,0102	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км
Газопроводы. Испытание пневматическое	м	10,2	10,2	Газопроводы. Испытание пневматическое	м
Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	1	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка
Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км	0,0117	0,0117	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км
Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 150 мм ФУТЛЯР. Укладка	км	0,007	0,007	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 150 мм ФУТЛЯР. Укладка	км
Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м	7	7	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	11,7	11,7	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Характеристика качества выполненных измерений, принятая методика, а также результаты контроля и приемки топографо-геодезических работ подтверждают соответствие полученной точности требованиям действующих Инструкций. Достигнутая плотность и точность результатов измерений при развитии съемочных сетей, а также средние ошибки съемки рельефа и положения контуров местности, по данным контрольных измерений, соответствуют требованиям действующих нормативно-методических документов. Материалы топографической съемки в масштабе 1:500 могут быть использованы для проектирования и строительства блочно-модульной котельной. Проектом предусматривается врезка в существующий стальной надземный газопровод низкого 0,005 МПа давления диаметром 159х4,5 мм. Проектная документация выполнена в соответствии требованиями: СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительныесистемы», СП РК 4.03-101-2013 «Газораспределительные системы», МСП 4.03-103-2005 «Проектирование, строительство и реконструкция газопроводов с применением полиэтиленовых труб" и другими действующими нормами, правилами и стандартами РК. К строительству газопровода можно приступать при полном обеспечении трубами и соединительными деталями. Полиэтиленовый газопровод в траншее, для компенсации температурных удлинений, должен укладываться змейкой в горизонтальной плоскости. Присыпку плети производить летом в самое холодное время суток (рано утром), зимой - в самое теплое время суток.*

(*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; не имеется.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2022 г.;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2022 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 1 месяц;
по норме или по проекту организации строительства 1 месяц;
фактический 1 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата) *МП.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Работы по подключению газа (монтаж, демонтаж, врезка) «Газоснабжение существующей котельной стадиона «Жастар», расположенного по ул. Менделеева в городе Талгар Талгарского района»** готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса))
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс»
директор Қалдыбаева Б.Т.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

МП.