Заказчик **ТОО "Өрге баста" 060440012761**
(организация, БИН)

Субподрядчик **ТОО "КазПромСтрой 1" 140140025715**
(организация, БИН)

Стройка **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений в смену в с. Бериктас Кордайского района Жамбылской области»**
(наименование, адрес)

Договор **№02 от 25.04.2022 года.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.08.2022	25.04.2022	26.08.2022

Акт приемки выполненных работ №2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка										
		Потолок										
1	1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	$м^2$ отделываемой поверхности	51,3281539		658,14	3,54	33781	181	1070	26111	64684
		НР - 80%, СП - 8%				633,76	2,13	32530	109		4791	
1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,304	15,603759	2085,00		32534				
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0565							
1.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001122	0,05759		3156,00		182			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001122	0,05759		1899,00		109			
1.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,0006	0,030797	23446,00				722		
1.5	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,0074	0,379828	915,00				348		
2	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	51,3281539		1345,07	6,75	69040	346	21578	37802	115389
		НР - 80%, СП - 8%				917,94	2,65	47116	136		8547	
3	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	51,3281539		1357,66	7,99	69686	410	16737	42199	120836
		НР - 80%, СП - 8%				1023,59	4,09	52539	210		8951	
3.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,4998	25,653811	2048,00		52539				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				2								
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,0924							
3.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000204	0,010471		3156,00		33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000204	0,010471		1899,00		20			
3.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001632	0,083768		4503,00		377			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001632	0,083768		2268,00		190			
3.5	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,035416	325091,00				11514		
3.6	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	28,230485	116,00				3275		
3.7	**218-103-0201**	**Ветошь**	**кг**	**0,0031**	**0,159117**	**1117,00**				**178**		
3.8	**218-103-0203**	**Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79**	**м²**	**0,0084**	**0,431156**	**4108,00**				**1771**		
		Стены и перегородки										
4	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	63,756539		2290,80	132,56	146053	8452	31922	90017	254955
		НР - 80%, СП - 8%				1657,54	107,31	105679	6842		18885	
4.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,7548	48,123436	2196,00		105679				
4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0565	3,6022							
4.3	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м³/ч	маш.-ч	0,04794	3,056488		2201,00		6727			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04794	3,056488		1899,00		5804			
4.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,008568	0,546266		3156,00		1724			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008568	0,546266		1899,00		1037			
4.5	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0187	1,192247	23446,00				27953		
4.6	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00006	0,003825	22831,00				87		
4.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0012	0,076508	836,00				64		
4.8	**214-402-0103**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	**м²**	**0,0554**	**3,532112**	**1081,00**				**3818**		
5	1115-0403-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	м² окрашиваемой поверхности	51,7504375		-432,51	-1,70	-22383	-88	-9441	-10320	-35319
		НР - 80%, СП - 8%				-248,38	-0,89	-12854	-46		-2616	
5.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1112	5,754649	-2234,00		-12856				
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0207							
5.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000102	0,005279		-3156,00		-17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000102	0,005279		-1899,00		-10			
5.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000306	0,015836		-4503,00		-71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,015836		-2268,00		-36			
5.5	**218-103-0201**	**Ветошь**	**кг**	**0,0015**	**0,077626**	**-1117,00**				**-87**		
5.6	**218-103-0203**	**Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79**	**м²**	**0,044**	**2,277019**	**-4108,00**				**-9354**		
6	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	51,7504375		1124,16	7,53	58176	390	15625	33888	99429
		НР - 80%, СП - 8%				814,69	3,86	42161	200		7365	
6.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3978	20,586324	2048,00		42161				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,088							
6.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000204	0,010557		3156,00		33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000204	0,010557		1899,00		20			
6.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00153	0,079178		4503,00		357			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00153	0,079178		2268,00		180			
6.5	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,032603	325091,00				10599		
6.6	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	26,392723	116,00				3062		
6.7	**218-103-0201**	**Ветошь**	**кг**	**0,0031**	**0,160426**	**1117,00**				**179**		
6.8	**218-103-0203**	**Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79**	**м²**	**0,0084**	**0,434704**	**4108,00**				**1786**		
7	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м² поверхности облицовки**		**12,0061015**	**7101,00**	**29,77**	**85255**	**357**	**32925**	**41740**	**137155**
		НР - 80%, СП - 8%				**4328,88**	**16,85**	**51973**	**202**		**10160**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**439608**	**10048**	**110416**	**261437**	**757129**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**319144**	**7653**	**–**	**56083**	
	Материалы		Тенге					**439608**				
	Всего заработная плата		Тенге					**110417**				
		Накладные расходы	Тенге						**326797**			
		Сметная прибыль	Тенге					**261437**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**56083**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**757128**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**155**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**326797**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**757128**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**155**
		Итого по смете				**757 129**			**326797**			
		Стоимость оборудования										
		Всего с НДС 12 %				**847 573**						

Заказчик:

ТОО «Өрге баста»

Директор_____Атымтаев Ж

Субподрядчик:

ТОО «КазПромСтрой 1»

Директор_____Диханбаев Н