Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Айыртауского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Генподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат Құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DK Building», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4;

Наименование строительства и его адрес:«Капитальный ремонт здания Рудной СШ по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Новоукраинка»

Договор №7/3 от 21.11.2022

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за АВГУСТ месяц 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ИЮНЬ) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания Рудной СШ по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Новоукраинка»	13 218 904,16	11 802 593,00							1 416 311,16	13 218 904,16
Итого к оплате:	13 218 904,16	11 802 593,00							1 416 311,16	13 218 904,16

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK Building»
_____ Смайлов С.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Айыртауского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»**

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат Құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DK Building», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 120640010716**

Наименование объекта: **«Капитальный ремонт здания Рудной СШ по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Новоукраинка»**

Договор №7/3 от 21.11.2022

Акт выполненных работ № 1

за АВГУСТ месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета №2-1-1 на Общестроительные работы (Добавляемые работы)											
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы.											
1	1146-0401-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки монолитные железобетонные. Разборка**	м3	5,556	35400,69	15287,10	196686	84935	13926	97223	317422
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			17607,07	6696,84	97825	37208		23513	
2	1146-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка**	м2	52,2	719,41	201,26	37553	10506	--	24175	66666
		НР - 72%; СП - 8%			518,15	125,07	27047	6529		4938	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				234239	95441	13926	121398	384088
РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы											
3	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	60	2363,71	27,12	141823	1627	53411	62903	221105

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 72%; СП - 8%			1446,42	9,68	86785	581		16378	
		ПОТОЛОК									
5	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Очистка потолка вручную от краски известковой с земли и лесов** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	870	244,66 244,66	-- --	212854 212854	-- --	--	153259 29293	395406
		Перепранировка на отм. +0,000									
		Кирпичные перегородки									
8	1205-0101-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м2** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	77,1	4535,64 3808,60	333,95 138,49	349698 293643	25748 10678	30307	219110 45504	614313
9	213-102-0201 РСНБ РК 2022	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100** *СП - 8%*	1000 шт.	2,96835	100550,00 --	-- --	298468 --	-- --	298468	-- 23877	322345
		Фундамент под перегородки									
16	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	5,2	37934,78 6435,07	3092,07 628,84	197261 33462	16079 3270	147720	26447 17897	241605
17	212-101-0302 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2** *СП - 8%*	м3	5,3638	23295,00 --	-- --	124950 --	-- --	124950	-- 9996	134946
18	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм** *СП - 8%*	т	0,1044	425786,00 --	-- --	44452 --	-- --	44452	-- 3556	48008
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,004	434300,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876
		Перемычки									
21	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,02483	44086,92 24730,27	13802,98 4488,57	1095 614	342 111	139	522 129	1747
22	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** *СП - 8%*	т	0,02483	521841,00 --	-- --	12957 --	-- --	12957	-- 1037	13994
		Перепранировка на отм. +6,600									
		Закладка дверного проема. толщ.120 мм									
25	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	0,4	17019,63 8928,90	2725,32 765,61	6808 3572	1090 306	2146	2792 768	10368

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,120736	100550,00	--	12140	--	12140	--	13111
		СП - 8%			--	--	--	--		971	
		Заделка части дверных проемов, толщ. 510 мм									
27	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,7	1768,91	80,26	199356	9046	56971	101655	325092
		НР - 72%; СП - 8%			1183,13	69,65	133339	7850		24081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	4550,82	52,95	22754	265	6228	11826	37347
		НР - 72%; СП - 8%			3252,14	32,91	16261	165		2766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Перемычки									
29	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,09932	44086,92	13802,98	4379	1371	552	2089	6986
		НР - 72%; СП - 8%			24730,27	4488,57	2456	446		517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,09932	521841,00	--	51829	--	51829	--	55975
		СП - 8%			--	--	--	--		4146	
		Полы									
		Тип 3									
31	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	82,8495	7029,87	2480,53	582421	205510	398	333722	989434
		НР - 72%; СП - 8%			4544,54	1049,98	376513	86990		73291	
32	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	106,04736	20240,00	--	2146399	--	--	--	2146399
					--	--	--	--		--	
33	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	552,33	1005,42	34,86	555324	19254	263031	204655	820779
		НР - 72%; СП - 8%			494,34	20,29	273039	11207		60800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	552,33	1570,12	71,56	867224	39524	787231	45142	985356
		НР - 72%; СП - 8%			73,27	40,25	40469	22231		72990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Проемы									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Двери						
39	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород однопольный с глухими полотнами ДГ 21-10П	м2	21	24298,5	--	510268	--	510268	--	551089
		СП - 8%			--	--	--	--		40821	
40	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П	м2	144	24298,5	--	3498983	--	3498983	--	3778902
		СП - 8%			--	--	--	--		279919	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				9843180	319856	5903918	1164122	11716183
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**								12 100 271

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				**12 100 271**					
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			2%	242 005					
Итого СМР	Тенге				12 342 276					
Итого с непредвиденными затратами	Тенге				12 342 276					
Итого в текущих ценах на 2023 год, К=1,006604	Тенге				12 423 782					
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге				**11 802 593,00**					
НДС, 12%	Тенге			12%	1 416 311,16					
Итого к оплате	**Тенге**				**13 218 904,16**					

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK Building»
_____ Сугайлов С.