Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Айыртауского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Генподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат Құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341

Наименование строительства и его адрес:«Капитальный ремонт здания Рудной СШ по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Новоукраинка»

Договор №7/2 от 21.11.2022

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за АВГУСТ месяц 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ИЮНЬ) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания Рудной СШ по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Новоукраинка»	13 548 270,40	12 096 670,00							1 451 600,40	13 548 270,40
Итого к оплате:	13 548 270,40	12 096 670,00							1 451 600,40	13 548 270,40

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK CAPITAL»
_____ Мелдеев Ж.Ж

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Айыртауского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»**

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат Құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341**

Наименование объекта: **«Капитальный ремонт здания Рудной СШ по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Новоукраинка»**

Договор №7/2 от 21.11.2022

Акт выполненных работ № 1

за АВГУСТ месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета на Общестроительные работы (Добавляемые работы)											
РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы											
3	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	60	2363,71	27,12	141823	1627	53411	62903	221105
					1446,42	9,68	86785	581		16378	
4	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	60	411,21	3,64	24673	218	10192	10342	37817
					237,71	1,69	14263	101		2801	
ПОТОЛОК											
5	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Очистка потолка вручную от краски известковой с земли и лесов** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	870	244,66	--	212854	--	--	153259	395406
					244,66	--	212854	--		29293	

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	700	970,52 761,29	7,71 4,79	679364 532903	5397 3353	141064	386106 85239	1150709
		СТЕНЫ									
7	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (основной выравнивающий слой) сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	3573	781,83 --	6,02 2,19	2793479 --	21510 7825	2771969	5645 223920	3023044
		Перепланировка на отм. +0,000									
		Кирпичные перегородки									
8	1205-0101-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м2 *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	77,1	4535,64 3808,60	333,95 138,49	349698 293643	25748 10678	30307	219110 45504	614313
9	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100 *СП - 8%*	1000 шт.	2,96835	100550,00 --	-- --	298468 --	-- --	298468	-- 23877	322345
		Закладка дверного проема, толщ.120 мм									
10	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	2,1	17019,63 8928,90	2725,32 765,61	35741 18751	5723 1608	11267	14658 4032	54431
11	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100 *СП - 8%*	1000 шт.	0,633864	100550,00 --	-- --	63735 --	-- --	63735	-- 5099	68834
		Заделка части дверных проемов, толщ. 510 мм									
12	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	150,3	1768,91 1183,13	80,26 69,65	265867 177824	12063 10468	75980	135571 32115	433552
13	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,4	4550,82 3252,14	52,95 32,91	15473 11057	180 112	4236	8042 1881	25396
		Перемычки									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,2483	44086,92 24730,27	13802,98 4488,57	10947 6141	3428 1115	1378	5224 1294	17464
15	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,2483	521841,00 --	-- --	129573 --	-- --	129573	-- 10366	139939
		Фундамент под перегородки									
16	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	5,2	37934,78 6435,07	3092,07 628,84	197261 33462	16079 3270	147720	26447 17897	241605
17	212-101-0302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2 *СП - 8%*	м3	5,3638	23295,00 --	-- --	124950 --	-- --	124950	-- 9996	134946
18	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм *СП - 8%*	т	0,1044	425786,00 --	-- --	44452 --	-- --	44452	-- 3556	48008
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,004	434300,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876
		Перепранировка на отм. +3,300									
20	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	4550,82 3252,14	52,95 32,91	22754 16261	265 165	6228	11826 2766	37347
		Перемычки									
21	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,02483	44086,92 24730,27	13802,98 4488,57	1095 614	342 111	139	522 129	1747
22	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,02483	521841,00 --	-- --	12957 --	-- --	12957	-- 1037	13994
		Перепранировка на отм. +6,600									
		Кирпичные перегородки									
23	1205-0101-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2	52,6	4535,64 3808,60	333,95 138,49	238575 200332	17566 7285	20677	149484 31045	419103

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	2,0251	100550,00	--	203624	--	203624	--	219914
		СП - 8%			--	--	--	--		16290	
		Закладка дверного проема. толщ.120 мм									
25	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	0,4	17019,63	2725,32	6808	1090	2146	2792	10368
		НР - 72%; СП - 8%			8928,90	765,61	3572	306		768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,120736	100550,00	--	12140	--	12140	--	13111
		СП - 8%			--	--	--	--		971	
		Заделка части дверных проемов, толщ. 510 мм									
27	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,7	1768,91	80,26	199356	9046	56971	101655	325092
		НР - 72%; СП - 8%			1183,13	69,65	133339	7850		24081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	4550,82	52,95	22754	265	6228	11826	37347
		НР - 72%; СП - 8%			3252,14	32,91	16261	165		2766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Перемычки									
29	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,09932	44086,92	13802,98	4379	1371	552	2089	6986
		НР - 72%; СП - 8%			24730,27	4488,57	2456	446		517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,09932	521841,00	--	51829	--	51829	--	55975
		СП - 8%			--	--	--	--		4146	
		Проемы									
		Двери									
39	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород однопольный с глухими полотнами ДГ 21-10П	м2	21	24298,5	--	510268	--	510268	--	551089
		СП - 8%			--	--	--	--		40821	
40	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П	м2	144	24298,5	--	3498983	--	3498983	--	3778902
		СП - 8%			--	--	--	--		279919	

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				10175617	121918	8293181	1307501	12401765
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**								12 401 765
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**12 401 765**				
Непредвиденные работы и затраты - 2%			Тенге			2%	248 035				
Итого СМР			Тенге				12 649 800				
Итого с непредвиденными затратами			Тенге				12 649 800				
Итого в текущих ценах на 2023 год, К=1,006604			Тенге				12 733 337				
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом К=0,95			Тенге				**12 096 670,00**				
НДС, 12%			Тенге			12%	1 451 600,40				
Итого к оплате			**Тенге**				**13 548 270,40**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат курылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK CAPITAL»
_____ Медреев Ж.Ж