Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Айыртауского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
Генподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат Құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Dream CAPITAL», г.Шымкент,Каратауский район,ул.Еримбетова,строение 304г,БИН 120240006007
Наименование строительства и его адрес:«Капитальный ремонт здания Рудной СШ по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Новоукраинка»

Договор №7/1 от 21.11.2022

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за АВГУСТ месяц 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ИЮНЬ) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания Рудной СШ по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Новоукраинка»	13 276 037,60	11 853 605,00							1 422 432,60	13 276 037,60
Итого к оплате:	13 276 037,60	11 853 605,00							1 422 432,60	13 276 037,60

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Dream CAPITAL»
_____ Гайбуллаев М.Б

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Айыртауского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»**

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат Құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Dream CAPITAL», г.Шымкент,Каратауский район,ул.Еримбетова,строение 304г,БИН 120240006007**

Наименование объекта: **«Капитальный ремонт здания Рудной СШ по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Новоукраинка»**

Договор №7/1 от 21.11.2022

Акт выполненных работ № 1

за АВГУСТ месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета №2-1-1 на Общестроительные работы (Добавляемые работы)											
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы.											
1	1146-0401-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки монолитные железобетонные. Разборка**	м3	5,556	35400,69	15287,10	196686	84935	13926	97223	317422
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			17607,07	6696,84	97825	37208		23513	
2	1146-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка**	м2	52,2	719,41	201,26	37553	10506	--	24175	66666
		НР - 72%; СП - 8%			518,15	125,07	27047	6529		4938	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				234239	95441	13926	121398	384088
РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы											
4	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	60	411,21	3,64	24673	218	10192	10342	37817
		НР - 72%; СП - 8%			237,71	1,69	14263	101		2801	

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОТОЛОК									
6	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	700	970,52	7,71	679364	5397	141064	386106	1150709
		НР - 72%; СП - 8%			761,29	4,79	532903	3353		85239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Перепранировка на отм. +0,000									
		Закладка дверного проема, толщ.120 мм									
10	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	м3 кладки	2,1	17019,63	2725,32	35741	5723	11267	14658	54431
		НР - 72%; СП - 8%			8928,90	765,61	18751	1608		4032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	213-102-0201 РСНБ РК 2022	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**	1000 шт.	0,633864	100550,00	--	63735	--	63735	--	68834
		СП - 8%			--	--	--	--		5099	
		Заделка части дверных проемов, толщ. 510 мм									
12	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	150,3	1768,91	80,26	265867	12063	75980	135571	433552
		НР - 72%; СП - 8%			1183,13	69,65	177824	10468		32115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,4	4550,82	52,95	15473	180	4236	8042	25396
		НР - 72%; СП - 8%			3252,14	32,91	11057	112		1881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Перемычки									
14	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,2483	44086,92	13802,98	10947	3428	1378	5224	17464
		НР - 72%; СП - 8%			24730,27	4488,57	6141	1115		1294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,2483	521841,00	--	129573	--	129573	--	139939
		СП - 8%			--	--	--	--		10366	
		Перепранировка на отм. +3,300									
20	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	4550,82	52,95	22754	265	6228	11826	37347
		НР - 72%; СП - 8%			3252,14	32,91	16261	165		2766	

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Перемычки									
21	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,02483	44086,92 24730,27	13802,98 4488,57	1095 614	342 111	139	522 129	1747
22	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** *СП - 8%*	т	0,02483	521841,00 --	-- --	12957 --	-- --	12957	-- 1037	13994
		Закладка дверного проема. толщ.120 мм									
25	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	0,4	17019,63 8928,90	2725,32 765,61	6808 3572	1090 306	2146	2792 768	10368
26	213-102-0201 РСНБ РК 2022	**Кирпич силикатный рядовой полнотельный размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100** *СП - 8%*	1000 шт.	0,120736	100550,00 --	-- --	12140 --	-- --	12140	-- 971	13111
		Полы									
		Тип 3									
31	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	82,8495	7029,87 4544,54	2480,53 1049,98	582421 376513	205510 86990	398	333722 73291	989434
32	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	м3	106,04736	20240,00 --	-- --	2146399 --	-- --	--	-- --	2146399
33	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	552,33	1005,42 494,34	34,86 20,29	555324 273039	19254 11207	263031	204655 60800	820779
34	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=12	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	552,33	1570,12 73,27	71,56 40,25	867224 40469	39524 22231	787231	45142 72990	985356
		Тип4									
35	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	80,835	7029,87 4544,54	2480,53 1049,98	568260 367358	200514 84875	388	325607 71509	965376
36	Коммерческое предложение	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	м3	103,4688	20240,00	--	2094209	--		--	2094209

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					--	--	--	--	2094209	--	
37	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	538,9	1005,42 494,34	34,86 20,29	541821 266400	18786 10934	256635	199679 59322	800822
38	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=12	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	538,9	1570,12 73,27	71,56 40,25	846138 39485	38564 21691	768089	44044 71216	961398
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9482923	550858	2546807	1727932	11768482
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								12 152 570

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				**12 152 570**				
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			2%	243 051				
Итого СМР	Тенге				12 395 621				
Итого с непредвиденными затратами	Тенге				12 395 621				
Итого в текущих ценах на 2023 год, К=1,006604	Тенге				12 477 479				
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге				**11 853 605,00**				
НДС, 12%	Тенге			12%	1 422 432,60				
Итого к оплате	**Тенге**				**13 276 037,60**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Dream CAPITAL»
_____ Гайбулаев М.Б