Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат Құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DK Building», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 120640010716

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Стационара СУБ Майкаин

Договор №130/1 от 24.04.2023

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ИЮЛЬ месяц 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ИЮНЬ) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Стационара СУБ Майкаин	19 372 352,56	17 296 743,36							2 075 609,20	19 372 352,56
Итого к оплате:	19 372 352,56	17 296 743,36							2 075 609,20	19 372 352,56

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK Building»
_____ Сарсева К.К

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области**

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат Құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжыский сельский округ, село Шонжы, улица**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DK Building», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 120640010716**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания Стационара СУБ Майкаин**

Договор №130/1 от 24.04.2023

Акт выполненных работ № 1

за ИЮЛЬ месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка,см.ГП-4												
		Подготовка территории ГП-5										
1	Е11-070111-0201 Изм. и доп. вып. 18 К=0,8	Ворота распашные.Демонтаж	шт.	1		32612,40	5460,99	32612	5461	--	--	35 221
						27151,41	2327,58	27151	2328		2609	
2	Е11-070111-0101 К=0,8	Ограды железобетонные из панелей длиной до 4 м.Демонтаж	м оград	17		3299,40	1773,76	56090	30154	--	--	60 577
						1525,64	761,76	25936	12950		4487	
		Разборка асфальтового покрытия согласно геололгии										
3	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции	137		3358,38	1354,23	460098	185529	--	--	496 906
						2004,15	641,73	274569	87917		36808	
4	Е11-010105-0110	Выемки.Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3.Группа грунтов 2	м3 грунта	200		356,54	347,34	71308	69468	--	--	77 013
						9,20	109,00	1840	21800		5705	
5	С3414-104-0101	Грунт.Погрузка *Формула объема = 200.1,8*	т	360		343,00	--	123480	--	--	--	133 358
						--	--	--	--		9878	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							23180
6	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	5000	38,00	--	190000	--		--	205 200
		Формула объема = (200)Х25			--	--	--	--		15200	
7	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы.Работа на отвале	м3	200	18,83	15,66	3766	3132	14	--	4 067
					3,10	6,99	620	1398		301	
8	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного грунта/	м3	247	57,82	57,82	14282	14281	--	--	15 425
					--	20,45	--	5051		1143	
9	Е11-010104-0209	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	247	194,47	194,47	48034	48034	--	--	51 877
					--	68,79	--	16991		3843	
		Восстановление учтено в озеленении									
10	Е11-010105-0110	Выемки.Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3.Группа грунтов 2	м3 грунта	600	356,54	347,34	213924	208404	--	--	231 038
		Формула объема = 596+4			9,20	109,00	5520	65400		17114	
11	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	639	304,19	292,17	194377	186697	255	--	209 927
		Формула объема = (1486-247-596-4)			11,62	66,95	7425	42781		15550	
12	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км /отвал на территории строительства/	т*км	1150,2	163,00	--	187483	--		--	202 482
		Формула объема = ((1486-247-596-4)) 1,8			--	--	--	--		14999	
13	Е11-010201-0101	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1239	82,11	82,11	101734	101734	--	--	109 873
		Формула объема = (1486-247)			--	35,90	--	44480		8139	
14	Е11-010201-0107 К=5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1239	38,61	38,61	47838	47837	--	--	51 665
		Формула объема = (1486-247)			--	13,32	--	16503		3827	
15	Е11-010104-0703 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади.Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с).Окончательная планировка по нивелировочным отметкам,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3000	2,26	2,26	6780	6780	--	--	7 322
		Формула объема = ,3 10000			--	0,58	--	1740		542	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2620390	1375926	269	--	1 891 951
							743229	484944	--	209631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.Озеленение,см.ГП-5											
16	Е11-470101-0101	**Участок для озеленения.Планировка участка механизированным способом** *Формула объема = 1170+1143*	**м2**	**2313**	**11,65** --	**11,65** 4,86	**26946** --	**26946** 11241	--	-- 2156	**29 102**
17	Е11-470101-0103	**Участок для озеленения.Разбивка участка** *Формула объема = (1170+1143)*	**м2**	**2313**	**106,85** 106,85	-- --	**247144** 247144	-- --	--	-- 19772	**266 916**
18	Е11-470102-0410	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли,размеры 0,8х0,8х0,5 м.Подготовка стандартных посадочных мест вручную.Добавление растительной земли до 100%** *Формула объема = 12+23*	**яма**	**35**	**8542,07** 7422,54	-- --	**298972** 259789	-- --	**39183**	-- 23918	**322 890**
19	Е11-470103-0106 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли,размеры кома 0,8х0,8х0,5 м.Посадка** *Формула объема = 5+7*	**шт.**	**12**	**6255,23** 4811,04	**1322,66** 456,22	**75063** 57732	**15872** 5475	**1459**	-- 6005	**81 068**
20	С1254-101-0202	**Ель обыкновенная Н от 1 до 1,5 м,с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**шт.**	**5**	**16107,00** --	-- --	**80535** --	-- --	**80535**	-- 6443	**86 978**
21	С1254-101-1202	**Туя восточная Н от 1 до 1,5 м,с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**шт.**	**7**	**11891,00** --	-- --	**83237** --	-- --	**83237**	-- 6659	**89 896**
22	Е11-470102-0403	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли,размеры 0,5х0,5х0,4 м.Подготовка стандартных посадочных мест вручную.Добавление растительной земли до 50%** *Формула объема = 17+6*	**яма**	**23**	**4501,49** 4148,46	-- --	**103534** 95415	-- --	**8119**	-- 8283	**111 817**
23	Е11-470103-0105 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли,размеры кома 0,5х0,5х0,4 м.Посадка** *Формула объема = 17+6*	**шт.**	**23**	**4189,29** 3013,20	**1058,76** 378,13	**96354** 69304	**24351** 8697	**2699**	-- 7708	**104 062**
24	С1254-101-0401	**Лиственница Н от 0,4 до 1 м,с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	**шт.**	**17**	**16865,00** --	-- --	**286705** --	-- --	**286705**	-- 22936	**309 641**
25	С1254-101-0502	**Можжевельник Н от 1 до 1,5 м,с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**шт.**	**6**	**6763,00** --	-- --	**40578** --	-- --	**40578**	-- 3246	**43 824**
26	Е11-470112-0103	**Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом.С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**1143**	**328,23** 316,81	**11,42** 3,09	**375167** 362114	**13053** 3532	--	-- 30013	**405 180**
27	Е11-470112-0201	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой** *Формула объема = 1143·10000*	**га**	**0,1143**	**579922,26** 959,93	**4962,33** 2163,91	**66285** 110	**567** 247	**65608**	-- 5303	**71 588**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**1780520** 1091608	**80789** 29192	**608123** --	-- 142442	**1 922 962**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Покрытия,см.ГП-5									
		Тип 1									
28	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство** *Формула объема = 1250.0,15*	**м3 материала основания в плотном теле**	187,5	3700,28 173,52	1108,66 280,93	693802 32535	207873 52674	453394	– 55504	749 306
29	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня.Устройство** *Формула объема = 1250 0,18*	**м3 материала основания в плотном теле**	225	10244,50 265,03	1666,55 434,80	2305012 59632	374974 97830	1870406	– 184401	2 489 413
30	Е11-270602-0706 Изм. и доп. вып. 14	**Основания щебеночные толщиной 8 см.Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 основания**	1250	2049,08 65,84	136,90 44,96	2561350 82300	171125 56200	2307925	– 204908	2 766 258
31	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	**м2 покрытия**	1250	1483,73 27,40	200,54 29,57	1854662 34250	250674 36962	1569738	– 148373	2 003 035
32	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	1250	617,37 9,64	0,08 --	771712 12050	100 --	759562	– 61737	833 449
33	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	**м2 покрытия**	1250	1595,34 27,40	211,95 28,85	1994175 34250	264937 36062	1694988	– 159534	2 153 709
34	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	182	2012,89 933,23	34,29 14,83	366346 169848	6241 2699	190257	– 29308	395 654
35	С1255-101-0101	**Камни бортовые из бетона** *Формула объема = 182 0,3 0,15*	**м3**	8,19	47701,00 --	-- --	390671 --	-- --	390671	– 31254	421 925
		Тип 2 подъездная дорога									
36	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство** *Формула объема = 85.0,15*	**м3 материала основания в плотном теле**	12,75	3700,28 173,52	1108,66 280,93	47179 2212	14136 3582	30831	– 3774	50 953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,3	10244,50	1666,55	156741	25498	127188	--	169 280
		Формула объема = 85.0,18			265,03	434,80	4055	6652		12539	
38	Е11-270602-0706 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см.Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	85	2049,08	136,90	174172	11637	156939	--	188 106
					65,84	44,96	5596	3822		13934	
39	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	85	1483,73	200,54	126117	17045	106743	--	136 206
					27,40	29,57	2329	2513		10089	
40	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	85	617,37	0,08	52476	7	51650	--	56 674
					9,64	--	819	--		4198	
41	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	85	1595,34	211,95	135604	18016	115259	--	146 452
					27,40	28,85	2329	2452		10848	
42	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	28	2012,89	34,29	56361	960	29271	--	60 870
					933,23	14,83	26130	415		4509	
43	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона	м3	1,26	47701,00	--	60103	--	60103	--	64 911
		Формула объема = 28.0,3 0,15			--	--	--	--		4808	
		Тип 3									
44	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,25	3580,84	1150,80	18799	6041	11847	--	20 303
45	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой	м2	35	2168,70	183,24	75904	6414	127	--	81 976
					1981,80	81,51	69363	2853		6072	
46	С1255-102-0605	Плита бетонная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	35	2868,00	--	100380	--	100380	--	108 410
					--	--	--	--		8030	
47	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,058275	2197,00	--	128	--	128	--	138
		Формула объема = 35.0,0005.3,33			--	--	--	--		10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С1216-101-0102	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0023625	26788,00	--	63	--	63	--	68
		Формула объема = 35.0,0005.0,3.0,45			--	--	--	--		5	
49	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Другие виды покрытий: бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	10	1876,43	34,29	18764	343	9089	--	20 265
					933,23	14,83	9332	148		1501	
50	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона	м3	0,16	47701,00	--	7632	--	7632	--	8 243
		Формула объема = 10.0,2.0,08			--	--	--	--		611	
		Тип 4									
51	Е11-270403-1301 Изм. и доп. вып. 19	Прослойка из геокомпозита.Устройство под монолитное бетонное покрытие	м2 основания дорожной поверхности	85	1134,57	0,45	96438	39	94328	--	104 153
					24,37	0,16	2071	14		7715	
52	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	7,65	21291,26	1168,03	162878	8936	142169	--	175 908
		Формула объема = 85 0,09			1539,00	294,98	11773	2257		13030	
53	Е11-270601-0301	Покрытия цементобетонные.Укладка металлической сетки	м2 покрытия	85	17,71	0,67	1505	57	--	--	1 625
		Состав работ: 1. Раскладка сетки			17,04	0,31	1448	26		120	
54	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2635	408331,00	--	107595	--	107595	--	116 203
		Формула объема = 85.3,1.0,001			--	--	--	--		8608	
55	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой	м2	85	2168,70	183,24	184339	15575	311	--	199 086
					1981,80	81,51	168453	6928		14747	
56	С1255-102-0605	Плита бетонная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	85	2868,00	--	243780	--	243780	--	263 282
					--	--	--	--		19502	
		Места парковки МГН									
59	Е11-270903-0401 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть.Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	7,2	6810,85	18,05	49038	130	44915	--	52 961
					554,61	5,21	3993	38		3923	
60	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт.	1	5707,90	866,50	5708	867	483	--	6 165
					4358,40	323,67	4358	324		457	
61	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	1	1043,56	--	1044	--	104	--	1 127
					939,78	--	940	--		83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С1251-101-0101	**Знаки дорожные односторонние 1.3.1,со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2**	**9747,00**	**--**	**19494**	**--**	**19494**	**--**	**21 054**
		Формула объема = 1+1			**--**	**--**	**--**	**--**		**1560**	
63	С1251-102-0101	**Стойки дорожные**	**шт.**	**1**	**17540,00**	**--**	**17540**	**--**	**17540**	**--**	**18 943**
					--	**--**	**--**	**--**		**1403**	
64	С1212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,35**	**16521,00**	**--**	**5782**	**--**	**5782**	**--**	**6 245**
					--	**--**	**--**	**--**		**463**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**14546636**	**1412620**	**12274131**	**--**	**13 892 356**
							859885	**320879**	**--**	**1163730**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17 707 269**
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	**Тенге**								**17 707 269**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	**Тенге**	**1,35%**							**239 048**
		ИТОГО С ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫМИ ЗАТРАТАМИ	**Тенге**								**17 946 317**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**	**2,00%**							**358 926**
		ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	**Тенге**								**18 305 243**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	**Тенге**	**100,00%**	**1,05**						**19 218 604**
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦЕНТОМ	**Тенге**	**0,90%**							**17 296 743**
		НДС 12%	**Тенге**	**12,00%**							**2 075 609**
		ИТОГО С НДС	**Тенге**								**19 372 353**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат курылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «BK Building»
_____ Сапиева К.К