Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области

Генподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат Құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт здания Стационара СУБ Майкаин

Договор №130/2 от 24.04.2023

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ИЮЛЬ месяц 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ИЮЛЬ) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Стационара СУБ Майкаин	21 356 867,70	19 068 631,87							2 288 235,82	21 356 867,70
Итого к оплате:	21 356 867,70	19 068 631,87							2 288 235,82	21 356 867,70

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK CAPITAL»
_____ Мелдеев Ж.Ж

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области**

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат Құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, конус 7, кв. 4; БИН 101240017341**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здании Стационара СУБ Майкаин**

Договор №130/2 от 24.04.2023

Акт выполненных работ № 1

за ИЮЛЬ месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка,см.ГП-4												
Подготовка территории ГП-5												
1	Е11-070111-0201 Изм. и доп. вып. 18 К=0,8	**Ворота распашные.Демонтаж**	**шт.**	**1**		**32612,40** **27151,41**	**5460,99** **2327,58**	**32612** **27151**	**5461** **2328**	**--**	**--** **2609**	**35 221**
2	Е11-070111-0101 К=0,8	**Ограды железобетонные из панелей длиной до 4 м.Демонтаж**	**м оград**	**17**		**3299,40** **1525,64**	**1773,76** **761,76**	**56090** **25936**	**30154** **12950**	**--**	**--** **4487**	**60 577**
Разборка асфальтового покрытия согласно геолюлии												
3	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка**	**м3 конструкции**	**137**		**3358,38** **2004,15**	**1354,23** **641,73**	**460098** **274569**	**185529** **87917**	**--**	**--** **36808**	**496 906**
4	Е11-010105-0110	**Выемки.Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**200**		**356,54** **9,20**	**347,34** **109,00**	**71308** **1840**	**69468** **21800**	**--**	**--** **5705**	**77 013**
5	С3414-104-0101	**Грунт.Погрузка** *Формула объема = 200.1.8*	**т**	**360**		**343,00** **--**	**--** **--**	**123480** **--**	**--** **--**	**--**	**--** **9878**	**133 358**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	5000	38,00	--	190000	--	--	--	205 200
		Формула объема = (200)X25			--	--	--	--		15200	
8	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного грунта/	м3	247	57,82	57,82	14282	14281	--	--	15 425
					--	20,45	--	5051		1143	
9	Е11-010104-0209	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	247	194,47	194,47	48034	48034	--	--	51 877
					--	68,79	--	16991		3843	
		Восстановление учтено в озеленении									
10	Е11-010105-0110	Выемки.Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3.Группа грунтов 2	м3 грунта	600	356,54	347,34	213924	208404	--	--	231 038
		Формула объема = 596+4			9,20	109,00	5520	65400		17114	
11	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	639	304,19	292,17	194377	186697	255	--	209 927
		Формула объема = (1486-247-596-4)			11,62	66,95	7425	42781		15550	
12	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км /отвал на территории строительства/	т·км	1150,2	163,00	--	187483	--		--	202 482
		Формула объема = ((1486-247-596-4)).1,8			--	--	--	--		14999	
13	Е11-010201-0101	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1239	82,11	82,11	101734	101734	--	--	109 873
		Формула объема = (1486-247)			--	35,90	--	44480		8139	
14	Е11-010201-0107 К=5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1239	38,61	38,61	47838	47837	--	--	51 665
		Формула объема = (1486-247)			--	13,32	--	16503		3827	
15	Е11-010104-0703 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади.Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с).Окончательная планировка по нивелировочным отметкам,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3000	2,26	2,26	6780	6780	--	--	7 322
		Формула объема = ,3.10000			--	0,58	--	1740		542	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2620390	1375926	269	--	1 887 884
							743229	484944	--	209631	
		РАЗДЕЛ 2.Озеленение,см.ГП-5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-470101-0101	Участок для озеленения.Планировка участка механизированным способом	м2	2313	11,65	11,65	26946	26946	--	--	29 102
		Формула объема = 1170+1143			--	4,86	--	11241		2156	
17	Е11-470101-0103	Участок для озеленения.Разбивка участка	м2	2313	106,85	--	247144	--	--	--	266 916
		Формула объема = (1170+1143)			106,85	--	247144	--		19772	
18	Е11-470102-0410	Деревья и кустарники с квадратным комом земли,размеры 0,8х0,8х0,5 м.Подготовка стандартных посадочных мест вручную.Добавление растительной земли до 100%	яма	35	8542,07	--	298972	--	39183	--	322 890
		Формула объема = 12+23			7422,54	--	259789	--		23918	
19	Е11-470103-0106 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли,размеры кома 0,8х0,8х0,5 м.Посадка	шт.	12	6255,23	1322,66	75063	15872	1459	--	81 068
		Формула объема = 5+7			4811,04	456,22	57732	5475		6005	
20	С1254-101-0202	Ель обыкновенная Н от 1 до 1,5 м,с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	5	16107,00	--	80535	--	80535	--	86 978
					--	--	--	--		6443	
21	С1254-101-1202	Туя восточная Н от 1 до 1,5 м,с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	7	11891,00	--	83237	--	83237	--	89 896
					--	--	--	--		6659	
22	Е11-470102-0403	Деревья и кустарники с квадратным комом земли,размеры 0,5х0,5х0,4 м.Подготовка стандартных посадочных мест вручную.Добавление растительной земли до 50%	яма	23	4501,49	--	103534	--	8119	--	111 817
		Формула объема = 17+6			4148,46	--	95415	--		8283	
23	Е11-470103-0105 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли,размеры кома 0,5х0,5х0,4 м.Посадка	шт.	23	4189,29	1058,76	96354	24351	2699	--	104 062
		Формула объема = 17+6			3013,20	378,13	69304	8697		7708	
24	С1254-101-0401	Лиственница Н от 0,4 до 1 м,с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	17	16865,00	--	286705	--	286705	--	309 641
					--	--	--	--		22936	
25	С1254-101-0502	Можжевельник Н от 1 до 1,5 м,с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	6	6763,00	--	40578	--	40578	--	43 824
					--	--	--	--		3246	
26	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом.С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1143	328,23	11,42	375167	13053	--	--	405 180
					316,81	3,09	362114	3532		30013	
27	Е11-470112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,1143	579922,26	4962,33	66285	567	65608	--	71 588
		Формула объема = 1143.10000			959,93	2163,91	110	247		5303	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1780520	80789	608123	--	1 922 962
							1091608	29192	--	142442	
РАЗДЕЛ 3.Покрытия,см.ГП-5											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип 1									
28	E11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство** *Формула объема = 1250.0,15*	**м3 материала основания в плотном теле**	**187,5**	**3700,28** **173,52**	**1108,66** **280,93**	**693802** **32535**	**207873** **52674**	**453394**	**--** **55504**	749 306
29	E11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня.Устройство** *Формула объема = 1250.0,18*	**м3 материала основания в плотном теле**	**225**	**10244,50** **265,03**	**1666,55** **434,80**	**2305012** **59632**	**374974** **97830**	**1870406**	**--** **184401**	2 489 413
30	E11-270602-0706 Изм. и доп. вып. 14	**Основания щебеночные толщиной 8 см.Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 основания**	**1250**	**2049,08** **65,84**	**136,90** **44,96**	**2561350** **82300**	**171125** **56200**	**2307925**	**--** **204908**	2 766 258
31	E11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	**м2 покрытия**	**1250**	**1483,73** **27,40**	**200,54** **29,57**	**1854662** **34250**	**250674** **36962**	**1569738**	**--** **148373**	2 003 035
32	E11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**1250**	**617,37** **9,64**	**0,08** **--**	**771712** **12050**	**100** **--**	**759562**	**--** **61737**	833 449
33	E11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	**м2 покрытия**	**1250**	**1595,34** **27,40**	**211,95** **28,85**	**1994175** **34250**	**264937** **36062**	**1694988**	**--** **159534**	2 153 709
34	E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**182**	**2012,89** **933,23**	**34,29** **14,83**	**366346** **169848**	**6241** **2699**	**190257**	**--** **29308**	395 654
35	C1255-101-0101	**Камни бортовые из бетона** *Формула объема = 182.0,3.0,15*	**м3**	**8,19**	**47701,00** **--**	**--** **--**	**390671** **--**	**--** **--**	**390671**	**--** **31254**	421 925
		Тип 2 подъездная дорога									
36	E11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство** *Формула объема = 85.0,15*	**м3 материала основания в плотном теле**	**12,75**	**3700,28** **173,52**	**1108,66** **280,93**	**47179** **2212**	**14136** **3582**	**30831**	**--** **3774**	50 953
37	E11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня.Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**15,3**	**10244,50**	**1666,55**	**156741**	**25498**	**127188**	**--**	169 280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Формула объема = 85.0,18			265,03	434,80	4055	6652		12539	
38	Е11-270602-0706 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см.Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	85	2049,08	136,90	174172	11637	156939	–	188 106
					65,84	44,96	5596	3822		13934	
39	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	85	1483,73	200,54	126117	17045	106743	–	136 206
					27,40	29,57	2329	2513		10089	
40	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	85	617,37	0,08	52476	7	51650	–	56 674
					9,64	--	819	--		4198	
41	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	85	1595,34	211,95	135604	18016	115259	–	146 452
					27,40	28,85	2329	2452		10848	
42	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	28	2012,89	34,29	56361	960	29271	–	60 870
					933,23	14,83	26130	415		4509	
43	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона	м3	1,26	47701,00	--	60103	--	60103	–	64 911
		Формула объема = 28.0,3.0,15			--	--	--	--		4808	
		Тип 3									
44	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,25	3580,84	1150,80	18799	6041	11847	–	20 303
45	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой	м2	35	2168,70	183,24	75904	6414	127	–	81 976
					1981,80	81,51	69363	2853		6072	
46	С1255-102-0605	Плита бетонная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	35	2868,00	--	100380	--	100380	–	108 410
					--	--	--	--		8030	
47	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,058275	2197,00	--	128	--	128	–	138
		Формула объема = 35.0,0005.3,33			--	--	--	--		10	
48	С1216-101-0102	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0023625	26788,00	--	63	--	63	–	68
		Формула объема = 35.0,0005.0,3 0,45			--	--	--	--		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Другие виды покрытий: бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	10	1876,43 933,23	34,29 14,83	18764 9332	343 148	9089	– 1501	20 265
50	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона *Формула объема = 10.0,2.0,08*	м3	0,16	47701,00 --	-- --	7632 --	-- --	7632	– 611	8 243
		Тип 4									
51	Е11-270403-1301 Изм. и доп. вып. 19	Прослойка из геокомпозита.Устройство под монолитное бетонное покрытие	м2 основания дорожной поверхности	85	1134,57 24,37	0,45 0,16	96438 2071	39 14	94328	– 7715	104 153
52	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство *Формула объема = 85.0,09*	м3	7,65	21291,26 1539,00	1168,03 294,98	162878 11773	8936 2257	142169	– 13030	175 908
53	Е11-270601-0301	Покрытия цементобетонные.Укладка металлической сетки Состав работ: 1. Раскладка сетки	м2 покрытия	85	17,71 17,04	0,67 0,31	1505 1448	57 26	--	– 120	1 625
54	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *Формула объема = 85.3,1 0,001*	т	0,2635	408331,00 --	-- --	107595 --	-- --	107595	– 8608	116 203
55	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой	м2	85	2168,70 1981,80	183,24 81,51	184339 168453	15575 6928	311	– 14747	199 086
56	С1255-102-0605	Плита бетонная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	85	2868,00 --	-- --	243780 --	-- --	243780	– 19502	263 282
		Тактильная плитка									
57	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой *Формула объема = (0,5.60+0,5.0,5.106+0,5.0,5.14)*	м2	60	2168,70 1981,80	183,24 81,51	130122 118908	10995 4891	219	– 10410	140 532
58	С1251-104-0102	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана *Формула объема = (0,5.60+0,5.0,5.106+0,5.0,5.14)*	м2	60	25887,00 --	-- --	1553220 --	-- --	1553220	– 124258	1 677 478
		Места парковки МГН									
59	Е11-270903-0401 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть.Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	7,2	6810,85 554,61	18,05 5,21	49038 3993	130 38	44915	– 3923	52 961
60	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт.	1	5707,90	866,50	5708	867	483	–	6 165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4358,40	323,67	4358	324		457	
61	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные.Установка,Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	1	1043,56	--	1044	--	104	--	1 127
					939,78	--	940	--		83	
62	С1251-101-0101	Знаки дорожные односторонние 1.3.1,со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	9747,00	--	19494	--	19494	--	21 054
		Формула объема = 1+1			--	--	--	--		1560	
63	С1251-102-0101	Стойки дорожные	шт.	1	17540,00	--	17540	--	17540	--	18 943
					--	--	--	--		1403	
64	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,35	16521,00	--	5782	--	5782	--	6 245
					--	--	--	--		463	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14546636	1412620	12274131	--	15 710 366
							859885	320879	--	1163730	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19 521 212
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге								19 521 212
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	Тенге	1,35%							263 536
		ИТОГО С ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫМИ ЗАТРАТАМИ	Тенге								19 784 748
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2,00%							395 695
		ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	Тенге								20 180 443
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	Тенге	100,00%	1,05						21 187 369
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦЕНТОМ	Тенге	0,90%							19 068 632
		НДС 12%	Тенге	12,00%							2 288 236
		ИТОГО С НДС	Тенге								21 356 868

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK CAPITAL»
Медеев Ж.Ж