Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Заказчик:Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Хоспис Павлодарской области" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Генподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат Құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DK Building», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 120640010716

Наименование объекта:"Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Хоспис Павлодарской области", расположенного по адресу: РК, Павлодарской области, г.Павлодар, ул.Ломова,49/6"

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ИЮНЬ месяц 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ИЮНЬ) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Хоспис Павлодарской области", расположенного по адресу: РК, Павлодарской области, г.Павлодар, ул.Ломова,49/6"	20 506 020,64	18 308 947,00							2 197 073,64	20 506 020,64
Итого к оплате:	20 506 020,64	18 308 947,00							2 197 073,64	20 506 020,64

Генподрядчик:

Директор ТОО "Азамат құрылыс"

Аменов Т.Е.

Субподрядчик:

Директор ТОО «DK Building»

Сарыева К.К

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Хоспис Павлодарской области" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области**

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат Құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DK Building», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 120640010716**

Наименование объекта: **"Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Хоспис Павлодарской области", расположенного по адресу: РК, Павлодарской области, г.Павлодар, ул.Ломова,49/6"**

Акт выполненных работ № 1

за ИЮНЬ месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №2-1-1 на Общестроительные работы (Добавляемые работы)									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы.									
1	1146-0401-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки монолитные железобетонные. Разборка	м3	5,556	35400,69	15287,10	196686	65235	13926	97223	317422
		НР - 72%; СП - 8%			17607,07	6696,84	97825	37208		23513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1146-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка	м2	52,2	719,41	201,26	37553	10506	--	24175	66666
		НР - 72%; СП - 8%			518,15	125,07	27047	6529		4938	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				234239	95441	13926	121398	384088
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
3	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	32	2363,71	27,12	141823	1627	53411	62903	221105

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 72%; СП - 8%			1446,42	9,68	86785	581		16378	
4	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	32	411,21	3,64	24673	218	10192	10342	37817
		НР - 72%; СП - 8%			237,71	1,69	14263	101		2801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОТОЛОК									
5	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Очистка потолка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	870	244,66	--	212854	--	--	153259	395406
		НР - 72%; СП - 8%			244,66	--	212854	--		29293	
6	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	700	970,52	7,71	679364	5397	141064	386106	1150709
		НР - 72%; СП - 8%			761,29	4,79	532903	3353		85239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТЕНЫ									
7	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (основной выравнивающий слой) сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	3573	781,83	6,02	2793479	21510	2771969	5645	3023044
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,19	--	7825		223920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Перепланировка на отм. +0,000									
		Кирпичные перегородки									
8	1205-0101-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м2**	м2	77,1	4535,64	333,95	349698	25748	30307	219110	614313
		НР - 72%; СП - 8%			3808,60	138,49	293643	10678		45504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	213-102-0201 РСНБ РК 2022	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**	1000 шт.	2,96835	100550,00	--	298468	--	298468	--	322345
		СП - 8%			--	--	--	--		23877	
		Закладка дверного проема, толщ.120 мм									
10	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	м3 кладки	2,1	17019,63	2725,32	35741	5723	11267	14658	54431
		НР - 72%; СП - 8%			8928,90	765,61	18751	1608		4032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	213-102-0201 РСНБ РК 2022	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**	1000 шт.	0,633864	100550,00	--	63735	--	63735	--	68834
		СП - 8%			--	--	--	--		5099	
		Заделка части дверных проемов, толщ. 510 мм									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	150,3	1768,91	80,26	265867	12063	75980	135571	433552
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1183,13	69,65	177824	10468		32115	
13	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,4	4550,82	52,95	15473	180	4236	8042	25396
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3252,14	32,91	11057	112		1881	
				Перемычки							
14	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2483	44086,92	13802,98	10947	3428	1378	5224	17464
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			24730,27	4488,57	6141	1115		1294	
15	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2483	521841,00	--	129573	--	129573	--	139939
		СП - 8%			--	--	--	--		10366	
				Фундамент под перегородки							
16	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	5,2	37934,78	3092,07	197261	16079	147720	26447	241605
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6435,07	628,84	33462	3270		17897	
17	212-101-0302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	5,3638	23295,00	--	124950	--	124950	--	134946
		СП - 8%			--	--	--	--		9996	
18	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,1044	425786,00	--	44452	--	44452	--	48008
		СП - 8%			--	--	--	--		3556	
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004	434300,00	--	1737	--	1737	--	1876
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
				Перепранировка на отм. +3,300							
20	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	4550,82	52,95	22754	265	6228	11826	37347
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3252,14	32,91	16261	165		2766	
				Перемычки							

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,02483	44086,92	13802,98	1095	342	139	522	1747
		НР - 72%; СП - 8%			24730,27	4488,57	614	111		129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02483	521841,00	--	12957	--	12957	--	13994
		СП - 8%			--	--	--	--		1037	
		Перепранировка на отм. +6,600									
		Кирпичные перегородки									
23	1205-0101-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м2	м2	52,6	4535,64	333,95	238575	17566	20677	149484	419103
		НР - 72%; СП - 8%			3808,60	138,49	200332	7285		31045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотельый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	2,0251	100550,00	--	203624	--	203624	--	219914
		СП - 8%			--	--	--	--		16290	
		Закладка дверного проема. толщ.120 мм									
25	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	0,4	17019,63	2725,32	6808	1090	2146	2792	10368
		НР - 72%; СП - 8%			8928,90	765,61	3572	306		768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотельый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,120736	100550,00	--	12140	--	12140	--	13111
		СП - 8%			--	--	--	--		971	
		Заделка части дверных проемов, толщ. 510 мм									
27	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,7	1768,91	80,26	199356	9046	56971	101655	325092
		НР - 72%; СП - 8%			1183,13	69,65	133339	7850		24081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	4,82	52,95	22754	265	6228	11826	37347
		НР - 72%; СП - 8%			3252,14	32,91	16261	165		2766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Перемычки									
29	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,09932	44086,92	13802,98	4379	1371	552	2089	6986
		НР - 72%; СП - 8%			24730,27	4488,57	2456	446		517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,09932	521841,00 --	-- --	51829 --	-- --	51829	-- 4146	55975
				Полы							
				Тип 3							
31	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	82,8495	7029,87 4544,54	2480,53 1049,98	582421 376513	205510 86990	398	333722 73291	989434
32	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	106,04736	20240,00 --	-- --	2146399 --	-- --	--	-- --	2146399
33	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	552,33	1005,42 494,34	34,86 20,29	555324 273039	19254 11207	263031	204655 60800	820779
34	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	552,33	1570,12 73,27	71,56 40,25	867224 40469	39524 22231	787231	45142 72990	985356
				Тип4							
35	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	80,835	7029,87 4544,54	2480,53 1049,98	568260 367358	200514 84875	388	325607 71509	965376
36	Коммерческое предложение	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	103,4688	20240,00 --	-- --	2094209 --	-- --	2094209	-- --	2094209
37	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	538,9	1005,42 494,34	34,86 20,29	541821 266400	18786 10934	256635	199679 59322	800822
38	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	538,9	1570,12 73,27	71,56 40,25	846138 39485	38564 21691	768089	44044 71216	961398
				Проемы							
				Двери							

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород однопольный с глухими полотнами ДГ 21-10П	м2	21	24298,5	--	510268	--	510268	--	551089
		СП - 8%			--	--	--	--		40821	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								18386636
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1-1	Тенге								18 770 724

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				18 770 724				
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			2%	375 414				
Итого СМР	Тенге				19 146 138				
Итого с непредвиденными затратами	Тенге				19 146 138				
Итого в текущих ценах на 2023 год, К=1,006604	Тенге				19 272 575				
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге				18 308 947,00				
НДС, 12%	Тенге			12%	2 197 073,64				
Итого к оплате	Тенге				20 506 020,64				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK Building»
_____ Сариева Қ.Қ